

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০২৫.০০	২২৮৯৭৬.০০	১১৭৭৭১.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২০৯০৩.৩০	১৯০১.৯৪	১৫৯৪৩.৭৬	৩০৫৭.৬০
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫.৩০%	৩.৯৬%	৬.৯৬%	২.৬০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১.৯৪%			

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৩১১৫.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬.৪৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৭.৪০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৪.৫০%

০২/১০/২৪
(মোঃ আজাহুল হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাশবিবোর্ড, ঢাকা।

০২.১০.২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাশবিবোর্ড, ঢাকা।

০২/১০/২৪
(অঃ শেখ কামাল আহমেদ)
পরিচালক (প্র.দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাশবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর ২০২৪) বিবরণঃ

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-স্বাধীনতার উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪- সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ের জিওরি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
		মোট	জিওরি	আর্থিক অগ্রগতি			মোট	জিওরি	আর্থিক অগ্রগতি	
		প্রকল্প-স্বাধীনতার সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-স্বাধীনতার সংস্থার অর্থ	শতকরার (%)	প্রকল্প-স্বাধীনতার সংস্থার অর্থ		প্রকল্প-স্বাধীনতার সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-স্বাধীনতার শতকরার (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পল্লী বিপুলায়ন বোর্ড										
১	বৌর বিপুল জালিত পাটঙ্গর মাধামে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০২/০৭/২০২৮ হইতে ০২/২২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল হোসেন সাকিল (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১২০৪৮.৯৭	২০.২৭ %	৩৩২২২.০০	৫৯৮.০০	২২২৫.৬৪	৬.৪২ %	১৫ %	
২	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৯৬৭২৬.৪৯	৩১.৩২ %	১০৬৩০০.০০	২৩১৭.০০	১১৭৫০.৬৩	১১.০৯ %	১৫ %	
৩	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৫৯২০.২৪	৪৪৬৯৮.৮৫	৩৫.৫২ %	২১৯৩৮.০০	২০০.০০	৫২৪০.৭৫	৩.৩৯ %	১৫ %	
৪	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬২২৩.০১	১৬৭৫.৬২	২.৫৩ %	৯৬৩০.০০		২২৫.৪৬	২.৩৫ %	১৫ %	
৫	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩.০০	০.২৫	০.২৪ %	১১১০০.০০	০.০০	২২.৫০	০.২০ %	১৫ %	
৬	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০ %	৯০০০.০০		০.০০	০.০০ %		
৭	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩.০০	১০.৩৭	১০.০৭ %	১০০.০০		২২.৫০	২২.৫০ %	১৫ %	
৮	বাগবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা: মায়নসিংহ বিজাপা), (০২/০৭/২০২২ হইতে ০২/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩.০০	১০.৩৭	১০.০৭ %	১০০.০০		২২.৫০	২২.৫০ %	১৫ %	

১০/১০/২৪
০২/১০/২৪
(মোঃ আজিজুল হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাগবিবোর্ড, ঢাকা।

১০/১০/২৪
০২.১০.২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাগবিবোর্ড, ঢাকা।

১০/১০/২৪
০২/১০/২৪
(অঃসেকঃ কৃষি পরিদপ্তর)
পরিচালক (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাগবিবোর্ড, ঢাকা।

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদনের পর্যায়	শুরু জুন ২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এভিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		জুলাই ২০২৪-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				
							মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			
১	২	৪	৫	৬	৭	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫	বাণিজ্যিক বিত্তের ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাভরণ (বহিঃস্থ ঋণ) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০২২৭.২৪	৫০৩৪.০০	৪.৯৭ %	৩০০০০.০০	০.০০	১৮৩৫.২৯	৬.১২ %	১৫ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	৬.১২ %						
		৪.৯৭ %									
১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির অওতায়ে ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট নির্মাণ স্থাপন ও নির্মাণ যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০৭/২০২০-০১/০৬/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১১৮৬১২.২০	১৯৪৪২.৯১	১৫.২০ %	৫০০০০.০০	০.০০	১৫.৬৭	০.০৩ %	১৫ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		১৯৪৪২.৯১	১৫.২০ %	৫০০০০.০০	২৫.৬৭	০.০৩ %					
		৪৫.০০ %									
১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫	লক্ষ্য পরিপন-৪ এর আওতাধীন ওজারডেই বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে জুড়িয়ে বিতরণ ব্যবস্থায় ত্বলাগির (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২০-০৩/০৬/২০২৮) অনুমোদিত, [মোঃ গোলাম রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫০২৯৯.৯৮	৫০.৯৩	০.০৩ %	১৩০০০.০০	০.০০	১১.৮২	০.১০ %	১৫ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	- %					
		৫০.৯৩	০.০৩ %	১৩০০০.০০	১১.৮২	০.১০ %					
		০.০৩ %									
১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০	সকল প্রকল্প (০৭ টি)	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০২৫.০০	১১৭৭১২.০০	৩১১৫.০০	২০৯০০.৩০	৫.৩০ %	১৫ %			
		১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০		
		১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০		
		১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০		
		১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০	১১৭৭১২.০০		

(মোঃ আজিজুল হক)

नरकादी अदिवाकक (अभाजन)
कार्यक्रम अदिकप्रभा अदिवाकक

राधाचिदिबाई, जाका

শ্রীঃ বিজ্ঞানঃ

প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাণাবিহাউ, ঢাকা।

दा आर्चवार्ड, ठाका ।

0210728

গণিতাবলক (বি.দ.)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

●