

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-জুলাই ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৪০০০৪১.০০	৬০০০০.০০	২৬৭২৩১.০০	৭২৮১০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৩৮৯.০৯	০.০০	৩৮৭.০০	৪২.০৯
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	০.১০%	০.০০%	০.১৩%	০.০৬%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	০.৪৩%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	০.০০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	০.৮৩%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	০.৫০%

Muradul Islam
10-08-23
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাঙ্গাবিহাট

Amir

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে জুলাই ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-জুলাই ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
									মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)ঃ													
১	১০-এ-১১১ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০২৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২ ৯৭৮৪.১৪ ৪৮৮৪৬.৬০ ১৮২২১৮	৮৭৭৯.২২ ১৯৪৬.৮৭ ৬৬৩৫.৯৮ ১৯৬.৮৮	১৪.৭৭ % ১৯.৮৯ % ০.৭৮ % ০.০০ %	১৮৪৩৮.০০ ২৫১৮.০০ ১৫৮৫৯.০০ ৬১.০০	০.০০	৩৫০.২০ ০.০০ ৩৪৭.০০ ৩.২০	১.৯০ % ০.০০ % ২.৯৯ % ৫.২৫ %	৫.০০ % - ৫.০০ %				
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বুনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০০৭.৬৪ ৮০৮৮৮.৪৭	৩৬১৭৯.৭৪ ৬৭১.০০ ১৬৯৮৭৯.৮৭ ১৮৫১৮৮.৮৭	১১.৭৬ % ১.১৮ % ৯.৯৯ % ২২.৮৯ %	১২০০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬৭০০০.০০ ৪০০০০.০০	০.০০	৯.৫৯ ০.০০ ০.০০ ৯.৫৯	০.০১ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০২ %	৫.০০ %				
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (তাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৪১ ১২৫৯১০.২৪ ৪২৫৭৫০.১৬ ৬৬২২৩.০১	১২৮৪০০৮ ৮৫০.০০ ৩১৫৬.৯০ ৭৭.৬১	০.৬৬ % ০.৬৮ % ০.৭৪ % ০.১২ %	২২৪১৮৬.০০ ৪৩৭৮২.০০ ১৭৬৭৯৪.০০ ৩৬১০.০০	০.০০	৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৮.৩৪	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.২৩ %	৫.০০ %				

Mirza
১০-০৪-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাম্প, বাপবিবোর্ড

Signature

