

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- ফেব্রুয়ারি ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	
	ট. এ.	মোট
	৬	০

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৮৩৫৬৮.০০	৩৬৭৬৬.০০	৩২৮০০.০০	১৪০০২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৩৬১৬.৭৩	৩২৪২৩.১৬	৬০৯৪.১৫	৫০৯৯.৪২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫২.১৯%	৮৮.১৯%	১৮.৫৮%	৩৬.৪২%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৭.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৪৬.৬৮%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৭১১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৪.৪১%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৩.৭০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫২.৩৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৪৭.৫৭%

০৭-০৪-২০২৩

মোঃ নিজামুর রহমান
টেকনিক্যাল
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৭-০৩-২৩
মোঃ আমদ মিজানুর রহমান সিদ্দিক
সিস্টেম এনালিস্ট (আঃ দাঃ)
কাসপ, বাসবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ										
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং. অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১ ৬২১৩৯৮.০০ ০.০০ ৬২৬৮.৮১	৬০৩৪৬০.৪১ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০.০০ ৫৭৬২.৪২	৯৬.১৬ ৯৬.১৯ ০.০০ ০.০০	১৬১৬৬৬.০০ ১৬০৯১.০০ ০.০০ ৭৫.০০	১৬০৯১.০০	৮০.৫৫ ৯০.৫২ ০.০০ ৯৭.৬৩	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ - - ১০০.০০	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০ ৬৫৭৯৭২.৮৩ ০.০০ ৬৬২৭.১৭	৬৪২৬৪৭.৮১ ৬৩৭০৬৫.৮১ ০.০০ ৫৫৮৩.০০	৯৬.৭০ ৯৬.৮২ ০.০০ ০.০০	১৮০৩৫.০০ ১৭২৩১.০০ ০.০০ ৮০৪.০০	১৭২৩১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ - - ১০০.০০	
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪২.৯২ ৬৬৯০.৬০ ৩২৪১৫.৫৮ ২৬৮.৭৪	৫৪১৬.৯৯ ১০৬৪.৪৩ ৪২২২.৫৫ ১৩৯.৯৬	১৩.৭৬ ১৫.৯১ ০.৭৮ ০.০০	১১৯৭২.০০ ১৮১৩.০০ ১০১০০.০০ ৫৯.০০	১৩৮৯.২৫	১২.৩১ ৩৪.৬০ ৮২.৭৮ ২৭.২৮	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ - - ১০০.০০	
৪	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০৭.৬৪ ৮০৮৮৮.৪৭	৮৩৪৫.৩১ ৮৩.০০ ৭১৮৯.৭২ ১০৭২.৫৯	২.৭১ ০.১৫ ৪.২৩ ১.৩৩	২৩২৭২.০০ ৫৯২.০০ ৯৮০০.০০ ১২৮৮০.০০	০.০০	৯৪৩০.৩৪ ০.০০ ৫২৭২.৪২ ৪১৫৭.৯২	৮০.৫২ ০.০০ ৫৩.৮০ ৩২.২৮	৮৭.০০ - - ৮৭.০০	

Amir Hossain
০৭-০৩-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (আঃ দাঃ)
ক্যাপস, বাপবিবো'র

Amir Hossain
০৭-০৩-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
বাপবিবো'র

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরওভিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৫	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আবুল কালাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৬৬২২৩.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		১২৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাইল্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৭১২৫৯	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
		০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
		০৪৬৬৪	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
		৪২৩২৩৮.৯৮	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
		৬৭৬৭২.৩৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
	সকল প্রকল্প (০৬টি)		% ০০.০										
		% ০০.০											
		% ০০.০											
		% ০০.০											
		% ০০.০											
		% ০০.০											

Mirza
০৭-০৩-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (আঃ দাঃ)
কোম্পা, বাপবিবো

Mirza
০৭-০৩-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেকনোলজিস্ট
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবো, ঢাকা