

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৬	০	৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৪০০০৪১.০০	৬০০০০.০০	২৬৭২৩১.০০	৭২৮১০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭৭৬৮.৭৫	১৬৬.৫৫	৯৫৯.৪৩	৬৬৪২.৭৭
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১.৯৪%	০.২৮%	০.৩৬%	৯.১২%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	২.২৮%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১০০০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	১.৬৭%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪.৫০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৩১.৫৪%

Atkins

Amish

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
		-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)০৪										
১	০৫৫৫৫৫	৫৯৪৫২.২২	৮৭৭৯.২৪	১৪.৭৭ %	১৮৪৩৮.০০	০.০০	৪৩৪.৭০	২.৩৬ %	১৫.০০ %	
		৯৭৮৪.১৪	১৯৪৬.৪৮	১৯.৮৯ %	২৫১৮.০০		০.০০	০.০০ %		
		৪৭৮৪৬.৬০	৬৬৩৫.৯৮	০.৭৮ %	১৫৮৫৯.০০		৪২০.০৬	২.৬৫ %	-	
		১৮২১.৪৮	১৯৬.৭৮	০.০০ %	৬১.০০		১৪.৬৪	২৪.০০ %		
		-	৪০.০০ %		-		১৫.০০ %		১৫.০০ %	
২	০৫৫৫৫৫	৩০৭৬২২.৫০	৩৬১৭৯.৭৪	১১.৭৬ %	১২০০০০.০০	০.০০	৬৯৯৪.৪১	৫.৮৩ %	১৫.০০ %	
		৫৬৭২৬.৩৯	৬৭১.০০	১.১৮ %	১৩০০০.০০		০.০০	০.০০ %		
		১৭০০০৭.৬৪	১৬৯৮৯.৮৭	৯.৯৯ %	৬৭০০০.০০		৫৩৯.৩৭	০.৮১ %		
		৮০৮৮৮.৪৭	১৮৫১৮.৮৭	২২.৮৯ %	৪০০০০.০০		৬৪৫৫.০৪	১৬.১৪ %		
		-	১১.৭৮ %		-		৫.৭৯ %		১৫.০০ %	
৩	০৫৫৫৫৫	৬১৭৮৮৩.৪১	৪০৮৪.৫১	০.৬৬ %	২২৪১৮৬.০০	১০০০.০০	২২১.৯৫	০.১০ %	১৫.০০ %	
		১২৫৯১০.২৪	৮৫০.০০	০.৬৮ %	৪৩৭৮২.০০		১৬৬.৫৫	০.৩৮ %		
		৪২৫৭৫০.১৬	৩১৫৬.৯০	০.৭৪ %	১৭৬৭৯৪.০০		০.০০	০.০০ %		
		৬৬২২৩.০১	৭৭.৬১	০.১২ %	৩৬১০.০০		৫৫.৪০	১.৫৩ %		
		-	০.৬৬ %		-		০.৭০ %		১৫.০০ %	


Signature

Signature

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, রাস্তাবয়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
		-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	২২২০২	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. সাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	৩৪.০০	০.০৫ %	৮৩১৭.০০	০.০০	৯.২৮	০.১১ %	১৫.০০ %
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	৭০০.০০		০.০০	০.০০ %		
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০ %	৭৫৭৮.০০		০.০০	০.০০ %		
		৯৯২.৮৪	৩৪.০০	৩.৪২ %	৩৯.০০		৯.২৮	২৩.৭৯ %		
		-	১১.৫০ %		-		২.৫০ %		১৫.০০ %	
৫	২২২০৩	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩ %	১৯০০০.০০	০.০০	১০৩.৪৭	০.৫৪ %	১৫.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		১০১২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩ %	১৯০০০.০০		১০৩.৪৭	০.৫৪ %		
		-	০.০৩ %		-		৩.০০ %		১৫.০০ %	
৬	২২২০৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট প্রি- পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০ %	১০১০০.০০		৪.৯৪	০.০৫ %	১৫.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০ %	১০১০০.০০		৪.৯৪	০.০৫ %		
		-	০.০০ %		-		৩০.০০ %		১৫.০০ %	
		সকল প্রকল্প (০৬ টি)				৪০০০৪১.০০	১০০০.০০	৭৭৬৮.৭৫	১.৯৪ %	১৫.০০ %
						৬০০০০.০০		১৬৬.৫৫	০.২৮ %	
						২৬৭২৩১.০০		৯৫৯.৪৩	০.৩৬ %	
						৭২৮১০.০০		৬৬৪২.৭৭	৯.১২ %	
						-		৪.৫০ %		১৫.০০ %


 ০৪/১০/২০২৬
 (মোঃ আজাবুল হক)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


 ০৪-১০-২৩
 মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপ্প, বাপবিবোর্ড