

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪  
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-অক্টোবর ২০২৩  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

| মোট প্রকল্প সংখ্যা | বিনিয়োগ | টি. এ. | মোট |
|--------------------|----------|--------|-----|
|                    | ৭        | ০      | ৭   |

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ                                                | মোট       | জিওবি    | প্রকল্প সাহায্য | সংস্থার অর্থ |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| এডিপি                                                | ৪০০০৪১.০০ | ৬০০০০.০০ | ২৬৭২৩১.০০       | ৭২৮১০.০০     |
| আর্থিক ব্যয় (টাকায়)                                | ১১১৯৬.৫২  | ১৬৬.৫৫   | ১৭০৯.৮৩         | ৯৩২০.৫৪      |
| আর্থিক অগ্রগতির হার (%)                              | ২.৮০%     | ০.২৮%    | ০.৬৪%           | ১২.৮০%       |
| আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)                              | ২৫.০০%    |          |                 |              |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%) | ৯.৪৪%     |          |                 |              |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়) | ১০০০.০০ |
| অর্থ ছাড়ের হার (%)      | ১.৬৭%   |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)               | ২৫.০০% |
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)                    | ৫.৭৯%  |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%) | ৪৬.৬৯% |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর ২০২৩) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>সংখ্যা                                 | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,<br>প্রকল্প-সাহায্যের উৎস,<br>অনুমোদনের পর্যায় | প্রকল্প ব্যয়                                                                                                                                                                | শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি              |                               | এডিপি বরাদ্দ                                    | জুলাই ২০২৩<br>হতে অক্টোবর<br>২০২৩ সময়ে<br>জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২৩-অক্টোবর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |                        |                  | মন্তব্য |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---|
|                                                  |                                                                               | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ                                                                                                                              | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ | আর্থিক অগ্রগতি<br>শতকরায় (%) | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |                                                            | আর্থিক অগ্রগতি<br>শতকরায় (%)                        | আর্থিক<br>লক্ষ্যমাত্রা |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                            | ভৌত অগ্রগতি (%)                                 |                               | -                                               |                                                            | ভৌত অগ্রগতি (%)                                      |                        | ভৌত লক্ষ্যমাত্রা |         |   |
|                                                  |                                                                               | ১                                                                                                                                                                            | ২                                               | ৩                             | ৪                                               |                                                            | ৫                                                    | ৬                      | ৭                |         | ৮ |
| বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)০৪ |                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                 |                               |                                                 |                                                            |                                                      |                        |                  |         |   |
| ১                                                | ২০১৮-১৯                                                                       | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প,<br>(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত,<br>[ মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]                                  | ৫৯৪৫২.২২                                        | ৮৭৭৯.২৪                       | ১৪.৭৭ %                                         | ২২৭১৬.০০                                                   | ০.০০                                                 | ১১৮৯.৬১                | ৫.২৪ %           | ২৫.০০ % |   |
|                                                  |                                                                               | ৯৭৮৪.১৪                                                                                                                                                                      | ১৯৪৬.৪৮                                         | ১৯.৮৯ %                       | ২৫১৮.০০                                         |                                                            | ০.০০                                                 | ০.০০ %                 | -                |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৪৭৮৪৬.৬০                                                                                                                                                                     | ৬৬৩৫.৯৮                                         | ০.৭৮ %                        | ২০১৩৭.০০                                        |                                                            | ১১৭০.০৬                                              | ৫.৮১ %                 |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | ১৮২১.৪৮                                                                                                                                                                      | ১৯৬.৭৮                                          | ০.০০ %                        | ৬১.০০                                           |                                                            | ১৯.৫৫                                                | ৩২.০৫ %                |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                            | ৪০.০০ %                                         |                               | -                                               |                                                            | ২০.০০ %                                              |                        |                  | ২৫.০০ % |   |
| ২                                                | ২০১৯-২০                                                                       | বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও<br>ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে<br>৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত,<br>[ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক) ]       | ৩০৭৬২২.৫০                                       | ৩৬১৭৯.৭৪                      | ১১.৭৬ %                                         | ১২০০০০.০০                                                  | ০.০০                                                 | ৯৪৮৪.৪৩                | ৭.৯০ %           | ২৫.০০ % |   |
|                                                  |                                                                               | ৫৬৭২৬.৩৯                                                                                                                                                                     | ৬৭১.০০                                          | ১.১৮ %                        | ১৩০০০.০০                                        |                                                            | ০.০০                                                 | ০.০০ %                 | ২৫.০০ %          |         |   |
|                                                  |                                                                               | ১৭০০০৭.৬৪                                                                                                                                                                    | ১৬৯৮৯.৮৭                                        | ৯.৯৯ %                        | ৬৭০০০.০০                                        |                                                            | ৫৩৯.৩৭                                               | ০.৮১ %                 |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৮০৮৮৮.৪৭                                                                                                                                                                     | ১৮৫১৮.৮৭                                        | ২২.৮৯ %                       | ৪০০০০.০০                                        |                                                            | ৮৯৪৫.০৬                                              | ২২.৩৬ %                |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                            | ১১.৭৮ %                                         |                               | -                                               |                                                            | ৭.০০ %                                               |                        |                  | ২৫.০০ % |   |
| ৩                                                | ২০২০-২১                                                                       | বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও<br>ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ)<br>(০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত,<br>[মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]            | ৬১৭৮৮৩.৪১                                       | ৪০৮৪.৫১                       | ০.৬৬ %                                          | ২২৪১৮৬.০০                                                  | ১০০০.০০                                              | ৩৯১.০১                 | ০.১৭ %           | ২৫.০০ % |   |
|                                                  |                                                                               | ১২৫৯১০.২৪                                                                                                                                                                    | ৮৫০.০০                                          | ০.৬৮ %                        | ৪৩৭৮২.০০                                        |                                                            | ১৬৬.৫৫                                               | ০.৩৮ %                 | ২৫.০০ %          |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৪২৫৭৫০.১৬                                                                                                                                                                    | ৩১৫৬.৯০                                         | ০.৭৪ %                        | ১৭৬৭৯৪.০০                                       |                                                            | ০.০০                                                 | ০.০০ %                 |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৬৬২২৩.০১                                                                                                                                                                     | ৭৭.৬১                                           | ০.১২ %                        | ৩৬১০.০০                                         |                                                            | ২২৪.৪৬                                               | ৬.২২ %                 |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                            | ০.৬৬ %                                          |                               | -                                               |                                                            | ০.৭২ %                                               |                        |                  | ২৫.০০ % |   |
| ৪                                                | ২০২১-২২                                                                       | বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩/১১ কেডি পোল মাউন্টেড<br>উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১)<br>(০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত,<br>[কে. এম. মাহাবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)] | ৬৭৯৭২.৩৬                                        | ৩৪.০০                         | ০.০৫ %                                          | ৪০৩৯.০০                                                    | ০.০০                                                 | ১৩.০৪                  | ০.৩২ %           | ২৫.০০ % |   |
|                                                  |                                                                               | ১৯২৩৮.৯৪                                                                                                                                                                     | ০.০০                                            | ০.০০ %                        | ৭০০.০০                                          |                                                            | ০.০০                                                 | ০.০০ %                 | ২৫.০০ %          |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৪৭৭৪০.৫৮                                                                                                                                                                     | ০.০০                                            | ০.০০ %                        | ৩৩০০.০০                                         |                                                            | ০.০০                                                 | ০.০০ %                 |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | ৯৯২.৮৪                                                                                                                                                                       | ৩৪.০০                                           | ৩.৪২ %                        | ৩৯.০০                                           |                                                            | ১৩.০৪                                                | ৩৩.৪৪ %                |                  |         |   |
|                                                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                            | ১১.৫০ %                                         |                               | -                                               |                                                            | ৪.০০ %                                               |                        |                  | ২৫.০০ % |   |

*At Home*

*Mind*

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,<br>প্রকল্প-সাহায্যের উৎস,<br>অনুমোদনের পর্যায় | প্রকল্প ব্যয়                                                                                                                                                                                       | শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি              |                                          | এডিপি বরাদ্দ                                    | জুলাই ২০২৩<br>হতে অক্টোবর<br>২০২৩ সময়ে<br>জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২৩-অক্টোবর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |                                                    |                                       | মন্তব্য                 |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
|                  |                                                                               | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ                                                                                                                                                     | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ | আর্থিক অগ্রগতি<br>শতকরায় (%)            | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |                                                            | আর্থিক অগ্রগতি<br>শতকরায় (%)                        | আর্থিক<br>লক্ষ্যমাত্রা                             |                                       |                         |   |
|                  |                                                                               | -                                                                                                                                                                                                   | ভৌত অগ্রগতি (%)                                 |                                          | -                                               |                                                            | ভৌত অগ্রগতি (%)                                      |                                                    | ভৌত লক্ষ্যমাত্রা                      |                         |   |
|                  |                                                                               | ১                                                                                                                                                                                                   | ২                                               | ৩                                        | ৪                                               |                                                            | ৫                                                    | ৬                                                  | ৭                                     |                         | ৮ |
| ৫                | S-১২৩১১                                                                       | বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ)<br>(০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত,<br>[মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]                                    | ১০১২২৭.২৪<br>০.০০<br>০.০০<br>১০১২২৭.২৪<br>-     | ৩৪.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>৩৪.০০<br>০.০৩ % | ০.০৩ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০৩ %            | ১৮৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>১৮৫০০.০০<br>-                  | ০.০০                                                 | ১১১.৯৫<br>০.০০<br>০.০০<br>১১১.৯৫<br>৩.০০ %         | ০.৬১ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.৬১ %  | ২৫.০০ %<br>২৫.০০ %      |   |
| ৬                | S-১২৩১২                                                                       | পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন<br>(০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত,<br>[মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)] | ১২৮৬১২.২০<br>০.০০<br>০.০০<br>১২৮৬১২.২০<br>-     | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ %   | ০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %            | ১০১০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>১০১০০.০০<br>-                  | ০.০০                                                 | ৬.৪৮<br>০.০০<br>০.০০<br>৬.৪৮<br>৩০.০০ %            | ০.০৬ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০৬ %  | ২৫.০০ %<br>২৫.০০ %      |   |
| ৭                |                                                                               | ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর (পর্যায়-১)<br>(০১/০৭/২০২৩-৩০/০৬/২০২৮) অনুমোদিত,<br>[মোঃ গোলাম রব্বানী (প্রকল্প পরিচালক)]             | ১৫০২৯৯.৯৮<br>০.০০<br>০.০০<br>১৫০২৯৯.৯৮<br>-     | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ %   | ০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %            | ৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>৫০০.০০<br>-                      | ০.০০                                                 | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ %             | ০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %<br>০.০০ %  | ২৫.০০ %<br>২৫.০০ %      |   |
|                  |                                                                               | সকল প্রকল্প (০৭ টি)                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                          |                                                 | ৪০০৪১.০০<br>৬০০০০.০০<br>২৬৭২৩১.০০<br>৭২৮১০.০০<br>-         | ১০০০.০০                                              | ১১১৯৬.৫২<br>১৬৬.৫৫<br>১৭০৯.৮৩<br>৯৩২০.৫৪<br>৫.৭৯ % | ২.৮০ %<br>০.২৮ %<br>০.৬৪ %<br>১২.৮০ % | ২৫.০০ %<br>-<br>২৫.০০ % |   |

  
 ০৬/১০/২০২৬  
 (মোঃ আজাবুল হক)  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

  
 ০৬-১১-২৩  
 মোঃ আমিনুর রহমান সিদ্দিকী  
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)  
 কাপপ, বাপবিবোর্ড