

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪

প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ	জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)
এডিপি	৪০০০৪১.০০	৬০০০০.০০	২৬৭২৩১.০০	৭২৮১০.০০	৫৭২৫.৫০
আরএডিপি	১৭৮২২৭.০০	১০৮৭৭.০০	১১৫৪০০.০০	৫১৯৫০.০০	৯.৫৪%
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৮২০৭২.৩৪	৫৫৩.৯১	৪৭২১১.০০	৩৪৩০৭.৪৩	
আর্থিক অগ্রগতির হার (%) (এডিপি'র সাপেক্ষে)	২০.৫২%	০.৯২%	১৭.৬৭%	৪৭.১২%	
আর্থিক অগ্রগতির হার (%) (আরএডিপি'র সাপেক্ষে)	৪৬.০৫%	৫.০৯%	৪০.৯১%	৬৬.০৪%	
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৭৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৫৫.৬৯%			

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৭৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৮.৩৬%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৫৬.০৭%

স্বাক্ষর
(মোঃ আজহারুল হক)
সংসদীয় পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাসবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষর
(অশোক কুমার ঘোষ)
পরিচালক (সংসদ)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাসবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মার্চ ২০২৪) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৪ সময়ে জিওবি অর্থ প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য					
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)				মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)		আর্থিক অগ্রগতি (আরএডিপির সাপেক্ষে) (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা			
													মোট				জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৪১২৭১	০৬৭৮৪৭৪	৪১৮৭৮৭	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮	৪৮১৮৭৮		
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৪৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭	৮৭৭৭৭৭		
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬		
৪	বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পাটনা-২) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কি. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬	৬৬৬৬৬৬		


(মোঃ আজীবুল হক)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবো, ঢাকা।


(অশোক কুমার খোষা)
 পরিচালক (স.ম.)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবো, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৪ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা						মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ				আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (আরএডিপির সাপেক্ষে)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
													মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			
৫	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩ %	১৮৫০০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৩৮৬১.০০	২০.৮৭ %	২০.৮৭ %	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		১০১২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩ %	১৮৫০০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৩৮৬১.০০	২০.৮৭ %	২০.৮৭ %	৭৫.০০ %				
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রিড-পেইন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০ %	১০১০০.০০	২৫০৭৭.০০	০.০০	১৩১২৭.০০	০.০০ %	০.০০ %	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০ %	১০১০০.০০	২৫০৭৭.০০	০.০০	১৩১২৭.০০	০.০০ %	০.০০ %	৭৫.০০ %				
৭	ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে উন্নতিসূর্য বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২৩-৩০/০৬/২০২৮) অনুমোদিত, [মোঃ গোলাম রব্বানী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫০২৯৯.৯৮	০.০০	০.০০ %	৫০০.০০	৫০.০০	০.০০	৩২.০০	৬.৪০ %	৬.৪০ %	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ %				
		১৫০২৯৯.৯৮	০.০০	০.০০ %	৫০০.০০	৫০.০০	০.০০	৩২.০০	৬.৪০ %	৬.৪০ %	৭৫.০০ %				
	সকল প্রকল্প (০৭ টি)	-	-	০.০০ %	-	-	৫৭২৫.৫০	৮২০৭২.৩৪	২০.৫২ %	৪৬.০৫ %	৭৫.০০ %				
-		-	০.০০ %	৬০০০০.০০	১০৮৭৭.০০	৫৭২৫.৫০	৫৫৩.৯১	০.৯২ %	৫.০৯ %	৭৫.০০ %					
-		-	০.০০ %	২৬৭২৩১.০০	১১৫৪০০.০০	৫৭২৫.৫০	৪৭২১১.০০	১৭.৬৭ %	৪০.৯১ %	৭৫.০০ %					
-		-	০.০০ %	৭২৮১০.০০	৫২৯৫০.০০	৫৭২৫.৫০	৩৪৩০৭.৪৩	৪৭.১২ %	৬৬.০৪ %	৭৫.০০ %					

মুহিম
(অনোদিত) কুমার সোম
পরিচালক (স.গ.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল হক
সহকারী পরিচালক (বিশাল)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।