

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- এপ্রিল ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৮৩৬০২.০০	৩৬৭৬৬.০০	৩২৮০০.০০	১৪০৩৬.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৭৫৮২.৫৬	৩২৪২৩.১৬	৯১৭৪.৮৬	৫৯৮৪.৫৪
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫৬.৯২%	৮৮.১৯%	২৭.৯৭%	৪২.৬৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৮.৪১%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৫৮.৯৭%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৭১১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৪.৪১%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৮.৪১%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫৭.০৫%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৬০.২৩%

০৪-০৫-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

Mingoldin
০৪-০৫-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (এপ্রিল ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-এপ্রিল ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			১	২			৩	৪	৫		৬	৭
১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবর্তিত)০ঃ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬৬.১৭	৬০৩৬০৬০.৪১	৯৬.১৬ %	১৬১৬৬.০০	১৬০৯১.০০	১৪৬৩৮.০৪	৯০.৫৫ %	১০০.০০ %			
		৬২১৩৯৮.০০	৫৯৭৬৯৭.৯৯	৯৬.১৯ %	১৬০৯১.০০	১৬০৯১.০০	১৪৫৬৪.৮২	৯০.৫২ %	-			
		০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
		৬৩৬৭.১৭	৫৭৬২.৪২	০.০০ %	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৩.২২	৯৭.৬৩ %	১০০.০০ %			
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬২৬৬০৬.০০	৬৪৭৬৪০.৯১	৯৬.৭০ %	১৮০৩৫.০০	১৭২৩১.০০	১৮০৩৫.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %			
		৬৭৫৬৬৬.১৭	৬৬৭৬৬.১৭	৯৬.৮২ %	১৭২৩১.০০	১৭২৩১.০০	১৭২৩১.০০	১০০.০০ %	-			
		০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
		৬৬২৬৬.১৭	৫৭৬২.৪২	০.০০ %	৮০৪.০০	৮০৪.০০	৮০৪.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %			
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯১	১৩.৭৬ %	১১৯৭২.০০	১৩৮৯.২৫	১৪৭৪.২৫	১২.৩১ %	১০০.০০ %			
		৬৬২৬.০০	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১ %	১৮১৩.০০	১৮১৩.০০	৬২৭.৩৪	৩৪.৬০ %	১০০.০০ %			
		৩২৪৪৫.৫৮	৪২১২.৫৫	০.৭৮ %	১০১০০.০০	১০১০০.০০	৮২১.৭৩	৮.১৪ %	-			
		২৬৮.৭৮	১৩৯.৯৬	০.০০ %	৫৯.০০	৫৯.০০	২৫.১৮	৪২.৬৮ %	১০০.০০ %			
৪	বাপবিবোর বৈমুখিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৮৩৪৫.৩১	২.৭১ %	২৩২৭২.০০	০.০০	১৩৩৬৩.৫২	৫৭.৪২ %	৭৭.০০ %			
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩.০০	০.১৫ %	৫৯২.০০	৫৯২.০০	০.০০	০.০০ %	৭৭.০০ %			
		১৭০০০৭.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩ %	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০	৮৩৫৩.১৩	৮৫.২৪ %	-			
		৮০৮৮৮.৮৮	১০৭২.৫৯	১.৩৩ %	১২৮৮০.০০	১২৮৮০.০০	৫০১০.৩৯	৩৮.৯০ %	৭৭.০০ %			

Mirza Siddique
 প্রকল্প পরিচালক
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপাস, বাপবিবোর

Mirza Siddique
 ০৪-০৫-২০২৪
 মোঃ মিজানুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বাপবিবোর
 (7 Project) REB_RAOP_Progress_04.05.2023.xls

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-এপ্রিল ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
												৮		৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১				
৫	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ জাউদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৩.৪১	০.০০	০.০০	১৩৯৪৫.০০	০.০০	৮০.২২	০.২৯	%	২৬.৮৭	%			
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	১০০০.০০		০.০০	০.০০	%					
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	১২৮০০.০০		০.০০	০.০০	%					
		৬৬২২২৩.০১	০.০০	০.০০	১৪৫.০০		৮০.২২	২৭.৭৪	%					
		-	০.০০ %		-		৩.১৩ %			২৬.৮৭	%			
৬	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	০.০০	০.০০	১৭৮.০০	০.০০	২১.৭৪	১২.২১	%	৭৫.০০	%			
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	৩৯.০০		০.০০	০.০০	%					
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০	১০০.০০		০.০০	০.০০	%					
		০.০০	০.০০	০.০০	৩৯.০০		২১.৭৪	৫৫.৭৪	%	৭৫.০০	%			
		৯৯২.৮৪	০.০০ %		-		৪৯.৭৩ %			৭৫.০০	%			
৭	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ ফেলানুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	৩৪.০০		৯.৭৯	২৮.৭৯	%	০.০০	%			
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	%					
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	%					
		১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	৩৪.০০		৯.৭৯	২৮.৭৯	%	০.০০	%			
		-	০.০০ %		-		৩৭.৫০ %			০.০০	%			
	সকল প্রকল্প (০৭ টি)				৮৩৬০২.০০	৩৪৭১১.২৫	৮৭৫৮২.৫৬	৫৬.৯২	%	৬৮.৪১	%			
				৩৬৭৬৬.০০		৩২৪২৩.১৬	৮৮.১৯	%						
				৩২৮০০.০০		৯১৭৪.৮৬	২৭.৯৭	%						
				১৪০৩৬.০০		৫৯৮৪.৫৪	৪২.৬৪	%	৬৮.৪১	%				
					-		৫৭.০৫ %			৬৮.৪১	%			

Mirza

০৪-০৫-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপস, বাপবিবো'র

০৪-০৫-২০২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কাপস, বাপবিবো'র
বাপবিবো'র