

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-মে ২০২৪
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	ট. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	১৭৮২২৭.০০	১০৮৭৭.০০	১১৫৪০০.০০	৫২৯৫০.০০
উপযোজনকৃত আরএডিপি	১২৯২০১.০০	৯৬৭৫.০০	৭৫২০০.০০	৪৪৩২৬.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১০১৭৭৮.৭৮	৪৭৪৫.৭৪	৫৯৫৯৫.৪৯	৩৭৪৩৭.৫৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%) (আরএডিপির সাপেক্ষে)	৫৭.১১%	৪৩.৬৩%	৫১.৬৪%	৭২.০৬%
আর্থিক অগ্রগতির হার (%) (উপযোজনকৃত আরএডিপির সাপেক্ষে)	৭৮.৭৮%	৪৯.০৫%	৭৯.২৫%	৮৪.৪৬%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৭৮.৭৮%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৭৯.৭৯%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৫৭৪৫.৫০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৫২.৮২%
(আরএডিপির সাপেক্ষে)	
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৫৯.৩৯%
(উপযোজনকৃত আরএডিপির সাপেক্ষে)	

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৯৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৭৯.২১%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৮০.৮৪%

(মোঃ আজহার হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাণবিবোর্ড, ঢাকা

(অনোয়ার হোসেন)
পরিচালক (স.স.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাণবিবোর্ড, ঢাকা

REB_ADP_Progress_(7 Project) May 2024_with RADP

[illegible]

Adam

(**শ্রীঃ আঃ জাঃ মুঃ হঃ**)

जहकरी परिठाक (धशानन)
कार्यक्रम परिकरणा परिकर
शरपरिबोर्ड, ठाका :

जहकरी परिठाक (धशानन)
कार्यक्रम परिकरणा परिकर
शरपरिबोर्ड, ठाका :

শিগোতকমার মোক
পানিকালক (ছ.দা.)
কার্যক্রম পানিকালনা পানিকালনা
বাপিবিবোড, কাকো।

শিগোতকমার মোক
পানিকালক (ছ.দা.)
কার্যক্রম পানিকালনা পানিকালনা
বাপিবিবোড, কাকো।