

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ মার্চ ২০২৬

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.		মোট	
	৬	০	০	৬	০	৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৩০৯৪৩৭.০০	৩৩০০০.০০	১৬২০০০.০০	১১৪৪৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৩৩৯৯৯.৫৫	৬৬২১.৩৭	৮৬৩৭৫.৫৩	৪০৯৬২.৬৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৩.২৯%	২০.০৬%	৫৩.৩২%	৩৫.৭৯%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৭৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৭০.০৬%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	১০৭২০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩২.৪৮%


চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৭৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫৭.৭৮%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৭১.০০%


০৬-০৭-২৬

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
টেক্সটাইল
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।


০৬.০৭.২৬

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।



০৩/০৪/২৬


(অংশিক কমান্ড মেন)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।


২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মার্চ ২০২৬) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- মার্চ ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড													
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৬), [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৫০০৮.৪০ ৯৭৮৪.১৪ ৫৩৪২২.৪২ ১৮২১.৪৭	১৬৬৭২.২২ ২৩৩৩.১৫ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮.৭৮	২৫.৫২% ২৭.৯৩% ২৫.৭৫% ১৬.০৪%	৯৫৩৭.০০ ২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৩৭.০০	১৯৭০.০০	৩৩৮২.৫৩ ১৪৪৬.০২ ১৮৯৯.৫১ ৩৭.০০	% % % %	৩৫.৪৭% ৫৭.৮৪% ২৭.১৪% ১০০.০০%	৭৫%	৭৫%	৫৬৪.৬৪ ৪.১৯ ৫৬০.৪৫ ০.০০	
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩১/১২/২০২৭), [মোঃ তোহিঙ্গুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৬৬০৭২.১০ ৪৭৯৫২.৬৪ ২৩৭২০০.৯৯ ৮০৮৮৮.৪৭	১২৩৩৭৩.৬৯ ৩০৯১৭.৯৯ ৫২২৫২.৪৪	৩৩.৬২% ২১.৬২% ২১.৬৯% ৫.২৫%	৮৪০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১১০০০.০০	৬০০০.০০	৩৭১৯৯.৯০ ২৫০৪.৫৬ ২৭৩১৮.৯৬ ৭৩৭৬.৩৮	% % % %	৪৪.২৯% ১৯.২৭% ৪৫.৫৩% ৬৭.০৬%	৭৫%	৭৫%	৮৭৭৩.৬৬ ১০৪.৫৬ ৬৮০২.৩৮ ১১৬৬.৭২	
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭), [মোঃ হামিদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৪ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১	১৩৮৮১৪.৯২ ৮৬১৫.৫২ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৬৪২.৬৭	১৮.৭৩% ৬.৭৮% ২২.২৭% ০.০৯%	১১৫০০০.০০ ১৬০০০.০০ ৯০০০০.০০ ৯০০০.০০	২৫০০.০০	৬৩৮৮৬.৩১ ২৫০০.০০ ৫৬৬৮৯.৬৪ ৪৬৯৬.৬৭	% % % %	৫৫.৫৫% ১৫.৬৩% ৬২.৯৯% ৫২.১৯%	৭৫%	৭৫%	১৮৯২৩.৭৬ ১২১.৩৪ ১৭৪৫.৪৪ ১৬৫৬.৯৮	
								৫৫.৫৬%			৭৫%		


 (অংশিক কুমার ঘোষ)
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


 মোঃ মিজানুর রহমান
 প্রোগ্রামার (অ. দা.)
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


 ০৬.০৭.২৬
 মোঃ মাহাবুবুর রহমান
 টেকনিক্যাল
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শু. জুন-২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- মার্চ ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			
							৫	৬	৭	
৪	বাপবিবোর্'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কোটি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [কে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩ ২৫.০০ %	০.৮৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ %	৬৭০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ২০০.০০ -	২৫০.০০	৭১৬.৩১ % ১৭০.৭৯ % ৪৬৭.৪২ % ৭৮.১০ %	১০.৬৯ % ১১.৩৯ % ৯.৩৫ % ৩৯.০৫ %	১১ % ৭৫ %	২১৯.৫৭ ৫৪.৭৯ ১৫৬.৫৪ ৮.২৪
৫	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [সোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০ ১৫.৮৪ %	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০	০.০০	১৫৮২৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৫৮২৩.৯৮	৬৩.৩০ % - % - % ৬৩.৩০ %	৭৫ %	৫০২.৬১ ০.০০ ০.০০ ৫০২.৬১
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন, (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৬), [সোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪ ৫০.০০ %	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৬৯২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯২০০.০০	০.০০	১২৯৫০.৫২ ০.০০ ০.০০ ১২৯৫০.৫২	১৮.৭১ % - % - % ১৮.৭১ %	৭৫ %	২৭৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ২৭৯৯.৯৯
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)					১০৭২০.০০			৭৫ %	

06.04.26
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
 টেকনিক্যাল
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
 প্রোগ্রামার (অ. দা.)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

05/18/24
সেগেশক কুমার বোষ
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মাসভাস্তক খরচের হিসাব