

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		
				৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এতিপি	৩৮২৬৮৭.০০	৩৪০০০.০০	২৪০৪৫০.০০	১০৭২৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২৬৮৭৬৭.৮২	০.০০	১০৪৭২.৮২	৬৩৩৬.৪০
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪.৪০%	০.০০%	৪.৩৬%	৫.৯১%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৫.২৯%			

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	০.০০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫.৭৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৭.৫৭%

১৩.১০.২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
চলতি অর্থ বছরের
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

১৩.১০.২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

১৩.১০.২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর ২০২৫) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্ধ হাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০২৮ ইইতে ৩১/১২/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২২ ৯৭৮৪.১৪ ৪৭৮৪৬.৬০ ১৮২১.৪৮	১৬৭৮১.১৫ ২৭৩৩.১৫ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮.৭৮	২৮.২৩ % ২৭.৯৩ % ২৮.৭৪ % ১৬.০৪ %	২০৬৩৭.০০ ৩৫০০.০০ ১৭১০০.০০ ৩৭.০০	০.০০	২৮৯.০০ ০.০০ ২৭০.২৯ ১৮.৭১	১.৪০ % ০.০০ % ১.৫৮ % ৫০.৫৭ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %			
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ ইইতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [মোঃ তোহিজুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৪৯৯২.৯৯ ৫৬৭২৬.৩৯ ২৩৭৩৭৮.০০ ৮৮৮৮৮.০০	১২৩৮০২.১৫ ১০৩৬৬.৪৮ ৭০৯১৮.০০ ৪২৫২৭.৩১	৩৩.১১ % ১৮.২৬ % ২৯.৮৮ % ৫২.৫৬ %	৯৭০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৭০০০০.০০ ১৪০০০.০০	০.০০	১২৬৯৮.৭৫ ০.০০ ১০২০২.১৩ ২৪৯৬.৬২	১৩.০৯ % ০.০০ % ১৪.৫৭ % ১৭.৮৩ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %			
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৪ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১	১৩৮৪১৪.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৬৪২.৭২	১৭.৫৮ % ৬.৮৮ % ২২.২৮ % ১০.০৩ %	১৬৩০০০.০০ ১৬০০০.০০ ১৩০০০০.০০ ১৭০০০.০০	০.০০	৮৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৮৪৩.৭২	০.৫২ % ০.০০ % ০.০০ % ৪.৯৬ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %			
			৪৫২৩৮০.২৪	৩৩.১১ %	৩৩.১১ %		১৩.১০ %	১৩.১০ %	১৫ %			

স্বাক্ষরঃ
১৩.১০.২৫
(অন্যক কুমার খোন্স)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদ
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরঃ
১৩.১০.২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদ
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরঃ
১৩.১০.২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদ
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
১									
২									
৩									
৪	বাপবিবোর্ র বিদ্যমান ৩০১১ কেটি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৪৮ ৯৯২.৯৩	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩	০.৮৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ %	২৫০৫০.০০ ১৫০০.০০ ২৩৩৫০.০০ ২০০.০০	০.০০	২৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ২৫.৩৬	০.১০ % ০.০০ % ০.০০ % ১২.৬৮ %	১২ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %
৫	বাপবিবোর্ র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	৪৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০	০.০০	৪৬৭.২৭ ০.০০ ০.০০ ৪৬৭.২৭	১.০৪ % - % - % ১.০৪ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৩১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১০০০.০০	০.০০	২৪৮৪.৭২ ০.০০ ০.০০ ২৪৮৪.৭২	৮.০২ % - % - % ৮.০২ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)		৫০.০০ %		৩৮১৬৮৭.০০ ৩৪০০০.০০ ২৪০৪৫০.০০ ১০৭২৩৭.০০	০.০০	১৬৭০৮.৭২ ০.০০ ১০৪৭২.৪২ ৬৩৩৬.৪০	৮.৩৩ % ৪.৪০ % ০.০০ % ৪.৩৬ % ৫.৯১ % ৫.৭৪ %	১৫ % ১৫ % ১৫ % ১৫ %

(Signature)
১৩.১০.২৫
(অঃ পৌঃ কুমার হোসে)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(Signature)
১৩.১০.২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অঃ সঃ)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(Signature)
১৩.১০.২৫
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সেবুসেটর
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।