

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ জুন ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)


বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	১৩৪৬৮২.০০	১১০৪৪.০০	১০০৫০০.০০	২৩১৩৮.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৩৪৯৬৩.৯৬	১০৭৮০.৫৫	১০১০৫০.১৯	২৩১৩৩.২২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১০০.২১%	৯৭.৬১%	১০০.৫৫%	৯৯.৯৮%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		১০০.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১০২.৩০%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	১০৮৪৪.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৮.১৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১০০.০০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০০.০০%



০৭.০৭.২৫  
মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
চেয়ারম্যান  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।



০৭.০৭.২৫  
মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রোগ্রামার (অ. দা.)  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

  
০৭.০৭.২৫  
(অশেফ হোসেন বোম্ব)  
পরিচালক (চ.বা.)  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

**২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২৫) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			শুরু-জুন'২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা			
												ভৌত অগ্রগতি (%)		
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-	ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড														
১	১১৯৮০১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১২০৫২.৯৫	২০.২৭ %	৪৪৪৮.০০	৫৯৮.০০	৪৭২৮.২০	১০৬.৩০ %	১০০ %				
			৯৭৮৪.১৪	২৩৯৮.৬০	২৪.৫২ %	৫৯৮.০০	৩৩৪.৫৫	৫৫.৯৪ %						
			৪৭৮৪৬.৬০	৯৩৯৫.৫৭	১৯.৬৪ %	৩৮০০.০০	৪৩৪৩.৬৫	১১৪.৩১ %						
			১৮২১.৪৮	২৫৮.৭৮	১৪.২১ %	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০ %						
			-	৪০.০০ %		-	১০০.০০%		১০০ %					
২	১২২১০১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [মোঃ তোহিফুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৪৯৯২.৯০	৯০২০২.৩৮	২৪.০৫ %	৩৩৬০০.০০	৬০০০.০০	৩৩৬০০.৪৫	১০০.০০ %	১০০ %				
			৫৬৭২৬.৩৯	৪১৬৬.৪৯	৭.৩৪ %	৬২০০.০০	৬২০০.০০	১০০.০০ %						
			২৩৭৩৭৮.০৪	৪৯৫১৭.৫০	২০.৮৬ %	২১৪০০.০০	২১৪০০.৫৩	১০০.০০ %						
			৮০৮৮৮.৪৭	৩৬৫১৮.৩৯	৪৫.১৫ %	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৯২	১০০.০০ %						
			-	২৯.৩২ %		-	১০০.০০%		১০০ %					
৩	১২২১০১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬১.৫৩	৫৪৩০২.০২	৭.২৯ %	৮৪১১৪.০০	৪১৪৬.০০	৮৪১১২.৮৯	১০০.০০ %	১০০ %				
			১২৫৯১০.২৪	৪৪৬৯.৮৫	৩.৫৫ %	৪১৪৬.০০	৪১৪৬.০০	১০০.০০ %						
			৫৫২৭২৮.২৮	৪৮১৫৬.৫৫	৮.৭১ %	৭৫০০০.০০	৭৪৯৯৯.৭৪	১০০.০০ %						
			৬৬২২৩.০১	১৬৭৫.৬২	২.৫৩ %	৪৯৬৮.০০	৪৯৬৮.১৫	৯৯.৯৮ %						
			-	৭.৩০ %		-	১০০.০০%		১০০ %					
৪	১২২১০১	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ ফেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	১০৩.০০	০.১৫ %	৫০০.০০	১০০.০০	৫০৪.২০	১০০.৮৪ %	১০০ %				
			১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০ %						
			৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০ %	৩০০.০০	৩০৬.২৭	১০২.০৯ %						
			৯৯২.৮৪	১০৩.০০	১০.৩৭ %	১০০.০০	৯৭.৯৩	৯৭.৯৩ %						
			-	১১.০০ %		-	১০০.০০%		১০০ %					

**মোঃ মাহাবুব রহমান**  
কেন্দ্রীয় পরিচালক  
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
বাপবিবো, ঢাকা।

**মোঃ মিজানুর রহমান**  
প্রোগ্রামার (অ. সা.)  
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
বাপবিবো, ঢাকা।

**মোঃ মিজানুর রহমান**  
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
বাপবিবো, ঢাকা।

