

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		


(লক্ষ টাকায়)


বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৩৮২৬৮৭.০০	৩৪০০০.০০	২৪০৪৫০.০০	১০৭২৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৪০২২.৯৫	৬৪৩.০৯	২৯৫৮৯.৮১	১৩৭৯০.০৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১১.৫৩%	১.৮৯%	১২.৩১%	১২.৮৬%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		২৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৯.৮৩%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	২৮৪০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৮.৩৫%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	২৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১৩.০৬%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০.৫৪%


04.11.25
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।



04.11.25
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।



04.11.25
মোঃ সোহাগ কুমার খোকা
প্রোগ্রামার
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর ২০২৫) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়		জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য		
			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড											
১	পোর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত), (০২/০৭/২০২৮-ইং ০২/১২/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২ ৯৭৮৪.১৪ ৪৭৮৪৬.৬০ ১৮২২.১৪	১৬৭৮১.১৪ ২৭৩৩.১৪ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮	২৮.২৩ % ২৭.৯৩ % ২৮.৭৪ % ১৬.০৪ %	২০৬৩৭.০০ ৩৫০০.০০ ১৭১০০.০০ ৩৭.০০	১৮৪০.০০	৭৯৮.০৪ ৫০৩.০০ ২৭০.২৯ ২৪.৭৫	৩.৮৭ % ১৪.৩৭ % ১.৫৮ % ৬৬.৮৯ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %			
২	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ) (বিশেষ সংশোধিত), (০২/০৭/২০২২-ইং ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [মোঃ তোহিদুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৪৯৯২.৯০ ৫৬৭২৬.৩৯ ২৩৭৩৭৮.০৩ ৮৮৮৮.৪৭	১২৩৮২.৮০ ১০৩৬৬.৪৯ ৭০৯১৮.০৩ ৪২৪১৫১.৬১	৩৩.০১ % ১৮.২৬ % ২৯.৮৮ % ৫২.৪০ %	৯৭০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৭০০০০.০০ ১৪০০০.০০	৫০০.০০	১৫২৬৯.৩৯ ০.০০ ১২৫৪৫.৯২ ৩৭২৩.৪৭	১৫.৭৪ % ০.০০ % ১৬.৪৯ % ২৬.৬০ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %			
৩	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (বিশেষ সংশোধিত), (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬.১৫ ১২৫৯১০.২৪ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১	১৩৮৪১৪.৯১ ৮৬৩৪.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৬৪২.৭৭	১৮.৪৮ % ৬.৮৮ % ২২.২৮ % ১০.০৩ %	১৬৩০০০.০০ ১৬০০০.০০ ১৩০০০০.০০ ১৭০০০.০০	৫০০.০০	১১১৪১.৭২ ১৪০.০৯ ১৭৭৭৩.৬০ ১২২৮.০৩	১১.৭৪ % ০.৮৮ % ১৩.৬৭ % ৭.২২ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %			
						%		১১.৭৫%				


শেখ মুজিবুর রহমান
 (অশোক কুমার বোষ)
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবো'ড, ঢাকা।


মোঃ মিজানুর রহমান
 (অ. দা.)
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবো'ড, ঢাকা।


 ০৪.১১.২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
 ট্রেজারার
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাপবিবো'ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুর. জুন ২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
৪	বাপবিবোর্'র বিদ্যমান ৩৩১১ কেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক্. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩	০.৮৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ %	২৫০৫০.০০ ১৫০০.০০ ২৩৩৫০.০০ ২০০.০০	০.০০	৩৩.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭৮	০.১৩ % ০.০০ % ০.০০ % ১৬.৮৯ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %	
৫	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (পরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	৪৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০	০.০০	৫৪৫৪.৫৬ ০.০০ ০.০০ ৫৪৫৪.৫৬	১১.১২ % - % - % ১১.১২ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %	
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতাধীন ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০৭/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৩১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১০০০.০০	০.০০	৩৩২৫.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৩৩২৫.৪৬	১০.৭৩ % - % - % ১০.৭৩ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %	
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)		৫০.০০ %		৩৮১৬৮৭.০০ ৩৪০০০.০০ ২৪৪৪৫০.০০ ১০৭২৩৭.০০	২৮৪০.০০	৪৪০২২.৯৫ ৬৪৩.০৯ ২৯৫৮৯.৮১ ১০৭৯০.০৫	১১.৫৩ % ১.৮৯ % ১২.৩১ % ১২.৮৬ %	২৫ % ২৫ % ২৫ % ২৫ %	

০৪.১১.২৫
মোঃ মাহাবুব রহমান
টেক্সটের
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
বোম্বার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৪.১১.২৫
মোঃ কুমার ঘোষ
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।