

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ জানুয়ারি ২০২৬

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.		মোট	
	৬	০	০	৬	৬	৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৩০৯৪৩৭.০০	৩৩০০০.০০	১৬২০০০.০০	১১৪৪৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৮৭৮৪৭.৪৬	৪২৫৮.৮৪	৫২৪৬০.৬০	৩১১২৮.০২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২৮.৩৯%	১২.৯১%	৩২.৩৮%	২৭.২০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৫৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		২১.১৭%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	১০৭২০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩২.৪৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৫.৫৫%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	২৪.৫৫%


০৯.০২.২৬

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
চৌধুরী
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


০৯/০২/২৬

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।



০৯/০২/২৬

(অশোক কুমার বোষ)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জানুয়ারি ২০২৬) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জানুয়ারি ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড										
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০২/০৭/২০১৮ ইইতে ০১/১২/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাকিল (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৯৪৫২.২২ ৯৭৮৪.১৪ ০৮৮৪৬.৬৬ ১৮২১.৪৮	১৬৭৮২.১৫ ২৭৩৩.১৫ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮.৮৮	২৮.২৩ % ২৭.৯৩ % ২৮.৭৪ % ১৬.৪০ %	৯৫৩৭.০০ ২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৩৭.০০	১৯৭০.০০	২৮১৭.৮৯ ১৪৪১.৮৩ ১৩৩৯.০৬ ৩৭.০০	২৯.৫৫ % ৫৭.৬৭ % ১৯.১৩ % ১০০.০০ %	৫৫ %		
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাধর্ষণ (খুলনা বিভাগ), (০২/০৭/২০২১ ইইতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [মোঃ তোহিদুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৪৯৯২.৯০ ৫৬৭২৬.৩৯ ২৩৭৩৭৮.০৮ ৮০৮৮৮.৪৭	১২৩৮০২.৮৩ ১০৩৬৬.৪৯ ৭০৯১৮.০৩ ৪২৫১৮.৩১	৩৩.০১ % ১৮.২৭ % ২৯.৮৮ % ৫২.৫৬ %	৮৪০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১১০০০.০০	৬০০০.০০	২৬৪৬৯.৩৯ ৩৭১.৭১ ২০১৮৯.৮৯ ৯৯০৭.৭৯	৩১.৫১ % ২.৮৬ % ৩৩.৬৫ % ৫৩.৭১ %	৫৫ %		
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাধর্ষণ (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৪ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১	১৩৮৪১৪.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৬৪২.৭৭	১৮.৫৮ % ৬.৮৪ % ২২.২৮ % ১০.০৩ %	১১৫০০০.০০ ১৬০০০.০০ ৯০০০০.০০ ৯০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫৬০৫.২৬ ২৩২৯.৩০ ৩০৬২০.৭৭ ২৬৫৫.১৯	৩০.৯৬ % ১৪.৫৬ % ৩৪.০২ % ২৯.৫০ %	৫৫ %		
				৩৩.০১ %				৩১.৫২ %		৩০.৯৭ %	

০৭.০২.২৬
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৭.০২.২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৭.০২.২৬
মোঃ শোভা কুমার ঘোষ
পরিচালক
কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জানুয়ারি ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
২											
৪	বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩১১ কেচি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কি. এম. সাহাবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩	০.৮৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ %	৬৭০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ২০০.০০	২৫০.০০	৯.৩১ % ৭.৭৩ % ৬.২২ % ৩১.৩৯ %	৬৮৯.৬৬ ০০.৭৯১ ৪৭.০১৭ ৬২.৬৭	৫৫ % ৫৫ % ৫৫ % ৫৫ %		
৫	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বিশিষ্ট বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০	০.০০	৪৯.২৬ % - % - % ৪৯.২৬ %	১২৩৪৪.৭৩ ০.০০ ০.০০ ১২৩৪৪.৭৩	৫৫ % ৫৫ % ৫৫ % ৫৫ %		
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায়ে ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৬৯২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯২০০.০০	০.০০	১৪.৬৭ % - % - % ১৪.৬৭ %	১০২৫০.৫৩ ০.০০ ০.০০ ১০২৫০.৫৩	৫৫ % ৫৫ % ৫৫ % ৫৫ %		
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)										

০১.০৭.২৬
মোঃ সাহাবুর রহমান
টেক্সটাইল
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০১.০৭.২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
মোহাম্মার (অ. দ.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০১.০৭.২৬
মোঃ শেখ কুমার ঘোষ
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।