

সড়ক বিভাগ গাইবান্ধা এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সমাপ্তকৃত উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যাদি

ক্র:নং :	প্রকল্প/প্যাকেজের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ঠিকাদারের নাম	জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	দরপত্র অনুমোদন/কার্যাদেশ প্রদান ও কার্য সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি		মন্তব্য
				বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	'গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প " WP-01:-গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়কের সড়ক বাঁধ প্রশস্তকরণ, মজবুতিকরণ, সড়ক সার্ফেসিং, কালভার্ট চওড়াকরণ, কালভার্ট পুনঃনির্মাণ, রক্ষাপ্রদ কাজ , ড্রেন নির্মাণ এবং ১টি ইন্টারসেকশন উন্নয়ন প্রাক্কলিত ব্যয় = ৩১৬০.৩৬ লক্ষ টাকা,চুক্তিমূল্য=২৮৪৪.৩২ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=০১-০৭-২০১৮ হতে ২৬-১১-২০২০ইং পর্যন্ত। Md.Moyenuddin (Bashi) Limited-Md.Matlubour Rahman-JV	২৮২৭.৩৮	২৭-০২-২০১৯ ০৩-০৩-২০১৯ ২৬-১১-২০২০	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
২।	WP-02:-গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়কের সড়ক বাঁধ প্রশস্তকরণ, পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ, মজবুতিকরণ, সার্ফেসিং, কালভার্ট চওড়াকরণ, কালভার্ট পুনঃনির্মাণ, রক্ষাপ্রদ কাজ এবং ড্রেন নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় = ৩২৫৪.০৬ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য=২৯২৮.৬৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=০১-০৭-২০১৮ হতে ২৮-১১-২০২০ইং পর্যন্ত। Md.Moyenuddin (Bashi) Limited-Md.Matlubour Rahman-JV	২৯২৫.২৪	২৭-০২-২০১৯ ০৩-০৩-২০১৯ ২৮-১১-২০২০	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
৩।	WP-03:-গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়কের সড়ক বাঁধ প্রশস্তকরণ, পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ, সড়ক মজবুতিকরণ, সড়ক সার্ফেসিং, কালভার্ট চওড়াকরণ, কালভার্ট পুনঃনির্মাণ, রক্ষাপ্রদ কাজ এং ড্রেন নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় = ৩৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য=৩২২৫.৭০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=০১-০৭-২০১৮ হতে ২০-১১-২০২১ইং পর্যন্ত।Rana Builders (Pvt.) Ltd	৩২২২.৩৪	২৪-১২-২০১৯ ২৬-১২-২০১৯ ২০-১১-২০২১	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত

৪।	WG:-গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়কে প্রকল্পের আওতায় ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় ২০১৯-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় = ৫৪.৯৯ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=২৪-১০-২০১৯ হতে ১১-১১-২০১৯ইং পর্যন্ত। Navana Limited	৫৪.৯৯	২১-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ১১-১১-২০১৯	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
৫।	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন) প্রকল্প Widening, Strengthening, Surfacing(7.30m),Rigid Pavement, Culvert, U/Surface/Saucer Drain, Toe/Guide wall,Sign,Signal, Km Post & Road Marking & Divider work from Ch: 0+000 to 10+510km of Gaibandha-Palashbari Regional Highways (R-555) Road (WP-01) প্রাক্কলিত ব্যয় = ৪৫২১.৩২ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য=৪১০২.৩০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=০১-০২-২০১৮ হতে ২১-১২-২০১৯ইং পর্যন্ত M.M.Builders & Engineers Ltd-M/S.A.S.Construction-M/S Don Enterprise-JV	৪০৯৭.৯১	২২-০২-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ২১-১২-২০১৯	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
৬।	Widening, Strengthening, Surfacing(7.30m),Rigid Pavement, Culvert, U/Surface/Saucer Drain, Toe/Guide wall,Sign,Signal, Km Post & Road Marking & Divider work from Ch: 10+510 to 21+020km of Gaibandha-Palashbari Regional Highways (R-555) Road (WP-02) প্রাক্কলিত ব্যয় = ৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা,চুক্তিমূল্য=৫০৪২.৫০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=২৭-০৬-২০১৮ হতে ১৫-০৬-২০২১ খ্রিঃ (৩১-১০-২০২১ইং পর্যন্ত) M.M.Builders & Engineers Ltd-Rana Builders(Pvt.) Ltd-Taher Brothers Ltd (JV)	৪৭৭৯.৭২	১১-০৪-২০১৭ ২৭-০৬-২০১৮ ১৫-০৬-২০২১	১০০.০০%	১০০.০০%	গাইবান্ধা শহর অংশে রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় রেলের ভূমি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায় নি। এছাড়া মহামান্য হাইকোর্টে স্থিতিবস্থা থাকায় কিছু অংশে কাজ বাকি রেখে চুক্তি সমাপ্ত করা হয়েছে

৭।	Construction of hard shoulder, Bus Bay, Rigid Pavement, U/Surface/Saucer drain, Protective work, Earth work, Sign, Signal, KM Post, Road Marking & eeneral Site Facilities from ch:0+000 to 21+020Km of Palashbar-Gaibandha Road under Road Division Gaibandha during the year2019-2020 (WP-10)প্রাক্কলিত ব্যয় =২৪৯৮.২৭ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য=২২৪৮.৮৩ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=১৮-০৩-২০২০ হতে০৮-০৮-২০২১ইং পর্যন্ত (৩১-১০-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত) Rana Builders (Pvt.) Ltd & Md. Matlubour Rahman JV	২২৪৮.৩৫	১৮-০৩-২০২০১৭-০৩-২০২১০৮-০৮-২০২১৩১-১০-২০২১	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
৮।	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন) Widening, Strengthening, Surfacing, Earth work, Culvert, Drain, Protective work Sign, Signal Km Post & Road Marking work from Ch: 18+700 to 30+300km of Joypurhat-Rajabirat-Gobindogonj District (Z-5855)Road চুক্তিমূল্য =২৯.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=১৬-০১-২০১৯ হতে ১৫-০৮-২০২০ইং পর্যন্ত। M.M.Moyenuddin (Bashi)-M.M.Builders & Engineers Ltd-MD Matlubour Rahman JV	২৯১৫.৫১	১৬-০১-২০১৯ ১৫-০৮-২০২০	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
৯।	Widening, Strengthening, Surfacing, Earth work, Culvert, U-Drain/Sacer Drain, Palisaiding Sign, Signal Km Post & Road Marking work from Ch: 0+000 to 9+400km of Palashbari-Ghoraghat District (Z-5852) Road চুক্তিমূল্য =১৩.১৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=২৯-০১-২০১৯ হতে ২৮-০৮-২০২০ইং পর্যন্ত। Rana Builders (Pvt) Ltd & Don Enterprise JV	১৩০৫.৪৫	২৯-০১-২০১৯ ২৮-০৮-২০২০	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত

১০।	Earth work widening, Strengthening, Surfacing (5.5m), Culvert, Drain Protective work, Sign, Signal Km Post & Road Marking work from Ch: 0+000 to 3+480km of Dhupni-Belka District (Z-5852) Road চুক্তিমূল্য =৮.৬৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=০৬-১২-২০১৮ হতে ০৫-১২-২০১৯ইং পর্যন্ত। Md. Moyenuddin (Bashi) -Md.Abdul Latif Hakkani-Md.Matlubour Rahman-JV	৮১৫.৪৬	০৬-১২-২০১৮ ০৫-১২-২০১৯	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত
১১।	Earth work widening, Strengthening, Surfacing (5.50m), Drain, Culvert & Protective work from Ch: 0+000 to 7+200km of Dariapur-Kamarjani District (Z-5551) Road চুক্তিমূল্য =১৯.৪৭ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ=৩০-০৫-২০১৯ হতে ১৫-০৮-২০২১ পর্যন্ত (২৮-০৯-২০২১ইং পর্যন্ত প্রস্তাবিত) M/S Paradis Traders-M/S. Taz Monzil-Md.Imdadul Haque JV	১৯৭৩.১৬	৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৮-২০২১ ২৮-০৯-২০২১	১০০.০০%	১০০.০০%	সমাপ্ত