

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
মাদারীপুর সদর  
<http://sadar.madaripur.gov.bd>

স্মারক নং- ০৫.৪১.৫৪৫৪.০০০.০২.০২৪.২২-৫৭০

তারিখঃ ১৩ ভাদ্র ১৪২৯  
২৮ আগস্ট ২০২২

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখার ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.২০১৯-১১২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণপূর্বক প্রতিবেদন উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর সদর কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।


সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে বার্ষিক প্রতিবেদন- ০৯(নয়) পাতা।

সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-১ শাখা)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।
- ০৩। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, মাদারীপুর সদর।
- ০৪। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর সদর।

  
(মোঃ মাইনউদ্দিন)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মাদারীপুর সদর  
ফোনঃ ০২-৪৭৮৮১০৫০৬  
unomadarpur@mopa.gov.bd

ভাষা গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ/সর কম	কেন পেছনে হয়েছে (টেক্সট/ সিপিপি)	জামানত আরম্ভ কর্তন হয়েছে	সিপিআর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
						আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	দরপত্র সংক্রান্ত (রাজস্ব)	৫	৬	৮	৮	৯	১০					১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	মুদ্রাঙ্কন টায়ার ক্রয় করার পানি নিষ্কাশনের জন্য ফুট ট্রাকের নতুন স্রাব নির্মাণ ও সংস্কার।	৪০০০০/-	৩০০০০/-	৩০০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩	একজন আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎ সড়ক হতে আঃ খালেক আকানের বাড়ী হয়ে থাকেবল হটেল এর বাড়ী পর্যন্ত সড়ক হটেল সঙ্গে ধারা উন্নয়ন।	১২৬০০০০/-	১১৯৭০০০/-	১১৯৭০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪	শিউখাড়া কুচিয়ামোড়া ডাঃ ইউসুফ আলীর বাড়ী সড়ক আধাধাড়া ধারা উন্নয়ন।	৯৪০০০০/-	৮৯৩০০০/-	৮৯৩০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫	মাদারীপুর কালকিনি R&H হতে যুব উন্নয়ন ট্রেনিং সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা আরম্ভ করা উন্নয়ন।	৬৫০০০০০/-	৬১৭৫০০০/-	৬১৭৫০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৬	খোয়াড়াপুর টরপোবিন্দপুর সেলিম মিম্বার পোস্টাল হতে ইসকান্দার সিকদার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হটেল সলিং উন্নয়ন ০০-৪০০০ঃ।	৭৫০০০০/-	৭১২৫০০/-	৭১২৫০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৭	শিলাচর ইউপি ফারাজীহাট বিনি সড়ক হতে বোপারী বাড়ী হয়ে থাকেবল সীদ চাঁদ এর বাড়ি সড়ক হটেল সলিং ধারা উন্নয়ন ০০-৫০০০ঃ।	৮২০০০০/-	৭৭৯০০০/-	৭৭৯০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৮	ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কলেজের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০০০০০০/-	১৯০০০০০/-	১৯০০০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৯	শিখার ডাঙ্গা মাদ্রাসা ও হাইস্কুল সংলগ্ন পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ।	৪০০০০০/-	৩৮০০০০/-	৩৮০০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১০	মাইলা ও শিউখাড়ার মাঝে কুইল রেয়ার বিতরণ।	১০০০০০০/-	৯৫০০০০/-	৯৫০০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১১	সুদূর মাইলাগোবের আওতাধীন স্থাপত্যের জন্য সোলিই মেশিন বিতরণ।	১৫০০০০০/-	১৪২৫০০০/-	১৪২৫০০০/-		১০০%	১০০%		০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ তেইলি অবজারভার	৫%	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২	শিলাচর সড়ক ক্রমঃ রাস্তার মাঝাক বোপারী বাড়ি মোড় থেকে মাজি বোপারীর সংলগ্ন সীতা পর্যন্ত রাস্তা হটেল সলিং	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%		২৭/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সমস্যা	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১৫.৫.২২  
মোঃ মনোয়ার হোসেন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
মাদারীপুর সদর।

২৫.০৫.২২  
মোঃ মাইনউদ্দিন  
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার  
মাদারীপুর সদর।

জেডৱীজ থেকে পোদ বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা নির্মাণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
সোলিং দ্বারা নির্মাণ	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
বাড়ির ইটনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের চর ব্রান্দনী ছালায় বেপারীর বাড়ি থেকে মজির বেপারীর দোকান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
বাড়ির ইটনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের চর ব্রান্দনী অংশে শরীরের বাড়ি থেকে নূর মোহাম্মদ কাজির জাম পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
নবহটা চাপতালী রাস্তা ইট দ্বারা মেসামত একে একই রাস্তার ফ্রিটিন সিককারের বাড়ির সামনের শেষ অংশ নূতন ইট দ্বারা সোলিংকরণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
খাপছাড়া এইচ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের জানালা ও সরঞ্জামের মত ও রককরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
কুমড়াখালী নূর ফকিরের বাড়ি হতে হামান ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
নবহটা অমজেন বেপারীর বাড়ি হতে সালেমান বেপারীর বাড়ির রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা নির্মাণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
দুরাহা খালসীকানি ০২ নং ওয়ার্ড নূর কাজির বাড়ির ভিটা হতে নাজরুল খালসীর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
দুরাহা খালসীকানি ০২ নং ওয়ার্ড হবি খালসীর বাড়ির পিছন হতে ইউনুস খালসীর বাড়ির পিছন পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
একবিবিক আপেলউদ্দিন হাজেলার স্কুল একে কলেজ এর বাড়ির উত্তরে নির্মাণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
খুনসী উচ্চ বিদ্যালয় এর বাড়ির উত্তরে নির্মাণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
ছয়না পাকা সড়ক হতে জয়নাল মোস্তার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
ছয়না থেকে মাতুরের বাড়ি হতে ফজল মাতুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
খোয়াজপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের পূর্বখোয়াজপুর মুনসুর বেপারী বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর আরসিনি স্রাবনর আয়রন ব্রীজ নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
খোয়াজপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের চরগোবিন্দপুর পোকানচরর খানকা শরীফ সংলগ্ন খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
কুনয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ড মাছামুদনী কপোটিং রাস্তা হতে বেপারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
কুনয়া ইউনিয়নের মাছামুদনী এলাকাইটি রাস্তা হতে মাছামুদনী ইউনিয়নের পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
কালিকাপুর ইউনিয়নের মধ্য হোসনাবাদ ০৩ নং ওয়ার্ড বাবু বাড়ি হতে আকাস বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ
কালিকাপুর ইউনিয়নের হোসনাবাদ ০৩ নং ওয়ার্ড মরহুম	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২০২১	২৭/০৮/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ

১০.৬.২১

আঃ মনোয়ার হোসেন  
উপজেলা স্বত্বাধিকারী  
মালদার সদর।

১০.০৬.২১

আঃ মাইনউদ্দিন  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মালদার সদর।









## প্রতিবেদন ছক

সরকারী অনুদান = ২৩,৩৯,০০০\*৪ = ৯৩,৫৬,০০০/-

বিশেষ কিস্তি = ২৫,০০,০০০/-

করোনা = ৪,১২,০০০/-

মোট প্রাপ্তি = ১,২২,৬৮,০০০/-

মোট খরচ = ১,২২,০২,৫০০/-

অব্যয়িত টাকার পরিমাণ = ৬৫,৫০০/-

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ

২। এতিপি থোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

ক্র.সং	কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও অর্থ বয়	প্রকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ বয়	সংশ্লিষ্ট এসপি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির কার্যক্রমের তালিকা	অগ্রগতির তারিখ	কার্যসমাপনের তারিখ	কার্য আওতাধীন তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	নেট/দর	কোন পদ্ধতিতে করা হয়েছে (টেকনিক্যাল/সিপিপি)	
										আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
<b>সরকারী অনুদান</b>																				
<b>দরপত্র সংক্রান্ত</b>																				
১ম কিস্তি		২৩.০৩.২১			পূর্ব তরনাতন জিলা জমাদার বাস্তবায়নে খাতের উপর ২*৪.৫০*৩.৫০মিঃ বরাদ্দকালজাট নির্মাণ।	২১,৪০,৫৫২/-	২০,৩৩,৫২৪	২০৩৩০০০০/-			১০০%	১০০%			১/৩/২২	১/৩/২২		৫% কম	টেকনিক্যাল	
২য় কিস্তি		২৩.০৩.২১			উপজেলা আনবার কাপের অসমত কাছ সমাধি করণ।	২৫,০৮,৮৫৭/-	২৩,৮৩,৪১৪	২৩,৩৩,০০০/-			১০০%	১০০%			২০/৬/২২	২০/৬/২২		৫% কম	টেকনিক্যাল	


১০.৫.২১

উপজেলা প্রকৌশলী  
খানারীপুর সদর।

উপজেলা প্রকৌশলী




(ক) কেন্দ্রীয় জামিয়াতুল আবরার মাদানীনগর মাদ্রাসার ব্রিজ হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা হ্রটের সোলিংকরণ খ. উত্তর কল্যাণাখিয়া উক্তব্রাডি হতে ডিববিএল ব্যাংক হয়ে পূর্ব পার্কের রাস্তা পর্যন্ত সোলিংকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০%	২০০%	২৭/০৪/২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিতাইসি
পশ্চিম মাদ্রা আবু চোকদার এর বাড়ির পূর্ব পার্কের খালে	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৪/২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	উপআইসি
পাইপ কারভার্ট নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৪/২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিতাইসি
শিবখাতা ইউনিয়নের পশ্চিম মাঠ মোঃ মহসিন বাঘা বাড়ির পুকুরের খাটলা নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৪/২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিতাইসি
শেয়ারপুর ইউনিয়নের ৮৬ নং পশ্চিম শেয়ারপুর সং গ্রাম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সড়ক পাঠদানের যাবেভিত্তিক স্ট্রেনি কক্ষ নির্মাণ	৪১২০০০/-	৪১২০০০/-	৪১২০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৪/২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিতাইসি
করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ ) মোকাবেলার লক্ষ্যে ষাষ্ট্র সম্পর্কিত উপকরণ ক্রয় মোট খরচ			১,২২,০২,৫০০						


  
 ১৫.৫.২২  
 মোঃ মনোয়ার হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 মাদারীপুর সদর।

১৫.৫.২২  
 মোঃ মাইনউদ্দিন  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 মাদারীপুর সদর

১. এককল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (এককল্পের ধরনে এবং এককল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্র : নং	এককল্পের ধরন ও কোড নং	এককল্পের সংখ্যা	এককল্প বাস্তবায়ন কাল	এককল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			মোট ব্যয়
				টেডারে কতটি ও মোট টাকা	সিপিপি/কোন্ট্রোল কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	০১। যোগাযোগ ০২। পানীয় ও জল পর্যবেক্ষণ ০৩। শিক্ষা ০৪। ভৌত অবকাঠামো ০৫। স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ	৯৮টি	২০২১-২২	১৪টি ২১০৮৫৫০০/-	৮৪টি ১৭০০৬৫০০/-	৩০৫৪৯০০/-	৩৩০৫০০০০/-	৩৬১০৪৯০০/	২৫৮৯১৫০০/-	১০২১২৬০০/-	-	২২২৬৮০০০/-	২২২৬৮০০০/-	২২২০২৫০০/-

  
 ১৫.৫.২২  
 সোঃ মালেক আল হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 মাদারীপুর সদর।

  
 ২৫.  
 সোঃ মাই  
 উপজেলা নিকট  
 মাদারীপুর

