


বাজেট অগ্রগতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

- (১) মোট রাজস্ব বাজেট অগ্রগতি ১০০%
(২) মোট উন্নয়ন বাজেট অগ্রগতি ১০০%


02/09/23
(আ.ন.ম মনজুফ)

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

আ.ন.ম মনজুফ
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ),
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

Attested

Chief Executive Officer
Syhel City Corporation



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

জুলাই /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sillet City Corporation

00001004



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জুলাই/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			জুলাই/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮		
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪০০.০০	০.০০	০.০০	-	০৩%	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩৪%
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: মোঃ আলী আকবর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001005 01006



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জুলাই/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাকলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাকলিত ব্যয় অনুযায়ী)		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			জুলাই/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	২০.০০	০.০০	০.০০	-	৮%	২০.০০	৪৫%	৪৭%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: মোঃ আলী আকবর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001 001006



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

আগস্ট /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001007



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : আগস্ট/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিত্তক পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাকলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাকলিত ব্যয় অনুযায়ী)		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		জুলাই/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪০০.০০	০.০০	০.০০	-	০৬%	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩৫%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

(প্রকৌঃ নুর আজিজুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001008



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : আগস্ট /২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		এডিপি বরাদ্দ (২০২১-২২)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			জুলাই/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	২০.০০	০.০০	০.০০	-	১২%	২০.০০	৪৫%	৪৮%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

(প্রকৌঃ নূর আজিজুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001009



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

সেপ্টেম্বর /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001010



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : সেপ্টেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিস্তৃত পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			আগস্ট/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	৭৫.০০	৪৮.০০	৬৪%	৬৫%	৩৭৭.৯০৭৫	৩৮.৪৬%	৪২%	
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

(প্রকৌঃ নূর আজিজুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(বিধায়ক রায় চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001011



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : সেপ্টেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		আগস্ট/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৩.৭৫	২.২৫	৬০%	৬৫%	২২.২৫	৫০.০৬%	৫২%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

(প্রকৌঃ নুর আজিজুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(বিধায়ক রায় চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001312



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

অক্টোবর /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001013



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : অক্টোবর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিগুন্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		অক্টোবর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	১৫০.০০	১১০.০০	৭৩.৩৩%	৭৫%	৪৩৯.৯০৭৫	৪৪.৭৭%	৪৬%	৪৬%
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

২৭/১০/২০২২
(বিধায়ক রায় চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001014



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : অক্টোবর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			অক্টোবর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	সহ	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	সহ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৩.৭৫	৩.২৫	৮৬.৬৬%	৮৭%	২৩.২৫	৫২.৩১%	৫৪%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

২৭/১০/২০২২
(বিধায়ক রায় চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001015



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

নভেম্বর /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001016



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : নভেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিস্তৃত পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮		
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৫০%	৫২%	৪৭৯.৯০৭৫	৪৮.৮৪%	৪৯%
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001017



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : নভেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫	২৫%	৩৫%	২৩.৭৫	৫৩.৪৪%	৫৫%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001018



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ডিসেম্বর /২০২২ পর্যন্ত

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001019



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিগুন্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৫০%	৫৩%	৪৭৯.৯০৭৫	৪৮.৮৮%	৪৯.৫০%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001020



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০২২

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫০%	৫১%	২৭.৫০	৬১.৮৮%	৬২%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001021



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

জানুয়ারি /২০২৩ পর্যন্ত

001022



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জানুয়ারি/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		জানুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	৭৫%	৭৮%	৫৫৪.৯০৭৫	৫৬.৪৭%	৫৭%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested

Chief Executive Officer
Silhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001023



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন
Bangladesh



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জানুয়ারি/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			জানুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮		
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫০%	৫৩%	২৭.৫০	৬১.৮৮%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001024

001025



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

জুন / ২০২৩ পর্যন্ত

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001025



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।




শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি


এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : জুন/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিস্তৃত পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	১০০%	১০০%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-


প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।


প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001026

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জুন/২০২৩


প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১২.৭৫	১২.৭৫	১২.৭৫	১০০%	১০০%	৩২.৭৫	৭৩.৬৯%	৭৪%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।


প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001027



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মে/২০২৩ পর্যন্ত

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001028



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : মে/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাকলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাকলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		মে/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	৪০০.০০	৮৫.৫৬%	৮৭%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌসলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001079

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : মে/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			মে/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১২.৭৫	১২.৭৫	১২.০০	৯৪.১১%	৯৫%	৩২.০০	৭২%	৭২.৭০%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রকৌ: নূর-আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001030



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

এপ্রিল / ২০২৩ পর্যন্ত

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001031



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : এপ্রিল/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিত্ত্ব পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			৯৫%	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	৯০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	৩৫০.০০	৭৪.৮৬%	৭৫%	৬৭৯.৯০৭৫	৬৯.২০%	৭০%	
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001032



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : এপ্রিল/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১২.৭৫	১২.৭৫	১১.৫০	৯০.১৯%	৯১%	৩১.৫০	৭০.৮৮%	৭১%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001033



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মার্চ /২০২৩ পর্যন্ত

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001034



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : মার্চ/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিপুল পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪৬৭.৫০	২২৫.০০	২২৫.০০	৪৮.১২%	৫৫%	৫৫৪.৯০৭৫	৫৬.৪৭%	৬০%	
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001035

Attested
Chief Executive Officer,
Siliguri City Corporation



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : মার্চ/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১২.৭৫	১১.২৫	১১.২৫	৮৮.২৩%	৮৮.৫০%	৩২.৭৫	৭৩.৬৯%	৭৫%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001036



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ফেব্রুয়ারি / ২০২৩ পর্যন্ত

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001037



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : ফেব্রুয়ারি/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিগড় পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৩০০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	৭৫%	৮৫%	৫৫৪.৯০৭৫	৫৬.৮৭%	৫৭%	
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

প্রকৌ: নুর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001038

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : ফেব্রুয়ারি/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		২৫% সংরক্ষিত রেখে এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			৫৩%	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	৬৩.৫%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫০%	৫৩%	২৭.৫০	৬১.৮৮%	৬৩.৫%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রকৌ: নূর আজিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

001039

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
(বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(অইকসমুদ্র শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভরণ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)	
					জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ										
	২২৪৩০৭৩০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ (০১/০৭/২০১৯-০১/১২/২০২৩) অনুমোদিত										
	২২৪৩০৭৩০০০০০০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ										
			৪১১১	অর্থায়ন সম্পদ										
			৪১১১০১৭	ভবন ও স্থাপনাসমূহ										
				অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				উপরেট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				উপরেট- অর্থায়ন সম্পদ:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				মোট:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				মোট:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০
				মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১৫,০০,০০০	০	০	০	১৫,০০,০০০	০	০	০	০	০

Attested

Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
(বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(অংকসমূহ পর টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভরণ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)	
					জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ										
	২২৪৩০৭০০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ (০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) অনুমোদিত										
		২২৪৩০৭৩০০০০০০০০		সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ										
			৪১১১	অর্থায়ন কর্মসূচি										
			৪১১১০১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				উপমোট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				উপমোট- অর্থায়ন কর্মসূচি:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				মোট:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				মোট:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০
				মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১৫০,০০,০০০	০	০	০	১৫০,০০,০০০	০	৭৫,০০,০০০	০	৫০	০

Attested
Chief Executive Officer
Syhhet City Corporation

001041

বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
(বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

স্বয়ংসহায়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভাগ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)	
					জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ										
২২৪৩০৭৩০০				সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ (০১/০৭/২০১৯-০১/১২/২০২০) অনুসন্ধানিত										
২২৪৩০৭৩০০০০০০০০				সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ										
				বার্ষিক সম্পদ										
	৪১১১			ভবন ও স্থাপনাসমূহ										
	৪১১১০১			অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				উপসেট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				উপসেট- বার্ষিক সম্পদ:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				সেট:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				সেট:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				সেট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০
				সেট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	২২৪,০০,০০০	০	০	০	২২৪,০০,০০০	০	১৪০,০০,০০০	০	৬৬	০

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001042

১
 বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
 মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
 (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(সংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাথমিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভাগ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)	
					জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি

১৩৭০১

সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২২৪৩০৭৩০০

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ (০১/০৭/২০১৯-০১/১২/২০২৩) অনুমোদিত

২২৪৩০৭৩০০০০০০০০

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবহতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ

অর্থনৈতিক সম্পদ

৪১১১

ভবন ও স্থাপনাসমূহ

৪১১০১৭

অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

৪৬৭,৫০,০০০	০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
উপমোট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
উপমোট- অর্থনৈতিক সম্পদ:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
মোট:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
মোট:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০
মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৪৬৭,৫০,০০০	০	০	৪৬৭,৫০,০০০	০	২২৪,০০,০০০	০	৪৮	০

Attested

Chief Executive Officer
 Sylhet City Corporation

001043

১
 বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
 মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
 (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(অফিসমুহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভাগ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)	
					জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ										
	২২৪৩৩৭৪০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)										
	২২৪৩৩৭৪০০০০০০০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প অর্ধবার্ষিক সম্পদ										
		৪১১১		ভবন ও স্থাপনাসমূহ	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
		৪১১১০১৭		অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা										
				উপমোট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
				উপমোট- অর্ধবার্ষিক সম্পদ:	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
				মোট:	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
				মোট:	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
				মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০
				মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৩,৭৫,০০০	০	০	০	৩,৭৫,০০০	০	০	০	০	০

Attested
 Chief Executive Officer
 Sylhet City Corporation

বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
(বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মহানগর/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রাথমিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অনৈতিক কোড	বিভরণ	(অনেকসমূহ শত টাকায়)															
					অর্থ ব্যয়		অর্থ প্রত্যাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)							
					মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি						
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ																
	২২৪৩৩৭৪০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)																
	২২৪৩৩৭৪০০০০০০০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প অর্থবর্ষিক সম্পদ																
		৪১১১		ভবন ও স্থাপনাসমূহ																
		৪১১১০১		অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				উপমোট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				উপমোট- অর্থবর্ষিক সম্পদ:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				মোট:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				মোট:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						
				মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	৭,৫০,০০০	০	০	০	৭,৫০,০০০	০	৩,৭৫,০০০	০	৫০	০						

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001045

১
বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিভাজন
(বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

(সংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রকল্প কোড	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভরণ	অর্থ বরাদ্দ		অর্থ প্রজ্ঞাহার		অর্থ বিতরণ		প্রকৃত ব্যয়		অর্থব্যয়ের হার (%)		
					মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	মিওবি	আরপিএ মিওবি	
১৩৭০১				সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ											
	২২৪৩৩৭৪০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪) অনুমোদিত											
	২২৪৩৩৭৪০০০০০০০০			সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প অর্থায়ন সম্পন্ন											
		৪১১১		ভবন ও স্থাপনাসমূহ	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	
		৪১১১০১		অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা											
				উপমোট - ভবন ও স্থাপনাসমূহ:	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	
				উপমোট- অর্থায়ন সম্পন্ন:	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	
				মোট:	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	
				মোট - সচিবালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	
				মোট - স্থানীয় সরকার বিভাগ:	১২,৭৪,০০০	০	০	০	১২,৭৪,০০০	০	১১,২৪,০০০	০	৮৮	০	

Attested
Chief Executive Officer
Sylhet City Corporation

001046