

“প্রতিবেদন ছক”

আবানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শিবার, মাদারীপুর।

প থেকে /বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) প্রতিবেদন : জুলাই/২০২৩ ইং হতে ৩০/০৬/২০২৪ ইং পর্যন্ত

আলাদা আলাদা তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য			চুক্তি মূল্য	২৫শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এনডিজি কোড		অর্থিক %	ভৌত %	অর্থিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর
			প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	২৫শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়			আর্থিক %	ভৌত %								
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	সমাদর		
১৭.০৮.২৩	২২.১৮	৬নং ওয়ার্ডের রামরাঘের কাদি পান বাজার হতে নিশ্চল দাস এর বাজী রাস্তা সোলিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। (উমেদপুর) ADP/Shib/2023-24/01	৪২৫০০০	৪২৫০০০	৪২৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
১৩.১১.২৩	২২.১৮	ইন্ডিয়াছ তালুকদারের বাড়ীর সামনের ব্রীজ হতে মোবারক তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করন। (দ্বিতীয়খত) ADP/Shib/2023-24/02	২৩৮৮০০	২৩৮৮০০	২৩৮৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
০৫.০৩.২৪	২২.১৮	৭ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর বাজারের অভ্যন্তরে উত্তর পাশে বিভিন্ন গলিতে রাস্তা আরসিসি করন কাজ। (কুতুবপুর) ADP/Shib/2023-24/03	৩৪২৬০০	৩৪২৬০০	৩৪২৬০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
১৫.০৫.২৪	২২.১৮	শিবার-শেষপুর পাকা থেকে সুতান আকনের বাজী হয়ে উত্তর বাজী পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করন। (বহেরাতলা উত্তর) ADP/Shib/2023-24/04	৩০৯০০০	৩০৯০০০	৩০৯০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		৮নং ওয়ার্ডের চিনির পোল ব্রীজের দুই পাশে রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (বহেরাতলা দক্ষিণ) ADP/Shib/2023-24/05	২৬০০০০	২৬০০০০	২৬০০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		৬নং ওয়ার্ডের চরকারাকাদি তৈয়বালী মাতুলপুরের বাজী হতে ফরাজী কাদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইন্টের সোলিং দ্বারা নির্মান। (নিলম্বী) ADP/Shib/2023-24/06	৩৫০৫০০	৩৫০৫০০	৩৫০৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		শিবরায়ল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য অফিস সরঞ্জাম আসাবার পর, ডেপুটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়। (শিবরায়ল) ADP/Shib/2023-24/07	৩৮০০০০	৩৮০০০০	৩৮০০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		৭নং ওয়ার্ডে ভেইলী ব্রীজ মাছ বাজারের রাস্তায় ইন্টের সোলিং। (মাদনবেরচর) ADP/Shib/2023-24/08	৪৫৫০০০	৪৫৫০০০	৪৫৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		কাঠালবাড়ী ইউনিয়নের তারপাশা জিপিএস সংযোগ সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেয়ামত কাজ। (কাঠালবাড়ী) ADP/Shib/2023-24/09	৫১৯০০০	৫১৯০০০	৫১৯০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	
		হারুন মাদনবের বাড়ীর নিকট থেকে চরশেষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইন্টের সোলিং সহ রাস্তা উন্নয়ন। (বাশকাদি) ADP/Shib/2023-24/10	৪০৭৩০০	৪০৭৩০০	৪০৭৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	১৬.০১.২৩	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

“প্রতিবেদন ছক”

সংস্থের নাম : উপজেলা পরিষদ, শিবচর, মাদারীপুর।

প থেকে /বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) প্রতিবেদন : জুলাই/২০২৩ ইং হতে ৩০/০৬/২০২৪ ইং পর্যন্ত


আলাদা আলাদা তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য			মুক্তি মূল্য	২০শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর
			প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	আর্থিক %			ভৌত %							
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১৭.০৮.২৩	২২.১৮	৬নং ওয়ার্ডের রামরায়ের কাদি পান বাজার হতে নিশ্চল দাস এর বাড়ী রাস্তা সোলিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। (উম্মেদপুর) ADP/Shib/2023-24/01	৪২৫০০০	৪২৫০০০	৪২৫০০০	৪২৫০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
১৩.১১.২৩	২২.১৮	ইলিয়াছ তালুকদারের বাড়ীর সামনের ব্রীজ হতে মোবারক তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করন। (দ্বিতীয়খন্ড) ADP/Shib/2023-24/02	২৩৮৮০০	২৩৮৮০০	২৩৮৮০০	২৩৮৮০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
০৫.০৩.২৪	২২.১৮	৭ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর বাজারের অভ্যন্তরে উত্তর পাশে বিভিন্ন গলিতে রাস্তা আরসিসি করন কাজ। (কুতুবপুর) ADP/Shib/2023-24/03	৩৪২৬০০	৩৪২৬০০	৩৪২৬০০	৩৪২৬০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
১৫.০৫.২৪	২২.১৮	শিবচর-শেখপুর পাকা থেকে সুতান আকনের বাড়ী হয়ে উত্তর বাড়ী পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করন। (বেহেরাতলা উত্তর) ADP/Shib/2023-24/04	৩০৯০০০	৩০৯০০০	৩০৯০০০	৩০৯০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		৮নং ওয়ার্ডের চিনির পোল ব্রীজের দুই পাশে রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (বেহেরাতলা দক্ষিণ) ADP/Shib/2023-24/05	২৬০০০০	২৬০০০০	২৬০০০০	২৬০০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		৬নং ওয়ার্ডের চরকারাকাদি তৈয়বালী মাতৃশ্রমের বাড়ী হতে ফরাজী কাদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইন্টের সোলিং দ্বারা নির্মান। (নিলম্বী) ADP/Shib/2023-24/06	৩৫০৫০০	৩৫০৫০০	৩৫০৫০০	৩৫০৫০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		শিবমাইল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য অফিস সরঞ্জাম আসবাব পত্র, ডেক্টব কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়। (শিবমাইল) ADP/Shib/2023-24/07	৩৮০০০০	৩৮০০০০	৩৮০০০০	৩৮০০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		৭নং ওয়ার্ডে ভেইলী ব্রীজ মাছ বাজারের রাস্তায় ইন্টের সোলিং। (মাদনরেজচর) ADP/Shib/2023-24/08	৪৫৫০০০	৪৫৫০০০	৪৫৫০০০	৪৫৫০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		কাঠালবাড়ী ইউনিয়নের তারপাশা জিপিএস সংযোগ সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেয়ামত কাজ। (কাঠালবাড়ী) ADP/Shib/2023-24/09	৫১৯০০০	৫১৯০০০	৫১৯০০০	৫১৯০০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			
		হারুন মাদব্বের বাড়ীর নিকট থেকে চরশেখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইন্টের সোলিং সহ রাস্তা উন্নয়ন। (বাশকান্দি) ADP/Shib/2023-24/10	৪০৭৩০০	৪০৭৩০০	৪০৭৩০০	৪০৭৩০০.০০	১০০%	১০০%		১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ক্র.সং.	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	ইউজি মূল্য	২৫শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসভিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	গেট/নং
								আর্থিক %	ভৌত %					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
			পাঁচের ঠাকুর বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ। (পাঁচের) ADP/Shib/2023-24/11	৩৪৭৮০০	৩৪৭৮০০	৩৪৭৮০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩	দৈনিক সুবর্ণ গ্রাম	১৬
			০৮ নং ওয়ার্ডের তারা মিয়া মাদবরের বাজীর সামনে পানি নিষ্কাশনের জন্য কলভার্ট নির্মাণ। (ভাতারীকান্দি)। ADP/Shib/2023-24/12	২৯১০০০	২৯১০০০	২৯১০০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			০৪নং ওয়ার্ডের আজগর হাজরাদার কান্দি পাকা রাস্তা হতে খলিল হাজরাদারের বাজী পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করণ। (সন্যাসিরচর) ADP/Shib/2023-24/13	২৩৩৫০০	২৩৩৫০০	২৩৩৫০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			০২নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা সংলগ্ন জাহাঙ্গীর ফকিরের বাজী হতে ছাওয়ার ফকিরের বাজী পর্যন্ত রাস্তায় ইন্টের সোলিং ঘারা উন্নয়ন। (কান্দিপুর) ADP/Shib/2023-24/14	৩৫৬৮০০	৩৫৬৮০০	৩৫৬৮০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			৭নং ওয়ার্ডের খালসী বাজী হতে উম্মদপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় বক্স কলভার্ট নির্মাণ। (ভূদাসন) ADP/Shib/2023-24/15	২৬৪০০০	২৬৪০০০	২৬৪০০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			দণ্ডপাড়া ইউনিয়নের বাজেরহারের মিসি সড়ক হতে দণ্ডপাড়া ভায়া উগ্রাইল পাকা রাস্তা পর্যন্ত মিসি রাস্তা মেরামত। (দণ্ডপাড়া) ADP/Shib/2023-24/16	৪৬৬৫০০	৪৬৬৫০০	৪৬৬৫০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			মফিজুল্লাহ হাজরাদার কান্দি গোরস্থান হতে মল্লিক কান্দি পর্যন্ত ইন্টের সোলিং (৬৫৫ ফুট)। (বন্দরখোলা) ADP/Shib/2023-24/17	৩১৩০০০	৩১৩০০০	৩১৩০০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	১৬.০১.২৩		
			৭নং ওয়ার্ডের সরকার কান্দি পাবলিক টয়লেট স্থাপন (চরজানাজাত) ADP/Shib/2023-24/18	৫০৮৫০০	৫০৮৫০০	৫০৮৫০০.০০		১০০%	১০০%	১১.১২.২৩	১৮.১২.২৩	৩১.০১.২৩		
			শিবচর উপজেলায় বহুরাশি দক্ষিণ ইউনিয়নের নূর-ই আলম চৌধুরী কলেজ এর বাউন্ডারী ওয়াল এবং (খ) নূর-ই আলম চৌধুরী কলেজে প্রবেশের মেইন গেট নির্মাণ কাজ। ADP/Shib/2023-24/19	২৩৫৯৩৪০	২৩৫৯৩৪০	২৩৫৯৩৪০.০০		১০০%	১০০%	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	২৫.০৬.২৪		
			আনুসাংগিক ব্যয় (অব্যয়িত অর্থ)	৪৪৩৬০	৪৪৩৬০	৪৪৩৬০.০০		১০০%	১০০%					
		৮৮.৭২		৮৮৭২০০০.০০	৮৮৭২০০০.০০	৮৮৭২০০০.০০	মোট=							


২০/০২/২৩



 পারভীন পানম

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার

 শিবচর, মাদারীপুর।



 (ক.এম. খাতুন)

 উপজেলা প্রকৌশলী

 শিবচর, মাদারীপুর।

Parveen

 পারভীন পানম

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার

 শিবচর, মাদারীপুর।