

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
পরি-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০  
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০৪.২১-১৩২


তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০  
৩০ জুলাই ২০২৩

- বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তাব সংক্রান্ত।
- সূত্র : ক। কারা অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২৩.৪১৪; তারিখ: ২৭-০৭-২০২৩খ্রি।  
খ। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০৫.১৪.০৪১.২২ (অংশ-১).৪০৯; তারিখ: ২৬-০৭-২০২৩খ্রি।  
গ। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০৫.৫০.০১১.২১.৪১১; তারিখ: ২৭-০৭-২০২৩খ্রি।  
ঘ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.১৭০.২২.১৬২; তারিখ: ১২-০৭-২০২৩খ্রি।  
ঙ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৪.০১২.২২.৫০; তারিখ: ২৪-০৭-২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত সর্বমোট ১১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তরের নাম
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	কারা অধিদপ্তর
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প।	
৩	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	
৪	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প।	
৫	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	
৬	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প।	
৭	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	
৮	ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৯	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।	
১০	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১১	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।



মোঃ মোশারফ হোসেন

উপসচিব

ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫

ফ্যাক্স: ৯৫৭৪৪৯৯

ইমেইল: [plan1@ssd.gov.bd](mailto:plan1@ssd.gov.bd)

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০২। সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৩। সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৪। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৬। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৭। মহাপরিচালক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০৪.২১-১৩২/৪

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০  
৩০ জুলাই ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) উপসচিব (অগ্নি-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
- ৩) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
- ৪) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব

**কর্ম-পরিকল্পনা**  
**অর্থ বছর : ২০২৩-২০২৪**

৫০০

প্রকল্পের নাম : "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।  
বরাদ্দ (২০২৩-২০২৪) : ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন'২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন (২০২৩-২০২৪)
				বাস্তব	আর্থিক	
		<b>মূলধন ব্যয়</b>				
১।	৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	৬৭.৪৯	০০	০০	৫০.০০
২।	৪১১১২০১	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	১৪০০৭.১৬	৫৫৯৯.৫০	৫৫৯৯.৫০	৮৪০৭.৬৬
৩।		চক কমপ্লেক্স	৫৪৮৯.১৬	২৮৮৯.১২	২৮৮৯.১২	২৬০০.০৪
৪।		স্কুল	১৩৫৭৩.৫১	০০	০০	০০
৫।		জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	৬৪৬.৫২	০০	০০	৬৪৬.৫২
৬।	৪১১১৩১৭	মসজিদ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ	১১১৫.৮৪	৫০০.৬৩	৫০০.৬৩	৬১৫.২১
৭।		প্রধান জেল গেইট ক্যানোপি নির্মাণ	৩০.০০	০০	০০	৩০.০০
৮।		বাউভারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ	৫২৭.৫৫	০০	০০	৫২৭.৫৫
৯।	৪১১১৩০২	আভ্যন্তরিন রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	১১০০.৩০	০০	০০	৫০০.০০
১০।	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্যবিধান ও পানি সরবরাহ		০০	০০	০০
১১।	৪১১১৩১০	খনন		০০	০০	০০
১২।	৪১১২১০১	যানবাহন ক্রয়	৩০০.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	০০
১৩।	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭.০০	২.২৮	২.২৮	৪.৭২
১৪।	৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (সিনেপ্রেক্স)		০০	০০	০০
১৫।	৪১১১৩০৭	ড্রেন ও এগ্রোন	১৭২.০০	০০	০০	১৭২.০০
১৬।		বৈদ্যুতিক সাবস্ট্রেশন	২৬৯.৮৫	১৩১.৬৫	১৩১.৬৫	১৩৮.২০
১৭।		এসি সিস্টেম (ডিআরএফ/সেন্ট্রাল)	২০৯৬.০০	০০	০০	১০০.০০
১৮।	৪১১২৩০৩	জেনারেটর	৩৪০.০০	৪৮.৩৫	৪৮.৩৫	২৯১.৬৫
১৯।		এসকেলেটরসহ লিফট	৮৭৮.০০	০০	০০	২০০.০০
২০।		গ্র্যাকুইসটিক, সাউন্ড সিস্টেম ও স্টেজ লাইটিং	৪৫১.২০	০০	০০	০০
২১।	৪১১২৩০৫	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	২৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	২০০.০০
২২।	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৪০০.০০	১.২৫	১.২৫	১০০.০০
২৩।	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৪০০০.০০	০০	০০	০০
২৪।	৪১১৩১০২	ল্যান্ডস্কেপিং, বনায়ন	৯০০.০০	০০	০০	৯০০.০০
২৫।	৪১১৩২০২	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	২২.৪০	০০	০০	০০
২৬।	৪১৩১১০১	জাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিং ও আর্কাইভস ফিল্ম	৩৫০০.০০	০০	০০	১০১৬.৪৫
		মোট মূলধন ব্যয় :	৫০১৪৩.৯৮	৯২৭৮.৭৮	৯২৭৮.৭৮	১৬৫০০.০০
		<b>রাজস্ব ব্যয়</b>				
২৭।	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	১১০.০০	৫২.৩৬	৫২.৩৬	৪৫.০০
২৮।	৩২৫৮১০৭	বিদ্যমানভবন/স্থাপনা সংরক্ষণ/রেট্রোফিকেশন	৪০০০.০০	২১৩২.০০	২১৩২.০০	১৮৬৮.০০
২৯।	৩২৫৮১০৭	ভবন অপসারণ	৪০৬.০০	২৭৮.৯৬	২৭৮.৯৬	১২৭.০৪
৩০।	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১২.০০	১.৫০	১.৫০	৬.০০
৩১।		ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ভিজিট অন্যান্য	৪৮৭১.৭২	২০৬৬.৬৩	২০৬৬.৬৩	১৪৫৩.৯৬
		রাজস্ব :	৯৩৯৯.৭২	৪৫৩১.৪৫	৪৫৩১.৪৫	৩৫০০.০০
		মোট (মূলধন + রাজস্ব) :	৫৯৫৪৩.৭০	১৩৮১০.২৩	১৩৮১০.২৩	২০০০০.০০

*শেখ মোঃ মোশারফ হোসেন*  
২৭/৯/২০২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*শেখ মোঃ মোশারফ হোসেন*  
২৭/৯/২০২৬  
(মোঃ সাহাবুর রব)  
প্রকল্প পরিচালক

"পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস,  
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক  
উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৩-২০২৪ সালের বরাদ্দের সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম  
বাল্মুকায়নকারী সংস্থা

৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।  
৪ কারা অধিদপ্তর ও ই ইন সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস।

১।	প্রকল্প/কর্মসূচী	৪	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন।
২।	প্রকল্প ব্যয় (লাখ টাকা)	৪	ক. মোট ৬০৭৩৫.৮৫ খ. স্থানীয় মুদ্রা ৬০৭৩৫.৮৫ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৩।	জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪	ক. মোট ১৩৮১০.২৩ খ. স্থানীয় মুদ্রা ১৩৮১০.২৩ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৪।	২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	৪	ক. মোট ২০০০০.০০ খ. স্থানীয় মুদ্রা ২০০০০.০০ গ. প্রকল্প সাহায্য ---

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে জুলাই'২৩ থেকে জুন ২৪ক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ	অংশের নাম	জুলাই'২৩		আগস্ট'২৩		সেপ্টেম্বর'২৩		অক্টোবর'২৩		নভেম্বর'২৩		ডিসেম্বর'২৩	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.	ভূমি উন্নয়ন	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	১০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	১০.০০
২.	মাস্টিপারপাস কমপ্লেক্স(১-৩)	৫%	৭০০.০০	৫%	৭০০.০০	৫%	৭০০.০০	৫%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০
৩.	চক কমপ্লেক্স	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১৩০০.০৪	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১৩০০
৪.	ফুল	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
৫.	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লোক	১০%	০০.০০	১০%	১৭৩.০০	২০%	০০.০০	২০%	১৭৩.৫২	২০%	০০.০০	২০%	৩০০.০০
৬.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	৫%	০০.০০	৫%	৫০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
৭.	মসজিদ নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ	১০%	০০.০০	২০%	২০০.০০	২০%	০০.০০	২০%	২০০.০০	২০%	০০.০০	১০%	২১৫.২১
৮.	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	১০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০৫.০০
৯.	বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনঃনির্মাণ	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	৫০.০০	৫%	১০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
১০.	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৮৬.০০
১১.	বৈদ্যুতিক সাবস্ট্রেশন	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৬৯.২০
১২.	এসি সিস্টেম (ডিআরএফ/সেন্ট্রাল)	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৫০.০০
১৩.	জেনারেটর	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	১০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৪৬.০০
১৪.	এসকেলেটরসহ লিফট	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
১৫.	এ্যাকুইসটিক, সাইন্ড সিস্টেম ও স্টেজ লাইটিং	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৬.	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৭.	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
১৮.	ঘানবাহন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৯.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২.০০	২০%	০০.০০	২০%	০০.০০	২০%	২.৭২
২০.	আসবাবপত্র	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
২১.	ল্যান্ডস্কেপিং বগায়ন	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	১০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৩০০.০০
২২.	যাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	২৫০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২৫০.০০
২৩.	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০
২৪.	রাজঘ (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্যুর, স্টাডি ভিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ)	৫%	২০০.০০	৫%	২০০.০০	৫%	৪০০.০০	৫%	৩০০.০০	১০%	৩০০.০০	১০%	৩৫০.০০
	মোট =	৫%	৯০০.০০	৫%	১৩২৩.০০	৫%	২৯১২.০৪	৫%	১৫৮৩.৫২	৫%	১০০০.০০	৫%	৪১৮৪.১৩

২৪

৩৩৮

ক্র.সং.	অংশের নাম	জানুয়ারি'২৪		ফেব্রুয়ারি'২৪		মার্চ'২৪		এপ্রিল'২৪		মে'২৪		জুন'২৪	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.	ভূমি উন্নয়ন	৫%	০০.০০	৫%	১০.০০	৫%	১০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	১০.০০
২.	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স(১-৩)	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০০.০০	১০%	৭০৭.৬৬
৩.	চক কমপ্লেক্স	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
৪.	স্কুল	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
৫.	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
৬.	অভ্যন্তরিন রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	৫০.০০	১০%	১০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
৭.	মসজিদ নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
৮.	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০৫.০০
৯.	বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনঃনির্মাণ	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১৭৭.৫৫
১০.	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৮৬.০০
১১.	বৈদ্যুতিক সাবস্ট্রেশন	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	৬৯.০০
১২.	এসি সিস্টেম (ডিআরএফ/সেন্ট্রাল)	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	৫%	৫০.০০
১৩.	জেনারেটর	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	৪৫.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.৬৫
১৪.	এসকেলেটরসহ লিফট	৫%	০০.০০	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	১০০.০০
১৫.	এ্যাকুইসিটিক, সাইন্ড সিস্টেম ও স্টেজ লাইটিং	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৬.	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৭.	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	৫%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	১০০.০০
১৮.	যানবাহন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
১৯.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০
২০.	আসবাবপত্র	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০
২১.	ল্যান্ডস্কেপিং বণায়ন	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	৩০০.০০
২২.	যাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২৬৬.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২৫০.৪৫
২৩.	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	০০.০০
২৪.	রাজস্ব (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্যার, স্টাডি ভিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ)	১০%	২০০.০০	১০%	২০০.০০	১০%	৪০০.০০	১০%	৩০০.০০	১০%	৩০০.০০	১০%	৩৫০.০০
	মোট =	১০%	৯০০.০০	১০%	৯১০.০০	১০%	১৭৭১.০০	১০%	১১১০.০০	১০%	১০০০.০০	২০%	২৪০৬.৩১

২৭/৭/২০২৬

২৭

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)

৩০৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।  
 সংস্থা : কারা অধিদপ্তর ও ই-ইন-সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস।  
 প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড : ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ ( )  
 প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড : পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন (কোড ২২৪২৬২১০০)।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য/কার্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহ্বান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০	১১	১২	
ডব্লিউডি-১	লট-১ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ	৩৩৬০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৯২০১.৩৭	১২/০৩/২৩	১৪/০৬/২৩	১৩/১২/২৪
	লট-২ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৪৮০৫.৭৯	২২/০৮/২৩	১৪/১০/২৩	০৮/০৬/২৫
ডব্লিউডি-২	চক কমপ্লেক্স	বগমিঃ	২৮৬০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৭৫৫.০০	২৫/০৫/২১	৩০/০৬/২১	২৮/১২/২৩
ডব্লিউডি-৪	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	বগমিঃ	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৮১.২৮	১০/০৫/২৩	২২/০৬/২৩	২১/১২/২৩
ডব্লিউডি-৫	অভ্যন্তরিন রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	বগমিঃ	২৭২৯৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১১০০.৩০	১৮/০৮/২৩	১৫/১০/২৩	১১/১২/২৫
ডব্লিউডি-৬	মসজিদ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ	বগমিঃ	১০২০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৬৬৩.৫৪	২৫/০৫/২১	৩০/০৬/২১	৩১/১২/২৩
ডব্লিউডি-৭	প্রধান জেল গেইট ক্যানোপি নির্মাণ	বগমিঃ	১৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩০.০০	০৬/১০/২৩	১৬/১২/২৩	২৪/১২/২৫
ডব্লিউডি-৯	ল্যান্ডস্কেপিং, বনায়ন	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৮১৭.৩৫	১৫/১০/২৩	১৯/১২/২৩	১১/১২/২৫
জিডি-২	যাদুঘর সামগ্রী	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৫০০.০০	১৫/১১/২৩	১০/১২/২৩	১৭/১০/২৫
ডব্লিউডি-১২	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	রাগমিঃ	৩৯০০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১৭২.০০	০৬/১০/২৩	১৬/১২/২৩	২৪/১২/২৫
ডব্লিউডি-১৩	লট-১-বিদ্যমান ভবন, ছাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন	বগমিঃ	৬৬৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২২৫৬.৭৬	২৮/১১/২১	১০/০৮/২২	২৮/১২/২৩
		বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৪৩২.৭১	১০/০৫/২৩	২২/০৬/২৩	২১/১২/২৩
		বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৭১.৩২	১০/০৫/২৩	২২/০৬/২৩	২১/১২/২৩
		বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৭১.৩২	১০/০৫/২৩	২২/০৬/২৩	২১/১২/২৩
ডব্লিউডি-১৩	লট-২-বিদ্যমান ভবন, ছাপনা অপসারণ	বগমিঃ	৬৬৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৪০০.০০	১৫/০১/২২	২০/০৮/২২	৩১/১২/২৩
জিডি-৭	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২৪৯.৯৪	১২/০৬/২৩	১৫/০৬/২৩	১৪/১২/২৩
জিডি-১	লট-১-লিফট	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১১৬.০০	২৪/০৫/২৩	১৮/০৬/২৩	১৭/০৩/২৪
	লট-১-জেনারেটর	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১২০.০০	১১/০৬/২৩	১৫/০৬/২৩	১৪/১২/২৩
	লট-১-বাহ্যিক বিদ্যুতায়ন	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২০০.১৫	১১/০৬/২৩	১৫/০৬/২৩	১৪/১২/২৩
	লট-২-সাব-স্টেশন	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৬৪.৩৪	১০/০৫/২৩	২২/০৬/২৩	২১/১২/২৩
এসডি-১	ডিজাইন, সুপারভিশন পরামর্শক সেবা	জনমাস	৩০	একক উৎস পদ্ধতি	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪২৫০.০০	১৫/০১/২২	২০/০৮/২২	৩১/১২/২৩
এসডি-১	রাজস্ব / স্টাডি ট্যার/স্টাডি ভিজিট	জন	২৯	আরএফকিউ	কারা অধিদপ্তর	জিওবি	২৫০.০০	১৫/০১/২২	০১/০৭/২০	৩১/১২/২৩

২৭/১১/২০২৩


২৭

মোঃ মোশাররফ হোসেন  
 উপপল্লিচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

# Rupayan Construction Limited

Date : 16-05-2023

## Work Program with Bar Chart for the Construction of Chawk Complex



Engr. Pranjali Bachher  
Sr. DGM-Const.  
RHEL

Task [Pattern] Progress [Pattern] Split [Pattern]

Milestone [Diamond]

Summary [Arrow] Project Summary [Arrow]

External Tasks [Box] External Milestone [Diamond]

Dead [Arrow] Lt Col Kabir Uddin Ahmed (Retd) Director (Operation) Rupayan Construction Limited

24  
[Signature]

১৩৫৫  
১৩৫৫


# Rupayan Construction Limited










Work programme of demolition work of 45 nos building in Zone-A & B at Old Dhaka Central Jail in Dhaka (Group-II)

Date : 18-06-2023

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2023				
					May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	<b>Project Summary</b>	<b>71 days</b>	<b>Jun 22 '23</b>	<b>Aug 31 '23</b>					
2	Demolition of primary school (Group-II) : Zone-A	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					
3	Demolition of Market (Group-II) : Zone-B	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					
4	Demolition of Shop-01 (Group-II) : Zone-B	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					

১৯/০৬/২০২৩  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

  
Lt Col Kabir Uddin Ahmed (Retd)  
Director (Operation)  
Rupayan Construction Limited  
Rupayan Center  
72, Mohakhali, C/A  
Dhaka-1212

<b>Engr. Pranjal Bachher</b> Sr. DGM-Const. RHEL	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

২৭

গোপন-৩-২

০৭৪

# Rupayan Construction Limited

Work programme of demolition work of 50 nos building in Zone-C at Old Dhaka Central Jail in Dhaka (Group-I)

Date : 18-06-2023

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2023				
					May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	<b>Project Summary</b>	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					
2	Jail Bakery (Group-I) : Zone-C	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					
3	X-Ray (Group-I) : Zone-C	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					
4	Dental Ward (Group-I) : Zone-C	71 days	Jun 22 '23	Aug 31 '23					

*Pranjal Bachher*  
29/06/2023

মাস মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Kabir Uddin Ahmed*

Lt Col Kabir Uddin Ahmed (Retd)  
Director (Operation)  
Rupayan Construction Limited  
Rupayan Center  
72, Mohakhali C/A  
Dhaka-1212.

27

**Engr. Pranjal Bachher**  
Sr. DGM-Const.  
RHEL

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	

# Work Program with Bar Chart for the Construction of Mosque

১৯৬

Date : 16-05-2023

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2022												2023												
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J						
1	<b>Project Summary</b>	859 days	Aug 24 '21	Dec 30 '23	[Bar Chart showing project summary from Aug 24 '21 to Dec 30 '23]																								
2	Site Cleaning and layout for Temporary Mosque	2 days	Aug 24 '21	Aug 25 '21	[Bar Chart showing 2 days task]																								
3	Construction of Temporary Mosque	51 days	Aug 26 '21	Oct 15 '21	[Bar Chart showing 51 days task]																								
4	<b>Construction of New Mosque-01</b>	845 days	Sep 7 '21	Dec 30 '23	[Bar Chart showing main construction period]																								
5	Concrete Mix Design from BUET	34 days	Sep 7 '21	Oct 10 '21	[Bar Chart showing 34 days task]																								
6	Mobilization & Dismantling of existing Mosque	30 days	Oct 16 '21	Nov 14 '21	[Bar Chart showing 30 days task]																								
7	Pre-cast Test pile casting (02 Nos. Pile)	7 days	Oct 16 '21	Oct 22 '21	[Bar Chart showing 7 days task]																								
8	Pre-cast Test pile curing (02 Nos. Pile)	29 days	Oct 18 '21	Nov 15 '21	[Bar Chart showing 29 days task]																								
9	Pre-cast Test pile Driving & Load Test	31 days	Nov 16 '21	Dec 16 '21	[Bar Chart showing 31 days task]																								
10	Pre-Cast Service pile casting (95 Nos. Pile)	11 days	Dec 17 '21	Dec 27 '21	[Bar Chart showing 11 days task]																								
11	Pre-Cast service pile curing	28 days	Dec 28 '21	Jan 24 '22	[Bar Chart showing 28 days task]																								
12	Layout & Pre-cast service pile Driving	10 days	May 14 '22	May 23 '22	[Bar Chart showing 10 days task]																								
13	Earth Excavation & pile Head Breaking	44 days	May 24 '22	Jul 6 '22	[Bar Chart showing 44 days task]																								
14	CC Pile cap. SW & Grade Beam Casting	55 days	Jun 19 '22	Aug 12 '22	[Bar Chart showing 55 days task]																								
15	Sand & Khoa compacting under floor	18 days	Aug 13 '22	Aug 30 '22	[Bar Chart showing 18 days task]																								
16	Ground Floor roof casting including SW & Column	92 days	Oct 1 '22	Dec 31 '22	[Bar Chart showing 92 days task]																								
17	1st floor SW. Column & slab casting, Minar	89 days	Jan 1 '23	Mar 30 '23	[Bar Chart showing 89 days task]																								
18	Roof top all work, GF Ablution work	121 days	Apr 1 '23	Jul 30 '23	[Bar Chart showing 121 days task]																								
19	Masonry, Plumbing, Electrical wiring	61 days	Aug 1 '23	Sep 30 '23	[Bar Chart showing 61 days task]																								
20	Tiles, Terrazzo, Thai, Metal & MS Jali works	62 days	Sep 15 '23	Nov 15 '23	[Bar Chart showing 62 days task]																								
21	Silicon paint & false ceiling	15 days	Nov 1 '23	Nov 15 '23	[Bar Chart showing 15 days task]																								
22	Landscape Development work	30 days	Nov 16 '23	Dec 15 '23	[Bar Chart showing 30 days task]																								
23	Cleaning, Commissioning & Handover	15 days	Dec 16 '23	Dec 30 '23	[Bar Chart showing 15 days task]																								

**Engr. Pranjal Bachher**  
Sr. DGM-Const.  
RHEL

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks


External Milestone

Deadline

Lt Col Kabir Uddin Ahmed (Retd)  
 Director (Operation)  
 Rupayan Construction Limited

**Proposed Work Program for  
Construction of Multipurpose Complex 06 Storied Building and 02 Basement with Mat Foundation  
including all necessary works (structural works basement) Group-01, Zone-A at old Dhaka central jail**

৩৩২



*১৯/৭/২০২৫*  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*[Signature]*  
Md. Ashraf Uddin Sarker  
CEO  
UCCL The United Construction Company Ltd.

*[Signature]*

Project: Multipurpose Complex Submitted By: UCCL Date: Wed 19-07-23	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone		

OLD DHAKA CENTRAL JAIL CONSERVATION PROJECT

Task Name	Duration	Start	Finish	Half 2. 2022		Half 1. 2023		Half 2. 2023		Half 1. 2024					
				M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J
1 OLD DHAKA CENTRAL JAIL CONSERVATION PROJEC	437 days?	Mon 5/2/22	Sat 12/30/23												
2 MOBILISATION	10 days	Mon 5/2/22	Fri 5/13/22												
<b>SUB ZONE ONE</b>															
4 removal of strangler figs s2-01	14 days	Thu 5/5/22	Tue 5/24/22												
5 removal of electrical wirings cc 07 and cc06	14 days	Wed 5/25/22	Mon 6/13/22												
6 preparation of temporary support for roof	14 days	Wed 5/25/22	Mon 6/13/22												
7 reconstruction of ci roof Sub zone D1	70 days	Tue 6/14/22	Sat 9/17/22												
8 construction glass roof Sub zone O1	75 days	Tue 7/19/22	Fri 10/28/22												
9 dismantling work for Sub zone D1	66 days	Wed 8/10/22	Mon 11/7/22												
10 deplastering ,depainting and crack repair	72 days	Wed 8/10/22	Tue 11/15/22												
11 construction of floor slab and drains	77 days	Sat 8/6/22	Thu 11/17/22												
12 construction of internal walls	61 days	Wed 9/7/22	Mon 11/28/22												
13 Installation of door and windows	346 days	Fri 8/12/22	Wed 12/6/23												
14 Installation of mep system	263 days	Fri 8/12/22	Sat 8/12/23												
15 lime plaster and lime wash	121 days	Mon 8/15/22	Thu 1/26/23												
16 Cleaning and Handed over	159 days	Tue 1/31/23	Fri 9/8/23												
17 earth excavation for water body	7 days	Mon 5/16/22	Tue 5/24/22												
18 cc work of water body	5 days	Wed 5/25/22	Tue 5/31/22												
19 rebar work and mep related work	12 days	Wed 6/1/22	Thu 6/16/22												
20 finishing work	28 days	Fri 6/17/22	Tue 7/26/22												
21 earth excavation for plaza	12 days	Mon 5/16/22	Tue 5/31/22												
22 land preparation	18 days	Wed 6/1/22	Fri 6/24/22												
23 rebar work	30 days	Fri 7/1/22	Thu 8/11/22												
24 finishing work	30 days	Fri 8/12/22	Wed 9/21/22												
25 landscape	100 days	Mon 5/1/23	Sun 9/17/23												
26 Cleaning and Handed over	172 days	Wed 5/3/23	Thu 12/28/23												
<b>SUB ZONE TWO</b>															
28 s2 02 layout for approval	2 days	Mon 5/16/22	Tue 5/17/22												
29 pile bed preparation	10 days	Wed 5/18/22	Tue 5/31/22												
30 pile casting	56 days	Wed 6/1/22	Wed 8/17/22												
31 pile driving	20 days	Mon 6/5/23	Fri 6/30/23												
32 earth excavation	30 days	Mon 7/3/23	Fri 8/11/23												
33 pile cap and retaining wall construction	45 days	Mon 7/24/23	Fri 9/22/23												
34 walkway & ghat construction	60 days	Thu 7/13/23	Wed 10/4/23												
35 bridge construction	60 days	Thu 8/3/23	Wed 10/25/23												
36 floor finish	50 days	Thu 10/26/23	Wed 1/3/24												
37 landscaping & finishing work	128 days	Mon 7/3/23	Wed 12/27/23												
38 Cleaning and Handed over	99 days	Mon 8/14/23	Thu 12/28/23												
<b>SUB ZONE THREE</b>															
40 s2-03 removal of strangler figs	7 days	Wed 5/25/22	Thu 6/2/22												
41 dismantling works	280 days	Mon 6/6/22	Wed 6/28/23												
42 reconstruction of roof	177 days	Thu 12/29/22	Sun 9/3/23												
43 construction of internal walls	14 days	Mon 9/4/23	Thu 9/21/23												
44 installation of door and windows	24 days	Fri 9/22/23	Wed 10/25/23												
45 installation of mep system	20 days	Fri 9/22/23	Thu 10/19/23												
46 lime plaster and lime wash	40 days	Thu 10/26/23	Wed 12/20/23												
47 finishing and cleaning and handed over	115 days	Fri 7/21/23	Thu 12/28/23												

৩৩১

০৯  
২৯/৭/২০২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭

Project obj 16 Task Summary Inactive Milestone Duration-only Start-only External Milestone Manual Progress  
 Date Sat 5/27/ Solit Project Summary Inactive Summary Manual Summary Rollup Finish-only Deadline  
 Milestone Inactive Task Manual Task Manual Summary External Tasks Progress

৩৯০

WORK SCHEDULE

COMPANY NAME: MARN STEEL STRUCTURE LIMITED

MINISTRY/DIVISION: Ministry of Home Affairs

AGENCY: Military Engineering Service

Project Name: Construction of One Storied Sub Station Building at Zone-B Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings Area, Dhaka

Invitation of Tender: Director of Works, Army Headquarters, E in C's Branch, Dhaka Cantonment

Project Location: Nazim Uddin Road, South City Corporation, Dhaka

Date: 01-07-2023

MONTH	Jun 2023				July 2023				August 2023				September 2023				October 2023				November 2023				December 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SI	Description of Activities																											
1	Site Office Establishment, Site Preparation																											
2	Site Mobilization																											
3	Earth Excavation in any soil required depth all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
4	Plain Cement Concrete, Sand filling work all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
5	RCC work as foundation, Column, Grade Beam, Etc all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
6	Pigment RCC work as Column, Wall, Beam, Slab all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
7	Supply, fabrication and fixing of steel Joist all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
8	Supply & fixing of Internal Electrification work all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director																											
9	Finished all necessary work all complete as per drawing and direction of Project mangle/Project Director and handover project.																											

*[Signature]*

*[Signature]*  
 ২৯/৭/২০২৩  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 বরিশত মন্ত্রণালয়

*[Signature]*

৯৫০

WORK SCHEDULE

COMPANY NAME: MARN STEEL STRUCTURE LIMITED

MINISTRY DIVISION: Ministry of Home Affairs

AGENCY: Military Engineering Service

Project Name: Conservation/Maintenance/Reconstruction of Boundary wall at Zone-C,Subzone-14 Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings Area, Dhaka

Invitation of Tender: Director of Works, Army Headquarters, E in C's Branch, Dhaka Cantonment

Project Location: Nazim Uddin Road, South City Corporation, Dhaka

Date: 01-07-2023

MONTH	Jun 2023				July 2023				August 2023				September 2023				October 2023				November 2023				December 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SI	Description of Activities																											
1	Site Office Establishment .Site Preparation																											
2	Site Mobilization																											
3	Demolition of RCC foundation/floor/slab and brick walls .Stranler fig all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
4	De-plastering,De-Pointing .Dismantling of RCC/Lime Concrete all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
5	Customized new brick wall, Lime Surki plaster,lime concrete,DPC .waterproffing all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
6	Crack Repair upto required depth all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
7	Demolition of drain.Existing Metal grill,Window,door & Preservation all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
8	Earth Excavation,PCC,Cast in situ pile boring,casting,pile cap, Grade Beam Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
9	Polished as cast pigmented RCC work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
10	Supply and fitting fixing of Metal door,Grill Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
11	Internal Electric work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
12	Finshed all necessary work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director and handover project.																											

*Rahn*  
 MARN STEEL STRUCTURE LTD  
 Managing Director  
 House No 199 (2nd floor)  
 Gorb. E. New Road, Dhaka 1000

*29/9/2024*  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 সর্বোচ্চ মন্ত্রণালয়

*2*

১৬

WORK SCHEDULE

COMPANY NAME: MARN STEEL STRUCTURE LIMITED

MINISTRY/DIVISION: Ministry of Home Affairs

AGENCY: Military Engineering Service

Project Name: Conservation of Champakali Building at Zone-C,Subzone-09 Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History,Historical Buildings and Development of Surroundings Area,Dhaka

Invitation of Tender: Director of Works,Army Headquarters, E in C's Branch,Dhaka Cantonment

Project Location: Nazim Uddin Road,South City Corporation,Dhaka

Date: 01-07-2023

MONTH	Jun 2023				July 2023				August 2023				September 2023				October 2023				November 2023				December 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Sl	Description of Activities																											
1	Site Office Establishment ,Site Preparation																											
2	Site Mobilization																											
3	Removing of Cast iron or asbestos cement flue pipe ,Stranler fig all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
4	De-plastering,De-Pointing ,Dismantling of RCC/Lime Concrete and RCC water tank all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
5	Removal of different size wooden Purlin ,Raftar all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
6	Crack Repair,Spalling Repair,Supply fitting fixing Iron wood Purlin ,Raftar,Lime Concrete,Lime Terracing,Clay tiles,Lime Punning Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
7	Demolition of drain,Existing Metal grill,Window,door & Preservation all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
8	Lime concrete , lime terrace, lime wash, pigment wash,lacquer polish work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
9	Repair and fitting fixing metal door/window various size all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
10	Supply and fitting fixing of Metal door,Window,Grill,Glass Work ,Louvered Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
11	Reinforced cement concrete as in foundation,column,floor,slab,ramp. Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
12	Supply and fitting fixing of Metal grating ramp, door,Window,Grill,Glass Work ,Louvered Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
13	Plumbing and Sanitary Work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
14	Sewage Disposal all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
15	Internal Electric work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
16	Finshed all necessary work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director and handover project.																											

*Rahn*  
 MARN STEEL STRUCTURE LTD  
 Managing Director Engr. Mohammod Rahn  
 House No 119 (7th floor)  
 68th E Newer Avenue, Sector 8  
 Uttara, Dhaka 1230

*29/9/23*  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব

*24*

669

WORK SCHEDULE

COMPANY NAME: MARN STEEL STRUCTURE LIMITED

MINISTRY/DIVISION: Ministry of Home Affairs

AGENCY: Military Engineering Service

Project Name: Conservation of Jail Gate Building at Zone-C,Subzone-06 Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings Area, Dhaka

Invitation of Tender: Director of Works, Army Headquarters, E in C's Branch, Dhaka Cantonment

Project Location: Nazim Uddin Road, South City Corporation, Dhaka

Date: 01-07-2023

MONTH	Jun 2023				July 2023				August 2023				September 2023				October 2023				November 2023				December 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SI	Description of Activities																											
1	Site Office Establishment ,Site Preparation																											
2	Site Mobilization																											
3	Removing of HT/LT line, Bricks, Cast iron or asbestos cement flue pipe ,Stranler fig all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
4	De-plastering, De-Pointing ,Dismantling of RCC/Lime Concrete, Removal of wall and floor tiles all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
5	Removal of different size wooden Purlin ,Rafter all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
6	Crack Repair, Spalling Repair, Spalling Repair, Supply fitting fixing Iron wood Purlin ,Rafter, Lime Concrete, Lime Terracing, Clay tiles, Lime Punning Etc all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
7	Earth Excavation, Sand Filling, PCC work all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
8	Reinforced cement concrete as in foundation, Column, Beam, solid floor, Slab Pigment Concrete all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
9	Repair and fitting fixing metal door/window various size all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
10	Supply and fitting fixing of Metal door, Window, Grill, Glass Work , Louvered Etc all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
11	Plumbing and Sanitary Work all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
12	Sewage Disposal all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
13	Internal Electric work all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director																											
14	Finished all necessary work all complete as per drawing and direction of Project mange/Project Director and handover project.																											

*[Signature]*  
 MARN STEEL STRUCTURE LTD.  
 Managing Director: Lt. Mohammad Akbar Hossain  
 House No 11/17/A/10/1  
 Garib-1 Newaz Apartment sector 11/1

*[Signature]*  
 ০১০১/০১/২০২৩  
 উপসচিব  
 সেবা বিভাগ

*[Handwritten mark]*

6/2/23

WORK SCHEDULE

COMPANY NAME: MARN STEEL STRUCTURE LIMITED

MINISTRY/DIVISION: Ministry of Home Affairs

AGENCY: Military Engineering Service

Project Name: Construction of Mosque Ghat, Park Ghat, Bridge Over Waterbody and Isolation Deck at Zone B (Structural Work Only) Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings Area, Dhaka

Invitation of Tender: Director of Works, Army Headquarters, E in C's Branch, Dhaka Cantonment

Project Location: Nazim Uddin Road, South City Corporation, Dhaka

Date: 01-07-2023

MONTH	Jun 2023				July 2023				August 2023				September 2023				October 2023				November 2023				December 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SI	Description of Activities																											
1	Site Office Establishment ,Site Preparation																											
2	Site Mobilization																											
3	Demolition of RCC foundation/floor/slab and brick walls , all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
4	Boring ,Casting of Cast in situ pile all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
5	Earth Excavation,PCC,RCC pile cap,Column, Grade Beam .Solid floor Etc all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
6	Pigment RCC work as Wall,Slab all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director																											
7	Finshed all necessary work all complete as per drawing and direction of Project mänge/Project Director and handover project.																											

*Rahim*

MARN STEEL STRUCTURE LTD  
 Managing Director (Engg) (In-charge) (M. A. R. Rabbani)  
 House No 09/17/1/1/1/1  
 North of Newer Market Sector 11  
 Mirpur, Dhaka 1216

*Comd*  
 29/9/2023

মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*RA*

৩৫২

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ত্রয় পরিকল্পনা-(জুলাই-২০২৩ হতে জুন-২০২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, যশোর মহাপ্রাণ  
 স্বাস্থ্যসেবা/সিআইসি কারাগার অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর  
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

ক্রমিক নং	ক্রমিক/বিস্তারিত/অন্যান্য তথ্যের জন্য পাতকয়ে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টকায়)	সম্ভাব্য তারিখ					
								প্রকল্প শোষণ/আরবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দাপ্তর আরবান	মুঠ ব্যয়	মুঠ অনুমোদিত/সম্পাদনের শেষ তারিখ	সম্পন্ন	
পূর্ত-১	প্রশাসনিক ভবন (কোথ, মাদামিন ও ভার্টুয়াল কোর্ট) ইন্টারভিউ রুম (পুরুষ)	বর্গ মিঃ	১২৬৬.৮০ ৪৫০.০৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৮৩.৮৫ ২৪০.৯৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১০-২০১৮	১৯-০২-২০১৯	২৪/০২/২০২৪	এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪ এর মধ্যে সকল উল্লেখিত কর্মসূচির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।	
পূর্ত-২	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১	বর্গ মিঃ	৪১৪০.৭০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১২৫৭.২০	প্রযোজ্য নয়	১৪-০১-২০১৬	৩১-০৫-২০১৬	১৪/০২/২০২৪		
পূর্ত-৩	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২		৪১৪০.৭০				১২৮৭.২৯						৩০/০৩/২০২৪
পূর্ত-৪	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-৩		৪১৪০.৭০				১৩৫৩.১১						২৫/০৩/২০২৪
পূর্ত-৫	পুরুষ দত্তপ্রাচ বন্দি ব্যারাক উপাসনালয়সহ		বর্গ মিঃ				৪৬১১.০০						১৩৩৪.৪০
পূর্ত-৬	কিশোর বন্দি ওয়ার্ড	বর্গ মিঃ	৮৬২.৭০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৬২.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৯-২০১৮	৯/১২/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪		
	শ্রেনী প্রাচ বন্দি ওয়ার্ড (পুরুষ) সেলুন, লজি, ওয়াশিং প্রাচ	বর্গ মিঃ	৫৬৮.৩৯				২১৮.৩৯						
পূর্ত-৭	কনভেন্সন সেল ও নিরাপত্তা সেল	বর্গ মিঃ	১১৮২.৪০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৬০.৩৮	প্রযোজ্য নয়	২৩-০১-২০১৮	২১-০৩-২০১৮	২০/০২/২০২৪		
	স্টেশনারি রুম	বর্গ মিঃ	১.০০				৪০.০০						
পূর্ত-৭ (ক)	স্টেশনারি রুম স্থাপনসহ ট্রাস স্থাপন কাজ	বর্গ মিঃ		উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি		প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২০২৩	২৫/১২/২০২৩	২২/০৩/২০২৪		
পূর্ত-৮	স্বাস্থ্যকক্ষ-০১, ০২, ০৩ ও ০৪	বর্গ মিঃ	৮৮৪.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৩৮৫.২৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	৩০-০৩-২০১৮	২৫/০১/২০২৪		
পূর্ত-৯	পুরুষ দিবাকালীন ল্যাটিন	বর্গ মিঃ	৩৮২.৮০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২২৫.৬৮	প্রযোজ্য নয়	২১-১০-২০১৮	১৪-০৩-২০১৯	৩০/০৩/২০২৪		
	পুরুষ বোলা পোসলখানা		বর্গ মিঃ				২৮৫.৫৬						১২৭.৬৪
পূর্ত-১০	ওয়ার্ড (MI) মহিলা বন্দি ব্যারাক ও ডে-কোর সেটার	বর্গ মিঃ	১০৫২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৭৪৬.৩৯	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৭-২০১৮	১৫-১০-২০১৮	২৫/০১/২০২৪		
	মহিলা ওয়ার্ড-সেভ ও বিনোদন সেটার, মহিলা মোটরসেশন সেটার												বর্গ মিঃ
	মহিলা ওয়ার্ড সেভ ও আটকাল											বর্গ মিঃ	২৩.৬২
	মহিলা পোসলখানা											বর্গ মিঃ	২৫.১৭
পূর্ত-১১	কেস টেবিল	বর্গ মিঃ	৪৪৩.১০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	১৭০.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৬-২০১৮	১০/১০/২০১৮	২৫-১২-২০২৩		
	পুরুষ মোটরসেশন সেটার ও জেল লাইব্রেরি		বর্গ মিঃ				৫৬০.০৮					২৫৯.৬৮	
পূর্ত-১২	মহিলা বিচারার্থী বন্দি ও দত্তপ্রাচ বন্দি ওয়ার্ড উপাসনালয় সহ	বর্গ মিঃ	১২৫৩.৪০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৩৩.১৭	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৯-২০১৮	৯/১২/২০১৮	৩১/০৩/২০২৪		
পূর্ত-১৩	মহিলা শ্রেনীপ্রাচ বন্দি ওয়ার্ড এবং কিশোরী বন্দি ব্যারাক	বর্গ মিঃ	১০২১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪০৮.৭৬	প্রযোজ্য নয়	৫/১২/২০১৮	২৭-০১-২০১৯	৩০/১২/২০২৩		
	মহিলা বন্দিদের জন্য পৃথক সেল		বর্গ মিঃ				৩২০.৯০						
	ইন্টারভিউ রুম (মহিলা)		বর্গ মিঃ				১০৫.৯০					১৫২.৫৩	
পূর্ত-১৪	মহিলা ওয়ার্ডের ব্যারাক 10	বর্গ মিঃ	৭৫৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৬৩.৭৬	প্রযোজ্য নয়	২২/১১/২০১৮	৫/২/২০১৯	৩০/১২/২০২৩		
	মহিলা ওয়ার্ডের (MI unit) 30		বর্গ মিঃ				৩৫০.৫০					১৬৭.৫৬	
পূর্ত-১৫	পুরুষ ওয়ার্ডের ব্যারাক-১ (300 ওয়ার্ডের ব্যারাক)	বর্গ মিঃ	৪৫৭০.৯৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১৩৭২.০৭	প্রযোজ্য নয়			৩১/০১/২০২৪		

মোঃ মোশাররফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 যশোর মহাপ্রাণ

মোঃ মোশাররফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 যশোর মহাপ্রাণ

৩৮১

ক্রমিক নং	ক্রিপি/চিপিপ অনুযায়ী ক্রমিক নং	পূর্ত	একক	মূল্য	কর্ম পদ্ধতি এবং ধরণ	কর্ম অনুযায়ী/সামগ্রী/সেবা	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত তারিখ (সিদ্ধ হওয়ার)	সম্পন্ন তারিখ			
									শ্রাব-যোগ্যতা	নিরপন্ন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পূর্ত-১৬	১২৫০ ও ১০০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন	বর্গ মিঃ	৯৪৬.৪০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩১০.১৭	প্রযোজ্য নয়	18-04-2016	25-09-2016	30/12/2023	
	৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন	বর্গ মিঃ	১৭৮৫.২০				৩৩০.০৭					
পূর্ত-১৬(ক)	১২৫০ ও ১০০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (অবশিষ্টাংশ)	বর্গ মিঃ	২০৬.৬০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৭৫.৩৪	প্রযোজ্য নয়	29-09-2022	15-12-2023	30/03/2024	
পূর্ত-১৭	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (1-2-7)	বর্গ মিঃ	২০০২.৫৯	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৭০৫.৬৭	প্রযোজ্য নয়	14-04-2016	25-09-2016	22/12/2023	
পূর্ত-১৮	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (3-4)	বর্গ মিঃ	১৩৩৫.০৬	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪৮০.১৭	প্রযোজ্য নয়	18-04-2016	25-09-2016	26/12/2023	
পূর্ত-১৯	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (5-6)	বর্গ মিঃ	১৩৩৫.০৬	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪৮০.২০	প্রযোজ্য নয়			25/12/2023	
পূর্ত-২০	স্টোর/গুদাম	বর্গ মিঃ	১১০৫.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪১৭.০৮	প্রযোজ্য নয়	29-06-2017	20/10/2017	30/11/2023	
পূর্ত-২১	ফুয়েল গুদাম	বর্গ মিঃ	২৭৭.২২	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৯৫.৯২	প্রযোজ্য নয়	4/10/2018	14-12-2018	30/12/2023	
	সারভিশন ও জেনারেটর রুম	বর্গ মিঃ	৩১১.৬০				১০৭.১১					
পূর্ত-২২	পান্প হাউজ	বর্গ মিঃ	১৪৯.২০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	১৯.৪৩	প্রযোজ্য নয়	11-11-2018	19-02-2019	28/02/2024	
	গার্ড হাউস	বর্গ মিঃ	৪৬.৪৫									
	দর্শনায়ী রেস্টরুম ও ক্যান্টিন	বর্গ মিঃ	২৬৭.৭০									
	সেবিসি পোস্ট ও প্রধান স্ট্রাকচার	বর্গ মিঃ	৮৫.৪০									
পূর্ত-২২(ক)	সেবিসি রুম	বর্গ মিঃ	৫২.২০				৯.২০	প্রযোজ্য নয়	16-01-2022	20/3-2022	30/12/2023	
	গ্যারেজ	বর্গ মিঃ	১১০.৬৭				৪২.৯৭					
পূর্ত-২৩	টি ওয়াল (২৩' উচ্চতা)	মিঃ	০.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১১৯৩.৬৯	প্রযোজ্য নয়	7/2/2016	31-05-2016	29-13-2023	
	সেরিমিটার ওয়াল (১৮' উচ্চতা)	মিঃ	১০৫৮.০০									
পূর্ত-২৪	সেবিসি ওয়াল ওয়াল মেল (৪'-০" সলিড সেরিমিটার ওয়াল ওপেন ফিঞ্চ সংলগ্ন)	মিঃ	১৬১০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫০১.২৮	প্রযোজ্য নয়	15-01-2018	3/5/2018	27/01/2024	
	সেবিসি ওয়াল মেল ইন্টারনাল (৮'-০" সলিড)	মিঃ	৩৬২									
	সেবিসি ওয়াল ফিনেল ইন্টারনাল (১২'-০" সলিড)	মিঃ	৩৬৫									
	সেবিসি ওয়াল ওয়াল ও মেল জেল সংলগ্ন	মিঃ	২৬৮									
	সেবিসি ওয়াল ফি-মেল ইন্টারনাল (৫'-০" সলিড)	মিঃ	৪৬৭.৬৫									
পূর্ত-২৪(ক)	সেবিসি ওয়াল ওয়ালের গ্রীল স্থাপন ও রংকরণ কাজ	মিঃ		উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৬৮.৫০	প্রযোজ্য নয়	20/06/2023	10/7/2023	30/12/2023	
পূর্ত-২৫	ওয়াল ওয়ে ২'-৯"	বর্গ মিঃ	১৮১৬.৬১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৭৬.৯১	প্রযোজ্য নয়	18-01-2023	29-03-2023	30/03/2024	
পূর্ত-২৬	বাউচারি ওয়াল (২'-৯" সলিড + ২'-০" গ্লিম ক্যানিংস্বে প্রোচরোড সংলগ্ন)	মিঃ	৪৩০.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৬২.৩৬	প্রযোজ্য নয়	30-04-2014	26-06-2014	31/07/2023	
	বানউচারি ওয়াল (৫' সলিড)	মিঃ	১০১৮.০০									
পূর্ত-২৬(ক)	বাউচারি ওয়ালের উপর কাট ভারের বেড়া (সাকুণের বেণ) স্থাপন কাজ	মিঃ	১৮১৭.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪৮.৬৬	প্রযোজ্য নয়	10/10/2023	15/12/2023	25/05/2024	
পূর্ত-২৭	অভ্যন্তরীণ সড়ক	মিঃ	১৬৫৬৫.৫১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪৭৪.১৬	প্রযোজ্য নয়	18-01-2023	29-03-2023	30/03/2024	
	সিউটিং ডায়াল	মিঃ	১৯.৫০									
	প্যারেলেল ড্রাইভ	মিঃ	২৩২৬.০৭									
পূর্ত-২৮	সিউচারি ওয়াল (৫' সলিড)	মিঃ	১০১৮.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	11/11/2018	15-01-2019	28/02/2024	
	সিউচারি ওয়াল (৫' সলিড)	মিঃ	১০১৮.০০									
পূর্ত-২৯	সিউচারি ওয়াল (৫' সলিড)	মিঃ	১০১৮.০০	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	14-02-2014	29-07-2015	30/06/2022	

১৯/১১/২০২৪  
মোঃ মোশারফ  
উপসচিব  
সুরক্ষা বিভাগ  
বনায়

স্বাক্ষর  
উপসচিব  
সুরক্ষা বিভাগ  
বনায়  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

৬৮০

ক্রমিক সংখ্যা	পূর্ত	ক্রমিক সংখ্যা	উন্নয়ন কাজ	কাজের বিবরণ	কাজের প্রকার	অংশের নাম	সময়কাল				
							প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ
পূর্ত-২৯ (৪)	জুনি উন্নয়ন (১ কুট, ২ কুট, ৩ কুট, ৪ কুট)	১১৮৪৮.৪৬	উন্নয়ন	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৫৯.৭৫	প্রযোজ্য নয়	৭/১/২০২৩	২২-০২-২০২৩	৩১/১২/২০২৩
পূর্ত-৩০	মসজিদ	১০১৫.৬৭	উন্নয়ন	উন্নয়ন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫০.৩.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১১-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	৩০/০৩/২০২৪
পূর্ত-৩১	দর্শনাঙ্গী অপেক্ষাগার	৪২৩.০০	উন্নয়ন	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	১০৪.৯৬	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৫-২০১৮	১৪-০৫-২০১৮	২৬/০১/২০২৪
পূর্ত-৩২	পুরুর রাস্তার জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল পূর্বের পূর্ত-৮ প্যাকেজ	২৪১৬.০৯	উন্নয়ন	উন্নয়ন	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১০৯৭.৭০	প্রযোজ্য নয়	২৫/১১/২০২১	২২-০২-২২	৩০/০৩/২০২৪
পূর্ত-৩৩	দুলা (পূর্বের পূর্ত-৩৪ প্যাকেজ)	১৭৫১.৮৬	উন্নয়ন	উন্নয়ন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৯১২.৩৫	প্রযোজ্য নয়			৩০/১০/২০২৩
পূর্ত-৩৪	এসটিপি	০২টি	উন্নয়ন	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২২/০৪/২০২২	২৬-১০-২২	৩০-০৩-২০২৪
পূর্ত-৩৫	বৃষ্টির পানি সংগ্রহ	সংখ্যা	০২টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩১/০৭/২০২২	২৫/১০/২০২২	২৫/০৩/২০২৪
	বহিষ্কৃত পানি সংগ্রহ	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী		৪০৫.৪১	প্রযোজ্য নয়			
	কম্পাউন্ড জেন ও স্কেলভাট	মিঃ	৫১৫৫.৮৯	উন্নয়ন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী		৪৭৮.২০	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-৩৬	বাহিরে সিঁড়ি তায়ন	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৭৭০.৯২	প্রযোজ্য নয়	৩/৪/২০২২	২৫/১০/২০২২	২৬/০৩/২০২৪
	সোয়াক বিদ্যুতায়ন	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী		২৭.০০	প্রযোজ্য নয়			
	মায়ার এক্সিটিংগুইঞ্জার	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী		১২.০০	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-৩৭	কনামন	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৭/০৪/২০২২	২১/১০/২০২২	১০/৩/২০২৪
পূর্ত-৩৮	অতিরিক্ত পাম্প হাউজ-১টি	বর্গ মিঃ	৭.২৭	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী		১৪.১০	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৭/২০২২	১৭/০৭/২০২২	১৫/০৩/২০২৪
	পানির রিজার্ভার	সংখ্যা	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী		২৫.০০	প্রযোজ্য নয়			
	পুকুর (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং)	সংখ্যা	০২টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	২১৮.৬৫	প্রযোজ্য নয়				
	ডাউনলেট পুকুর	সংখ্যা	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়				
পূর্ত-৩৯	সুরক্ষা শরীফা	কাজ	০১টি	উন্নয়ন	তদ্বাধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৭/২০২১	২০-১০-২১	২৬-০৬-২০২২

(মোঃ মোশারফ হোসেন)  
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(প্রোগ্রামার সুলতান)  
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(মোঃ গণু হাজার সিদ্দিক)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/১১/২০২৬  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
স্বরাষ্ট্র সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
স্বরাষ্ট্র সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**Work Program with BAR Chart (July-2023 to June-24)**

Ministry/Division:

Agency

Procuring Entity Name and Code

Project/Program Name and Code


Project Cost in Lakh Tk.

28826.41
28826.41

*৬৫৫*

Package No	Description of procurement package as per RDPP	Present	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
পূর্ত-১	প্রশাসনিক ভবন ও সাক্ষাতকার ভবন												
পূর্ত-২	বিচারার্থীন ব্যারাক ভবন-১												
পূর্ত-৩	বিচারার্থীন ব্যারাক ভবন-২												
পূর্ত-৪	বিচারার্থীন ব্যারাক ভবন-৩												
পূর্ত-৫	মেইল প্রিজনার্স ব্যারাক সাজাপ্রাপ্ত												
পূর্ত-৬	শিশু কিশোর বন্দি ওয়ার্ড (পূর্ণ)												
	শ্রেনী প্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড (পূর্ণ)												
	সেশুন লব্ধি												
পূর্ত-৭	কনডেমন নিরাপত্তা সেল ও ফাঁসির মঞ্চ												
পূর্ত ৭ (ক)	ফাঁসির মঞ্চ স্থাপনসহ ট্রাস স্থাপন কাজ												
পূর্ত-৮	রান্নাঘর-০১,০২,০৩ ও ০৪												
পূর্ত-৯	দিনের বেলায় শৌচাগার ও দিনের বেলায় গোসলখানা												
পূর্ত-১০	এম আই ইউনিট, মাদার ডে-কেয়ার সেন্টার												
	ওয়ার্ক সেড, গম ভাঙ্গানোর মেশিন, মহিলা ওয়ার্ক সেড, মহিলাদের দিনের বেলায় শৌচাগার ও গোসলখানা-												
পূর্ত-১১	কেস টেবিল, মোটিভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরী												
পূর্ত-১২	মহিলাদের বন্দী ব্যারাক (বিচারার্থীন ও সাজাপ্রাপ্ত)												
পূর্ত-১৩	মহিলা শ্রেনী প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক ও জুভেনাইল প্রিজনার্স ওয়ার্ড, মহিলা পৃথক সেল, মহিলা সাক্ষাতকার রুম												

*২৯/৭/২০২৫*

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
বরাহী মন্ত্রণালয়

*৬৫৫*

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বরাহী মন্ত্রণালয়, ঢাকা

668

Package No	Description of procurement package as per RDPP	Present	Aug-23	Sep-23	Oct-22	Nov-23	Dec-22	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
পূর্ত-১৪	৩০ জনের মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক ও ১০ জনের মহিলা এম আই ইউনিট												
পূর্ত-১৫	৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক-১												
পূর্ত-১৬	১২৫০ বর্গফুট ও ১০০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার এবং ৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ												
পূর্ত-১৬ (ক)	১২৫০ বর্গফুট ও ১০০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার অবশিষ্ট নির্মাণ												
পূর্ত-১৭	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ- ১, ২ ও ৭												
পূর্ত-১৮	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ- ৩ ও ৪												
পূর্ত-১৯	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ- ৫ ও ৬												
পূর্ত-২০	স্টোর বিল্ডিং নির্মাণ ভবন নং-০১ ও ০২												
পূর্ত-২১	ফুয়েল স্টোর ও পাওয়ার সাব-স্টেশন বিল্ডিং												
পূর্ত-২২	পাম্প হাউজ, গার্ড হাউজ, দর্শনাধীর্দের বিশ্রামাগারসহ ক্যান্টিন, সেক্ট্রি পোস্ট, এম,এস, গেট												
পূর্ত-২২(ক)	সেক্ট্রিবক্স গ্যারেজ												
পূর্ত-২৩	পেরিমিটার ওয়াল ও ডি-ওয়াল												
পূর্ত-২৪	১২' ফুট সেগরিগেশন ওয়াল												
পূর্ত-২৪ (ক)	সেগরিগেশন ওয়ালের খিল স্থাপন ও রংকরণ কাজ												
পূর্ত-২৫	৩ফুট প্রস্তুত পায়ের চলার পথ												
পূর্ত-২৬	৬' উচ্চতার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ												
পূর্ত-২৬ (ক)	সীমানা প্রাচীরের উপর কাঁটা তারের বেড়া (সার্কুলার শেপ)) স্থাপন কাজ												
পূর্ত-২৭	অভ্যন্তরীণ রাস্তা সেলুটিং ডায়াস প্যারেড গ্রাউন্ড												
পূর্ত-২৮	পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ০৪টি												
পূর্ত-২৯	ভূমি উন্নয়ন												
পূর্ত-২৯(ক)	মাটি ভরাট কাজ												

২৭/৭/২০২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
বরগুনি মন্ত্রণালয়

মোকতার আহমদ চৌধুরী  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

Package No	Description of procurement package as per RDPP	Present	Aug-23	Sep-23	Oct-22	Nov-23	Dec-22	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
পূর্-৩০	মসজিদ												
পূর্-৩১	ডিজিটর ওয়েটিং রুম												
পূর্-৩২	হাসপাতাল (মানসিক ড্রাগ আশক্ত)												
পূর্-৩৩	স্কুল												
পূর্-৩৪	এসটিপি												
পূর্-৩৫	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন												
	বহিষ্কৃত পানি সরবরাহ												
	কম্পাউন্ড ডেন ও কালভার্ট												
পূর্-৩৬	বহিষ্কৃত বিদ্যুৎ												
	সৌর বিদ্যুত												
	ফায়ার এক্সটিংগুইজার												
পূর্-৩৭	বনামন												
পূর্-৩৮	অতিরিক্ত পাম্প হাউজ-০১টি												
	পানির রিজার্ভার												
	আউটলেট পুকুর												
পূর্-৩৯	মুক্তিকা পরীক্ষা												
পণ্য-৩	যানবাহন ক্রম(এম্বুলেন্স-১, পিক-আপ-১)												
পণ্য-৫	জেলা হাসপিটাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি												
পণ্য-৬	কম্পিউটার ও আনুসাংগিক সরঞ্জামাদি												
পণ্য-৯	অফিস সরঞ্জামাদি -১টি ফ্যাক্স												
পণ্য-১১	আসবাবপত্র												

৩৫০

২৫/১১/২০২০

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
কারাগার অধিদপ্তর, ঢাকা

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ক্রয়পরিকল্পনা

নং	প্যাকেজ নং	প্যাকেজের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	
১	পূর্ত-১(১)	প্রশাসনিক ভবন (কোথ, ম্যাগজিন ও ভাটুয়াল কোর্ট), জেল স্কুল, লাইব্রেরী, মহিলা ওয়ার্কশেড, পুরুষ সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মহিলা সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১৭৫৫.৪৬ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	০১/১১/২০২৩	জানুয়ারী/২০২৫	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
২	পূর্ত-৬(১)	১২৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (সিনিয়র জেল সুপার)	২৭৩.৬৪ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	জুলাই/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	জুন/২০২৪	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৩	পূর্ত-৭(১)	পুরুষ বন্দিদের ওয়ার্কশেড (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ), হাসপাতালের রান্নাঘর	৩৫১.২৭ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	আগস্ট/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
৪	পূর্ত-৯	পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, সাবস্টেশন ও জেনারেটর রুম, ক্যান্টিন, জেল স্টাফ ক্লাব, দর্শনার্থী অপেক্ষাগার (পুরুষ ও মহিলা), সেন্টি পোস্ট (প্রধান ফটকের সামনে) ৩টি, প্যারেড গ্রাউন্ড, স্যালুটিং ডায়াস, রিজার্ভ গার্ড হাউজ, প্রধান ফটক (সেন্টি পোস্টসহ), খোলা জায়গা বিনোদনের জন্য (পুরুষ ও মহিলা), কেস টেবিল	১৪৬১.৫৪ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	০১/১০/২০২৩	অক্টোবর/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
৫	পূর্ত-১০	আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ২টি কালভার্ট, কম্পাউন্ড ড্রেন ৬০০ মিলি	৯৯৩.৯২ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	এপ্রিল/২০২৫	কিছু কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্যাকেজ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। প্যাকেজ বিভাজনের প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হবে।
৬	পূর্ত-১১	বাউন্ডারী ওয়াল, পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল	১৭৫২.৬৬ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	এপ্রিল/২০২৫	কিছু কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্যাকেজ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। প্যাকেজ বিভাজনের প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হবে।
৭	পূর্ত-১৩	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পুকুর-০২ টি, বিদ্যমান পুকুর উন্নয়ন-০২ টি, বহিঃ পানি সরবরাহ	২৪৯.৭৪ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	জুলাই/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
৮	পূর্ত-১৪	এসটিপি	৪০০.০০ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	সেপ্টেম্বর/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	মে/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
৯	পূর্ত-১৫	বহিঃবিদ্যুত সরবরাহ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	১৬২২.০৫ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	জুলাই/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	মার্চ/২০২৫	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।

মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



১০	পূর্ত-১৭	ভূমি উন্নয়ন	২৮৯.৭১ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	ডিসেম্বর/২০২৪	কিছু কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্যাকেজ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। প্যাকেজ বিভাজনের প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হবে।
১১	পূর্ত-১৯	আটাকল	৪১.৬৫ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	এপ্রিল/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
১২	পূর্ত-২০	পুরুষ দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক ডায়নিংসহ	২২০৬.৬৭ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	জুলাই/২০২৩	১৫/০৮/২০২৩	জানুয়ারী/২০২৫	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
১৩	পূর্ত-২১	সেগ্রিগেশন ওয়াল (সেপারিমিটার ওয়াল)-পুরুষ ও মহিলা অংশ আলাদা করার জন্য	১০০.০০ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	মে/২০২৪	০১/০৭/২০২৪	জানুয়ারী/২০২৫	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৪	পূর্ত-২২	পুরুষ ইন্টা রিভিউ ব্লক, অভ্যন্তরীণ গোডাউন, পার্কিং (৫ টি গাড়ি)	৪৯১.৫৭ লক্ষ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	আগস্ট/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	জুলাই/২০২৪	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।

*মোশারফ হোসেন*  
২৭/৭/২০২৬

মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
সরস্বতী মন্ত্রণালয়

*সুব্রত কুমার রায়*  
২৭/৭/২০২৬

সুব্রত কুমার রায়  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প  
কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,  
সরস্বতী মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

## Work Program For Reconstruction of Mymensingh Central Jail Project

তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা													
পূর্ত- ১(১)	প্রশাসনিক ভবন (কোথ, ম্যাগাজিন ও ভারুয়াল কোর্ট)													
	জেল স্কুল, লাইব্রেরি													
	মহিলা ওয়ার্কশেড													
	পুরুষ সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক													
পূর্ত- ১(২)	মহিলা সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক													
	ইন্টারভিউ ব্লক (পুরুষ)													
পূর্ত- ২	ইন্টারভিউ ব্লক (মহিলা)													
পূর্ত- ৩	পুরুষ বিচারাধীন বন্দি ব্যারাক ডাইনিং													
পূর্ত- ৩(১)	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড													
	শ্রেণীপ্রাপ্তবন্দী ওয়ার্ড													
	কনডেম সেল, নিরাপত্তা সেল ও অন্যান্য													
পূর্ত- ৩(২)	পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল													
পূর্ত- ৪	মানসিক ভাবে অসুস্থ পুরুষ বন্দী ওয়ার্ড													
	রান্নাঘর													
	পাল্প হাউস													
পূর্ত- ৪(১)	মহিলা বিচারাধীন বন্দি ও দস্তপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড ডাইনিং সহ													
পূর্ত- ৫	মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড এবং কিশোরী বন্দি ব্যারাক													
	মহিলা বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল এবং													
	মহিলা বাথরুম													
পূর্ত- ৫(১)	মহিলা দিবাকালীন ল্যাট্রিন													
পূর্ত- ৬	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													
পূর্ত- ৬(১)	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													

*Handwritten signature and date: 29/09/2026*

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature and date: 29/09/2026*

(সুব্রত কুমার রায়)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
মুম্বাই কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প  
কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা													
পূর্ত-৬	৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন														
	১০০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন														
	ওয়ার্ডেন ব্যারাক														
পূর্ত-৬ (১)	১২৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (সিনিওর জেল সুপার)														
পূর্ত-৭	পুরুষ বন্দিদের ওয়ার্কশেড														
পূর্ত-৭ (১)	হাসপাতালের রান্নাঘর														
	পুরুষ বন্দিদের ওয়ার্কশেড (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ)														
পূর্ত-৭ (২)	ফাঁশির মঞ্চ														
	পুরুষ খোলা গোসলখানা														
	পুরুষ দিবাকালীন ল্যাট্রিন														
	সেলুন, লান্ড্রি, ওয়াশিং প্লান্ট														
পূর্ত-৮	খাদ্য গুদাম (ড্যানিস স্টোর সহ)														
পূর্ত-৮ (১)	ফুয়েল গুদাম														
পূর্ত-৮ (২)	গণপূর্ত সাইট অফিস (আধা পাকা)														

২৭/৭/২০ ২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০ ২৬

(সুব্রত কুমার স্মার)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
কারাগার অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
সিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা														
টাওয়ার														
জেনারেটর ও জেনারেটর রুম														
স্ট্যান্ডিং														
স্টাফ ক্লাব														
দর্শনার্থী অপেক্ষাগার (পুরুষ ও মহিলা)														
সেন্ট্র পোস্ট (প্রধান ফটকের সামনে)														
পারিবেদ গ্রাউন্ড														
স্যানিটেশন ডায়াস														
রিসার্ভ গার্ড হাউস														
প্রধান ফটক (সেন্ট্র পোস্ট সহ)														
খোলা জায়গা বিনোদনের জন্য (পুরুষ ও মহিলা)														
কেস টেবিল														
অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ২টি কালভার্ট														
কম্পাউন্ড ড্রেন ৬০০ মিলি ও ১৮০০ মিলি প্যালাসাইডিং সহ														
বাউন্ডারি ওয়াল (৫' সলিড + ২.৫' সলিড ও ২.৫' গ্রিল + গাইড ওয়াল সহ নদী সংলগ্ন মাইক্রোপাইল)														
এম এস গেট অনামেন্টাল কাজ সহ														
অস্থায়ী বাউন্ডারি ওয়াল														
পেরিমিটার ওয়াল ১৮' (পুকুর সংলগ্ন পাশে প্যালাসাইডিং সহ)														
সেগ্রিগেশন ওয়াল (12'-0" সলিড+ 8'-0" সলিড+ 1'-0" সলিড ও 4'-0" গ্রিল+ 5'-0" সলিড ওয়াল)														
ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ সংরক্ষণ														

২৫/৭/২০২৬

মোঃ মোশাররফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৫/৭/২০২৬

(সুব্রত কুমার রায়)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug	
		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা														
পূর্ত-১৩	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পুকুর -০২টি বিদ্যমান পুকুর (উন্নয়ন)-০২টি বাইঃ পানি সরবরাহ															
পূর্ত-১৪	এসটিপি															
পূর্ত-১৫	বাইঃ বিদ্যুত সরবরাহ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র															
পূর্ত-১৬	বাইঃ গ্যাস সরবরাহ															
পূর্ত-১৭	ভূমি উন্নয়ন															
পূর্ত-১৮	বনায়ন															
<b>মতন অঙ্গ</b>																
পূর্ত-১৯	আটাকল															
পূর্ত-২০	পুরুষ দলদপ্রাপ্ত বান্দ বিয়ারাক ডাইনিং সহ															
পূর্ত-২১	সেগ্রিগেশন ওয়াল ( পেরিমিটার ওয়াল ) পুরুষ ও মহিলা অংশ আলাদা করার জন্য															
পূর্ত-২২	পুরুষ ইন্টারভিউ ব্লক অভ্যন্তরীণ গোডাউন পার্কিং (৫টি গার্ড)															

২৭/৭/২০২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৬

(সুব্রত কুমার রায়)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
মাসুদুল হক কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা													
পূর্ত-১৩	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পুকুর -০২টি														
	বিদ্যমান পুকুর (উন্নয়ন)-০২টি														
	বাইঃ পানি সরবরাহ														
পূর্ত-১৪	এসটিপি														
পূর্ত-১৫	বাইঃবিদ্যুত সরবরাহ														
	আগ্নি নির্বাপক যন্ত্র														
পূর্ত-১৬	বাইঃ গ্যাস সরবরাহ														
পূর্ত-১৭	ভূমি উন্নয়ন														
পূর্ত-১৮	বনায়ন														
<b>নতুন অঙ্গ</b>															
পূর্ত-১৯	আটাকল														
পূর্ত-২০	পুরুষ দলদপ্রাপ্ত বান্দী ব্যারাক ডাইনিং সহ														
পূর্ত-২১	সেগ্রিগেশন ওয়াল ( পেরিমিটার ওয়াল ) পুরুষ ও মহিলা অংশ আলাদা করার জন্য														
স্মক ১২	পুরুষ ইন্টারভিউ ব্লক														
	অভ্যন্তরীণ গোডাউন														
	পার্কিং (৫টি গার্ড)														

*Handwritten signature*  
29/9/2026

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature*  
29/9/2026

(সুব্রত কুমার রায়)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
কেন্দ্রীয় অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

# Annual Procurement Plan.

(2023-24)

Ministry/Division : Ministry of Home Affairs / Security Service Division.

Name of Project: Modernization of Prisons Security (Dhaka, Mymensingh & chattogram Division).

Name of Procuring Entity: Prisons Directorate.

Duration of Project : January'2016 - June'2024 (Propossed).

(In Lakh Taka)

Package No	Description of work as per DPP/RDPP	Unit	Quantity	Estimated Cost	Procurement method	Contract approving authority	Invitation of tender	Signing of contract	Completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GD-1	Comprehensive Mobile Phone Jammer (with accessories, implementation, testing & Commissioning)	set	130	2041.00	DPM	SSD, MOHA	20-08-2023	20-11-2023	20-03-2024	On process.

*Amir*  
29/9/2026  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*20/9/26*

এ, কে, এম, ফজলুল হক  
কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ

ও  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
কারা নিরাপত্তা আপুসিকায়ন প্রকল্প।

**কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪**

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
 কোড নং : ২২৪২৮১২০০

৩৭৫

(টাকার অংক লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	জুলাই'২০২৩		আগস্ট'২০২৩		সেপ্টেম্বর'২০২৩		অক্টোবর'২০২৩		নভেম্বর'২০২৩		ডিসেম্বর'২০২৩		জানুয়ারী'২০২৪		ফেব্রুয়ারি'২০২৪		মার্চ'২০২৪		এপ্রিল'২০২৪		মে'২০২৪		জুন'২০২৪		বাস্তব অগ্রগ তি		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
অংপের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
ডুমি উন্নয়ন ৪৩৯১২৬.৬০ ঘঃমিঃ	১৫২৪.১০	৩৪৩০০ ঘনমিঃ	১১৯ .০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫%	০.০০	৫%	০.০০	৫%	০.০০	১০%	৩০.০০	২০%	০.০০	২০%	০.০০	১০%	৫০.০০	১০%	০.০০	১৫%	০.০০	০%	৩৯.০০	১০০%
পূর্ত ও নির্মাণ ১২৩০৮৯.৩০ ঘঃমিঃ	৪৯২৬৯.৪৬	১৮৫০০ ঘঃমিঃ	৭৩৯০ .০০	৫%	০.০০	৫%	১০০. ০০	৫%	০.০০	৮%	০.০০	৮%	০.০০	৯%	১৫০. ০০	১২%	০.০০	১২%	০.০০	১০%	২৫০. ০০	৮%	০.০০	৮%	০.০০	১০%	২৩৯. ০০	১০০%
যানবাহন ০৩টি	৫৯.৮০	০৩টি	৬০ .০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	১০০ %	০.০০	০%	৬০. ০০	১০০%
আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি, নিরাপত্তা অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৭২১৭.৭১	১২.০৭%	৮৭১.০ ০	৫%	০.০০	৫%	১.০০	৫%	০.০০	৫%	৫.০০	১০%	০.০০	১০%	২৫০.০ ০	১০%	০.০০	১০%	০.০০	১০%	৩০০.০ ০	১০%	০.০০	১০%	০.০০	১০%	৩১৫.০ ০	১০০%
বেতন ও ভাতাদি এবং পণ্য, সরবরাহ ও সেবা	৫৬২.২৫	১০.৬৭%	৬০.০০	-	২.০০	-	২.০০	-	৩.০০	-	৪.০০	-	৫.০০	-	১৪.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	১০০%
সর্বমোট =	৫৮৬৩৩.৩ ২	-	৮৫০. ০০	-	২.০০	-	১০০. ০০	-	৩.০০	-	৯.০০	-	৫.০০	-	১৭৯. ০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	২৮৫. ০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	২৮০. ০০	১০০%

*Handwritten signature*  
29/9/2024

মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature*  
29/09/2024

(মোঃ ইলিয়াহ হোসেন)  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
 খ্রীস্টাব্দ নং : ২২৪২৮১২০০

৩৭৪

**Reconstruction of Cumilla Central Jail Project : Procurement Plan for 2023-24**


SL. No.	Description of items	End Date	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	June-24
1.	Pay of Officer	30/06/24												
2.	House Rent allowance	30/06/24												
3.	Festival bonus	30/06/24												
4.	Medical allowance	30/06/24												
5.	Educational allowance	30/06/24												
6.	Other allowances	30/06/24												
7.	Travel Expense	30/06/24												
8.	Internet/Fax/Telex	30/06/24												
9.	Goods, Supplies & Services	30/06/24												
10.	Computers & Office equipment	30/06/24												
11.	Furniture	30/06/24												
12.	Land Development	30/06/24												
13.	Construction cost	30/06/24												


*Amir*  
 ২৭/৭/২০২৬  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Amir*  
 ২৭/০৭/২০২৬  
 মোঃ ইলিয়াছ হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প।

৩৭৩

SL. No.	Description of item	End Date	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	June-24
1.	Purto Package -03	31/03/25		Tender		Eva. & NOA								
2.	Purto Package -05(a)	30/09/24			Tender		Eva. & NOA							
3.	Purto Package -08	31/12/24			Tender		Eva. & NOA							
4.	Purto Package -11	31/03/25				Tender		Eva. & NOA						
5.	Purto Package -12	31/03/25				Tender		Eva. & NOA						
6.	Purto Package -13	31/03/25				Tender		Eva. & NOA						
7.	Purto Package -15	31/12/24				Tender		Eva. & NOA						
8.	Goods-01(Vehicle)	30/06/24								Tender		Eva. & NOA		
9.	Goods-02 (CCTV )	31/12/24							Tender		Eva. & NOA			
10.	Goods-05 (Computer)	31/12/23			Tender		Eva. & NOA							
11.	Goods-07 (Furniture)	30/09/23			DPM									
12.	Goods-08 (Office Eq.)	30/09/23			RFQM & NOA									
13.	Service (Outsourcing)	30/06/25		Tender		Eva. & NOA								

  
 ২৭/৭/২০২৫  
 মোঃ মোশাররফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 বরগুনি মন্ত্রণালয়

  
 ২৭/০৭/২০২৬  
 (মোঃ ইলিয়াছ হোসেন)  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প।

## Annual Procurement Plan for 2023-24

**Ministry/Division** : Security Services Division, Ministry of Home Affairs.  
**Implementing Agency** : Prisons Directorate.  
**Name of Project** : Reconstruction of Cumilla Central Jail, Project.  
**Project Code** : 224281200

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh TK.	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GD-1	Purchase of motor vehicle	No.	3	OTM National	HOPE	GOB	59.80	01/02/2024	01/03/2024	10/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	15/04/2024	31/05/202
GD-2	CCTV Camera	Set	1	OTM National	Add. Chief Eng. PWD	GOB	262.23	01/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	21/02/2024	25/03/2024	10/04/2024	31/12/202
GD-5	Computer & Others Equip.	Lot.	1	OTM National	Project Director	GOB	23.40	03/09/2023	24/09/2023	01/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	25/10/2023	30/11/202
GD-7	Furniture	Lot.	1	DPM National	Project Director	GOB	3.00	-	-	-	-	-	-	27/09/202
GD-8	Office Equip.	No.	5	RFQ National	Project Director	GOB	5.00	27/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	07/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	27/09/202
SR	Supply of Manpower	No	3	Outsourcing	Project Director	GOB	33.20	01/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	30/06/202
WD-3	Construction of Mentally disable prisoners ward, Male Juvenile Prisoner's and Male Classified Prisoner's ward, Condemned Cell, Security & Other Cell, High security prisoners Cell, Male Prisoners primary Hospital, Kitchen, Daytime Latrine & Daytime Bathroom for male prisoners, Case Table, Admin room with Data Entry room, Photo studio, Flour mill, Motivation center with Jail library, Workshade, for Male Prisoners, Gallows, Inside Godown	sqm	14736.08	OTM National	Ministry of Housing & Public Works	GOB	8527.25	30/07/2023	31/08/2023	12/09/2023	30/10/2023	05/11/2023	30/11/2023	31/12/202
WD-5(a)	Construction of Bachelor officers Quarter (BOQ)	sqm	1123.68	OTM National	Add. Chief Eng. PWD	GOB	606.00	06/08/2023	07/09/2023	17/09/2023	09/10/2023	15/10/2023	07/11/2023	30/06/202

*Amir*  
20/09/2026  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Amir*  
20/09/2026  
 মোঃ ইলিয়াছ হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (সিআইসি)

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh TK.	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WD-8	Construction of Mosque, School, Fuel Store, Pump House, Saluting Dias, Parade ground /Play ground, Observation Tower, Garage, Guard House & Investigation room, Multipurpose shed, PWD Office, Inner Canteen, Display Center.	Sqm	8189.34	OTM National	Ministry of Housing & Public Works	GOB	4457.83	31/07/2023	30/08/2023	14/09/2023	05/11/2023	09/11/2023	28/11/2023	31/12/2024
WD-11	External Electrification (Pump motor set, PDB charge, HT/LT Cable, Over head distribution line, Security lighting, Compound, Gate, Garden light, Lightening arrester, Aviation light).	Job	1	OTM National	Chief engineer PWD	GOB	1208.05	21/08/2023	21/09/2023	01/10/2023	14/11/2023	20/11/2023	10/12/2023	31/12/2024
WD-12	Fire fighting system	Job	1	OTM National	Add. Chief Eng. PWD	GOB	753.02	03/09/2023	04/10/2023	11/10/2023	12/11/2023	16/11/2023	10/12/2023	31/03/2025
WD-13	External water system and External gas connection	Job	2	OTM National	Chief engineer PWD	GOB	1191.15	10/09/2023	11/10/2023	22/10/2023	30/11/2023	04/12/2023	28/12/2023	31/12/2024
WD-15	Air Cooler, PA/Sound/Conference System	Lot	1	OTM National	Add. Chief Eng. PWD	GOB	370.47	18/09/2023	19/10/2023	30/10/2023	30/11/2023	05/12/2023	31/12/2023	31/12/2024

*Comd*  
29/09/2026

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Comd*  
29/09/2026

(মোঃ ইলিয়াছ হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



৩৭৩

Building Name: (05) Storied Condem Cell Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2021												2022												2023											
					Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Site Mobilization	30 days	1/6/2021	30/12/2023	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
2	Earth Work	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
3	Foundation	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
4	GF to 4th Floor Structure	210 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
5	Brick Work	270 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
6	Door and Window Fitting	90 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
7	Plaster Inside and Outside	180 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
8	Plumbing and Electrical Work	300 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
9	Floor Finising Mosaic	120days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
10	Painting	180 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
11	Cleaning Work	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
12	Hand Over				Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					

Building Name: (04) Storied male Classified Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2021												2022												2023											
					Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Site Mobilization	30 days	1/6/2021	30/12/2023	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
2	Earth Work	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
3	Foundation	45 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
4	GF to 3rd Floor Structure	165 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
5	Brick Work	285 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
6	Door and Window Fitting	90 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
7	Plaster Inside and Outside	210 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
8	Plumbing and Electrical Work	300 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
9	Floor Finising Tails	150days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
10	Painting	150 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
11	Cleaning Work	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
12	Hand Over				Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					

Md. Hamidur Rahman  
Project Engineer  
Construction Ltd.

Bapp  
24.07.23  
মোঃ বাসী ইসলাম

Md  
24/7/23  
আঃ মুহাম্মদুল আজাদ  
উপ নিয়ন্ত্রক কার্পাসখানা

24/7/23  
মোঃ আফজার উদ্দিন  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
নরসিংদী গণপুত্র বিভাগ

24/7/23  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব

প্রতি স্বাক্ষরিত  
24/7/23

Building Name: (02) Storied Motivation with Jail Library Building

Sl No	Description	Duration	Start	Finish	2021												2022												2023											
					Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Site Mobilization	30 days	1/6/2021	30/12/2023	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
2	Earth Work	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
3	Foundation	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
4	GF to 1 st Floor Structure	90 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
5	Brick Work	120 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
6	Door and Window Fitting	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
7	Plaster Inside and Outside	120 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
8	Plumbing and Electrical Work	420 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
9	Floor Finising Mosaic	310 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
10	Painting	150 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
11	Cleaning Work	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
12	Hand Over				Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					

Building Name: (02) Storied Mentally Disable Building

Sl No	Description	Duration	Start	Finish	2021												2022												2023											
					Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Site Mobilization	30 days	1/6/2021	30/12/2023	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
2	Earth Work	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
3	Foundation	30 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
4	GF to 1 st Floor Structure	90 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
5	Brick Work	120 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
6	Door and Window Fitting	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
7	Plaster Inside and Outside	120 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
8	Plumbing and Electrical Work	420 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
9	Floor Finising Mosaic	310 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
10	Painting	150 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
11	Cleaning Work	60 days			Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
12	Hand Over				Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					

Md. Hamidur Rahman  
28/09/26

Bapp  
24.07.23

Mhe  
24/7/23

মোঃ আব্দুল উদ্দিন  
প্রকৌশলী

মোঃ মোশারফ হোসেন  
29/09/2026

প্রতিষ্ঠানকর্তা  
18/12/23





















নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 বিশ্বাস ড্রেইং এন্ড কনস্ট্রাকশন  
 প্যাকেজ পূর্ত ১/ (সি)


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Jul '23	Aug '23	Sep '23	Oct '23	Nov '23	Dec '23	2024	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24
1	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	338 days	Mon 5/1/23	Sun 3/31/24	[Gantt Bar]										
2	২৪. প্রশাসনিক ভবন, কোর্ট, ম্যাগাজিন ও জাহাজাল কোর্ট ভবন(৪ তলা ডিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	242 days	Tue 7/18/23	Fri 3/15/24	[Gantt Bar]										
3	Column & Stair Beam and Slab for Ground Floor	36 days	Tue 7/18/23	Tue 8/22/23	[Gantt Bar]										
4	Column & Stair Beam and Slab for 1st Floor	32 days	Wed 8/23/23	Sat 9/23/23	[Gantt Bar]										
5	Column & Stair Beam and Slab for 2nd Floor	30 days	Sun 9/24/23	Mon 10/23/23	[Gantt Bar]										
6	Brickwork	48 days	Fri 10/20/23	Wed 12/6/23	[Gantt Bar]										
7	Fitting of Door and Window	21 days	Thu 12/7/23	Wed 12/27/23	[Gantt Bar]										
8	Plumbing & Electric work	30 days	Thu 12/28/23	Fri 1/26/24	[Gantt Bar]										
9	Plaster	30 days	Sat 1/27/24	Sun 2/25/24	[Gantt Bar]										
10	Finishing	28 days	Sat 2/17/24	Fri 3/15/24	[Gantt Bar]										
11	২৫. সাক্ষাৎকার রুম (মোঁশা ও পুরুষ) (৩ তলা ডিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	157 days	Wed 7/12/23	Mon 12/25/23	[Gantt Bar]										
12	Column & Stair Beam and Slab for 2nd Floor	35 days	Wed 7/12/23	Tue 8/15/23	[Gantt Bar]										
13	Brickwork	29 days	Mon 8/14/23	Mon 9/11/23	[Gantt Bar]										
14	Fitting of Door and Window	15 days	Tue 9/12/23	Tue 9/26/23	[Gantt Bar]										
15	Plumbing & Electric work	30 days	Wed 9/27/23	Thu 10/26/23	[Gantt Bar]										
16	Plaster	30 days	Fri 10/27/23	Sat 11/25/23	[Gantt Bar]										
17	Finishing	30 days	Sun 11/26/23	Mon 12/25/23	[Gantt Bar]										
18	২৬. দর্শনাধী অপেক্ষাগার (১ তলা ডিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন) ১ টি	111 days	Sat 7/18/23	Thu 11/2/23	[Gantt Bar]										
19	Anchor bolt Fixing And Casting	21 days	Sat 7/18/23	Fri 8/4/23	[Gantt Bar]										
20	Column & Stair for GF	21 days	Sun 7/30/23	Sat 8/19/23	[Gantt Bar]										
21	Brickwork	30 days	Sun 8/20/23	Mon 9/18/23	[Gantt Bar]										
22	Fitting of Door and Window	15 days	Tue 9/19/23	Tue 10/3/23	[Gantt Bar]										
23	Plumbing & Electric work	15 days	Thu 9/28/23	Thu 10/12/23	[Gantt Bar]										
24	Plaster	15 days	Wed 10/4/23	Wed 10/18/23	[Gantt Bar]										
25	Finishing	15 days	Thu 10/19/23	Thu 11/2/23	[Gantt Bar]										
26	২৭. ব্যাচেলর অফিসার কোয়ার্টার (৩ তলা ডিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	142 days	Tue 7/28/23	Wed 12/13/23	[Gantt Bar]										
27	Brickwork	45 days	Tue 7/28/23	Thu 9/7/23	[Gantt Bar]										
28	Fitting of Door and Window	15 days	Fri 9/8/23	Fri 9/22/23	[Gantt Bar]										
29	Plumbing & Electric work	30 days	Fri 9/16/23	Sat 10/14/23	[Gantt Bar]										
30	Plaster	30 days	Sun 10/15/23	Mon 11/13/23	[Gantt Bar]										
31	Finishing	30 days	Tue 11/14/23	Wed 12/13/23	[Gantt Bar]										
32	২৮. ১০০০ ও ১২৫০ বর্গ ফুট বাস ভবন (৫ তলা ডিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন) ১ টি	202 days	Sun 7/23/23	Fri 2/9/24	[Gantt Bar]										
33	Beam and Slab for GF	30 days	Sun 7/23/23	Mon 8/21/23	[Gantt Bar]										
34	Beam and Slab for 1st Floor	30 days	Tue 8/22/23	Wed 9/20/23	[Gantt Bar]										
35	Beam and Slab for 2nd Floor	30 days	Thu 9/21/23	Fri 10/20/23	[Gantt Bar]										
36	Beam and Slab for 3rd Floor	30 days	Sat 10/21/23	Sun 11/19/23	[Gantt Bar]										
37	Brickwork	20 days	Mon 11/20/23	Sat 12/9/23	[Gantt Bar]										
38	Fitting of Door and Window	15 days	Sun 12/10/23	Sun 12/24/23	[Gantt Bar]										
39	Plumbing & Electric work	13 days	Fri 12/22/23	Wed 1/3/24	[Gantt Bar]										
40	Plaster	21 days	Thu 1/4/24	Wed 1/24/24	[Gantt Bar]										
41	Finishing	18 days	Thu 1/25/24	Fri 2/9/24	[Gantt Bar]										
42	৩০. ৮০০ বর্গ ফুট বাস ভবন (৫ তলা ডিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন) ১ টি	144 days	Sat 7/18/23	Tue 12/8/23	[Gantt Bar]										
43	Column & Stair Beam and Slab for 3rd Floor	30 days	Sat 7/15/23	Sun 8/13/23	[Gantt Bar]										
44	Column & Stair Beam and Slab for 4th Floor	28 days	Thu 8/17/23	Wed 9/13/23	[Gantt Bar]										
45	Brickwork	51 days	Mon 7/31/23	Fri 9/29/23	[Gantt Bar]										
46	Fitting of Door and Window	15 days	Sat 9/30/23	Sat 10/14/23	[Gantt Bar]										
47	Plumbing & Electric work	15 days	Sun 10/15/23	Sun 10/29/23	[Gantt Bar]										
48	Plaster	21 days	Mon 10/30/23	Sun 11/19/23	[Gantt Bar]										
49	Finishing	16 days	Mon 11/20/23	Tue 12/5/23	[Gantt Bar]										
50	৩২. এম আই ইউনিট সহ ১৫০ জনের পুরুষ ব্যারাক ভবন (৬ তলা ডিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	214 days	Fri 7/21/23	Mon 2/19/24	[Gantt Bar]										
51	Grade Beam	13 days	Fri 7/21/23	Wed 8/2/23	[Gantt Bar]										
52	Beam and Slab for GF	30 days	Thu 8/3/23	Fri 9/1/23	[Gantt Bar]										
53	Beam and Slab for 1st Floor	30 days	Sat 9/2/23	Sun 10/1/23	[Gantt Bar]										

২৭/১১/২০২৬  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিস্বাক্ষরিত  
 মোঃ আব্দুল হাইদার চৌধুরী  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 কারা অধিদপ্তর, সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩৫৭

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 বিশ্বাস ট্রেডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন  
 প্যাকেজ পূর্ত ১/ (সি)



২৭/০৭/২০২৬  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠাকরিত  
 ১৫/০৭/২০২৬

(মোঃ আকতার আহমদ চৌধুরী)  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 বিশ্বাস ট্রেডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন  
 প্যাকেজ পূর্ত ১/ (সি)

৬০৬

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
116	Column & Stair for GF	122 days	Sun 8/6/23	Tue 12/5/23
117	Beam and Stab for GF	30 days	Wed 12/6/23	Thu 1/4/24
119	Brickwork	30 days	Fri 1/5/24	Sat 2/3/24
120	Plaster	15 days	Sun 2/4/24	Sun 2/19/24
121	Finishing	15 days	Mon 2/19/24	Mon 3/4/24
122	৪২ বর্জ্য শাখা পূর্ণাঙ্গ প্রান্ত Land Development	135 days	Sat 9/2/23	Sun 1/14/24
123	Foundation/Footing	30 days	Sat 9/2/23	Sun 10/1/23
124	Base	25 days	Mon 10/2/23	Thu 10/26/23
125	Wall	20 days	Fri 10/27/23	Wed 11/15/23
126	Top slab	30 days	Thu 11/15/23	Fri 12/14/23
127	৪৩ গ্যারেজ (১ তলা ডিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন) ১ টি Land Development	144 days	Tue 8/1/23	Fri 12/22/23
129	Foundation/Footing	10 days	Tue 8/1/23	Thu 8/10/23
130	Grade Beam	20 days	Thu 8/10/23	Tue 8/29/23
131	Column for GF	25 days	Wed 8/30/23	Sat 9/23/23
132	Beam and Slab for GF	15 days	Sun 9/24/23	Sun 10/8/23
133	Brickwork	25 days	Mon 10/8/23	Thu 11/2/23
134	Plaster	15 days	Fri 11/2/23	Fri 11/17/23
135	Finishing	15 days	Sat 11/18/23	Sat 12/2/23
136	৪৪ সেকিউর এবং মেইন গেট (২ তলা ডিত বিশি Grade Beam	20 days	Sun 12/3/23	Fri 12/22/23
137	Column & Stair for GF	16 days	Thu 7/20/23	Tue 1/16/24
138	Beam and Stab for GF	25 days	Fri 7/28/23	Mon 8/21/23
139	Column & Stair for 1st Floor	30 days	Tue 8/22/23	Wed 9/20/23
140	Beam and Stab for 1st Floor	20 days	Thu 8/21/23	Tue 10/10/23
141	Brickwork	25 days	Wed 10/11/23	Sat 11/4/23
142	Fitting of Door and Window	20 days	Thu 11/9/23	Thu 12/7/23
143	Plumbing & Electric work	15 days	Fri 12/8/23	Fri 12/22/23
144	Plaster	10 days	Fri 12/8/23	Sun 12/17/23
145	Finishing	15 days	Mon 12/18/23	Mon 1/1/24
146	৪৬ মসজিদ (৩ তলা ডিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন) ১ টি Foundation/Footing	15 days	Tue 1/2/24	Tue 1/16/24
147	Grade Beam	288 days	Wed 7/19/23	Mon 4/8/24
148	Beam and Slab for GF	15 days	Wed 7/19/23	Wed 8/2/23
149	Column & Stair for 1st Floor	15 days	Thu 8/3/23	Thu 8/17/23
150	Beam and Slab for 1st Floor	30 days	Fri 8/18/23	Sat 9/8/23
151	Brickwork	21 days	Wed 9/20/23	Tue 10/10/23
152	Fitting of Door and Window	30 days	Wed 10/11/23	Thu 11/9/23
153	Plumbing & Electric work	45 days	Fri 11/10/23	Sun 12/24/23
154	Plaster	30 days	Mon 12/25/23	Tue 1/23/24
155	Finishing	30 days	Wed 1/10/24	Thu 2/8/24
156	৪৮ বহুমুখী কাজের ব্যবহৃত ভবন (৪ তলা ডিত Brickwork	30 days	Fri 2/9/24	Sat 3/9/24
157	Fitting of Door and Window	20 days	Sun 3/10/24	Mon 4/8/24
158	Plumbing & Electric work	101 days	Fri 7/21/23	Sun 10/28/23
159	Plaster	20 days	Fri 7/21/23	Wed 8/9/23
160	Finishing	15 days	Thu 8/10/23	Thu 8/24/23
161	৫০ আর সি রাস্তা Land Development	15 days	Sat 8/26/23	Sat 9/9/23
162	Brickwork	20 days	Sun 9/10/23	Fri 9/29/23
163	Foundation/Footing	30 days	Sat 9/30/23	Sun 10/29/23
164	Grade Beam	168 days	Fri 9/1/23	Thu 2/1/24
165	Beam and Slab for GF	80 days	Fri 9/1/23	Mon 10/30/23
166	Column & Stair for 1st Floor	30 days	Tue 10/31/23	Wed 11/29/23
167	Beam and Slab for 1st Floor	30 days	Thu 11/30/23	Thu 1/4/24
168	Brickwork	24 days	Fri 1/5/24	Sun 1/28/24
169	Plaster	35 days	Fri 1/12/24	Thu 2/15/24
170	Finishing	92 days	Mon 9/28/23	Mon 12/25/23
171	৫১ কাপড়ঘাট Excavation	17 days	Mon 9/25/23	Wed 10/11/23
172	Foundation/Base casting	15 days	Thu 10/12/23	Thu 10/26/23
173	Wall casting	30 days	Fri 10/27/23	Sat 11/25/23
174	Top slab casting	30 days	Sun 11/26/23	Mon 12/25/23
175	৫২ কনক্রিট ফ্রেম Excavation	209 days	Mon 7/17/23	Sat 2/10/24
176	Base	30 days	Sun 10/1/23	Mon 10/30/23
177	Wall	15 days	Tue 10/31/23	Tue 11/14/23
178	Backfill	30 days	Wed 11/15/23	Thu 12/14/23
179	Handover	7 days	Fri 12/15/23	Thu 12/21/23
180	৫৪ ডাম উন্নয়ন	7 days	Fri 12/22/23	Thu 12/28/23
181	Handover	209 days	Mon 7/17/23	Sat 2/10/24

প্রতিশ্রুতি  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 কারা অধিদপ্তর

৩২৭

**TIME SCHEDULE OF WORK (BAR-CHART)**

**Name of Work :** Supply & Installation of HT & LT Distribution Line, Compound Security Light, Lightning Arrester, CCTV & Fire Protection System under the project of -Construction of Narsingdi District Jail, Narsingdi. (Narsingdi Jail Works-1D)  
 Supply & Installation of Pump Motor Set, 800 Kg Passenger Lifts, 400 KVA Generator, 800 KVA Sub-Stations, Fire Extinguisher and Solar Panel under the project of -Construction of Narsingdi District Jail, Narsingdi. (Narsingdi Jail Goods-1E)

**Project Duration :** 19 Months  
**Submitted By :** Noorani Construction Limited  
**Date of NOA :** March 28, 2022  
**Date of Agreement :** March 30, 2022

Sl No	Description	Duration	Start	Finish	June.. 2023				July. 2023				Aug. 2023				Sep. 2023				Oct. 2023				Nov. 2023				Dec. 2023				Jan. 2024				Feb. 2024				March. 2024				April. 2024				May. 2024				Jun. 2024			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	HT & LT Distribution Line		01-04-2023	15-06-2024	[Bar chart showing duration from 01-04-2023 to 15-06-2024]																																																			
2	800 Kg Passenger Lifts				[Bar chart showing duration]																																																			
3	800 KVA Sub-Stations				[Bar chart showing duration]																																																			
4	400 KVA Generator				[Bar chart showing duration]																																																			
5	Solar Panel				[Bar chart showing duration]																																																			
6	Fire Extinguisher				[Bar chart showing duration]																																																			
7	Fire Protection System				[Bar chart showing duration]																																																			
8	Compound Security Light				[Bar chart showing duration]																																																			
9	CCTV				[Bar chart showing duration]																																																			
10	Pump Motor Set				[Bar chart showing duration]																																																			
12	Cleaning Work				[Bar chart showing duration]																																																			
13	Hand Over				[Bar chart showing duration]																																																			

Md. Hamidur Rahman  
 Project Engineer  
 Noorani construction Ltd.

মোঃ আশরাফুল আলম  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ  
 নরসিংদী।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন ফকির  
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)  
 নরসিংদী গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ  
 নরসিংদী।

জুবায়ের বিন হায়দার  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম)  
 গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৯, ঢাকা।

প্রতিস্বাক্ষরিত  
 মোঃ মাহমুদ হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প  
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


নালায়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 প্রায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর  
 যকারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত অধিদপ্তর  
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়	
মোট	২১০০২.৭৫
জিওবি	২১০০২.৭৫
নিজস্ব অর্থ	

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১১	পুরুষ বিচারায়ী বন্দী ব্যারাক কাম পুরুষ দস্ত প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক উপসনালয় সহ	বর্গমিঃ	৪৯০৩.৭৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	জিওবি	১৬৪৬.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৪/১০/২০২১	২৮/০৪/২০২২	২৮/১০/২০২৩
	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড কাম পুরুষ শ্রেণীবন্দী ওয়ার্ড সাথে রান্নাঘর	বর্গমিঃ	১০০০.০০				৩৯৮.০১				
	কনডেনম সেল, নিরাপত্তা সেল ও অন্যান্য	বর্গমিঃ	১৩৯০.৮০				৫০১.০৬				
	পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল সাথে রান্নাঘর এবং সানসিকভাবে অসুস্থ বন্দী ওয়ার্ড	বর্গমিঃ	২২০৭.৩৩				৮০৯.৬৮				
	পুরুষ বন্দীদের জন্য রান্নাঘর	বর্গমিঃ	৪৩৪.৩৬				২২৪.৫০				
	পুরুষ বন্দীদের জন্য ডে-টাইম ল্যাট্রিন	বর্গমিঃ	৭৭.৭২				৩০.৩৭				
	পুরুষ বন্দীদের জন্য ডেটাইম বাথরুম	বর্গমিঃ	৯৯.৮৩				৪৪.৬২				
	কেসটেবিল	বর্গমিঃ	৪৫০.০০				১৮১.৭২				
	অভ্যন্তরিন ক্যান্টিন	বর্গমিঃ	৯৯.৭০				৪৮.৬২				
	এডমিন রুম	বর্গমিঃ	৭০.৮২				৩০.৬১				
	ফটোস্টুডিও	বর্গমিঃ	৭০.৮২				৩০.৬১				
	মোটভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরি	বর্গমিঃ	৫৫৮.০০				২৬০.৫৩				
	পুরুষ বন্দীদের জন্য ওয়ার্কশেড, লব্ধি, সেলুন এবং অটোমিল	বর্গমিঃ	২১১৫.০০				৮৬১.০৮				
	ফাঁসির মঞ্চ	বর্গমিঃ	৩০.০০				১৫.০০				
	মা বন্দীদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে কেয়ার সেন্টার, মহিলাদের ওয়ার্কশেড ও বিনোদন সেন্টার, মহিলা জেল স্কুল	বর্গমিঃ	১০৫৯.৬৮				৪১৯.০৭				
	মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড কাম কিশোরীবন্দী ওয়ার্ড, মহিলা সেল	বর্গমিঃ	৭৫০.০০				৩১৬.৮৩				
	মহিলা বন্দীদের জন্য বাথরুম	বর্গমিঃ	২৩.৬১				১৬.৭৫				
	মহিলা বন্দীদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন	বর্গমিঃ	২৫.১৭				১৩.৪৫				
	মহিলা এম আই ইউনিট এবং ডাইনিং	বর্গমিঃ	৬৫৬.০০				২৬৭.৫৯				
	পেরিমেটার ওয়াল(১৮'-০")	মিঃ	১২১৯.১৪				১২৫৪.১৯				

  
 মোঃ মোশারুফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়






উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত অধিদপ্তর  
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প বায় লক্ষ টাকায়	
মোট	২১০০২.৭৫
জিওবি	২১০০২.৭৫
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-১	সেয়িগেশন ওয়াল (পুরুষ) (৪'-০" সলিড ও ৪'-০" গ্লিড পেরিমিটার ওয়াল ও খোলামাঠ সংলগ্ন)	মিঃ	৯১৪.৩৬	উন্নুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	জিওবি	২০৪.২০	প্রযোজ্য নয়			
	সেয়িগেশন ওয়াল (মহিলা) (১২'-০" সলিড পেরিমিটার ওয়াল ও পুরুষ জেল সংলগ্ন)	মিঃ	৯১৪.৩৬				১৭৬.৬৩				
	সেয়িগেশন ওয়াল (পুরুষ অভ্যন্তরিন (৮'-০" সলিড)	মিঃ	৯১৪.৩৬				১৭৬.৬৩				
	সেয়িগেশন ওয়াল (মহিলা অভ্যন্তরিন (৫'-০" সলিড)	মিঃ	১২১৯.১৪				২৫৯.২৪				
	অস্থায়ী বাউন্ডারি ওয়াল (নির্মাণ কালীন)	কাজ	০১টি				৪৫.০০				
	ভূমি উন্নয়ন	কাজ	০১টি				৬৭.৪৭				
	পূর্ত-০১ এর মূল্য=										
পূর্ত-২	প্রশাসনিক ভবন কোথ, ম্যাগাজিন, ও ভারুয়াল কোর্ট)	বঙ্গমিঃ	১৬৫৪.৫৯		মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		৬৩১.০৩		০৩/০৫/২০২১	২৪/১১/২০২১	২৪/১১/২০২৩
	পরিবারের সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা)	বঙ্গমিঃ	১২১৮.২৪				৪৬১.৮৪				
	দর্শনার্থী অপেক্ষা কক্ষ	বঙ্গমিঃ	১৬৯.১৪				৭৬.৩১				
	ব্যাচেলর অফিসার কোয়ার্টার	বঙ্গমিঃ	১০৬২.৪৬				৪২২.৫৯				
	৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (০১ টি)	বঙ্গমিঃ	১৬৬০.০১				৭২৩.৭১				
	৬৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (০২ টি)	বঙ্গমিঃ	২২২৩.৬৯				১৬৬৬.২৯				
	পুরুষ প্রহরী ব্যারাক সাথে এম আই ইউনিট, রান্নাঘর, ডাইনং, সেপুন (০১ টি)	বঙ্গমিঃ	১৮১৯.৩৬				৮১২.৬৯				
	খাদ্য গুদাম	বঙ্গমিঃ	৬৪০.৬৪				২৫২.০৩				
	ফুয়েল স্টোর	বঙ্গমিঃ	১৬৩.০০				৭২.২৩				
	সাব-স্টেশন বিল্ডিং	বঙ্গমিঃ	৩৩৯.৭০				১১৬.৫৬				
	পাম্প হাউজ	বঙ্গমিঃ	৩৭.৩৫				২৮.১৪				
	গার্ড রুম	বঙ্গমিঃ	৯২.৯০				৩৩.৯৪				
	ক্যান্টিন	বঙ্গমিঃ	২৭৪.৫৮				১১৪.৭৯				
	স্যানিটরি ডায়াল	বঙ্গমিঃ	৩৮.০০				৮.৫০				

  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়





উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত অধিদপ্তর  
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়	
মোট	২১০০২.৭৫
জিওবি	২১০০২.৭৫
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-২	প্যারেড গ্রাউন্ড/খেলার মাঠ	বর্গমিঃ	৬১৮.০৯	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩/০৫/২০২১	২৪/১১/২০২১	২৪/০১১/২০২৩
	পর্ষবেক্ষন টাওয়ার (০৪ টি)	বর্গমিঃ	GL-30 mm PL-14 66mm <sup>2</sup> 30H & 30mm <sup>2</sup> 31'-6"				৮৯.৩১				
	গ্যারেজ	বর্গমিঃ	১৩৩.২৬				৫৫.৬৯২				
	মেইন গেইট এর সাথে সোলিড বর	বর্গমিঃ	৮০.৫৬				৮৮.৯১				
	বিনোদনের জন্য গুপেন স্পেস	কাজ	০১টি				৩৫.০০				
	পুকুর	কাজ	০১টি				৭৫.০০				
	মাল্টিপারপাস ভবন	বর্গমিঃ	৯৬৮.৩২				২৮৮.২২				
	টেলিফোন বুথ ব্যবস্থা	কাজ	০১টি				৩০.০০				
	অন্যান্য বাড়িভারি ফটকের সাথে প্রধান ফটক	কাজ	০১টি				৪৫.০০				
	বাউন্ডারি ওয়াল (৫'-০" সলিড)	মিঃ	১২১৯.১৪				২৫৯.২৪				
	বাউন্ডারি ওয়াল (২'-৬" সলিড ও ২'-৬" ছিল রাজা সংলগ্ন)	মিঃ	১২১৯.১৪				২৬৯.৯৫				
	প্রধান ড্রেন	মিঃ	৯১৪.৩৬				১৫০.০০				
	আর সি সি এপ্রোচ রোড	বর্গমিঃ	২৩২২.৫৬				৬৩.৮৭				
	অভ্যন্তরিন রাজা (আর সি সি)	কাজ	১.০০				৪২৫.০০				
পয়ঃ নিষ্কাশন পুকুর	কাজ	১.০০	২০.০০								
পূর্ত-০২ এর মূল্য=							৭,৩৫০.৭৭				
পূর্ত-৩	সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এস টি পি)	কাজ	০১টি		অতিপ্রঃ	জিওবি	৬৬০.০০		০১/০৭/২০২৪	০১/০৮/২০২৪	০১/০৬/২০২৫
	পূর্ত-০৩ এর মূল্য=							৬৬০.০০			
পূর্ত-৪	বহিঃ পানি সরবরাহ	কাজ	০১টি		তঃপ্রঃ		২৬০.৭৪		১৭/০৭/২০২২	১১/০৯/২০২২	১১/০৭/২০২৩
	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	কাজ	০১টি		তঃপ্রঃ		১৭০.০০		১৭/০৭/২০২২	১১/০৯/২০২২	১১/০৭/২০২৩
পূর্ত-০৪ এর মূল্য=							৬৬০.০০				
পূর্ত-৫	বহিঃ গ্যাস সরবরাহ /এলপিগ্যাস প্ল্যান্ট	কাজ	০১টি		তঃপ্রঃ		৩২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৫/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৬/০৭/২০২৪
	পূর্ত-০৫ এর মূল্য=							৩২৮.০০			


মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত অধিদপ্তর  
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়	
মোট	২১০০২.৭৫
জিওবি	২১০০২.৭৫
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উভয়	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	পূর্ত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-৬	বনায়ন	কাজ	০১টি	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয়	জিওবি	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়			
							পূর্ত-০৬ এর মূল্য=	৬০.০০			
পূর্ত-৭	অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি / হাইড্রেন্ট সিস্টেম	কাজ	০১টি		প্রধান প্রকৌশলী		২৭০.০০		১৪/০৯/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৩/০৭/২০২৩
	সৌর বিদ্যুতায়ন	লট	০১টি				৬১.১৮				
	ক্যামেরা (সি সি টিভি)	সেট	০১টি				১৩১.০৮				
	বহিঃ বিদ্যুতায়ন						১৩৫৯.৫৩				
	পাম্প মোটর সেট	সেট	০৮টি				৭৭.১১				
	এইচ টি ক্যাবল	কাজ	০১টি				১৯৭.৬৫				
	এল টি (ওভার হেড/আডার গ্রাউন্ড) ক্যাবল	কাজ	০১টি				৪১১.৩৬				
	পিভিবি/ডেসকো/ডেসা চার্জ	কাজ	০১টি				১৫.০০				
	সিকিউরিটি লাইটিং	সংখ্যা	০১টি				১৪৬.৮৮				
	লাইটিং এরেস্ট ও সার্জ প্রটেকশন	সংখ্যা	০১টি				৯৮.৫৩				
	জেনারেটর	সংখ্যা	০১টি				১০৩.১৮				
	সাব-স্টেশন সরবরাহ	সংখ্যা	০১টি				২১৯.৪৩				
	ডিহিউমিডিফায়ার	সংখ্যা	০৪টি				১.৬২				
	ম্যাপাজিন রুম, সি সি টিভি রুম ও মানিটপারপাস রুমের জন্য এসি (২ টন)	সংখ্যা	০১টি				১৩.৬৫				
	ডিজিটাল পি এ বি এক্স সিস্টেম	কাজ	০১টি				১০.২২				
	মানিটমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম (পি এ সিস্টেম ও বিনোদন)	কাজ	০১টি				৬৪.৯০				
	লিফট	সংখ্যা	০১টি		অঃপ্রঃ		১৯৫.০০		২৪/০১/২০২২	১৩/০৪/২০২২	২৩/০৪/২০২৩
							পূর্ত-০৭ এর মূল্য=	২০১৬.৮০			
							মোট পূর্ত মূল্য=	১৯১৪৬.১১			

  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

  
২৭/০৭/২০২৩  
মোঃ মোবারক হোসেন  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ  
জামালপুর।

  
২৭/০৭/২০২৩  
(সুব্রত কুমার রায়)  
জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ (উপসচিব)  
জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Project Name: Re-construction of Jamalpur District Jail  
Time Bound (Work Plan)

Sl.No	Package	Name of the Components	3rd Quarter Jan 22 - Mar 22	4th Quarter Apr 22 - Jun 22	1st Quarter Jul 22 - Sep 22	2nd Quarter Oct 22 - Dec 22	3rd Quarter Jan 23 - Mar 23	4th Quarter Apr 23 - Jun 23	July 2023 to Jun 2024	1st Quarter Jul 24 - Sep 24	2nd Quarter Oct 24 - Dec 24	3rd Quarter Jan 25 - Mar 25	4th Quarter Apr 25 - Jun 25
1	পূর্ভ-০১	Inside Jail											
2	পূর্ভ-০২	Outside Jail											
3	পূর্ভ-০৩	সুয়ারেন ট্রান্সমিট প্রায়ট(এলটিপি)											
4	পূর্ভ-০৪	বহিঃ পানি সরবরাহ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ											
5	পূর্ভ-০৫	বহিঃ গ্যাস সরবরাহ/ এলপিগ্যাস প্রায়ট											
6	পূর্ভ-০৬	বনামন											
7	পূর্ভ-০৭	External Electrification											
8	পূর্ভ-০৮	Lift											

Shilpi Filament JV  
Managing Partner

MS. Mirza Construction  
Medical Road, Jamalpur

M. A. Rezaul

মাহিদুল হুসেন  
(Noorani - Bithi) (Noorani - Bethi)

26/09/2026  
(আলাল উদ্দিন)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
জামালপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ  
জামালপুর।

মোঃ মোবারক হোসেন  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ  
জামালপুর।

এফ.এম. আশরাফুল আউয়াল রানা  
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল)  
জামালপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ  
জামালপুর।  
26/09/2026

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
26/09/2026

সুব্রত কুমার রায়  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প  
কারাগার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।  
26/09/2026

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 “ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প  
 ইমিগ্রেশন এন্ড পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা(২০২৩-২৪)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ									২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা আগস্ট ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত			অন্যান্য
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা				
৩১১১০১	অফিসারদের মূলবেতন	২০০	০	২০০	১২টি	০	০	১২টি		২০০	১২টি							
৩১১১০৪	ভাতাদি	১২৫	০	১২৫	১২টি	০	০	১২টি										
৩২১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	২৫		২৫	থোক		০	থোক		২৫	থোক							
৩২১১০৬	আপ্যায়ন	৫	০	৫	থোক	০	০	থোক		৫	থোক							
৩২১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	৬০		৬০	থোক		০	থোক		৬০	থোক							
৩২১১০৮	মোবাইল/সেল ফোন	১৫০		১৫০	থোক		০	থোক		১৫০	থোক							
৩২১১১৭	ইন্টারনেট এবং ডাটা ট্রান্সফার	৪	০	৪	১২টি	০	০	১২টি		৪	১২টি							
		(২.০০)		(২.০০)			০			(২.০০)				২.০০				
৩২১১২০	টেলিফোন, মোবাইল বিল	৩	০	৩	থোক	০	০	থোক		৩	থোক							
৩২১১২৫	বিজ্ঞাপন	৫	০	৫	থোক	০	০	থোক		৫	থোক							
৩২১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৫১৫		৫১৫	১২টি		০	১২টি		৫১৫	১২টি							
৩২১১৩১	আউটসোর্সিং	৭৫০	০	৭৫০	১২টি	০	০	১২টি		৭৫০	১২টি							
৩২২১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফিস	৩		৩	থোক		০	থোক		৩	থোক							
৩২২১০৮	ব্যাংক কমিশন	১৭০০	০	১৭০০	থোক		০	থোক		১৭০০	থোক							
৩২২১০৯	অপারেশন এবং তদসংক্রান্ত সেবা	৭৭১০.৫০	০	৭৭১০.৫	থোক		০	থোক		৭৭১০.৫	থোক							
৩২২১১০	কমিশন	৪৫০	০	৪৫০	থোক		০	থোক		৪৫০	থোক							
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০০	০	৩০০	থোক		০	থোক		৩০০	থোক							
		(২৭৪.৪০)		(২৭৪.৪০)			০			(২৭৪.৪০)				২৭৪.৪০				
৩২৪৩১০১	জ্বালানী(পেট্রোল ও ডিউজ)	৭৫	০	৭৫	১২টি	০	০	১২টি		৭৫	১২টি							
৩২৪৩১০২	জ্বালানী(গ্যাস)	৩০	০	৩০	১২টি	০	০	১২টি		৩০	১২টি							
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫০০		৫০০	থোক		২৬.৭০	থোক		৪৭৩.৩	থোক							
৩২৫২১০৯	ঔষধ ও প্রতিষেধক	৫১		৫১	থোক		০	থোক		৫১	থোক							
৩২৫৫১০২	টেক্সটাইল ডকুমেন্টস প্রিন্টিং, বাইন্ডিং	৪	০	৪	থোক		০	থোক		৪	থোক							
৩২৫৫১০৩	ই-পাসপোর্ট বুকলেট আমদানি	০	০	০	০	০	০	০		০	০							
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারি	৭৫	০	৭৫	৪টি		০	৪টি		৭৫	৪টি							
৩২৫৬১০৩	কনজুমিবল আইটেম	৫৬০		৫৬০	০২টি		১৩৯.৪৪	০২টি		৪২০.৫৬	০২টি							
		(৩৯৮.৪০)		(৩৯৮.৪০)			০			(৩৯৮.৪০)				৩৯৮.৪০				
৩২৫৬১০৫	ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন	৪৬৪৮৩.৬৩	০	৪৬৪৮৩.৬৩	২টি		১৭০৪৯.৬১	২টি		২৯৪৩৪.০২	২টি							
		(৪০৯৫১.২০)		(৪০৯৫১.২০)			০			(৪০৯৫১.২০)				৪০৯৫১.২০				

স্বঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪

৪০৪

৩২৫৭১০১	ই-পাসপোর্টের জন্য পরামর্শ সেবা	৩০০	০	৩০০	১২টি	০	০	১২টি		৩০০	১২টি	
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	৫		৫	থোক		০	থোক		৫	থোক	
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০		১০	থোক		০	থোক		১০	থোক	
৩২৫৮১০১	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(মেটিরযান)	২০	০	২০	থোক	০	০	থোক		২০	থোক	
৩২৫৮১০২	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(আসবাবপত্র)	৫	০	৫	১টি	০	০	১টি		৫	১টি	
৩২৫৮১০৫	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	১০৬৩০.৮৭	০	১০৬৩০.৮৭	১টি	০	২৭৭৫.৪৫	১টি		৭৮৫৫.৪২	১টি	
		(৮০৩৪.৪০)		(৮০৩৪.৪০)			০			(৮০৩৪.৪০)		৮০৩৪.৪০
৩২৫৮১৪০	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১০০		১০০	১২টি		০	১২টি		১০০	১২টি	
৩৯২১১১১	অপ্রত্যাশিত	৫০	০	৫০	থোক	০	০	থোক		৫০	থোক	
মেটি রাজস্ব বরাদ্দ		৭০৯০৫.০০	০.০০	৭০৮০৫.০০		০.০০	১৯৯৯১.২০		০.০০	৫০৬৮৮.৮০		
		(৪৯৬৬০.৪০)		(৪৯৬৬০.৪০)	০.০০	০.০০	০.০০			(৪৯৬৬০.৪০)		
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	৬২৩.২৫	০	৬২৩.২৫	১টি	০	০	১টি		৬২৩.২৫	১টি	
		(৩৯০.৮৫)		(৩৯০.৮৫)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	(৩৯০.৮৫)		৩৯০.৮৫
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৬৬৬৪.৮০	০	৬৬৬৪.৮	১টি	০	০	১টি		৬৬৬৪.৮	১টি	
		(৪৭১১.৯৯)		(৪৭১১.৯৯)		০	০			(৪৭১১.৯৯)		৪৭১১.৯৯
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১৯.২৫	০	১৯.২৫	১টি	০	০	১টি		১৯.২৫	১টি	
		(১৯.২৫)		(১৯.২৫)		০	০			(১৯.২৫)		১৯.২৫
৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	১৪১৭.২১	০	১৪১৭.২১	১টি	০	০	১টি		১৪১৭.২১	১টি	
		(৯২২.২৮)		(৯২২.২৮)		০	০			(৯২২.২৮)		৯২২.২৮
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৮৯.১১	০	৮৯.১১	১টি	০	০	১টি		৮৯.১১	১টি	
		(৫৬.৫১)		(৫৬.৫১)		০	০			(৫৬.৫১)		৫৬.৫১
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	১৭৫৫.৬২	০	১৭৫৫.৬২	১টি	০	০	১টি		১৭৫৫.৬২	১টি	
		(৬০৩.১৫)		(৬০৩.১৫)		০	০			(৬০৩.১৫)		৬০৩.১৫
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৯৬৫.৯১	০	৯৬৫.৯১	১টি	০	০	১টি		৯৬৫.৯১	১টি	
		(৩৬১.২৮)		(৩৬১.২৮)		০	০			(৩৬১.২৮)		৩৬১.২৮
৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	০.৯৯	০	০.৯৯	১টি	০	০	১টি		০.৯৯	১টি	
		(০.৯৯)		(০.৯৯)		০	০			(০.৯৯)		০.৯৯
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২৮.৪৮	০	২৮.৪৮	১টি	০	০	১টি		২৮.৪৮	১টি	
		(১৪.১৭)		(১৪.১৭)		০	০			(১৪.১৭)		১৪.১৭
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৫৭.৫০	০	৫৭.৫	১টি	০	০	১টি		৫৭.৫	১টি	
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৪৭২.৮৮	০	৪৭২.৮৮	১টি	০	০	১টি		৪৭২.৮৮	১টি	
		(২৮১.৬৩)		(২৮১.৬৩)		০	০			(২৮১.৬৩)		২৮১.৬৩
মেটি মূলধন বরাদ্দ		১২০৯৫.০০		১২০৯৫		০	০			১২০৯৫		
		(৭৩৬২.১০)		(৭৩৬২.১০)			০			(৭৩৬২.১০)		
সর্বমেটি বরাদ্দ		৮৩০০০.০০	০.০০	৮২৯০০.০০			১৯৯৯১.২০			৬২৯০৮.৮		
		(৫৭০২২.৫০)		(৫৭০২২.৫০)			০.০০			(৫৭০২২.৫০)		

২৭/১১/২০২৬

প্রতি স্বাক্ষর  
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর(সীলসহ)  
মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষর

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, এনডিসি, পিএসসি)  
প্রকল্প পরিচালক  
ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

কার্যক্রম ছক-২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	বরাদ্দ (টাকা)	ইউনিট ও ক্রয়ের ধরণ	সাম্ভাব্য তারিখ									মন্তব্য
					টাকার পরিমাণ	দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র দাখিল ও খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	মোট সময় দিন		
১.	“বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প	৩২৫৫১০৫-ষ্টেশনারী	৭৫ লক্ষ	০৪টি (LTM)	১৮.৭৫ লক্ষ	১৪-০৮-২৩	১৩-০৯-২৩	১৮-০৯-২৩	২৫-০৯-২৩	২৬-০৯-২৩	৩০-০৯-২৩	৪৭ দিন		
					১৮.৭৫ লক্ষ	০৪-১০-২৩	০৩-১১-২৩	১০-১১-২৩	১৬-১১-২৩	২১-১১-২৩	৩১-১২-২৩	৮৮ দিন		
					১৮.৭৫ লক্ষ	০৩-০১-২৪	০২-০২-২৪	০৯-০২-২৪	১৩-০২-২৪	১৯-০২-২৪	৩১-০৩-২৪	৮৭ দিন		
					১৮.৭৫ লক্ষ	১০-০৪-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৭-০৫-২৪	২১-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮১ দিন		
		৩২৫৬১০৩-কনজুম্বেল আইটেম	২২.১৬ লক্ষ	০২টি (LTM)	১১.০৮ লক্ষ	০৪-১০-২৩	০৩-১১-২৩	১০-১১-২৩	১৬-১১-২৩	২১-১১-২৩	৩১-১২-২৩	৮৮ দিন		
					১১.০৮ লক্ষ	১০-০৪-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৭-০৫-২৪	২১-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮১ দিন		
		৩২৫৮১০২-মেরামত ও সংরক্ষণ (আসবাবপত্র)	৫ লক্ষ	০১টি (LTM)	৫ লক্ষ	০৬-০৪-২৪	০৪-০৫-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৮-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮৫ দিন		
		৩২৫৮১০৫-মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	২০ লক্ষ	০১টি (LTM)	২০ লক্ষ	০৬-০৪-২৪	০৪-০৫-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৮-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮৫ দিন		
		৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	১১ লক্ষ	০১টি (LTM)	১১ লক্ষ	১০-০৪-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৭-০৫-২৪	২১-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮১ দিন		
		৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৫৭.৫০ লক্ষ	০৩টি (OTM/LTM)	২০ লক্ষ	০৪-১০-২৩	০৩-১১-২৩	১০-১১-২৩	১৬-১১-২৩	২১-১১-২৩	৩১-১২-২৩	৮৮ দিন		
			২০ লক্ষ	১০-০৪-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৭-০৫-২৪	২১-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮১ দিন				
			১৭.৫০ লক্ষ	০৬-০৪-২৪	০৪-০৫-২৪	০৯-০৫-২৪	১৪-০৫-২৪	১৮-০৫-২৪	৩০-০৬-২৪	৮৫ দিন				
		রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ-২৭৪.৪০ লক্ষ, ৩২৫৬১০৩-কনজুম্বেল-৩৯৮.৪০ লক্ষ ও ৩২৫৮১০৫-মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি-৭৮০৮.৪২ লক্ষ)	৮৪৮১.২২ লক্ষ	০১টি ঋণপত্র	ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ সেবা এলসি-০৪ (মোট এলসি-০৮টি) তয় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তিপূর্বক ফেব্রুয়ারী/২০২৪ মাসে এলসি খোলা হবে।									
		৩২৫৬১০৫-ই-পাসপোর্টের কীচামাল আমদানী	৪০৯৫০.৯০ লক্ষ	২টি ঋণপত্র	এলসির মাধ্যমে আমদানী যোগ্য ৭০ লক্ষ কীচামাল আমদানীর নিমিত্তে দুইটি এলসি-০৫ আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এবং এলসি নং-০৬ (মোট এলসি-০৮টি) ৪র্থ কিস্তিতে অর্থ অবমুক্তিপূর্বক জুন/২০২৪ মাসে এলসি খোলা হবে।									
		সিডি-ভ্যাট/ট্যাক্স	৩৬০০০ লক্ষ	-	অর্থ অবমুক্তি সাপেক্ষে সিডি-ভ্যাট/ট্যাক্স বাবদ অর্থ উত্তোলনপূর্বক কাস্টমস হাউজে জমা করা হবে।									

*(স্বাক্ষর)*

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*(স্বাক্ষর)*

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, এনডিসি, পিএসসি)  
প্রকল্প পরিচালক

৪০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর  
 “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”  
 ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।  
 সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা- ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়ের নাম: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কোড নং-১৬১
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	কোড নং-১৬১০৫০১
প্রকল্পের নাম : “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)”	কোড নং-২-২৪২৬-০৫০০

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)


২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ			২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই/২৩ পর্যন্ত(২০২৩-২৪ অর্থবছর)			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা (মাসভিত্তিক)
অর্থনৈতিক কোড	অংকের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	স্কিম সংখ্যা	
রাজস্ব ব্যয়												
৩১১১১০১	অফিসারের মূলবেতন	৫.০০		৫.০০						৫.০০	৬ মাস	০.৮৩
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১০		০.১০						০.১০	৬ মাস	০.০২
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩.০০		৩.০০						৩.০০	৬ মাস	০.৫০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৫		০.১৫						০.১৫	৬ মাস	০.০২৫
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.১০		০.১০						০.১০	৬ মাস	০.০২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	০.৭০		০.৭০						০.৭০	৬ মাস	০.১২
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	০.৭০		০.৭০						০.৭০	৬ মাস	০.১২
৩১১১৩৩১	আতিথিয়তা ভাতা	০.২০		০.২০						০.২০	৬ মাস	০.০৩
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.২০		০.২০						০.২০	৬ মাস	০.০৩
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১.৩০		১.৩০						১.৩০	৬ মাস	০.২২
৩২১১১০১	আউটসোর্সিং	৫.৫০		৫.৫০						৫.৫০	৬ মাস	০.৯১
৩২১১১২০	টেলিফোন	০.০৫		০.০৫						০.০৫	৬ মাস	০.০০৮
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৮.০০		১৮.০০						১৮.০০	থোক	৩.০০
৩২২১১০৫	মাটি পরীক্ষা	২৩.০০		২৩.০০						২৩.০০	থোক	৩.৮৩
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪.৮০		৪.৮০						৪.৮০	৬ মাস	০.৮০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫.০০		৫.০০						৫.০০	৬ মাস	০.৮৩
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	৫.০০		৫.০০						৫.০০	থোক	০.৮৩


মোঃ আরফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(স্বাক্ষর)

৪৪

৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৪.৫০	৪.৫০				৪.৫০	থোক	০.৭৫	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহরি	৬.০০	৬.০০				৬.০০	৬ মাস	১.০০	
৩২৫৭২০৬	সম্মানী ভাতা	২.০০	২.০০				২.০০	থোক	০.৩৩	
৩২৫৮৭৩০১	ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন	১৬.৫০	১৬.৫০				১৬.৫০	থোক	২.৭৫	
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৫.০০	৫.০০				৫.০০	৬ মাস	০.৮৩	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৫.০০	৫.০০				৫.০০	৬ মাস	০.৮৩	
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৪.০০	৪.০০				৪.০০	৬ মাস	০.৬৭	
মোট রাজস্ব		১১৫.৮০	১১৫.৮০				১১৫.৮০		১৯.৩০	
মূলধন ব্যয়										
৪১১১২০১	অফিস ভবন নির্মাণ	১২৭৯.০০	১২৭৯.০০				১২৭৯.০০	থোক	২১৩.১৭	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৩.০০	১৩.০০				১৩.০০	থোক	২.১৭	
৪১১২৩০২	সিসিটিভি ক্যামেরা	৩০.০০	৩০.০০				৩০.০০	থোক	৫.০০	
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৫৫.০০	৫৫.০০				৫৫.০০	থোক	৯.১২	
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৯০.০০	১৯০.০০				১৯০.০০	থোক	৩১.৬৭	
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৭৫.০০	৭৫.০০				৭৫.০০	থোক	১২.৫০	
মোট মূলধন		১৬৪২.০০	১৬৪২.০০				১৬৪২.০০		২৭৩.৬৬	
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		১৭৫৭.৮০	১৭৫৭.৮০				১৭৫৭.৮০		২৯২.৯৬	

  
 ২৭/৭/২০২৬  
 মোঃ মোশারফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

  
 ২৮/৭/২৬  
 মো: ছরোয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
 email id: pdc16pp@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর  
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”  
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা- ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়ের নাম: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কোড নং-১৬১
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	কোড নং-১৬১০৫০১
প্রকল্পের নাম : “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)”	কোড নং-২-২৪২৬-০৫০০

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	বরাদ্দ	টাকার পরিমাণ	বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৩.০০	১৩.০০	২৮/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৯/২০২৩	৬৪ দিন
সিসিটিভি ক্যামেরা	৩০.০০	৩০.০০	০৮/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৭৮ দিন
অফিস সরঞ্জামাদি	৫৫.০০	৫৫.০০	২৮/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৯/২০২৩	৬৪ দিন
আসবাবপত্র	১৯০.০০	১৯০.০০	১৩/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	৮৪ দিন
ভূমি অধিগ্রহণ	৭৫.০০	৭৫.০০	ঠাকুরগাঁও ও চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এর নতুন ভবন নির্মাণের নিমিত্তে সরকারী খাস জমি ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ শূণ্য বিধায় কর্তৃপক্ষ বরাবর অর্থ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। (আগস্ট/২০২৩ এ ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হবে)						

*Handwritten signature*  
২৪/৭/২০২৩

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


*Handwritten signature*  
২৪/৭/২৩


মো: হরোয়ার হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
email id: pdc16pp@gmail.com

**GANT CHART**

800

Gant Chart for "Construction of 16 Passport Office Building" Project							
SL NO.	ITEM	JULY/23	AUGUST/23	SEPTEMBER/23	OCTOBER/23	NOVEMBER/23	DECEMBER/23
1	<b>LAND ACQUISITION</b>						
	Thakurgaon						
	Chuadanga						
2.	<b>Office Building, structure &amp; Othrs</b>						
	Pirojpur						
	Lalmonirhat						
	Panchagar						
	Joypurhat						
	Bandarban						
	Natore						
	Meherpur						
	Nilphamari						
	Thakurgaon						
	Gazipur						
3.	<b>Vertical Extension</b>						
	Chittagong						
	Coxbazar						
	Jashore						
4.	<b>Arboriculture</b>						
5.	<b>Computer &amp; Accessories</b>						
6.	<b>Office Equipment</b>						
7.	<b>Furniture</b>						
8.	<b>Camera &amp; accessories</b>						

  
 29/9/2026  
 মোঃ মোশাররফ হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 বরগুনি মন্ত্রণালয়

  
 20/9/26  
 মোঃ জব্বার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (ফুমসিবি)  
 ১৬৬৬ এমজিএনক পাসে, ৭টি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রক্রিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট-উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; কোড নং ২২৪২৮০৩০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি- ৪৫	রেডিয়েশন প্রটেকটিভ স্যুট	সংখ্যা	৫	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি- ৪৯	ফায়ারম্যান স্যুট	সংখ্যা	৪৯০	২৬-০৪-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০
জিডি- ৫৭	সার্চ লাইট	সংখ্যা	২০	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি- ৬২	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	১০	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি- ৬৩	ফায়ারম্যান স্যুট	সংখ্যা	৫৫	২৬-০৪-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০
জিডি- ৬৪	কেরাবিনার	সংখ্যা	৫৫	২৬-০৪-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০
জিডি- ৬৫	লক কাটার	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি-৬৭	সার্চ লাইট উইথ ড্রাইপড	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি-৬৯	ব্যাটারী চার্জার	সংখ্যা	১	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯
জিডি-৭১	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৩

২৭/৭/২০২৩

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (সেবা)

১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪৩০০

গ্র্যান্ট চার্ট (২০২৩-২৪)

প্রকল্প নাম: ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৮২৭৪.০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৩)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৩ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ সম্পন্ন (১১টি)														১০০%
২	জমি অধিগ্রহণ শুরু (০.০২২২ একর)														১০০%
৩	স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন ০৭টি														১০০%
৪	স্টেশন নির্মাণ চলমান ০৪টি														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ ০৪টি														১০০%
৬	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট (১১টি স্টেশনের ৩৩ প্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ সম্পন্ন														১০০%
৭	ফায়ার ফাইটিং এক্সেসরিজ (১১টি স্টেশনের) অবশিষ্ট ০৭ প্রকার সংগ্রহ কার্যক্রম														১০০%
৮	আসবাবপত্র (১১টি স্টেশন)														১০০%
৯	বেতার সরঞ্জাম ৪ প্রকার														১০০%
১০	জনবলের পদ সৃজন সম্পন্ন (৫টি স্টেশন)														১০০%
১১	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে (৫টি স্টেশন)														১০০%
১২	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (১টি স্টেশন)														১০০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৩

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন  
২৭/৭/২০২৩

উপ সচিব ও

প্রকল্প পরিচালক

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

৪৪

সংস্কার-৪

সরকারী সংস্থা  
এর নাম  
/এড নং

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, খরাই মন্ত্রণালয়  
: ক্যামার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর  
: ১১টি মতর্প কায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)  
: ২২৪২৮০০০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রত্যাখিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা।			জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাকি অগ্রগতি		
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	টোট	আর্থিক	কিম সংখ্যা	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	টোট	আর্থিক	
মুদি অধিদপ্তর (১০.২০ একর)	৮৫৭৪.৭৭	০.০২২২ একর	০.১৫	১টি	০%	০	০%	০.০০	১০০%	০.১৫	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
নির্মান ও পূর্ত (২৮৪২৩.৬৭ বর্গ মিটার)	১৪৮৭৫.২৩	১৮০৮৭.৭৯ বর্গ মিটার	৪৫১৩.৫২	৪টি	১০%	৫০০.০	২০%	১০০০.০০	২০%	১০০০.০০	৩০%	০	১০%	৫১৩.৫২	১০%	১৫০০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
খরি নির্মাণী সরঞ্জাম	৩৬৫৪৮.৮২	০	৩৫৯৩.৩২	০	০%	০	০%	০	৩০%	২০০০.০০	৩০%	০	৪০%	১৫৯৩.৩	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
আসবাপত্র (প্রকল্প দায়িত্ব ১১টি স্টেশন)	১২২.৬৯	০	৪৫.৪৮	০	০%	০	০%	০	৪৫.৮	০%	০	০%	৪০%	৪০.০০	১০০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
ভেজপত্র ও অন্যান্য (১১টি স্টেশন)	২২.৫৯	০	০.০০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
বেতার সরঞ্জাম ও টাওয়ার (১১টি স্টেশন)	৯৬.৩০	০	১৯.৫৩	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০.০০	০%	০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ফটোকপিয়ার, ক্যাম	৪.০০	০	০.০০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
ইন্সলেকশন জীপ	৫৪.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
বেতন ভাতাদি, স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	৪২০.০৮	বেতন ভাতাদি স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	২০২.০০	০	১০%	১৭.০০	১০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
টোলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.৫০	০	০.০০	০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
মিডি ভ্যাট, ক্রিয়ারিং, পোর্ট ও অন্যান্য চার্জ	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
কমিক্যাল কন্সল্টেঙ্গি	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
গ্রাহিক কন্সল্টেঙ্গি	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
সর্বমোট	৬১৭১৮.৯৮	০.০০	৮২৭৪.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, খরাই মন্ত্রণালয়  
Law 20/1/2020  
মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
খরাই মন্ত্রণালয়

২০/১/২০২০  
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক

বাৎসরিক সংগ্রহ (গ্রফিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

829

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪৩৬৬২০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পিজি-১	ডেস্কটপ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩	০৬-০৮- ২৩	১৩-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	-	০৩-১০-২৩	৫৮
পিজি-২	ফার্নিচার	সেট	১	০৩-০৯- ২৩	১০-০৯-২৩	১০-০৯-২৩	২৪-০৯-২৩	০১-১০-২৩	-	০১-১১-২৩	৫৮
পূর্ত-১	হাসপাতাল ভবন (পুনর্বাসন) এর ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং পুনঃ সংস্কার	বর্গ মিটার	৮২৯.৯৯	১০-০৮- ২৩	০৭-০৯-২৩	০৫-১০-২৩	১২-১০-২৩	১৯-১০-২৩	১৬-১১-২৩	১৬-১১-২৪	৪৬১
পূর্ত-২	ড্রাগ ডি- অ্যাডিকটেশন এবং প্রশিক্ষণ ইনিস্টিউট (০১ টি বেইজমেন্ট সহ ১৩-তলা ভবন)	বর্গ মিটার	১৯৪১৯.৫ ২	০৪-০৬- ২৩	০২-০৭-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-১০-২৩	২৪-১০-২৩	২১-১১-২৩	১৫-০৬-২৫	৭৭২
পূর্ত-৩	ভূমি উন্নয়ন	কাজ	০১	১৬-০৮- ২৩	৩০-০৮-২৩	১৪-০৯-২৩	২৮-০৯-২৩	০৪-১০-২৩	১৮-১০-২৩	১৬-১২-২৩	১২২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature and date: 21/9/2026*

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature and date: 28.09.2026*

মোঃ মাসুদ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক

মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র  
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

গ্র্যান্ট চার্ট (২০২৩-২৪)

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৬২৯৭.০১ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২৩ – জুন, ২০২৪)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৩ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ ক্রয়	২.৫৩%													৯.০২%
২	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	১০.০৭%													১০.০৭%
৩	আসবাবপত্র ক্রয়	১.৯৬%													৩.৯২%
৪	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ														২০%
৫	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)														২০%
৬	ভূমি উন্নয়ন														২০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature and date: 29/9/23*

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

*Handwritten signature and date: 29/09/2023*  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক

মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র  
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

*Handwritten mark: ০২৮*

## সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলগ্নি-৪

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;  
 কোড নং : ২২৪৩৬৬২০০

(হিসেব লক্ষ  
টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা।			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
					ভৌত	আর্থিক	স্বিন্ন সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত		আর্থিক
ডেস্কটপ/ল্যাপটপ ক্রয়	৬১.৬০	৬.৮	৯%	৮.০০				৬.৮	৯%	৮.০০																			৯.০২%	
আসবাবপত্র ক্রয়	২২৪.১১	১.৯	৬%	৮.৮০									১.৯	৬%	৮.৮০														৩.৯২%	
মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৯৫১৮.৫৫	২০	১৯%	৩.৯											৩	৩%	৩৭১	৩	৩%	৩৭১	৩	৩%	৩৭১	৩	৩%	৩৭১	৩	৩%	৩৭১	২০%
মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	৫৫৩.৩	২০	১১%	৬৭											৩	১%	৪৭৮	৩	১%	৪৭৮	৩	১%	৪৭৮	৩	১%	৪৭৮	৩	১%	৪৭৮	২০%
ভূমি উন্নয়ন	১১.০৪	২০	২%	২.২											৩	৩%	০.৩	৩	৩%	০.৩	৩	৩%	০.৩	৩	৩%	০.৩	৩	৩%	০.৩	২০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৬

মোঃ মোশারফ হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৪.৭.২০২৬  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক

মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র  
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

০২০