

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৭.০০১.২০২১-৭১

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩১
২৪ জুলাই ২০২৫

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement plan) এবং সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার (Time bound work plan) প্রস্তাব সংক্রান্ত।

- সূত্র: (ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০০.০০৫.২০.০০০৫.২৫-২৩৫
তারিখ: ০১/০৭/২০২৫।
(খ) "ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্প এর স্মারক নং-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৫-
২৬/২৮৬ তারিখ: ১৩/০৭/২০২৫।
(গ) কারা অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২৫-৫৭৮ তারিখ: ১৪/৭/২০২৫।
(ঘ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮০২.০০০০.০০০.০০৮.৩৩.০০১১.২২.১৬ তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর; কারা অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাদীনে মোট ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত ৮টি প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তরের নাম
১	"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
২	"ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্প	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৩	"ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	কারা অধিদপ্তর
৪	"কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	
৫	"পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	
৬	"জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ" শীর্ষক	
৭	"নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	
৮	"মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাদীনে "ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন)
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫
ইমেইল: plan1@ssd.gov.bd

বিতরণ: প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- (১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
- (২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
- (৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
- (৪) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
- (৫) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
- (৬) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;

(৭) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৭.০০১.২০২১-৭১

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩২
২৪ জুলাই ২০২৫

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- ২। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
- ৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement plan) এবং সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার (Time bound work plan) ওয়েব সাইট-এ আপলোড প্রকাশের অনুরোধসহ);
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


২৪/০৭/২০২৫
(মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন)
উপসচিব

বাংসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২৫-২৬
(মোজামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় পরিকল্পনা												মুঠ ব্যয়
					বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ন		দরপত্র অনুমোদন		মুক্তি আক্ষর		মুক্তির মেয়াদ		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	(৬২)	(৬৩)		
১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যান্ডুলেপ সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।	ফায়ার এক্স প্রেকিউ অ্যান্ডুলেপ 2WD মোটরকারবান ভ্যান টাইপ) অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার কেট চেয়ার টেবিলসহ, ফটোকপিয়ার মেশিন ও স্থানার) যানবাহন ব্যবহার, ট্রিকি ডিভিক পাড়ি ভাড়া, অন্যান্য মনিটরিং, সন্ধানী ইত্যাদি ব্যয়	সংখ্যা	৫০	১৭-০৯-২৫	১৬-১০-২৫	৩০-১০-২৫	০৬-১১-২৫	০৮-১২-২৫	২৫-০৬-২৬	২৬						
			সংখ্যা	০১	০১-১০-২৫	০৯-১০-২৫	১৪-১০-২৫	১৯-১০-২৫	২৩-১০-২৫	৩১-১২-২৫	২৬						

১২/১০/২০২৫
মোঃ শহীদ আতাওয়ার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা বেসম্প্রকিউরমেন্ট
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২/১০/২০২৫
ডো: কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি
পরিচালক (পরি: উন্ন: ও প্রশি:)

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিচালনা (অর্থবছর ২০২৫-২৬)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও নিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।


প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও নিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।

কোড নং : ২২৪৩৩৬৬৫০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

অংশের বিবরণ	বরাদ্দ	বরাদ্দ অনুযায়ী		ভৌত		আর্থিক		ভৌত		আর্থিক		ভৌত		আর্থিক		ভৌত		আর্থিক		ভৌত		আর্থিক		মোট
		কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা	কোড	সংখ্যা			
ফায়ার এন্ড রেসকিউ বরাদ্দ	৬৬৪৪.০০	৩৭৭৭.০০	১টি	-	০%	-	১০%	-	০%	-	০%	-	০%	-	০%	-	০%	-	০%	-	০%	-	১৬৬৬.০০	
ফায়ার এন্ড রেসকিউ (ফাইজোবস জাম চার্জ)	৩২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২০.০০	
অফিস সরঞ্জামাদি	৫.০০	৫.০০	১টি	-	৫%	-	১০%	-	৫%	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	
অসম্পর্কিত প্রকল্প (সর্বমোট জমা)	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	
রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ ফরেন্স বাস্তবায়ন অন্যান্য নবিন্যাস, সমানী ইত্যাদি ব্যয়	১০৮.০০	১৮.০০	১টি	-	৫%	১.০০	৮%	২.০০	৫%	১.০০	৫%	২.০০	২৫%	৪.০০	৪%	১.০০	৩%	১.০০	১৫%	২.০০	৩%	১.০০	১২%	২.০০
গ্রাহক কনটোলিং (৫%)	৪৬৫.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৬৫.৬০	
মোট	৭৭৭৭.৬০	৩৭৭৭.০০	-	-	-	১.০০	-	২.০০	-	৬.০০	-	২.০০	-	৪.০০	-	২.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	৭৭৭৭.৬০	


 ২৪/০৭/২০২৫
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 ৩০/০৭/২০২৫
 লে. কর্নেল মোহাম্মদ আজুব ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.dip.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০৫.১৪.০৪১.২২ (অংশ-১)- ৯৬


তারিখ: ১৩ আষাঢ় ১৪৩২
১৫ জুলাই ২০২৫

বিষয়: সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের স্মারক নং-ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৫-২৬/২৮৬; তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসহ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন “ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত পত্রটি সংলগ্নী হিসেবে সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামত।



(এ, টি, এম আবু আসাদ)

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ)

মহাপরিচালকের পক্ষে

ফোন-০২-৫৫০০৬৫৬৮

adgadmin@passport.gov.bd

সিনিয়র সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ (স্বার্থে):

- ১। প্রকল্প পরিচালক, “ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

AO (Plan-1)

CS

১৪/০৭/২০২৫

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং- ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৫-২৬/২৬৫

তারিখ: ১৪/০৭/২০২৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের জন্য পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক জন্য পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ নূরুল হোসেন ছালাম, পিএসসি)
প্রকল্প পরিচালক

প্রতি

সিনিয়র সচিব,
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, খরাট্টে মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাধ্যমে : মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, খরাট্টে মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-১ শাখা

স্মারক নং: ২৬৫ তারিখ: ১৪/০৭/২০২৫

বাংসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

কার্যক্রম ধর-২

মহাপালায়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সরাইল মহাপালায়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইনিয়েশ্যন ও পানপোর্ট অফিসভরা।
 প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স ও স্মার্টগ্রাম নির্মাণ ব্যৱস্থাপনা প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং: ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	বিপণি/ক্রয়/সেবা/সামগ্রী/সেবার নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমানের স্বর্ণসংখ্যা	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/স্বত্ব (লক্ষ টাকা)	সম্মতি তারিখ		
								মন্ত্রণালয়/সংস্থান	মুদ্রিত আদেশ	মুদ্রিত অনুমোদন তারিখ
১	অফিস সরঞ্জামাদি	সি	১	৫	৫		৫.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	১	৫	৫		৫.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	সি	৪	০.৫০/৫০.৫০	৪০০	৪০০	৪.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	২	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
৬	অন্যান্য বস্তুসমূহ	সি	৪	৫	৫		৪০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	৪	৫	৫		৪০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
৭	অফিস সরঞ্জামাদি	সি	১	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬
		সি	১	৫	৫		১০.০০	১১-০১-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	০০-০৬-২০২৬

(Signature)
 28/09/2025

মহাপালয়ের পরিচালক
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 সরাইল মহাপালায়

(Signature)
 (বিশেষজ্ঞের সুরক্ষা সেবা বিভাগ)
 প্রকল্প পরিচালক

১১


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬


কার্যক্রম হ্র.২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাজ্যায়নকারী সংস্থা : ইন্সিড্রেশন ও পাবলিটি অধিদপ্তর।
প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশে ই-পাবলিটি ও স্বয়ংক্রিয় বর্তন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" গীর্ষক প্রকল্প (কোড নং: ২২৪২৩২৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টেন্ডার/ প্রকল্পের বর্ণনা (এগারি)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (সংকেত)	সম্ভাব্য তারিখ	
								মুঠি আকার	মুঠি অনুমোদিত সীমার তারিখ
১	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ব্যয় নং: ৩২৬, ৪০ সংক্রান্ত ও সংক্রান্ত ব্যয় (জেনারেল অ্যাকাউন্ট ও সরকারি-১০৮২-১২ লক্ষ) প্যাকেজ ১	সংগ্রহ	১	ক্রয়	নির্দেশিকা-২০০৮/১ আর্থিক আয়তা অর্থ বি অনুমোদন	ক্রিডিট	১৪০২-২২	১০	১১
	কাজসম্পন্ন ও খুঁজা ফ্র্যাংগ কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংগ্রহ	১	ক্রয়	২	২	২০২৫.৬.৮	১০	১১
	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংগ্রহ	১	ক্রয়	২	২	৪২০.০০	১০	১১

ই-পাবলিটি কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ সেবা এফসি-০৬ (সিটি এফসি-০৮৮) এর বিধিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তিরূপে সংস্করণ/২০২৬ মাসে এফসি বোঝা হবে।
এফসির মাধ্যমে আমদানী মেসেজ ৩৫ লক্ষ কাটামান আমদানীর নিমিত্তে এফসি-০৬ মে/২০২৬ এ বোঝা হবে।
কম্পিউটার সফটওয়্যার/এক্সিটরেশন ক্রম সংক্রান্ত এফসি অনুমানিক হিসেব/২০২৬ মাসে বোঝা হবে।


১৪/০১/২০২৫
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
কার্যকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ) : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(হিসেবজিয়ার জেনারেল মুরশাদ নূরুল হক, সিএসসি)
স্বাক্ষর পরিকল্পনা




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
৪১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.dnc.gov.bd

৪০ (৪০৯-১)

২৫/০৭/২০২৫

সময়: ৬:৪১

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০০.০০৮.৩৩.০০১১.২২.১৬

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০২৩.২১.৬৩, তারিখ: ০২/০৭/২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তাব (এপিপি) অনুমোদনের নিমিত্ত প্রতৃত্ব করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রকল্পটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সদয় অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংস্কৃতি-১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-১ শাখা

ডায়েরী নং ২৫৫ তারিখ: ২৫.৭.২৫

১৫-০৭-২০২৫

মোঃ হাসান মারুফ

মহাপরিচালক

২২৬৬৬৪৪০০ (ফোন)

০২-৪৮৩২২১৮৬ (ফ্যাক্স)

dg@dnc.gov.bd

সিনিয়র সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

উপসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০০.০০৮.৩৩.০০১১.২২.১৬/১ (২)

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন, হিসাব ও অর্থ অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
- ২। অফিস কপি, ।



Handwritten signature

১৫-০৭-২০২৫
মোঃ হাসান মারুফ
মহাপরিচালক

বার্ষিক সংগ্রহ (একিউরসেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৫-২৬
(মালখাপা, সেবা এবং নির্মাণ)
বাজেট-ভিন্নন

কার্যক্রম ৬ক-২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : মুরক্ষা সেবা বিভাগ, বরাহা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪৩৬৬২০০

শ্রেণী নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাপ্ত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাপ্তিক্রম পরিকল্পনা								
							পর্যায় আরম্ভ তারিখ	পর্যায় সমাপ্ত তারিখ	পর্যায় মুদ্রায়ন তারিখ	কম প্রভাব অনুমোদন তারিখ	মুদ্রিত সম্পাদনের নোটিশ তারিখ	মুদ্রিত স্বাক্ষর তারিখ	মুদ্রিত সেবাদ তারিখ	মোট সময় দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
পন্থ ৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩১৫.৭৬	০২-১১- ২৫	২৩-১১- ২৫	২৮-১২- ২৫	০৪-০১- ২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২- ২৬	০৮-০১- ২৬	০৮-০১- ২৬	২৪৮
পন্থ ৭	ডেকোর/ ল্যান্ডস্কেপিং/সেউচার	সংখ্যা	৭২	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৬৯.১২	০১-০১- ২৬	১৫-০১- ২৬	০৫-০২- ২৬	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮	
পন্থ ৮	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৭	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩৬.৩০	০১-০১- ২৫	১৫-০১- ২৫	০৫-০২- ২৫	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮	
পন্থ ৯	অপব্যবহার ও রাস্তাঘরের সামগ্রী	লট	১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২১৫.৩১	০২-১১- ২৫	২৩-১১- ২৫	২৮-১২- ২৫	০৪-০১- ২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২- ২৬	০৮-০১- ২৬	২৪৮	
পন্থ ১০	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, লাইব্রেরির বই এবং খেলাধুলার সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৭৪.৬৪	০১-০১- ২৬	১৫-০১- ২৬	০৫-০২- ২৬	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮	
পন্থ ৪	বনায়ন	কাছ	১	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	নির্বাহী প্রকৌশলী	১৫	০১-০৬- ২৬	২১-০৬- ২৬	২৬- ০৬-২৬	৩০-০৬- ২৬	০১-০৭-২৬	০৩-০৭- ২৬	০৩-১২- ২৬	১৮২	
পন্থ ৫	বুটির পানি সংরক্ষণ এবং এনটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	কাছ	২	উন্নত দরপত্র পদ্ধতি	উপায়ায়ক প্রকৌশলী	৪২৫	০৫- ০৮-২৫	২৬- ০৮-২৫	৩০- ০৯-২৫	০৭-১০- ২৫	০৮-১০-২৫	১২-১০- ২৫	৩০-০৬- ২৬	২৭৮	

মোঃ শহীদ জাহাঙ্গীর ডায়াল

উপসচিব

মুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরাহা মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	সংক্রমণের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকা)	প্রাপ্তি তারিখের ক্রম পরিকল্পনা							
							পর্যবেক্ষণের তারিখ	পর্যবেক্ষণের তারিখ	পর্যবেক্ষণের তারিখ	ক্রম প্রণয়নের তারিখ	সংশোধনের নোটিশ জারির তারিখ	সংশোধনের তারিখ	সংশোধনের তারিখ	সংশোধনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পূর্ন ২(১)	মাধ্যমিক পুনর্বিনয় ভবনের পাঠ্যক্রম সংশোধন	কাজ	১	উন্নত পরপর পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রকৌশলী	১৫৬.৮২	০১-১২-২৫	১১-১২-২৫	১৬-১২-২৫	০১-১২-২৫	০১-০১-২৬	০৩-০১-২৬	০১-০১-২৯	৪০২
পূর্ন ২(২)	ফেমার ফেস কংক্রিট, বিংক কারিগর, গ্রাস কেন্দ্র, ফেরিং ব্রিক, এলিফি পিপিং, ফেল প্যাটার্ন গ্রীস, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও অন্যান্য কার্য	কাজ	১	উন্নত পরপর পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	২০২১.০৭	০১-১০-২৫	১১-১০-২৫	১৬-১০-২৫	০১-১০-২৫	০১-১১-২৫	০৩-১১-২৫	০১-০৩-২৭	৪৬২
নোং ৩	গাউন্ডারকম্প গাউন্ডার (কোর)	সংখ্যা	১	উন্নত পরপর পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২৮.৮০	১০-০৮-২৫	১৪-০৮-২৫	০৭-০৯-২৫	১৪-০৯-২৫	১১-০৯-২৫	০৫-১০-২৫	০০-০৬-২৭	-

২৪/০৭/২০২৫
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 কোঃ শহীদুল আলম
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৪/০৭/২০২৫
 প্রকল্প পরিচালক
 কোঃ আব্দুল হোসেন
 ২৪/০৭/২০২৫

গাউন্ট চার্ট (২০২৫-২৬)

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

সনম্বর (জুলাই ২০২৫ - জুন, ২০২৬)

এতিপি বরাদ্দ ৩৮০০ লক্ষ টাকা


ক্রমিক নং	কাঙ্ক্ষিত বিবরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমশুল্লিভ অঙ্গাণ্ডি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্ট	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মাসের অঙ্গাণ্ডি
১	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৮০%													১০০%
২	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম ওয়ার উপরে ৬ষ্ঠ ওয়ার)	৩১%													৬০%
৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৪%													৭৫%
৪	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	০%													২৫%
৫	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের গার্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	০%													৫০%
৬	ফেমার কেস কংক্রিট, পিংক কারিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেসিং ব্লক, এসপি সিপিং, জেল প্যাটার্ন ট্রাণ, অভ্যয়রীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষংগিক কাজ	০%													৪০%
৭	জেনারেটর	০%													২০%
৮	সার্ভ-স্টেশন	০%													৮০%
৯	লিফট	০%													০%
১০	শেষাংশ টাইপ এনডি মাইট ফিটিংস, সৌর বিদ্যুতায়ন, এনটি ফিচার কার্বন (বিভিন্ন ক্রোরের জন্য)	০%													৩০%


মোঃ শাহাদাতুল্লাহের হোসেন
উপসচিব
স্বতন্ত্র সোয়া বিভাগ
কাজে মন্বনয়ন

১৫

১৫

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল ২০২৫ পর্যন্ত কম্পূর্ণিত অংশটি	মুদ্রাই	আগতি	সেট	অর্থী	নত	ভিনে	আনু	মেরু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাক্য অংশটি
১১	ডিজিটালি চার্ক, আরএমইউ এবং এক্সেস এইচটি শাইন নির্মাণ	০%													১০০%
১২	ফোর্স ভেটিগেলন সিস্টেম, HVAC সিস্টেম, সেন্ট্রাল ভিআরএক সিস্টেম	০%													৪০%
১৩	অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (অগ্নি সনাক্তকরণ, সুরক্ষা), অগ্নি নির্বাপক	০%													৩০%
১৪	সাবমার্ভিনল পাশ্প মটর সেট, শাইটলিং প্রটেকশন ডিভাইস, সিসিটিভি ব্যবস্থা, পিএবিএক্স/ইটারকম ব্যবস্থা, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, পিএ কনফারেন্স সিস্টেম, সিকিউরিটি এক সেন্ট্রাল শাইট, কেইজ শাইট এবং সাউড সিস্টেম, টেলিফোন এক ভিন শাইন	০%													৪০%
১৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	০%													৫০%
১৭	ডেইলি/ স্যানিটেশন কন্সলিউটার	০%													১০০%
১৮	অফিস সরঞ্জামাদি	০%													১০০%
১৯	অসাব্যবপত্র ও রান্না ঘরের সামগ্রী	০%													৫০%
২০	ট্রেনিংকন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, শাইটেরির বই এবং বেগামুনার সরঞ্জামাদি	০%													১০০%


 ২৪/০৭/২০২৫
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বরগাই মহাপাশায়
 মোঃ শহীদ আভারান হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 কলেজী মহাপাশায়


 ২৪/০৭/২০২৫
 মোঃ আব্দুল হোসেন ১৪/০৭/২০২৫
 প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

৪০ (১৫৭-১)
৩১/০৭/২০২৫
১৬৫-

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২৫- ৫৭৬

তারিখঃ ৬০ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কারা অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও প্রেরণ

সূত্রঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০২৩.২১-৬৩ তারিখঃ ০২-৭-২০২৫ খ্রিঃ

কারা অধিদপ্তরের চলমান ৫টি প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time bound work plan) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১৪/০৭/২৫

মোঃ তানভীর হোসেন
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।
ফোনঃ ০১৭৬৯৯৭০০০২

সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

✓ দুঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। প্রকল্প পরিচালক, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।


সর পরিকল্পনা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
স্মারক নং- ২৫৪/২ তারিখ- ১৪/০৭/২৫
কর্তৃকর্তার স্বাক্ষর

“ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” এর অবশিষ্ট কাজের ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ভিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আবেদন	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদনের তারিখ
পূর্ত-১৪	এসটিপি	কাজ	১ টি	ওটিএম	তথ্যস্বার্থক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	৪০০.০০	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পূর্ত-১৬	বহিঃ প্যান সরবরাহ	কাজ	১ টি	ওটিএম	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৩৮.০০	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পূর্ত-১৮	বনায়ন	কাজ	১ টি	ওটিএম	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১০.০০	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পূর্ত-১৯	আটকল	বর্ণামিটার	৯৮.৩৬	ওটিএম	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৪১.৬৫	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পণ্য-৬	ওয়াসিং প্রায়	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	২৮.৫৪	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পণ্য-২	কারা হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি	লট	১ টি	ওটিএম	কারা মহাপরিদর্শক	জিওবি	৫২.০০	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬
পণ্য-৮	কারা হাসপাতালের ও পিডি অফিসের আসবাবপত্র	লট	১ টি	ওটিএম	কারা মহাপরিদর্শক/প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭১.৪৫	সেপ্টেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৬


 ১৫/০৭/২০২০
 প্রধান নির্দেশক (উপসচিব)
 অতিরিক্ত সচিব (উপসচিব)
 কারা অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


 উপ-বিত্তীয় প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ গণপূর্ত অধিদপ্তর
 ময়মনসিংহ


 মোঃ নঈম আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 মন্ত্রণালয়, ঢাকা।




"জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" এর অবশিষ্ট কাজের ক্রয় পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	বির্ণনা/পরিমাণ অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি কার্যপন	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আধারন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	পরপর আধারন	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের সেই তারিখ						
												ক্রয় পরিচালনা স্বত্ব	অর্থের উৎস =	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩						
১১	১০০	সু্যামেজ ট্রিকোট প্লাস্ট (এস. টি. পি)	কাজ	০১ টি	উন্নত পরপর পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৭৯২.০০	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী					
২১	০৪	বহি: পানি সরবরাহ	কাজ	০১ টি	উন্নত পরপর পদ্ধতি	উপায়কারক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	২৬০.৭৪	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী					
													২০০.০০	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
৩১	০৬	বন্যান	কাজ	০১ টি	উন্নত পরপর পদ্ধতি	উপায়কারক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৬০.০০	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী					
													৪৬.৩২	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
৪১	০৭	অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি/হাইড্রেন্ট সিস্টেম	কাজ	০১ টি	উন্নত পরপর পদ্ধতি	উপায়কারক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	২৫২.৩১	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী					
													৪৬.৩২	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
													১৩৩.৪৫	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
													১০৫.৪০	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
													১০১.৬৫	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী
২০.০০	প্রযোজ্য নাম	অর্থের নাম/নং	স্থিতি স্বাক্ষর	স্থিতি অনুযায়ী													
		শিডিবি/ভেনকা/ভেনা চার্জ	কাজ	০১ টি				২০.০০									
		বিক্রেতাইটি কাইটিং	কাজ	০১ টি				১১৩.৭১									


 জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প
 অধিদপ্তর
 জামালপুর

কাঠটিং এরেন্ট ও সার্ভ	কাঠ	০২ টি				৭১.৩৬		
শ্রোটেকশন	২২খ্যা	০১ টি				১১৬.১৭		
জেনারেটর	২২খ্যা	০১ টি				১৮৪.৬৯		
সার টেশন সরবরাহ	২২খ্যা	০৪ টি				১.৩৪		
ডিজিটাইজেশ্যামার	২২খ্যা	১০ টি				২৫.৫০		
ম্যাপাইজিন মুন, সিসিটিবক মুন ও মাসিটপারপাস মুনের জন্য এসি (২টন)	কাঠ	০১ টি				৮.৪৭		
ডিজিটাল পিএবিএক সিস্টেম	কাঠ	০১ টি				৬৮.৭৬		
মাসিটাইজিয়া প্রজেক্টর ও সিসিটি সিস্টেম (পিএ সিস্টেম ও রিমোশন)								
পূর্ত-০৭ এর মূল্য =						১৮১৬.১৩		
মোট পূর্ত মূল্য =						১৯০০৪.৬৪		


মোঃ শহীদ আতাউর রহমান
ইকনস্ট্রাকশন
সংস্থা সেরা বিজ্ঞান
কলেজ মফস্বিল


(মোঃ জাকির হোসেন)
জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ,
জামালপুর।

“জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” এর অবশিষ্ট পণ্যের ক্রয় পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	ক্রয়বিধি/ক্রয়বিধি অনুযায়ী ক্রয়ের ধরন		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুশোধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (গুরু টাকার)	প্রাক যোগ্যতা আবদান (প্রযোজ্য কেন্দ্রে)	সরঞ্জাম আবদান	মুক্তি তারিখ	মুক্তি অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদনের তারিখ
	পণ্য	৩										
০১	অন্যান্য অস্থায়ী এবং সরঞ্জামাদি (নিরাপত্তা অস্থায়ী)	৩	সেট	০১ টি	উশুক্র সরঞ্জাম	কারা সুরাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।	৮	৬২৭.৩৬	১০	সেপ্টেম্বর/২৫	ডিসেম্বর/২৫	অক্টোবর/২৬
							পণ্য-০৩ এর ক্রয় =	৬২৭.৩৬				


 ২৫/০৭/২০২০
 মোঃ মাহিন জাহাঙ্গীর হোসেন
 উপসচিব
 জামালপুর জেলা কারাগার
 জামালপুর


 ২৫/০৭/২০২০
 ক্রয়ক্রমিক নম্বর (ক্রয়ক্রমিক
নং) ১০১
 কারা সুরাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর,
 কারা অধিদপ্তর, জামালপুর, ঢাকা।


 মোঃ মাহিন জাহাঙ্গীর হোসেন
 জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ,
 জামালপুর।

સરકારી સેવોદય સંસ્થાના સુભાષી સ્કોલરશીપ (ડી. સર્વિસ) માટે સરકારી સ્કોલરશીપ

ક્રમ નંબર	સર્વિસ (ડી. સર્વિસ)				સરકારી સ્કોલરશીપ
	સર્વિસ (ડી. સર્વિસ)	સર્વિસ (ડી. સર્વિસ)	સર્વિસ (ડી. સર્વિસ)	સર્વિસ (ડી. સર્વિસ)	
૧૦૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૦૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૧૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૨૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૩૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૪૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૫૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૬૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૭૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૮૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૧	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૨	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૩	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૪	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૫	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૬	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૭	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૮	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૧૯૯	Jul	Aug	Sep	Oct	100%
૨૦૦	Jul	Aug	Sep	Oct	100%

100

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

वर्ग	वर्ष (2018-19)												वर्ष (2019-20)												वर्ष (2020-21)												वर्ष (2021-22)												वर्ष
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
वर्ग 1 (अ)	200%												200%												200%												200%												2018
वर्ग 2 (ब)	200%												200%												200%												200%												2019
वर्ग 3 (क)	200%												200%												200%												200%												2020
वर्ग 4 (ख)	200%												200%												200%												200%												2021
वर्ग 5 (ग)	200%												200%												200%												200%												2022
वर्ग 6 (घ)	200%												200%												200%												200%												2023
वर्ग 7 (ङ)	200%												200%												200%												200%												2024
वर्ग 8 (च)	200%												200%												200%												200%												2025
वर्ग 9 (छ)	200%												200%												200%												200%												2026
वर्ग 10 (ज)	200%												200%												200%												200%												2027
वर्ग 11 (झ)	200%												200%												200%												200%												2028
वर्ग 12 (झ)	200%												200%												200%												200%												2029
वर्ग 13 (ञ)	200%												200%												200%												200%												2030
वर्ग 14 (ट)	200%												200%												200%												200%												2031
वर्ग 15 (ठ)	200%												200%												200%												200%												2032
वर्ग 16 (ड)	200%												200%												200%												200%												2033
वर्ग 17 (ण)	200%												200%												200%												200%												2034
वर्ग 18 (त)	200%												200%												200%												200%												2035
वर्ग 19 (थ)	200%												200%												200%												200%												2036
वर्ग 20 (द)	200%												200%												200%												200%												2037
वर्ग 21 (ध)	200%												200%												200%												200%												2038
वर्ग 22 (न)	200%												200%												200%												200%												2039
वर्ग 23 (प)	200%												200%												200%												200%												2040
वर्ग 24 (फ)	200%												200%												200%												200%												2041
वर्ग 25 (ब)	200%												200%												200%												200%												2042
वर्ग 26 (भ)	200%												200%												200%												200%												2043
वर्ग 27 (म)	200%												200%												200%												200%												2044
वर्ग 28 (य)	200%												200%												200%												200%												2045
वर्ग 29 (र)	200%												200%												200%												200%												2046
वर्ग 30 (ल)	200%												200%												200%												200%												2047
वर्ग 31 (व)	200%												200%												200%												200%												2048
वर्ग 32 (श)	200%												200%												200%												200%												2049
वर्ग 33 (ष)	200%												200%												200%												200%												2050
वर्ग 34 (स)	200%												200%												200%												200%												2051
वर्ग 35 (ह)	200%												200%												200%												200%												2052
वर्ग 36 (र)	200%												200%												200%												200%												2053
वर्ग 37 (क)	200%												200%												200%												200%												2054
वर्ग 38 (ख)	200%												200%												200%												200%												2055
वर्ग 39 (ग)	200%												200%												200%												200%												2056
वर्ग 40 (घ)	200%												200%												200%												200%												2057
वर्ग 41 (ङ)	200%												200%												200%												200%												2058
वर्ग 42 (च)	200%												200%												200%												200%												2059
वर्ग 43 (छ)	200%												200%												200%												200%												2060
वर्ग 44 (ज)	200%												200%												200%												200%												2061
वर्ग 45 (झ)	200%												200%												200%												200%												2062
वर्ग 46 (झ)	200%												200%												200%												200%												2063
वर्ग 47 (ञ)	200%												200%												200%												200%												2064
वर्ग 48 (ट)	200%												200%												200%												200%												2065
वर्ग 49 (ठ)	200%												200%												200%												200%												2066
वर्ग 50 (ड)	200%												200%												200%												200%												2067
वर्ग 51 (ण)	200%												200%												200%												200%												2068
वर्ग 52 (त)	200%												200%												200%												200%												2069
वर्ग 53 (थ)	200%												200%												200%												200%												2070
वर्ग 54 (द)	200%												200%												200%												200%												2071
वर्ग 55 (ध)	200%												200%												200%												200%												2072
वर्ग 56 (न)	200%												200%												200%												200%												2073
वर्ग 57 (य)	200%												200%												200%												200%												2074
वर्ग 58 (र)	200%												200%												200%												200%												2075
वर्ग 59 (ल)	200%												200%												200%												200%												2076
वर्ग 60 (व)	200%												200%												200%												200%												2077
वर्ग 61 (श)	200%												200%												200%												200%												2078
वर्ग 62 (ष)	200%												200%												200%												200%												2079
वर्ग 63 (स)	200%												200%												200%												200%												2080
वर्ग 64 (ह)	200%												200%												200%												200%												2081
वर्ग 65 (र)	200%												200%												200%												200%												2082
वर्ग 66 (क)	200%												200%												200%												200%												2083
वर्ग 67 (ख)	200%												200%												200%												200%												2084
वर्ग 68 (ग)	200%												200%												200%												200%												2085
वर्ग 69 (घ)	200%												200%												200%												200%												2086
वर्ग 70 (ङ)	200%												200%												200%												200%												2087
वर्ग 71 (च)	200%												200%												200%												200%												2088
वर्ग 72 (छ)	200%												200%												200%												200%												2089
वर्ग 73 (ज)	200%												200%												200%												200%												2090
वर्ग 74 (झ)	200%												200%												200%												200%												2091
वर्ग 75 (झ)	200%												200%												200%												200%												2092
वर्ग 76 (ञ)	200%												200%												200%												200%												2093
वर्ग 77 (ट)	200%												200%												200%												200%												2094
वर्ग 78 (ठ)	200%												200%												200%												200%												2095
वर्ग 79 (ड)	200%												200%												200%												200%												2096
वर्ग 80 (ण)	200%												200%												200%												200%												2097
वर्ग 81 (त)	200%												200%												200%												200%												2098
वर्ग 82 (थ)	200%												200%												200%												200%												2099
वर्ग 83 (द)	200%												200%												200%												200%												2100
वर्ग 84 (ध)	200%												200%												200%												200%												2101
वर्ग 85 (न)	200%												200%												200%												200%												2102
वर्ग 86 (य)	200%												200%												200%												200%												2103
वर्ग 87 (र)	200%												200%												200%												200%												2104
वर्ग 88 (ल)	200%												200%												200%												200%												2105
वर्ग 89 (व)	200%												200%												200%												200%												2106
वर्ग 90 (श)	200%												200%												200%												200%												2107
वर्ग 91 (ष)	200%												200%												200%												200%												2108
वर्ग 92 (स)	200%												200%												200%												200%												2109
वर्ग 93 (ह)	200%												200%												200%												200%												2110
वर्ग 94 (र)	200%												200%												200%												200%												2111
वर्ग 95 (क)	200%												200%												200%												200%												2112
वर्ग 96 (ख)	200%												200%												200%												200%												2113
वर्ग 97 (ग)	200%												200%												200%												200%												2114
वर्ग 98 (घ)	200%												200%												200%												200%												2115
वर्ग 99 (ङ)	200%												200%												200%												200%												2116
वर्ग 100 (च)	200%												200%												200%												200%												2117

Handwritten mark or signature on the left side.

Handwritten signature or mark on the left side.

No	Uraian Pekerjaan	M ³ (m ³)				Catatan
		2018	2019	2020	2021	
1	Pondasi Beton Bertulang (PBB) untuk kolom	1000				PBB Beton bertulang Tipe Kolom
		1000				
		1000				
		1000				
		1000				
2	Pondasi Beton Bertulang (PBB) untuk balok	1000				PBB Beton bertulang Tipe Balok
		1000				
		1000				
		1000				
		1000				
3	Pondasi Beton Bertulang (PBB) untuk dinding	1000				PBB Beton bertulang Tipe Dinding
		1000				
		1000				
		1000				
		1000				
4	Pondasi Beton Bertulang (PBB) untuk lantai	1000				PBB Beton bertulang Tipe Lantai
		1000				
		1000				
		1000				
		1000				

13

4

N. M. N. 18

Handwritten signature

225-

	№ १११(२०१८-१८)	№ १११(२०१८-२१)	№ १११(२०१८-२३)	№ १११(२०१८-२४)	वर्ग
११	Jai Sri Octavo-Octavo-ekha apkhilur Jai Sri Octavo-Octavo-ekha apkhilur Jai Sri Octavo-Octavo-ekha apkhilur Jai Sri Octavo-Octavo-ekha apkhilur				१११
१२	३००%				
१३	३००%				
१४	३००%				
१५	३००%				
१६	३००%				
१७	३००%				
१८	३००%				
१९	३००%				
२०	३००%				
२१	३००%				
२२	३००%				
२३	३००%				
२४	३००%				
२५	३००%				
२६	३००%				
२७	३००%				
२८	३००%				
२९	३००%				
३०	३००%				
३१	३००%				
३२	३००%				
३३	३००%				
३४	३००%				
३५	३००%				
३६	३००%				
३७	३००%				
३८	३००%				
३९	३००%				
४०	३००%				
४१	३००%				
४२	३००%				
४३	३००%				
४४	३००%				
४५	३००%				
४६	३००%				
४७	३००%				
४८	३००%				
४९	३००%				
५०	३००%				
५१	३००%				
५२	३००%				
५३	३००%				
५४	३००%				
५५	३००%				
५६	३००%				
५७	३००%				
५८	३००%				
५९	३००%				
६०	३००%				
६१	३००%				
६२	३००%				
६३	३००%				
६४	३००%				
६५	३००%				
६६	३००%				
६७	३००%				
६८	३००%				
६९	३००%				
७०	३००%				
७१	३००%				
७२	३००%				
७३	३००%				
७४	३००%				
७५	३००%				
७६	३००%				
७७	३००%				
७८	३००%				
७९	३००%				
८०	३००%				
८१	३००%				
८२	३००%				
८३	३००%				
८४	३००%				
८५	३००%				
८६	३००%				
८७	३००%				
८८	३००%				
८९	३००%				
९०	३००%				
९१	३००%				
९२	३००%				
९३	३००%				
९४	३००%				
९५	३००%				
९६	३००%				
९७	३००%				
९८	३००%				
९९	३००%				
१००	३००%				

[Signature]
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)

[Signature]
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)

[Signature]
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)

[Signature]
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)
 (१११) कावयान (१११)

কর্ম-পরিকল্পনা
অর্থ বছর : ২০২৩-২০২৬

প্রকল্পের নাম : "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
বরাদ্দ (২০২৩-২০২৬) : ৯৭০০.০০ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অর্থবর্ষিক কোড	বিবরণ	আরওর্ধ্বাপন অনুমোদিত বরাদ্দ	মুঠ ২৬ পর্যন্ত অর্থবর্ষিক		বরাদ্দ বিচায়ন (২০২৩-২০২৬)	বরাদ্দ চাঁদনা (২০২৩-২০২৬)
				বাস্তব	আর্থিক		
		মূলধন ব্যয়					
১	৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	৬৭.৪৯	৩০.০০	৩০.০০	৯.০০	১০.০০
২	৪১১১২০১	অন্যাসিক ভবন	৩২৯২২.৮১	১৬৬৭০.৩৭	১৬৬৭০.৩৭	৭১৭০.০০	৮০০০.০০
৩	৪১১১৩০১	অন্যান্য ভবন স্থাপনা	৩২৭৪.৩৬	৬৭২.০০	৬৭২.০০	৪০০.০০	৮০০.০০
৪	৪১১১৩০২	সড়ক ও মহাসড়ক	১৭০৫.৩৭	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০.০০	২০০.০০
৫	৪১১১৩০৭	নিষ্কাশন ক্যানাল/ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	৪১৩.৩৬	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০
৬	৪১১১৩০৯	স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ	১২২৫.১৩	৭০.০০	৭০.০০	১০০.০০	৮০০.০০
৭	৪১১১৩১০	ঘরান	৬০.১০	.০০	.০০	১০.০০	১০.০০
৮	৪১১১৩১১	মানবচন্দ্র ক্রয়	৫৭.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	০.০০	০.০০
৯	৪১১১৩১২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	১৮.২০	৯.২৮	৯.২৮	২.০০	৮.২৮
১০	৪১১১৩১৩	ক্যামেরা এবং অনুষঙ্গিক	৫০.০০	.০০	.০০	৫০.০০	৫০.০০
১১	৪১১১৩১৪	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৮০১৭.৫০	৫৮০.০০	৫৮০.০০	৭০০.০০	৩০০০.০০
১২	৪১১১৩১৫	অগ্নিনির্ধারক সরঞ্জামাদি	১২৫৫.২০	৩০০.০০	৩০০.০০	২০০.০০	৭০০.০০
১৩	৪১১১৩১৬	আলোকবন্দু	১০০.৯০	২০.০০	২০.০০	৬.০০	৬.০০
১৪	৪১১১৩১৭	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬২৭.৬৭	.০০	.০০	৪০.০০	৫০০.০০
১৫	৪১১১৩১৮	ল্যান্ডস্কেপিং/বনায়ন	২৩০.২৮	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১৮০.২৮
১৬	৪১১১৩১৯	খনিজ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন	২২.৪০	.০০	.০০	০.০০	২.০০
১৭	৪১১১৩২০	সুস্থিসৌধ	৫০.২৪	.০০	.০০	১.০০	১.০০
১৮	৪১১১৩২১	আদায়ের সামগ্রী	১০০.০০	.০০	.০০	০.০০	১০০.০০
		মোট মূলধন ব্যয় :	৪৯৯৯৭.৯৮	১৯৫১৭.৫৩	১৯৫১৭.৫৩	৬৯৩৮.০০	১৪৫৬৮.২০
		রাজস্ব ব্যয়					
১	৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	১০.০০	০.৭৮	০.৭৮	১.০০	১.০০
২	৩২১১১০৭	মানবচন্দ্র ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	২১০.০০	১৩০.০৭	১৩০.০৭	৩৫.৭১	৩৫.৭১
৩	৩২১১১০৮	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৫.০০	৬.৪৯	৬.৪৯	২.০০	৪.০০
৪	৩২১১১০৯	স্বাস্থ্য জাত	২০০.০০	৬.০০	৬.০০	৯.০০	৯.০০
৫	৩২১১১১০	বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা অপসারণ	৪০৬.০০	৩০৮.৪০	৩০৮.৪০	০.০০	০.০০
৬	৩২১১১১১	বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা সংরক্ষণ/রেস্টোরেশন	৯৩৫৮.১৬	৪১০২.৫৫	৪১০২.৫৫	২০৩০.০০	২০৩০.০০
		মোট রাজস্ব :	১০১৯৯.১৬	৪৫৫৪.২৯	৪৫৫৪.২৯	২০৭৭.৭১	২০৭৯.৭১
		পিডি জেল কর্তৃক খরচ :	৪৬১৮.৬৮	৩০২৫.৬৫	৩০২৫.৬৫	৬৮৪.২৯	
		মোট (মূলধন + রাজস্ব) :	৬৪৮১৫.৮২	২৭০৯৭.৪৭	২৭০৯৭.৪৭	৯৭০০.০০	১৬৬৪৭.৯১

২৫:

মোঃ আব্দুলবুর বাব
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প
 প্রোগ্রামার/সিস্টেম এনালিস্ট

মোঃ শওকত আলী
 ২৭/০৭/২০২৩
 প্রোগ্রামার/সিস্টেম এনালিস্ট

মোঃ কামাল হোসেন
 প্রোগ্রামার/সিস্টেম এনালিস্ট
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা

21 10 20 21 22 23

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

No	Description	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Total
		Rate	Quantity	Rate	Quantity	Rate	Quantity	Rate	Quantity	Rate	Quantity	Rate	Quantity	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Handwritten signature and stamp.

Progress Gantt Chart For Construction of Conservation of Amdani Ward at Old Dhaka Central Jail Project
Company Name: Marco International
Ministry/ Division: Ministry of Home Affairs
Agency: Military Engineering Service
Project Name: Construction of Amdani ward (Jamuna) at Zone-C Subzone-07 including ancillary Works for conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical building and Development of the surroundings Area,
Project Location: Nazimuddin Road, Old Dhaka.

SL No.	DESCRIPTION OF WORK	Start	Finish	Jul-25			Aug-25			Sep-25			Oct-25			Nov-25			Dec-25			
				7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21
1	De-Plaster & Recking out Work	1/7/2025	15/09/2025																			
2	Cement & Lime Mortar Brick wall Demolition Work	1/7/2025	20/7/2025																			
3	Lime-Surki Brick Work (Wall & Arch)	7/7/2025	15/12/2025																			
4	Lime-Surki Plaster & Pointing Work	20/07/2025	21/12/2025																			
5	RCC Toilet, Column & Beam Work	8/7/2025	31/09/2025																			
6	Electrical Work	22/07/2025	21/11/2025																			
7	Trus, CI Sheet & Wood Procurement	1/8/2025	30/09/2025																			
8	Window & Door Work	1/8/2025	21/9/2025																			
9	Trus making, paint	16/8/2025	31/09/2025																			
10	CI Sheet Remove Work	1/7/2025	21/09/2025																			
11	Trus Remove Work	1/7/2025	30/9/2025																			
12	CI Sheet Paint	1/9/2025	15/10/2025																			
13	Trus Install Work	1/9/2025	30/10/2025																			
14	Wooden Structure work	8/9/2025	7/11/2025																			
15	CI Sheet Install Work	22/9/2025	21/11/2025																			
16	Floor Finish	8/10/2025	15/11/2025																			
17	Glass Work	1/11/2025	15/12/2025																			
18	Toilet Fixture Fitting Work	22/11/2025	15/12/2025																			
19	Drain, Seating & Dushin RCC Work	8/10/2025	15/11/2025																			
20	Landscaping	22/10/2025	31/1/2025																			
21	Site Clean Work	16/12/2025	31/12/2025																			

(Signature)
 Project Engineer

(Signature)
 Project Engineer

Marco International
 P.O. Sheikh Omarul Karim
 10/13 1st Floor, Hazrat Shah
 Abdus Salam, Nazimuddin

73/025

Rupayan Construction Limited

Work Program with Bar Chart for the Construction of the Remaining Work Chawk Complex

CA NO. E in C/54 of 2024-2025

- 520 -

Sl. No.	Task	Duration	Start	Finish	Jun	2025	Jul	Aug	Sep
Project Summary									
3	Ramp Canopy RCC Casting Work	77 days	26 Jun '25	10 Sep '25	[Bar Chart showing duration from Jun to Sep]				
4	MS Roof Railing, MS Z Louver & Others MS Work	13 days	30 Jun '25	12 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]				
5	False Ceiling (Garjan Wood)	31 days	26 Jun '25	26 Jul '25	[Bar Chart showing duration from Jun to Jul]				
6	MS Grating at Ramp & Stair	30 days	30 Jun '25	29 Jul '25	[Bar Chart showing duration from Jun to Jul]				
7	Ramp Canopy Roof Paten Stone Work	38 days	17 Jul '25	23 Aug '25	[Bar Chart showing duration from Jul to Aug]				
8	Core Cutting Work (Various Size)	16 days	05 Jul '25	20 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]				
9	Electrical Cable Pulling & Fixture Fitting (Light Qty = 1000 Nos (Approx:))	21 days	12 Jul '25	01 Aug '25	[Bar Chart showing duration from Jul to Aug]				
10	Sanitary Fitting & Fixture Fitting Work	35 days	07 Aug '25	10 Sep '25	[Bar Chart showing duration from Aug to Sep]				
11	Cleaning	33 days	12 Jul '25	13 Aug '25	[Bar Chart showing duration from Jul to Aug]				
12	Handed Over	15 days	14 Aug '25	28 Aug '25	[Bar Chart showing duration in Aug]				
		10 days	29 Aug '25	07 Sep '25	[Bar Chart showing duration from Aug to Sep]				

Task External MileTask ◆ Manual Summary Start-only ◆ Critical Split

Split Inactive Milestone

Milestone Inactive Summary

Summary Manual Task

Project Summary Duration-only

External Tasks Manual Summary Rollup ◆ External Milestone Critical

Legend:

- External MileTask: Blue bar with diamond
- Inactive Milestone: Dotted line
- Inactive Summary: Dotted line with diamond
- Manual Task: Solid black bar
- Duration-only: Solid black bar with arrow
- Manual Summary Rollup: Solid black bar with diamond
- External Milestone: Solid black bar with diamond
- Critical: Solid black bar with diamond
- Start-only: Solid black bar with arrow
- External Tasks: Solid black bar with diamond
- Critical Split: Solid black bar with diamond
- Progress: Solid black bar with arrow
- Split: Solid black bar with arrow



CA:O भातबुबरा बर

काठमाडौं, नेपाल

गणतन्त्र नेपालको संविधानको अन्तर्गत
 कार्यरत रहेको एक प्राय:संगठित संस्था हो।

संस्थाको नाम: काठमाडौं, नेपाल

2025

Rupayan Construction Limited

Work Program with Bar Chart for the Construction of the Remaining Work 'Mosque Project'

CA NO. E in C/56 of 2024-2025

Name	Duration	Start	Finish	Jun	2025	Jul	Aug	Sep
Project Summary								
3	Watch Tower RCC Work	63 days	29 Jun '25	30 Aug '25	[Bar Chart showing duration from Jun to Aug]			
4	False Ceiling (Garjan Wood)	16 days	30 Jun '25	15 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]			
5	MS Z Louver Work at Duct Covering	27 days	29 Jun '25	25 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]			
6	Minar Top Sky Light Glass Fixing Work	16 days	04 Jul '25	19 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]			
7	Watch Tower MS Part Work	24 days	05 Jul '25	28 Jul '25	[Bar Chart showing duration in Jul]			
8	Electrical Cable Pulling & Fixture Fiting	18 days	23 Jul '25	09 Aug '25	[Bar Chart showing duration in Jul and Aug]			
9	Sanitary Fiting & Fixture Fiting Work	13 days	25 Jul '25	06 Aug '25	[Bar Chart showing duration in Jul and Aug]			
10	Cleaning	11 days	15 Aug '25	25 Aug '25	[Bar Chart showing duration in Aug]			
11	Handed Over	5 days	26 Aug '25	30 Aug '25	[Bar Chart showing duration in Aug]			

Task
 Split
 Milestone
 Summary
 Project Summary
 External Tasks

External MileTask
 Inactive Milestone
 Inactive Summary
 Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup

Manual Summary
 Start-only
 Finish-only
 External Tasks
 External Milestone
 Critical

Critical Split
 Progress
 Split

Legend:
 External MileTask: Blue bar
 Inactive Milestone: Dotted line
 Inactive Summary: Diamond
 Manual Task: Arrow
 Duration-only: Double arrow
 Manual Summary Rollup: Diamond
 Start-only: Arrow
 Finish-only: Arrow
 External Tasks: Pink bar
 External Milestone: Blue bar
 Critical: Pink bar
 Critical Split: Arrow
 Progress: Arrow
 Split: Arrow

Handwritten: 28/06/25, CA

Company Info:
 RUPAYAN CONSTRUCTION LIMITED
 Director Operation, U/GA/KAR/US/50/Amend (field)
 Rupayan Center (Pm 1007)
 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

MOL

— ११८ —

Work Plan for Zone-A, Road work

Project Start	1-Jul-25	27-01-2026	Days	210
---------------	----------	------------	------	-----

Sl. No.	Work Name	Duration	Start	End	Gantt Chart																															
					1-Jul-25	8-Jul-25	15-Jul-25	22-Jul-25	29-Jul-25	5-Aug-25	12-Aug-25	19-Aug-25	26-Aug-25	2-Sep-25	9-Sep-25	16-Sep-25	23-Sep-25	30-Sep-25	7-Oct-25	14-Oct-25	21-Oct-25	28-Oct-25	4-Nov-25	11-Nov-25	18-Nov-25	25-Nov-25	2-Dec-25	9-Dec-25	16-Dec-25	23-Dec-25	30-Dec-25	6-Jan-26	13-Jan-26	20-Jan-26	27-Jan-26	
1	Earth Excavation work for road work	30	01-07-2025	31-07-2025	█																															
2	Layer 05- Improved Sub-Grade course (300mm)	15	02-08-2025	17-08-2025																																
3	Layer 04- Granular Sub-Base Course (300mm)	15	18-08-2025	02-09-2025																																
4	Layer 03- Aggregate Base Course Type 1 (250mm)	15	03-09-2025	18-09-2025																																
5	Layer 02- Brick Aggregate Compacted By Roller (250mm)	15	19-09-2025	04-10-2025																																
6	Layer 01 (a) Providing compacted 25 mm thick pea gravel and	15	05-10-2025	20-10-2025																																
7	Layer 01 (b) Supplying and laying of 2.5 mm to 3.00 mm thick	10	21-10-2025	31-10-2025																																
8	Layer 01- Supplying and laying of 6500 psi. 100mmX100mm T-100mm, and 200mmX100mm	30	01-11-2025	01-12-2025																																
9	Paveded RCC PLANTER BOX & EDGING	30	02-12-2025	01-01-2026																																
10	Grey RCC Edging: Reinforced cement concrete works with maximum cement content relaxes to mix	15	02-01-2026	17-01-2026																																
11	Handed over	9	18-01-2026	27-01-2026																																

Submitted By: MCL-DMHCL (JV)

Signature
 27/01/2026
 MCL-DMHCL (JV)
 आर.के. शर्मा

Signature
 MCL-DMHCL (JV)
 Mithan Construction Ltd. (DCL)
 4, Anandapuri, New Delhi, India
 Phone: 91-11-26411111, 26411112
 Mobile: 91-9811111111

Signature
 आर.के. शर्मा
 आर.के. शर्मा
 आर.के. शर्मा
 आर.के. शर्मा

ss Gant Chart for construction of Conservation of Jail Gate Building at Old Dhaka Central Jail Project.

any Name: Mam Steel Structure Limited.

istry/Division: Ministry of Home Affairs

Agency: Military Engineering Service

Project Name: Conservation of Jail Gate Building at Zone-C, Subzone-06 Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings area, Dhaka.

Invitation of Tender: Director of works, Army Headquarters, E Inc's Branch, Dhaka Cantonment.

Project Location: Nazimuddin Road, Old Dhaka.

Date: 30-06-2025

SL. NO.	DESCRIPTION OF WORK	START DATE	COMPLETION DATE	Jul-25				Aug-25				Sep-25				Oct-25				Nov-25				Dec-25			
				Week				Week				Week				Week				Week				Week			
				1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week
1	Floor Dismantling work(1st Floor lobby area)	1/7/2025	31/8/2025	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30				
2	Exit Canopy work (Shear wall and Roof slab Casting)	1/7/2025	30/9/2025																								
3	Arch construction work(Ground floor lobby)	1/7/2025	30/9/2025																								
4	Lime-Concrete Casting including wooden/steel beam and Clay Tiles replacement	16/7/2025	15/10/2025																								
5	Mosaic work (floor & wall)	16/7/2025	15/10/2025																								
6	Wall Plaster & Pointing work (Ground floor and 1st floor).	16/7/2025	15/10/2025																								
7	RCC Drain Construction work	1/8/2025	30/9/2025																								
8	Sitting Bench casting work including Sand Blasting (inside and Out side)	1/8/2024	15/10/2025																								
9	Pavement Road work (In side & Out side)	1/8/2025	31/10/2025																								
10	Removal, Preservation & Framing of Main gate and Door/Window	1/8/2025	31/10/2025																								
11	M.S louvers fitting & fixing work	1/8/2025	31/10/2025																								
12	Plumbing and Sanitary work for toilet	1/8/2025	31/10/2025																								
13	Aluminium and Glasswork(Door and window)	1/9/2025	31/10/2025																								
14	Electrical work(Including EMT)	1/9/2025	30/11/2025																								
15	Painting and polishing work (Grill, window and Door)	1/9/2025	30/11/2025																								
16	Site Cleaning and Handing over.	1/12/2025	7/12/2025																								

Handwritten signature
 সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
 সিসিও
 সিসিও
 সিসিও

Handwritten signature
 Managing Director Engr. Mohammad Abdur Rahman
 House No. 09 (2nd Floor)
 Garib-El-Nawaz Avenue, Sector-11
 Uraza, Dhaka-1230
 Index No. C-6/6 (Nury)
 Mob: 01914242400

Handwritten signature
 সিসিও
 সিসিও
 সিসিও

Handwritten signature
 Project Manager, MSK

Gantt Chart for construction of Conservation of Champakali Building at Old Dhaka Central Jail Project.

Company Name: Marn Steel Structure Limited.
 Ministry/Division: Ministry of Home Affairs
 Agency: Military Engineering Service
 Project Name: Conservation of Champakali Building at Zone-C, Subzone-09 Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings area, Dhaka.
 Invitation of Tender: Director of works, Army Headquarters, E Inc's Branch, Dhaka Cantonment.
 Project Location: Nazimuddin Road, Old Dhaka.

Date: 30-06-2025

SL NO.	DESCRIPTION OF WORK	START DATE	COMPLETION DATE	Jul-25				Aug-25				Sep-25				Oct-25				Nov-25				Dec-25			
				Week				Week				Week				Week				Week				Week			
				1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week
1	Internal Pavement Road work including inspection pit	1/7/2025	30/9/2025																								
2	Removal & Preservation of metal grill and Door & Window	1/7/2025	30/9/2025																								
3	Construction, Fabrication and fitting & fixing of metal grating including wooden deck	1/7/2025	30/9/2025																								
4	Pigmented Sealing Bench construction including sand blasted polishing work	16/7/2025	31/10/2025																								
5	Toilet construction (Plumbing & sanitary) including Mosaic work	16/7/2025	31/10/2025																								
6	Drain repair work (Out side)	1/8/2025	30/9/2025																								
7	Metal Cladding plate	1/8/2025	31/10/2025																								
8	Metal Cladding Angle	1/8/2025	31/10/2025																								
9	Aluminium and Glass work including doom fitting/finishing work	1/9/2025	30/11/2025																								
10	Electrical work (including EMT)	1/9/2025	22/12/2025																								
11	Painting & polishing and Damp proofing work	1/9/2025	22/12/2025																								
12	Site Cleaning and Hand over	23/12/2025	31/12/2025																								

Handwritten signature
 কাজী সাজ্জাদ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 মার্ন স্ট্রাকচার লিমিটেড

Handwritten signature
 MARN STEEL STRUCTURE LTD.
 Managing Director: Engr. Mohammad Abdul Rahimani
 House No. 09 (2nd Floor)
 Garia, E-Noroad Avenue, Section-11
 Uttara, Dhaka-1208
 Under No. C-6/6 (Party)
 Mob: 01914-242400

Handwritten signature
 কাজী সাজ্জাদ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 মার্ন স্ট্রাকচার লিমিটেড

Handwritten signature
 Project Manager, MSSI

১১৪

Gantt Chart for construction of Conservation of Boundary wall at Old Dhaka Central Jail Project.

Company Name: Marm Steel Structure Limited.

Industry/Division: Ministry of Home Affairs

Agency: Military Engineering Service

Project Name: Conservation of Boundary wall at Zone-C, Subzone-14 including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings area, Dhaka.

Invitation of Tender: Director of works, Army Headquarters, E Inc's Branch, Dhaka Cantonment.

Project Location: Nazimuddin Road, Old Dhaka.

Date: 30-06-2025

Sl. NO.	DESCRIPTION OF WORK	START DATE	COMPLETION DATE	Jul-25				Aug-25				Sep-25				Oct-25				Nov-25				Dec-25				Jan-26				Feb-26				Mar-26							
				1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th								
1	Lime-Surti Plaster work	1/7/2025	31/1/2026																																								
2	Arch construction work(Regular/Grand)	1/7/2025	31/1/2026																																								
3	De-plaster and De-Pointing work	1/7/2025	31/12/2025																																								
4	Wall Dismantling work	1/7/2025	30/11/2025																																								
5	Lime-Surti Brck Work	1/8/2025	30/12/2025																																								
6	Removal, Preservation & Fixing of M.5 gate work	1/9/2025	30/11/2025																																								
7	Fixing-Fixing of Metal gate(New)	1/9/2025	30/11/2025																																								
8	Electrical work(Including EMT)	1/9/2025	31/1/2026																																								
9	Finishing(Painting and Silicon wash) work	1/10/2025	28/2/2026																																								
10	Site cleaning and Hand over	1/3/2026	7/3/2026																																								

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 ডায়েরি নং ১৩১৩
 জেনারেল কার্যালয়
 মন্ত্রণালয়

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 ডায়েরি নং ১৩১৩
 জেনারেল কার্যালয়
 মন্ত্রণালয়

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 ডায়েরি নং ১৩১৩
 জেনারেল কার্যালয়
 মন্ত্রণালয়

[Signature]
 Project Manager, M.S.S.T

১১০

Progress Bar Chart for construction of Conservation of Mosque Ghat, Park Ghat, Bridge Over Waterbody and Isolation Deck at Old Dhaka Central Jail Project.

Company Name: Marn Steel Structure Limited.

Ministry/Division: Ministry of Home Affairs

Agency: Military Engineering Service

Project Name: Construction of Mosque Ghat, Park Ghat, Bridge Over Waterbody and Isolation Deck at Zone - B, (Structural work Only) Including ancillary works for Conservation of Old Dhaka Central Jail History, Historical Buildings and Development of Surroundings Area, Dhaka.

Invitation of Tender: Director of works, Army Headquarters, E inc's Branch, Dhaka Cantonment.

Project Location: NazimUddin Road, Old Dhaka.

Date: 30.06.2025

Month	Week	SL NO	DESCRIPTION OF WORK	START DATE	COMPLETION DATE	Jul-25				Aug-25				Sep-25			Oct-25				
						1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week	1st Week	2nd Week	3rd Week	4th Week
		1	Location :PARK GHAT/MOSQUE GHAT ANDBRIDGE OVER WATER BODY & ISOLATION DECKING AREA Earth filling and slope making work below Mosque/ Mosque Ghat Stair/ Isolation Deck Slab area	1/7/2025	31/07/2025	7	15	21	30	7	15	21	30	7	15	21	30				
		Location: BRIDGE OVER WATER BODY & ISOLATION DECKING AREA																			
	2	2	Wall/Seating Bench and Slab Casting of the Isolation Seating area	1/7/2025	30/08/2025																
	3	3	RCC Pigment Slab shuttering, Rod binding and pigment Casting of the Isolation Bridge	1/7/2025	15/09/2025																
	4	4	Sand Blasting work	16/7/2025	30/09/2025																
	5	5	Surrounding pond retaining wall Conservation/Renovation work	16/7/2025	30/09/2025																
	6	6	Site cleaning and Hand over	23/10/2025	7/10/2025																

স্বাক্ষর
 সিনিয়র
 প্রকল্প পরিচালক
 মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
 ঢাকা

স্বাক্ষর
 প্রকল্প পরিচালক
 মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
 ঢাকা

১০

Project Manager, MSSL

TENTATIVE WORK PROGRAM FOR REMAINING ITEM OF WORK OF OLD DHAKA CENTRAL JAIL, UTTARA.

Item No.	Task Description	Duration	Start	Finish	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
32	Metal swinging door	31 days	Mon 8/1/25	Wed 10/1/25									
33	Internal Electric Works:	42 days	Fri 8/15/25	Thu 9/25/25									
34	All type of Conduit Laying works	22 days	Wed 8/20/25	Wed 9/10/25									
35	All type of Cable Laying works	173 days	Fri 8/1/25	Tue 1/20/26									
36	All type of Switch Steel board etc. works	97 days	Sat 8/20/25	Thu 1/22/26									
37	Supply & Fixing of Ceiling fan, Exhaust fan etc.	90 days	Sun 10/5/25	Fri 1/2/26									
38	Supply & Fixing of all type of Switch & Socket etc.	18 days	Sat 1/3/26	Tue 1/20/26									
39	Apply 02 coats of pu paint/pu coating	137 days	Fri 8/1/25	Mon 12/15/25									
40	Sanitary Works all completed	70 days	Mon 10/20/25	Sun 12/28/25									
41	Supply, fixing & Installation of all type of Pump work	38 days	Tue 1/12/26	Thu 1/1/26									
42	Supply, fixing and Installation of Drinking Fountain	63 days	Fri 10/31/25	Thu 1/1/26									
43	Foreign made best quality Reverse Osmosis Water Purifier (Kent / Unilever / Vapor water purifier or equivalent brand)	49 days	Fri 1/1/4/25	Thu 1/1/26									
44	Supply & Installation of High Pressure Multistage Centrifugal Pump Work	52 days	Tue 1/12/25	Thu 1/15/26									
45	Supply & Installation of Dual Media Filter & Mild Steel With Epoxy Paint (MISEP)	48 days	Tue 1/12/25	Sun 1/11/26									
46	Light Work (Sub Zone: 01,02&03):	31 days	Sat 11/15/25	Mon 12/15/25									
47	Supply, fitting and fixing of all area of LED flood light etc work	31 days	Sat 11/15/25	Mon 12/15/25									
48	Remaining Items of Sub Zone 03:	152 days	Fri 8/1/25	Tue 12/30/25									
49	De-rust for Rust remove and cleaning MS Surface (Barbed Wire and Framework, Door Lintel, Lohak, MS Grill Door etc.)	51 days	Fri 8/1/25	Sat 9/20/25									
50	Treatment work to remove Algae, Moss, Fungus Applying Chemical	50 days	Sat 11/1/25	Sat 12/20/25									
51	Water proofing work over New Lime terracing roof by Chemical and Glass fiber Mesh applying	60 days	Sat 11/1/25	Tue 12/30/25									
52	Hand Over	3 days	Wed 1/21/26	Fri 1/23/26									

Submitted By: Spectra Engineers Limited

Task: Split

Milestone: Inactive Milestone

Summary: Inactive Summary

Project Summary: Manual Task

External Mile Task

Manual Summary Rollup

External Milestone

Critical Milestone

Split

Hand Over

Page 2

গাঃ সাক্ষরকর বরা
৪-৫ তলায়
১০১০ সেক্টর ৩৪
১০১০ সেক্টর ৩৪
১০১০ সেক্টর ৩৪
১০১০ সেক্টর ৩৪

TENTATIVE WORK PROGRAM FOR WRITUNJOYEE CELL WORK OF OLD DHAKA CENTRAL JAIL, D.

Sl. No.	Description of Work	Duration	Start	Finish	Gantt Chart Timeline											
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb			
Sub-Zone-05 Writunjoyee Cell:					[Timeline bars for Sub-Zone-05 Writunjoyee Cell]											
1	Demolition of walls, reinforced concrete floor, foundation or roof slabs, column, beam etc	207 days	01-07-25	23-01-26	[Timeline bar]											
2	Removal of De-plastering, De-pointing	199 days	01-07-25	15-01-26	[Timeline bar]											
3	Crack Repair, Spalling Repair, Grouting	46 days	01-07-25	15-08-25	[Timeline bar]											
4	Removal of different size wooden Pulita, Rafter, Beam, wooden truss, MS truss CI Sheet, Wooden Door, Wooden window, Metal grill Door, metal Grilled windows	37 days	02-07-25	07-08-25	[Timeline bar]											
5	Repair, fitting and fixing of existing Wooden Beam, existing Joint, channel angle	42 days	15-07-25	25-08-25	[Timeline bar]											
6	Desalination by Organic & Chemical Method	83 days	15-07-25	05-10-25	[Timeline bar]											
7	Restoration work 02 : Excavation of Soil/Sand Filling	95 days	15-08-25	17-11-25	[Timeline bar]											
8	Mass concrete (1:2:4) in foundation or in floor	69 days	05-08-25	12-10-25	[Timeline bar]											
9	Reinforced cement concrete works in Grade Beam, Solid floor, Slab	17 days	20-08-25	05-09-25	[Timeline bar]											
10	As cast pigmented Reinforced cement concrete work in Column, RCC Land, Rec Boundary, Roof Slab,	10 days	06-09-25	15-09-25	[Timeline bar]											
11	Lime Terracing Average 100-125 mm thick finished/Lime Concrete	72 days	18-08-25	28-10-25	[Timeline bar]											
12	Brick work with Reclaimed Brick, Customized New Brick	16 days	30-09-25	15-10-25	[Timeline bar]											
13	Nigeria Iron Wood Beam, Rafter,	47 days	25-09-25	10-11-25	[Timeline bar]											
14	Steel works built-up sections i.e columns, beams, rafters, bracings, strus T-Post	60 days	07-09-25	05-11-25	[Timeline bar]											
15	One layer CI sheet (r= 0.5)mm required size	67 days	20-08-25	25-10-25	[Timeline bar]											
16	10-2.5PVB-10MM TEMPERED LAMINATED ULTRA CLEAR GLASS	17 days	30-08-25	15-09-25	[Timeline bar]											
17	Partition wall	88 days	20-08-25	15-11-25	[Timeline bar]											
18	Sly-light, metal gate, Metal Grating	16 days	05-11-25	20-11-25	[Timeline bar]											
19	Terrazzo Mosaic finish	32 days	05-10-25	25-11-25	[Timeline bar]											
20	Neat Lime Finish, Neat Cement Finish, Lime pointing	16 days	25-09-25	10-10-25	[Timeline bar]											
21	Lime Pointing for exposed brick surface	90 days	20-08-25	17-11-25	[Timeline bar]											
22	Lime Wash on lime plastered surface	109 days	25-07-25	10-11-25	[Timeline bar]											
23	Silicon based water repellent on old surface, New surface	93 days	15-08-25	15-11-25	[Timeline bar]											
24	Marble Ply board false ceiling under CI sheet	26 days	20-11-25	15-12-25	[Timeline bar]											
25	Paint Cotton Finish, Clear Lacquer polish on any metal surface, Epoxy Aamrod paint, Hand polish, Lacquer Polish of Standard design of any wooden surface	47 days	25-09-25	10-11-25	[Timeline bar]											
26	Entrance Ramp	113 days	25-09-25	15-01-26	[Timeline bar]											
27	Clay tiles as in floor	18 days	18-09-25	05-10-25	[Timeline bar]											
28	New Wooden Door	64 days	25-09-25	27-11-25	[Timeline bar]											
29		49 days	10-10-25	27-11-25	[Timeline bar]											

Submitted By: **Spectra Engineers Limited**

Task: **Task** | Project Summary: **Project Summary** | Manual Task: **Manual Task** | Manual Summary: **Manual Summary** | External Milestone: **External Milestone**


Milestone: **Milestone** | External Milestone: **External Milestone** | Duration-only: **Duration-only** | Manual Summary Roleup: **Manual Summary Roleup** | Start-only: **Start-only** | External Task: **External Task** | External Milestone: **External Milestone** | Split: **Split**

Progress: **Progress** | Critical Split: **Critical Split**

Page 1



TENTATIVE WORK PROGRAM FOR WRITUNJOYEE CELL WORK OF OLD DHANUOL



Submitted By	Task	Project Summary	Package Summary	Manual Summary	External Milestone	Split
Spectra Engineers Limited	Split Milestone Summary	External Milestone Summary	Manual Task Manual Summary Rollup	Start-only External Milestone	Critical Milestone Critical Split	Split

प्रमाणित करके
अधिकार प्राप्त है
कृपया ध्यान दें



TENTATIVE WORK PROGRAM FOR LANDSCAPE WORK OF OLD DHAKA CENTRAL JAIL, DHAKA.

Sl. No.	Task	Duration	Start	Finish	Timeline											
					July 2025	August 2025	September 2025	October 2025	November 2025	December 2025	January 2026	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Landscaping Area: Zone-B																
6	Earth excavation/ Sand filling Work	198 days	10-07-25	23-01-26	[Gantt bar from July 2025 to Jan 2026]											
7	Mass concrete in foundation work	169 days	10-07-25	25-12-25	[Gantt bar from July 2025 to Dec 2025]											
8	Reinforced cement concrete works	68 days	10-07-25	15-09-25	[Gantt bar from July 2025 to Sep 2025]											
9	Chicken Wire Mesh fencing, Double swing MS Chicken Wire Mesh gate, Metal gate with two part of swing gate & middle part fixed works	73 days	20-07-25	30-09-25	[Gantt bar from Aug 2025 to Sep 2025]											
10	Canopy roof truss, MS metal grating, 0.47 mm thick zinc alum Sheet for roof work	83 days	25-07-25	15-10-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
11	As cast pigmented Reinforced cement concrete works in wall, Sealing slab, Bin, Wooden deck, Wooden deck sealing, Wood Stair step	56 days	01-10-25	25-11-25	[Gantt bar from Oct 2025 to Nov 2025]											
12	Weather grade Lacquer Polish of Standard design of any wooden surface	81 days	01-10-25	20-12-25	[Gantt bar from Oct 2025 to Dec 2025]											
13	Setup toys at Nature Play Area & kids Play zone	82 days	05-08-25	25-10-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
14	Iron burnase Tree Log for Sitting, Iron Wood Plank, Large Boulders at Nature Play Area work	77 days	05-09-25	20-11-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
15	Sandwich system cycle track, Soft Fall for Children Play Zone construction	29 days	17-11-25	15-12-25	[Gantt bar from Nov 2025 to Dec 2025]											
16	Natural Turf grass : Futsal Grass Area, Badminton Ground Grass Area	36 days	05-11-25	10-12-25	[Gantt bar from Nov 2025 to Dec 2025]											
17	Vegetation over chawkmarket roof & vehicular ramp roof : Mass concrete, Neat cement finishing, Apply 02 (two) coats of hot bituminous paint, 12mm Downgraded Charcoal, Geotext fabric, Brick bats filling, Sand filling.	46 days	10-11-25	25-12-25	[Gantt bar from Nov 2025 to Dec 2025]											
18	Rust Cortan finish, Epoxy Enamel paint, Lacquer Polish On metal Surface, PU paint/PU Coating Landscape works	96 days	25-08-25	28-11-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
19	Electric work:	72 days	20-09-25	30-11-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
20	Supply & fixing of Round tapered shaped Tower light	124 days	25-07-25	25-11-25	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
21	Supply & fixing of electric tubular pole with anti corrosive, UV proof Powder coated cast iron pole	67 days	10-11-25	15-01-26	[Gantt bar from Nov 2025 to Dec 2025]											
22	Supply and Fixing of CNC cut MS lamp stand with corten finish, STREET LAMP, HIGH-MAST & AREA FLOOD LIGHT, E-27 COB LIGHT.	123 days	15-09-25	15-01-26	[Gantt bar from Sep 2025 to Oct 2025]											
23	Hand Over	62 days	15-11-25	15-01-26	[Gantt bar from Nov 2025 to Dec 2025]											

Submitted By: Spectra Engineers Limited

Task Milestone Summary

Project Summary

External Task

External Mile Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rolep

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Milestone

Critical

Critical Spik

Spik

Page 1



১৯৯৬ সাল থেকে স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড
 ১৯৯৬ সাল থেকে স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড
 ১৯৯৬ সাল থেকে স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June		
Package-1	Site Development	Because of prohibition of earth cutting by dept. of environment & district administration site development is not completed. Remaining Site Development (Sand filling in spite of Soil) in case site found.														
			Male Under trial Prisoner's Barrack 1													
			Plaster													
			Mosaic													
			Sanitary & Electrical Fixures													
			Paint													
			Handover													
			Male Under trial Prisoner's Barrack 2													
			Plaster													
			Mosaic													
			Sanitary & Electrical Fixures													
			Paint													
			Handover													
			Male Under trial Prisoner's Barrack 3													
			In site layout there prevails existing structure at Jail no. 03													
Total work time in Case site found in due time																

Authorized Signatory
 Team Construction & Civil Works
 Mas Zahedul Hossain (I/A)

(Signature)
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)

(Signature)
 ৭-৭-২৫
 চার্ড মাস্টার্স অফিস (১২ নং)
 কুমিল্লা জেল হাউস, কুমিল্লা।

(Signature)
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)

(Signature)
 চার্ড মাস্টার্স অফিস (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)

Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-2	Male Convicted Prisoner's barrack	Sanitary & Electrical Fixures												
		Paint												
		Handover												
Package-3	Temporary arrangement for Barrack Bldg. & Other Bldg. Male Mentally disable prisoners	Work Completed												
		Block Work												
		Sanitary & Electrical wiring												
		Plaster												
		Lime Terracing												
		Mosaic												
		Sanitary & Electrical Fixures												
		Grill & Door												
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain												
		Paint												
Package-4	Male Juvenile Prisoner's Ward and Male Classified Prisoner's Ward	Handover												

AS

ST

SD

ST

M/s. Royal Associates

Proprietor

স্বাধীন জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ
সংসদীয় দল
সংসদ

স্বাধীন জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ
সংসদীয় দল
সংসদ

(স্বাধীন জাতীয়তাবাদী
সংসদীয় দল
সংসদ)

স্বাধীন জাতীয়তাবাদী
সংসদীয় দল
সংসদ

স্বাধীন জাতীয়তাবাদী
সংসদীয় দল
সংসদ

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June		
Pakages	Condemned Prisoner Cell	3rd Floor Roof Slab Casting	█													
		Ground Floor Slab Casting		█												
		Block Work			█											
		Sanitary & Electrical wiring				█										
		Grill & Door					█									
		Lime Terracing						█								
		Mosaic							█							
		Plaster								█						
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain									█					
		Sanitary & Electrical Fixures										█				
		Paint											█			
		Handover												█		
				1st Floor Roof Slab Casting											█	
				2nd Floor Roof Slab Casting												█
				3rd Floor Roof Slab Casting												
		Ground Floor Slab Casting														
		Block Work														
		Sanitary & Electrical wiring														
		Grill & Door														
		Lime Terracing														
		Mosaic														
		Plaster														

AKS

SK

SAK 7-7-25

(Signature)
 (শ্রীমতী সত্যজিৎ কলিতা)
 নির্দেশিত কর্মসূচী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত পরিচালক)
 সার্বজনীন সেবার
 বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 ঢাকা

M/s. Royal Associates
 Proprietor

শ্রীমতী সত্যজিৎ কলিতা
 প্রকল্প পরিচালক
 সার্বজনীন সেবার
 বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার

শ্রীমতী সত্যজিৎ কলিতা
 নির্দেশিত কর্মসূচী
 প্রকল্প পরিচালক (ও এম)
 সার্বজনীন সেবার
 বিভাগ, ঢাকা।

শ্রীমতী সত্যজিৎ কলিতা
 নির্দেশিত কর্মসূচী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত পরিচালক)
 সার্বজনীন সেবার
 বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 ঢাকা।

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package 3	Male Prisoner's Primary Hospital	Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain												
		Sanitary & Electrical Fixures												
		Paint												
		Handover												
		In site layout there prevails existing Shed & perimeter wall around Jail no. 03												
		Total work time In Case site found in due time												
		In site layout there prevails existing Shed & perimeter wall around Jail no. 03												
		Total work time In Case site found in due time												
		Work Couldn't start due time because in site layout there prevails Mosque.												
		1st Floor Roof Slab Casting												
2nd Floor Roof Slab Casting														
3rd Floor Roof Slab Casting														
4th Floor Roof Slab Casting														
5th Floor Roof Slab Casting														
Ground Floor Slab Casting														
Block Work														
Grill & Door														

AKS

M/s. Royal Associates

Proprietor

স্বঃ শহীদ আব্দুল হামিদ
উপসহকারী
ফরাসি সার্ভিস
ফার্ম লিমিটেড

SR

স্বঃ শাহাওয়ার হোসেন
উপ-নির্বাহী প্রকৌশলী (সি.এম.ই.)
কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন, কুমিল্লা

৭-৭-২৫

(স্বঃ) শাহাওয়ার হোসেন
উপসহকারী
ফরাসি সার্ভিস
ফার্ম লিমিটেড

স্বঃ শাহাওয়ার হোসেন
উপসহকারী
ফরাসি সার্ভিস
ফার্ম লিমিটেড

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June	
Package-3	Male Prisoner's Kitchen (2 nos)	Sanitary & Electrical wiring													
		Lime Terracing													
		Tiles													
		Plaster													
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain													
		Sanitary & Electrical Fixures													
		Paint													
		Handover													
		In site layout there prevails existing godown & perimeter wall.													
		Total work time in Case site found in due time													
Daytime Latrine for male prisoners (4 nos)	At jail no. 3 there prevails one Latrine, two other prevails at jail no. 2. Another one is almost completed.														
	Total work time in Case site found at jail no. 3 & 2 in due time														
Daytime Bathroom for male prisoners (4 nos)	Final Architect Drawing is not found.														
	Total work time in Case Final Architect Drawing and site found at jail no. 3 & 2 in due time														

ABC

M/s. Royal Associates
Proprietor

শ্রী সৌভাগ্য রায়
সিনিয়র অফিসার
কোম্পানি
কোম্পানি
কোম্পানি

৭-৭-২৫
শ্রী সৌভাগ্য রায়
ই-মিলিটারি অফিসার (৩১ গা)
কোম্পানি

শ্রী সৌভাগ্য রায়
সিনিয়র অফিসার
কোম্পানি

শ্রী সৌভাগ্য রায়
সিনিয়র অফিসার
কোম্পানি

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Preverges	Case Table	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
	Admin room with Data Entry room	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
	Photo studio	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
	Flour mill													
		Total work time in Case site found in due time												
		Plaster												
		Mosaic Work												
	Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain													
	Sanitary & Electrical Fixures													
	Paint													
	Handover													
	Motivation center with jail library													
		Plaster												
		Mosaic												

AKS

SK

SK

(যদি প্রয়োজন করিয়া)
নির্দেশ প্রদান করা
করা হবে।

M/s. Royal Associates

Proprietor

গাওঁ মহল্লিদ জাহাঙ্গীর ডায়াল
ই-মার্কেট
সুপার মার্কেট

গাওঁ মহল্লিদ ডায়াল
ই-মার্কেট (সি. এম)
সুপার মার্কেট, কুমিল্লা।

গাওঁ মহল্লিদ ডায়াল
ই-মার্কেট
সুপার মার্কেট, কুমিল্লা।

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year


Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Prevalis	Workshade, store, saloon, laundry for Male Prisoners	Grill & Door												
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain												
		Sanitary & Electrical Fixures												
		Paint												
		Handover												
		Ground Floor Slab Casting												
		Block Work												
		Sanitary & Electrical wiring												
		Plaster												
		Lime Terracing												
Mosaic														
Grill & Door														
Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain														
Sanitary & Electrical Fixures														
Paint														
Handover														
Gallows	In site layout there prevalis existing prisoners at Jail no. 03	Total work time in Case site found in due time												


AKS

M/s. Royal Associates

Proprietor


 মোঃ সজিদ আতাভার হোসেন
 উপপরিচালক
 রাজস্ব সার্ভিস বিভাগ
 ঢাকা


 ৭-৭-২৫
 মোঃ সাজিদ আতাভার হোসেন বিন
 উপপরিচালক রাজস্ব সার্ভিস বিভাগ
 ঢাকা


 (যৌথ স্বাক্ষর করিয়া)
 নির্দেশিত কর্মসূচী
 বাস্তবায়ন করা হবে।
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সিনিয়র
 ইঞ্জিনিয়ার) কর্তৃক প্রকল্প পরিচালনা
 করা হবে।
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সিনিয়র
 ইঞ্জিনিয়ার) কর্তৃক প্রকল্প পরিচালনা
 করা হবে।

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
	Inside Godown	In site layout there prevails existing pump house & perimeter wall.												
		Total work time in Case site found in due time												
	Female Under trial with Convicted prisoners Barrack In/c Prayer room & Dining													
		Mosaic												
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain												
		Sanitary & Electrical fixtures												
		Paint												
		Handover												
	Female prisoners' Hospital													
		Plaster												
		Sanitary & Electrical wiring												
		Grill & Door												
		Tiles & Marble												
		Lime Terracing												
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain												
		Sanitary & Electrical fixtures												
		Paint												

Painted

Md. Ataur Rahman Khan
Chairman
Ataur Rahman Khan Ltd.

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত

১৯৯৯
১৯৯৯

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত
মুদ্রিত

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	2025-2026 Financial Year														
			July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June			
Package-4	Ward (MII) for mother prisoners & daycare center for babies, Female workshed in/c recreation, female jail school	In site layout there prevails existing prisoners Shed at Jail no. 01															
		Total work time in Case site found in due time															
	Cell for female prisoners	In site layout there prevails existing prisoners Shed at Jail no. 01															
		Total work time in Case site found in due time															
	Female Classified Prisoners' Ward & Female Juvenile Ward	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01															
		Total work time in Case site found in due time															
	Female Prisoner's Bathroom																
		Sanitary & Electrical Fixures															
		Paint															
		Handover															

[Signature]

Md. Ataur Rahman Khan
Chairman
Ataur Rahman Khan Ltd.

[Signature]
স্বাক্ষরিত
আবুল কালাম
আবুল কালাম

[Signature]
২০২৫-২৬
স্বাক্ষরিত
আবুল কালাম
আবুল কালাম

[Signature]
স্বাক্ষরিত
আবুল কালাম
আবুল কালাম


স্বাক্ষরিত
আবুল কালাম
আবুল কালাম

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-5	Daytime Latrine for Female Prisoners	Septic Tank, Soak well												
		Sanitary & Electrical Fixures												
		Paint												
		Handover												
	1250 Sft Residential Building	Completed. Handover is under Processing.												
	1000 Sft Residential Building	Completed. Handover is under Processing.												
	800 Sft Residential Building (2 nos)													
		Paint												
		Handover												
	Male Wardens Barrack (300 persons) with MI Unit Kitchen dining and salon. (2 nos)	Completed. Handover is under Processing.												
	Female Warden Barrack with M.I. Unit	Will be Started after settlement of Land Disposal												


 মোঃ শাহাদাত হোসেন
 উপসচিব
 সড়ক সেবা বিভাগ
 বঙ্গবন্ধু সড়ক কর্তৃক


 মোঃ সাদিকুল হোসেন খান
 উপ-নির্দেশক (সি.সি.)
 সড়ক সেবা বিভাগ, কুমিল্লা।


 (খাঁর মাসুমুল করিম)
 নির্দেশক (সি.সি.)
 সড়ক সেবা বিভাগ, কুমিল্লা।
 (সি.সি.কর্তার আদেশক্রমে)
 উপসচিব
 সড়ক সেবা বিভাগ
 কুমিল্লা।

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	2025-2026 Financial Year															
			July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June				
Package-5(A)	Bachelor officer's quarter	Ground Floor Roof Slab Casting																
		1st Floor Roof Slab Casting																
		2nd Floor Roof Slab Casting																
		Ground Floor Slab Casting																
		Block Work																
		Sanitary & Electrical wiring																
		Door & Grill																
		Plaster																
		Tiles																
		Lime Terracing																
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain																
		Sanitary & Electrical Fixures																
		Paint																
		Handover																
		Package-6	650 sft Residential Building (4 nos)	Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain will be completed after settlement of Land Disposal.														
				Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain in case Land disposal will settle														

Signature
Date: 14/08/2024

Signature
Date: 14/08/24

Signature
Date: 14/08/24

Signature
Date: 14/08/24

১১১

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
	Administrative Building, Kote & Magazine	In site layout there prevails existing Female prisoners shed at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
	Family meeting room (male)	In site layout there prevails existing administrative building at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
Passage	Family meeting room (female)	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
Store (2 Nos)	1st Floor Roof Slab Casting													
	Ground Floor Slab Casting													
	Block Work													
	Sanitary & Electrical Wiring,													
	Door & Window grill													
	Plaster													
	Mosaic													
	Lime Terracing													
	Drain & Apron, Septic Tank, Soak well													
	Paint													

SBC (Pvt) Ltd-Shams Engineering (Pvt)
shd

Authorised

BR
স্বাক্ষরিত
আজহার হোসেন
মহাপরিচালক
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

BR
স্বাক্ষরিত
আজহার হোসেন
মহাপরিচালক
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

BR
স্বাক্ষরিত
আজহার হোসেন
মহাপরিচালক
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

		2025-2026 Financial Year												
Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-7	Sub-station building (2 nos)	Sanitary & Electrical Fixures												
		Handover												
		One Work was stopped for long time due to land disposal. Other site layout there prevails existing structure.												
		Ground Floor Roof Slab Casting												
		1st Floor Roof Slab Casting												
		Ground Floor Slab Casting												
		Block Work												
		Sanitary & Electrical Wiring,												
		Door & Window grill												
		Plaster												
Mosaic														
Lime Terracing														
Drain & Apron, Septic Tank, Soak well														
Paint														
Sanitary & Electrical Fixures														
Handover														
Total work time in Case site (Another sub-station building) found in due time														

SBC (Pvt) Ltd. Shams Engineering (Pvt)
Authorised

ST
স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত করা ফিলা
করাই মসজিদ

SAK
7-7-25
স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত করা ফিলা (SAK)
করাই মসজিদ

SAK
স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত করা ফিলা (SAK)
করাই মসজিদ

Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	2025-2026 Financial Year																									
			July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June														
Package-7	Visitor waiting room	Base Plate, Anchor bolt, Steel Column																										
		Purlin, Rafter, Valley Gutter, Cable Bracing																										
		Roof Sheet																										
		Ground Floor Slab Casting																										
		Block Work																										
		Sanitary & Electrical Wiring																										
		Door & Window grill																										
		Plaster																										
		Tiles Work																										
		Sanitary & Electrical Fixures, Door Shutter																										
		Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain																										
		Paint																										
		Handover																										
		Canteen																										
		Block Work																										
Sanitary & Electrical Wiring																												
Door & Window grill																												
Plaster																												
Tiles Work																												
Sanitary & Electrical Fixures, Door Shutter																												

SBC (PA) Ltd. Sbc Engineering (M)

Authorised

(Signature)

(Signature)
০১৯ সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা

(Signature)
০১৯ সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা

(Signature)
০১৯ সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা সিস্টেম ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June	
Package 7	Pond (3 nos)	Septic Tank, Soak well, Inspection Pit, Surface Drain													
		Paint													
		Handover													
		one pond (Pond-C) work is starting and another 02 pond's site layout there prevails existing structure at Jail no. 02 & 03.													
		Pile Cap & RCC for Ghatla (Pond-C)													
		C.C. Block Laying													
		Pond Edge & Beautification work													
		Handover (Pond-C)													
		Total work time in Case site (Pond-A, Pond-B) found in due time													
		In site layout there prevails existing structure at Jail no. 01													
C.C. TV monitoring cell	Total work time in Case site found in due time														
Mosjid	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement														

SBC (P.A.) Ltd - Shams Engineering (M)
 Authorised

১৯৯
 মোঃ শহীদ আতাউর রহমান
 জি.এস.ই.
 মুন্সিংগা জেলা
 কুমিল্লা

১৯৯
 মোঃ সাদিকুল করিম
 জি.এস.ই.
 মুন্সিংগা জেলা
 কুমিল্লা


১৯৯
 মোঃ নূরুজ্জামান
 জি.এস.ই.
 মুন্সিংগা জেলা
 কুমিল্লা


**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
		Total work time in Case tender settle in due time												
	School	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle in due time												
	Fuel store	In site layout there prevails existing prisoners cell at Jail no. 03												
		Total work time in Case site found in due time												
	Pump House (4 nos)	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle in due time												
	Saluting Dais	In site layout there prevails existing structure at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
	Parade ground/ play ground	In site layout there prevails existing structure at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												

Prisoners



 মোঃ শহীন আতাওয়ার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনী


 মোঃ সাব্বা ওরফে ডায়ালিস বান
 উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা (৩১ মা)
 কোম্পানী গার্ড টিম-বিভাগ, কুমিল্লা।


 (মীর হামিদুল করিম)
 সিনিয়র কর্মকর্তা
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ (কোম্পানী গার্ড টিম-বিভাগ)
 বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনী
 বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনী
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 কুমিল্লা, কুমিল্লা, কুমিল্লা।

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)		2025-2026 Financial Year												
Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-8	Observation Tower(4 nos)	In site layout there prevails existing prisoners at Jail no. 01 & 03												
		Total work time in Case site found in due time												
	Garraze	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle in due time												
	Guard House & Investigation room	In site layout there prevails part of existing administrative building at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
Multipurpose shed	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement													
	Total work time in Case tender settle in due time													
PVD Office	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement													
	Total work time in Case tender settle in due time													


 মোঃ মাহিনুর হোসেন
 উপসচিব
 প্রকল্প কর্মসূচি
 প্রকল্প পরিচালক


 মোঃ মাহিনুর হোসেন
 উপসচিব
 প্রকল্প কর্মসূচি
 প্রকল্প পরিচালক



 (সীল) মাহিনুর হোসেন
 উপসচিব
 প্রকল্প কর্মসূচি
 প্রকল্প পরিচালক


**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**


2025-2026 Financial Year

Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
	Inner Canteen	In site layout there prevails existing godown. Total work time in Case site found in due time												
	Display Center	In site layout there prevails existing structure at Jail no. 01 Total work time in Case site found in due time												
	Perimeter wall(18'-0 high)	Partly completed. Other part Will be Started after Settlement of Tender & Agreement Total work time in Case tender settle & site found in due time												
	Segregation wall (4' solid & 4' ht grill adjacent to perimeter wall and open field)	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement Total work time in Case tender settle & site found in due time												

prevails


 সিনিয়র
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা কারাগার
 কুমিল্লা


 সিনিয়র
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা কারাগার
 কুমিল্লা


 সিনিয়র
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা কারাগার
 কুমিল্লা


 সিনিয়র
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা কারাগার
 কুমিল্লা

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 জেলা কারাগার
 কুমিল্লা

Reconstruction of Cumilla Central Jail (Bar Chart)		2025-2026 Financial Year												
Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-10	Segregation wall (Female) (12'-0 solid adjacent to perimeter wall and male jail)	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle & site found in due time												
	Boundary wall (5'-0 ht solid)	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle & site found in due time												
	Boundary wall (2'-6 ht solid and 2'-6 ht grill adjacent to road side)	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
	Total work time in Case tender settle & site found in due time													
	Excavation of tank	Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
		Total work time in Case tender settle & site found in due time												


 মোঃ ফারুক হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 সড়ক ও জনস্বাস্থ্য
 দপ্তর, ঢাকা

মোঃ সাব্বান হোসেন বান
 উপ-পরিচালক (সি.এম.এ.)
 সড়ক ও জনস্বাস্থ্য দপ্তর, ঢাকা।
 ২০. ৭. ২৫

প্রতিমন্ত্রী

 (সড়ক ও জনস্বাস্থ্য দপ্তর)
 সড়ক ও জনস্বাস্থ্য দপ্তর, ঢাকা।

**Reconstruction of Cumilla Central Jail
(Bar Chart)**

		2025-2026 Financial Year												
Package	Task Name	Component	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June
Package-10	Main gate with Sentry Box	In site layout there prevails existing structure at Jail no. 01												
		Total work time in Case site found in due time												
		Will be Started after Settlement of Tender & Agreement												
Package-11	Road and drain	Total work time in Case tender settle & site found in due time												
		Will be Started after Sub station building completed.												
Package-12	External electrification	Starts after found site in addition to new perimeter wall.												
		Will be Started afterpump house completed.												
Package-13	External water supply	Will be Started afterpump house completed.												

(Handwritten signature)
 ২৫/০৭/২৫
 মোঃ শহীদ আতাউর রহমান
 সিনিয়র
 প্রকৌশলী
 সিসিও
 জেলা বিজ্ঞান
 সচিব মহলায়

(Handwritten signature)
 ২৫-৭-২৫
 মোঃ মাহাবুবুল হক
 উপ-প্রকৌশলী (সি এম)
 সিসিও
 জেলা বিজ্ঞান, সচিব।

(Handwritten signature)
 (বির শাহজাহান কামিল)
 প্রকৌশলী
 সিসিও
 জেলা বিজ্ঞান, সচিব।

(Handwritten signature)
 (মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন)
 প্রকৌশলী
 সিসিও
 জেলা বিজ্ঞান, সচিব।

Narsingdi District Jail Project
 Noorani Construction Limited
 Package Purta -1(A)

Building Name: (06) Storied Male Undertrial Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	7 days			08.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/08/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings	7 days																			
3	Drain & Apron	7 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	7 days																			

Building Name: (06) Storied Male Undertrial Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/08/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			

[Signature]
 প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী
 নারসিংদী জেল প্রকল্প
 নারসিংদী

[Signature]
 Aff. some
 7/25
 প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী
 নারসিংদী জেল প্রকল্প
 নারসিংদী

[Signature]
 M/O
 প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী
 নারসিংদী জেল প্রকল্প
 নারসিংদী

[Signature]
 (ড. এফ. এম. মুন)
 প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী
 নারসিংদী জেল প্রকল্প
 নারসিংদী

[Signature]
 প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী
 নারসিংদী জেল প্রকল্প
 নারসিংদী

-1A-

Building Name: (05) Storied Condem Cell Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Inside & outside Painting	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			


Building Name: (04) Storied male Classified Building


SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Inside & outside Painting	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			


Building Name: (02) Storied Motivation with Jail Library Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	G.Floor casting	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Mosaic Casting	15 days																			
3	Inside & outside Painting	15 days																			
4	Sanitary fittings	15 days																			
5	Drain & Apron	15 days																			
6	Water Supply Connection	45 days																			
7	Cleaning Work	15 days																			


 ১৫ দিনের
 কাজের বিবরণ
 প্রকল্প পরিচালক


 ১৫ দিনের
 কাজের বিবরণ
 প্রকল্প পরিচালক-২


 ১৫ দিনের
 কাজের বিবরণ
 প্রকল্প পরিচালক-২


 ১৫ দিনের
 কাজের বিবরণ
 প্রকল্প পরিচালক-২


 ১৫ দিনের
 কাজের বিবরণ
 প্রকল্প পরিচালক-২

Building Name: (02) Storied Mentally Disable Building

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
		95 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
1	Inside & outside painting	15 days																			
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			

Building Name: (01) Storied Flour Mill Building


SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
		95 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
1	Inside & outside Painting	15 days																			
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			


Building Name: (01) Storied Latrine Building 3 nos

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
		95 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
1	Inside & outside Painting	15 days																			
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			


 ୦୮/୦୮/୨୫
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

Affirm
 ୧୫/୦୮/୨୫
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ


 ୧୫/୦୮/୨୫
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

(ଉ. ଉପ. ଉପ. ଉପ.)
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ
 ୦୬.୦୮.୨୫

 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings	15 days																			
3	Drain & Apron	15 days																			
4	Water Supply Connection	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			

Building Name:Perimeter Wall

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Brick Work	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Tie Beam	15 days																			
3	Plaster	15 days																			
4	Painting	45 days																			
5	Cleaning Work	15 days																			

Building Name:Gallows

SI No	Description	Duration	Start	Finish	2025																
					July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Footing	15 days	08.07.25	31.10.25	08.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Pad.Coulnn	15 days																			
3	G.B	15 days																			
4	Brick Work	15 days																			
5	Plaster	15 days																			
6	Painting	15 days																			

[Signature]
 ১৫ দিনের মধ্যে কাজ
 উন্নয়ন
 ১৫ দিনের মধ্যে
 কাজ করা হবে।


[Signature]
 ১৫ দিনের মধ্যে কাজ
 উন্নয়ন
 ১৫ দিনের মধ্যে
 কাজ করা হবে।


[Signature]
 ১৫ দিনের মধ্যে কাজ
 উন্নয়ন
 ১৫ দিনের মধ্যে
 কাজ করা হবে।


[Signature]
 ১৫ দিনের মধ্যে কাজ
 উন্নয়ন
 ১৫ দিনের মধ্যে
 কাজ করা হবে।

[Signature]
 ১৫ দিনের মধ্যে কাজ
 উন্নয়ন
 ১৫ দিনের মধ্যে
 কাজ করা হবে।

Description		Duration	Start	Finish	2025																			
SI No	Description	Duration	Start	Finish	July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec	
1	G.B	15 days			08.07.25	15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25				
2	Column	15 days																						
3	Brick Work	15 days																						
4	Coping	30 days																						
5	Plaster	15 days																						
6	Boundary Grill	15 days																						
7	Painting	16 days																						
Building Name: Rain water Harvesting																								


 ৯৯ঃ শহীদ জাতীয় সড়ক
 ৩ নং ফ্লোর
 ঢাকা গণা ফিল্ড
 কলেজ সড়ক
 ঢাকা


 ৯৯ঃ আনোয়ারুল হক
 ৩ নং ফ্লোর
 ৩৬৭/২৫
 নারায়ণী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়-২
 নারায়ণী


 ৯৯ঃ মাসুদ-মুহাম্মদ-আজাদ
 ৩ নং ফ্লোর
 ৩৬৭/২৫
 নারায়ণী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়-২
 নারায়ণী


 ৯৯ঃ এম. এম. মুন্সী
 ৩ নং ফ্লোর
 ৩৬৭/২৫
 নারায়ণী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়
 নারায়ণী


 প্রতিশ্রুত
 ৯৯ঃ শহীদ জাতীয় সড়ক
 ৩ নং ফ্লোর
 ঢাকা গণা ফিল্ড
 কলেজ সড়ক
 ঢাকা

Narsingdi District Jail Project
 Noorani Construction Limited
 Package Purta -1(B)

-65-

Building Name: (10) Storied 650 sft Residential Building 2 Nos

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec	
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			

Building Name: (06) Storied Male Hospital Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec	
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Handwritten signature and date: 21/10/25

Handwritten signature and date: 21/10/25

Handwritten signature and date: 21/10/25

Large handwritten signature and official stamp in blue ink.

Name: (04) Storied MI Ward ,Baby Daycare Center Building


SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			

Building Name: (04) Storied, Work Shade Store,Laundry Salon Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			

Building Name: (04) Storied Female Classified Building


SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Tile Fitting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			


 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং
 কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচার
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং

০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং
 কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচার
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং


 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং
 কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচার
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং

(০৪, ০৪, ০৪, ০৪)
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং
 কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচার
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং


 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং
 কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচার
 ০৪ নং স্টোরিড ফেমেল ক্লাসিফাইড বিল্ডিং

Armel (05) Storied Female Undertrial and Convicted Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			

Building Name: (02) Storied Female Cell Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			

Building Name: (03) Storied Inside Canteen Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			


 08.07.25
 08.07.25
 15.07.25
 22/7/25
 23.07.25 to
 07/8/25
 15.08.25 to
 22.08.25
 23.08.25 to
 30.08.25
 01.09.25 to
 07.09.25
 15.09.25 to
 22.09.25
 23.09.25 to
 30.09.25
 01.10.25 to
 07.10.25
 15.10.25 to
 22.10.25
 23.10.25 to
 30.10.25

08.07.25
 15.07.25
 22/7/25
 23.07.25 to
 07/8/25
 15.08.25 to
 22.08.25
 23.08.25 to
 30.08.25
 01.09.25 to
 07.09.25
 15.09.25 to
 22.09.25
 23.09.25 to
 30.09.25
 01.10.25 to
 07.10.25
 15.10.25 to
 22.10.25
 23.10.25 to
 30.10.25

08.07.25
 15.07.25
 22/7/25
 23.07.25 to
 07/8/25
 15.08.25 to
 22.08.25
 23.08.25 to
 30.08.25
 01.09.25 to
 07.09.25
 15.09.25 to
 22.09.25
 23.09.25 to
 30.09.25
 01.10.25 to
 07.10.25
 15.10.25 to
 22.10.25
 23.10.25 to
 30.10.25

08.07.25
 15.07.25
 22/7/25
 23.07.25 to
 07/8/25
 15.08.25 to
 22.08.25
 23.08.25 to
 30.08.25
 01.09.25 to
 07.09.25
 15.09.25 to
 22.09.25
 23.09.25 to
 30.09.25
 01.10.25 to
 07.10.25
 15.10.25 to
 22.10.25
 23.10.25 to
 30.10.25

08.07.25
 15.07.25
 22/7/25
 23.07.25 to
 07/8/25
 15.08.25 to
 22.08.25
 23.08.25 to
 30.08.25
 01.09.25 to
 07.09.25
 15.09.25 to
 22.09.25
 23.09.25 to
 30.09.25
 01.10.25 to
 07.10.25
 15.10.25 to
 22.10.25
 23.10.25 to
 30.10.25

Name: (02) Storied Godown Building


SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			


Building Name: (01) Storied Kitchen Building 3 nos

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Chula Making																			
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			


 ১৯৯৯ সালীন জাতীয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের অধীনে
 প্রকল্পের কার্যক্রম
 সম্পন্ন হয়েছে।


 ১৯৯৯ সালীন জাতীয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের অধীনে
 প্রকল্পের কার্যক্রম
 সম্পন্ন হয়েছে।


 ১৯৯৯ সালীন জাতীয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের অধীনে
 প্রকল্পের কার্যক্রম
 সম্পন্ন হয়েছে।


 ১৯৯৯ সালীন জাতীয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের অধীনে
 প্রকল্পের কার্যক্রম
 সম্পন্ন হয়েছে।


 ১৯৯৯ সালীন জাতীয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের অধীনে
 প্রকল্পের কার্যক্রম
 সম্পন্ন হয়েছে।

Building Name: (01) Storied Case Table Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Inside & outside Painting	08.07.25	31.10.25	08/07/25 15/07/25	16/7/25 to 22/7/25	23/07/25 to 30/07/25	01/08/25 to 07/8/25	08/08/25 to 15/08/25	16/08/25 to 22/08/25	23/08/25 to 30/08/25	01/09/25 to 07/09/25	08/09/25 to 15/09/25	16/09/25 to 22/09/25	23/09/25 to 30/09/25	01/10/25 to 07/10/25	08/10/25 to 15/10/25	16/10/25 to 22/10/25	23/10/25 to 30/10/25		
2	Sanitary Fittings																			
3	Drain & Apron																			
4	Water Supply Connection																			
5	Cleaning Work																			

Building Name: (01) Storied Photo Studio Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08/07/25 15/07/25	16/7/25 to 22/7/25	23/07/25 to 30/07/25	01/08/25 to 07/8/25	08/08/25 to 15/08/25	16/08/25 to 22/08/25	23/08/25 to 30/08/25	01/09/25 to 07/09/25	08/09/25 to 15/09/25	16/09/25 to 22/09/25	23/09/25 to 30/09/25	01/10/25 to 07/10/25	08/10/25 to 15/10/25	16/10/25 to 22/10/25	23/10/25 to 30/10/25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			

Building Name: (01) Storied Admin Ward Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08/07/25 15/07/25	16/7/25 to 22/7/25	23/07/25 to 30/07/25	01/08/25 to 07/8/25	08/08/25 to 15/08/25	16/08/25 to 22/08/25	23/08/25 to 30/08/25	01/09/25 to 07/09/25	08/09/25 to 15/09/25	16/09/25 to 22/09/25	23/09/25 to 30/09/25	01/10/25 to 07/10/25	08/10/25 to 15/10/25	16/10/25 to 22/10/25	23/10/25 to 30/10/25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			

Handwritten signature and date: 31/7/25

Handwritten signature and date: 31/7/25

Handwritten signature and date: 31/7/25

Handwritten signature and date: 31/7/25

Handwritten signature and date: 31/7/25

Name: (01) Storied Female Day Time Bathroom Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	G floor Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Mosaic Casting																			
3	Inside & outside Painting																			
4	Sanitary Fittings																			
5	Drain & Apron																			
6	Water Supply Connection																			
7	Cleaning Work																			

Building Name: (01) Storied Female Day Time Latrine Building

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
1	Mosaic Casting	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Inside & outside Painting																			
3	Sanitary Fittings																			
4	Drain & Apron																			
5	Water Supply Connection																			
6	Cleaning Work																			

CAO মহল্লা জাতিকার প্রকল্পে
সহকারী প্রকল্প
অফিস

CAO অফিস/প্রকল্প
উপ-সহকারী প্রকল্প
অফিস

(১) এম. এম. মাসুদ
সহকারী প্রকল্প
অফিস

প্রতিশ্রুতি
অফিস

Building Name: Boundary Wall

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov
1	Footing	08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
2	Pad Column																			
3	G.B																			
4	Column																			
5	Brick Wall																			
6	Plaster																			
7	Painting																			

Building Name: Segregation wall

SI No	Description	Start	Finish	2025																
				July	July	July	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Dec
		08.07.25	31.10.25	08.07.25 15.07.25	16/7/25 to 22/7/25	23.07.25 to 30.07.25	01/08/25 to 07/8/25	08.08.25 to 15.08.25	16.08.25 to 22.08.25	23.08.25 to 30.08.25	01.09.25 to 07.09.25	08.09.25 to 15.09.25	16.09.25 to 22.09.25	23.09.25 to 30.09.25	01.10.25 to 07.10.25	08.10.25 to 15.10.25	16.10.25 to 22.10.25	23.10.25 to 30.10.25		
3	G.B																			
4	Column																			
5	Brick Wall																			
6	Plaster																			
7	Painting																			

ST
 ১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন

১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন

১৯১৩ সন

১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন

১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন
 ১৯১৩ সন

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिवेदन
 विभाग कोड: 000 00000000
 तिथि: 28/09/2024

Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	...			
16	...			
17	...			
18	...			
19	...			
20	...			
21	...			
22	...			
23	...			
24	...			
25	...			
26	...			
27	...			
28	...			
29	...			
30	...			
31	...			
32	...			
33	...			
34	...			
35	...			
36	...			
37	...			
38	...			
39	...			
40	...			
41	...			
42	...			
43	...			
44	...			
45	...			
46	...			
47	...			
48	...			
49	...			
50	...			
51	...			
52	...			
53	...			
54	...			
55	...			
56	...			
57	...			
58	...			
59	...			
60	...			
61	...			
62	...			
63	...			
64	...			
65	...			
66	...			
67	...			
68	...			
69	...			
70	...			
71	...			
72	...			
73	...			
74	...			
75	...			
76	...			
77	...			
78	...			
79	...			
80	...			
81	...			
82	...			
83	...			
84	...			
85	...			
86	...			
87	...			
88	...			
89	...			
90	...			
91	...			
92	...			
93	...			
94	...			
95	...			
96	...			
97	...			
98	...			
99	...			
100	...			

Handwritten signature and date
 28/09/2024
 रा.से.यं. विभाग, दिल्ली

Handwritten signature and name
 08.7.25
 रा.से.यं. विभाग, दिल्ली

Handwritten signature and name
 08.7.25
 रा.से.यं. विभाग, दिल्ली

Handwritten signature and name
 08.07.25
 रा.से.यं. विभाग, दिल्ली

Official stamp and signature
 RAJYOG
 RAJYOG
 RAJYOG

109

Project Name: Reconstruction of Jamaica District Jail
Priority: No. 03

Name of the Component	Priority / Provision	Remarks	Priority 1		Priority 2		Priority 3		Priority 4		Priority 5		Remarks of Work Provision
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	
Knowledge Investment Priority (1.2)		In Open Space Outside of Existing Jail											Transfer will be limited during the Building Building Work

Project Name: Reconstruction of Jamaica District Jail
Priority: No. 01

Name of the Component	Priority / Provision	Remarks	Priority 1		Priority 2		Priority 3		Priority 4		Priority 5		Remarks of Work Provision
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	
		In Open Space Outside of Existing Jail											Transfer will be limited after beyond the Personal Contract and finished work up to 50%

Project Name: Reconstruction of Jamaica District Jail
Priority: No. 04

Name of the Component	Priority / Provision	Remarks	Priority 1		Priority 2		Priority 3		Priority 4		Priority 5		Remarks of Work Provision
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	
Transfer of Low Height		On Public work											Transfer will be limited after beyond the Personal Contract and finished work up to 50%

Project Name: Reconstruction of Jamaica District Jail
Priority: No. 05

Name of the Component	Priority / Provision	Remarks	Priority 1		Priority 2		Priority 3		Priority 4		Priority 5		Remarks of Work Provision
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	
Advertisement		In Open Space Outside of Existing Jail											This Work will be start after the end of the Construction

Project Name: Reconstruction of Jamaica District Jail
Priority: No. 06

Name of the Component	Priority / Provision	Remarks	Priority 1		Priority 2		Priority 3		Priority 4		Priority 5		Remarks of Work Provision
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter	
External Documentation Being		In Open Space Outside of Existing Jail											Package 1 & Package 2 including Work will be completed

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]
 Authorized Representative
 Jamaica District Jail
 Director PWS/DC/DC/DC

[Signature]