


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
www.tahirpur.sunamganj.gov.bd



স্মারক নং-০৫.৪৬.৯০৯২.০০০.০২.৯৯.২২.


তারিখ-২৫-০৮-২০২২ইং।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ইং অর্থ বৎসরের ছাড়কৃত এডিপি রাজস্ব অর্থ দ্বারা
বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৪৭.২০২১-৩০ তাং-১৮-০৭-২০২২ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ইং অর্থ বৎসরের
ছাড়কৃত এডিপি অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক পূরণ পূর্বক সদয় অবগতি ও পরবর্তী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : প্রতিবেদন ছক = ০৪= (চার) পাতা।


(মোঃ রায়হান কবির)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

প্রাপক :

সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-২ শাখা।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত শোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”

Reinhold

শ্রী খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :

ভোগ্যঃ সুনামগঞ্জ ।

অর্থ বছরের মোট এডিপি/বিশেষ বিবরণী)	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়						সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রকৃতির নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত আয়কর, ভ্যাটের টাকার কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের
		প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	অর্থিক (%)	ভৌত (%)												
৩২.৬৫	৩২.৬৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
৩২.৬৫	৩২.৬৫	শ্রীপুর বাজারের রাজ্য সিসি পাকা করণ	১০০০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১	১০০%	১০০%		১১-৪-২২	১৩-৪-২২	১৬-৬-২০২২	৩/৩/২০২২	৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩২.৬৫	৩২.৬৫	চারাপাণ্ডা মাঝে হাট মসজিদ হতে কুরী হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাজ্য নির্মাণ।	৮০০০০০০.০০	৭৬০০০০.০০	৭৬০০০০.০০	৭৬০০০০.০০	১,২	১০০%	১০০%		১১-৪-২২	১৩-৪-২২	৬-৬-২২	২ দৈনিক মানবকর্ত, ২ দি	৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩২.৬৫	৩২.৬৫	রামজীবনপুর পশ্চিমহাট নুরুল হকের বাড়ি হতে মাইজের বাড়ি পর্যন্ত রাজ্য সিসি দ্বারা	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	১	১০০%	১০০%		১১-৪-২২	১৩-৪-২২	১৫-৬-২২	নিউইজ, দৈনিক মুনামকর্ত	৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩২.৬৫	৩২.৬৫	(ক) পৈলানপুর ব্রীজের পশ্চিমের এ্যাপ্রোচ হতে উত্তর দিকে বারহাল তালৈব আলীর বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাজ্য উন্নয়ন। খ) কামরাবন প্রিন্সিপাল জুনাব আলীর বাড়ির পাশ হতে সড়ক ও জনপথের রাজ্য পর্যন্ত সিসি দ্বারা নির্মাণ।	১১০০০০০.০০	১০৪৫০০০.০০	১০৪৫০০০.০০	১০৪৫০০০.০০	১	১০০%	১০০%		১১-৪-২২	১৩-৪-২২	১৩-৬-২২		৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১৪/১১/২০২২
শ্রীঃ হুমায়ুন কবীর
উপাধ্যক্ষ, প্রকৌশলী
১৪ তহিষপুর, ব্রাহ্মণাখালী
১৪/১১/২০২২

অর্থ বছরের মোট প্রতিষ্ঠান/বিশেষ বরদী)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তারিখ প্রকল্পের অবস্থানে তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত প্রকল্পের নাম	রোট/ দর	কেন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি)	জামানত আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিক ১ পালন হয়েছে কিনা
	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসজিজি কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	তাহিরপুর উপজেলার হত দরিদ্র যুব বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৫০টি সেলাই মেশিন সরবরাহ (২য় অংশ)	৫০০০০০.০০	৪৯৯৫০০.০০	৪৯৯৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%		১-৩-২২	৩-৩-২২	২৬-৬-২২		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত	১০০০০০০.০০	৯৯৯৩০০.০০	৯৯৯৩০০.০০	৩	১০০%	১০০%		৬-৬-২২	৯-৬-২২	২৬-৬-২২		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	ককনা ভাইরাস	৫৭৫০০০.০০	৫৭৪৫০০.০০	৫৭৪৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%		২৪-১১-২১	২৪-১১-২১	২৬-৬-২২		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বাস ভবন (ডালিয়া) মেরামত (বাসাবাড়ী)	৬০০০০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১০-২-২২	১৪-২-২২	২৩-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা পরিষদের জুই ভবন মেরামত (বাসাবাড়ী)	৬০০০০০.০০	৫৯৯৫০০.০০	৫৯৯৫০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১০-২-২২	১৪-০২-২২	২২-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা পরিষদের জবা ভবন মেরামত (বাসাবাড়ী)	৬০০০০০.০০	৫৯৯৫০০.০০	৫৯৯৫০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১৪-২-২২	১৬-২-২২	২৩-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা পরিষদের ডরমেটরি ভবন মেরামত (বাসাবাড়ী)	৬০০০০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১৪-২-২২	১৬-২-২২	২৩-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা পরিষদের রজনীগন্ধা ভবন মেরামত (বাসাবাড়ী)	৬০০০০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৫৯৯৩০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১৪-২-২২	১৬-২-২২	২৩-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	তাহিরপুর, সুশাগঞ্জ সড়ক ও জনপথের রাস্তায় সিকশা মোড় হতে শনির হাওরে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%		১২-২-২২	১৪-২-২২	০১-৬-২২		সিপিপি			
	বড়হুড়া জয়বাংলা বাজারের উত্তর পাশে ১টি বন্ধ কালভার্ট	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		১৬-৫-২২	১৮-৫-২২	৬-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	মনিগাঁও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ হতে মেইন রোড পর্যন্ত সিসি রাস্তা পাকা ককন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%		২৬-৫-২০২২	৩১-৫-২০২২	২২-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ মেরামত (অংশ-০১)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২-৩-২০২২	৭-৩-২২	২২-৬-২২		সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

৩০/৬/২২

অর্থ বছরের মোট এডিপি/বিশেষ বিবরণী)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রকল্পের নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সিপিপি)	জামানত আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিক পালন হয়েছে কিনা
						সংশ্লিষ্ট এসডিভি কোড	আর্থিক ভিত্তি (%)									
টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ ছুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	১০০%	১০০%	২-৩-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের ক্রম মেসার্স (অংশ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হল ক্রমের সমুখে পার্কিং টাইলস ও ড্রেন নির্মাণ (অংশ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	ট্যাক্সেবট ভিসি বাংলো সংস্কার ও মেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	ট্যাক্সেবট পুলিশ ফারি ক্যাম্প সংস্কার ও মেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	বীরগঞ্জ গ্রামের মেইন রোডে হতে দক্ষিণের রাজা সিংস করণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে কুজকাওয়াজ ড্রাম সেট সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	তাহিরপুর উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে ড্রেইনের পানি নিষ্কাশন পাইপ সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	বড়দল উত্তর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	বিবিধ আনুষঙ্গিক	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২
	তদারকি/সার্ভে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০-৮-২০২২	১০/৮/২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২	১০-৮-২০২২

মোঃ ইকবাল কবীর
উপজেলা প্রকৌশলী
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

মোঃ মাহমুদ কবীর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

করুনা সিদ্ধি চৌধুরী বার্ল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ