

স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তুবায়নাধীন প্রকল্প ও
কার্যক্রমসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার
কার্যপত্র

সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ৩৫৪ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	ক. চট্টগ্রাম সিটি-১ ও ২ সার গুদামের নির্মাণ কাজ আবশ্যিকভাবে আগামী অক্টোবর, ২০২৫ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, পাবনা সদর-২, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার গুদামের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। গ. এছাড়াও নির্মাণাধীন ঢাকার পাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ মার্চ '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	ক. চট্টগ্রাম সিটি- ১ ও ২ সার গুদামের নির্মাণ কাজ অক্টোবর, ২০২৫ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, পাবনা সদর-২, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার গুদামের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে সভায় অগ্রগতি জানাবেন।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ২. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি। ৩. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের দরপত্র আহবান ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। দরপত্র মূল্যায়নে কালক্ষেপণ পরিহার করতে হবে।	এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে সকল প্রকল্পের যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ ও বীজের বস্তাসহ অন্যান্য কেনাকাটার এবং একই প্রকৃতির নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কমন স্পেসিফিকেশন (Common Specification) প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একাধিক কমিটি করতে হবে।	নির্মাণ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কমন স্পেসিফিকেশন (Common Specification) প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বীজ বিভাগ হতে দুইজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।
৩.৪	কৃষি ভবনের ছাদ বাগানের ব্যবস্থাপনা এবং ছাদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সদস্য পরিচালক (ফ্লুপ্রসেচ)-কে আহবায়ক এবং মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) সভায় অগ্রগতি জানাবেন।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৫	যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ন্যূনতম ৬০% অর্থ প্রথম তিন কোয়ার্টারের মধ্যে (মার্চ, ২০২৬) ব্যয় করা সম্ভব না হলে চতুর্থ কোয়ার্টারের অর্থছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, সেহেতু সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালককে যথাযথ কৌশল গ্রহণপূর্বক নির্দেশনাটি পরিপালন করতে হবে। প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালক এবং প্রধান (পরিকল্পনা) এর সঙ্গে আলোচনাপূর্বক মনিটরিং বিভাগ বিষয়টি সমন্বয় করবে।	এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা পালন করা হচ্ছে।	১. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), ২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ), ৪. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৬	ক. নির্মাণধর্মী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৌশল জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। খ. বিএডিসি'র সকল প্রকল্পের আওতায় নির্মাণধর্মী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে একক কাজের ক্ষেত্রে ড্রয়িং ও ডিজাইনের বিষয়ে নির্মাণ বিভাগের মতামত (Vetting) নিতে হবে।	ক. নির্মাণধর্মী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৌশল জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সহকারী প্রকৌশলী পদায়নের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। খ. বিএডিসি'র সকল প্রকল্পের আওতায় নির্মাণধর্মী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে একক কাজের ক্ষেত্রে ড্রয়িং ও ডিজাইনের বিষয়ে নির্মাণ বিভাগের মতামত (Vetting) নেওয়ার জন্য সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি। ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-৩: কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.৪	প্রকল্পের কাজে দুর্নীতি হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি'র প্রকল্পের কাজে যাতে দুর্নীতি না হয় সে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দুর্নীতির কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্তসাপেক্ষে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	১. সচিব, বিএডিসি ২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি।
৬.৬	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল দপ্তর/সংস্থার অর্কেজো গাড়ি অতিসড়র বিধিমোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।	বিএডিসি'র পুরাতন অর্কেজো ১৪টি গাড়ি অচল ঘোষণাপূর্বক নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে গত ১৮.০৮.২০২৫ তারিখে বিআটিএ এর প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা), বিএডিসি।
৬.৭	প্রত্যেক প্রকল্পের কাজের ছোট আকারে একটি ডকুমেন্টারী তৈরি করতে হবে।	বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের চিত্র নিয়মিত প্রিন্ট, ইলেকট্রিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। তথাপি, প্রত্যেক প্রকল্পের কাজের ওপর ছোট আকারে একটি ডকুমেন্টারী তৈরি করার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.৮	প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ রাখতে হবে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাস করতে হবে।	বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রাখা হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে অনুষ্ঠিত আরএডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.৯	প্রকল্পের খরচ ও সময় বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করতে হবে।	বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের খরচ ও সময় বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় না হলে খরচ ও সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় না।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ২. প্রধান প্রকৌশলী (ফুডসেচ), ৩. সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১২	প্রকল্পের সেচকার্যে সোলার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	বিএডিসি'র সেচ সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে সোলারের ব্যবহার রয়েছে। অধিকন্তু, সেচ কার্যে সোলারের ব্যবহার আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে একটি আলাদা প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (ফুডসেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৩	রপ্তানীযোগ্য আলুর জাত সংগ্রহ ও সম্প্রসারণ করতে হবে।	বিএডিসিতে বর্তমানে রপ্তানীযোগ্য সানশাইন, সান্তানা, লেডি রোসেটা ইত্যাদি জাতের বীজআলু মজুদ রয়েছে, যা চলতি মৌসুমে কৃষকের মাঝে বিতরণ/বিক্রয় করা হবে। এছাড়া আলুর জাত সম্প্রসারণের কাজটি ডিএই কর্তৃক করা হয়ে থাকে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকায়)

সংস্থা	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত			সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত		
	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	২২৮৩.৬৩	৩৫৬.৭৯ (১৬%)	১৭২.১৮ (৮%)	১৪২৬.৮৮	১৩৭.০৩ (১০%)	৬৮.০৬ (৫%)

আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

(১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)

মেয়াদ: জুলাই '২৮-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৯৯.৪০ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬৭.৯২	১৪.৩৬ (২১%)	৬.২০ (৯%)	২৫%	৩৩২.৩১ (৮০%)	৯০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৬০৭	৬৭	৬	৬১৩
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	৬	২৯০
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	১০	২৬৯
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	৫০	২২১২

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. মাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	২৬.৫১	৫.৬২ (২১%)	৫.১৭ (২০%)	২৫%	আর্থিক ৫১.৭৫ (৭১%) ভৌত ৭২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ।	ব্যাচ	১১	৪	৭	০	৪
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	২৯	১৬০
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১৩	০	২

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১২	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	১১৮.৯৯	২৯.৭৪ (২৫%)	১০.৫১ (৯%)	২৫%	আর্থিক ১৪৫.৩২ (৪২%) ভৌত ৫৯%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	২৬	২৪৩
১ ও ২ কিউসেক এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	১১	১৬৫
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	৩০	৩	৪
খালের পাড়ে জল নির্গমন পথ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০০	৭৪০	৫৫০	৮০	৮২০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১০০	১০০	২০	১২০

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ডুইপরিষ্ব পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নূরুল ইসলাম						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৪৭	৪৭	৩০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	১৬৪.৮৫	৪১.২০ (২৫%)	৩৭.৯০ (২৩%)	২৫%	৩০৮.১৪ (৫১%)	৫২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	১৭৫	৫৩	৩৬৬
১, ১.৫, ২, ৫- কিউসেক পাম্পের ডুগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫৫	৪২২	৩৩	১০	৪৩২
১, ১.৫, ২ ও ৫-কিউসেক এলএলপি ও সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	২৪	১২৯
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	৩	২৫
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২১০	৬৫	৩৯৪

(৫) পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মে. মাহাবুব আলম						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৯	১৯	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	৯০.০০	২২.৩৮ (২৫%)	২.১৯ (২%)	২৫%	২৯.২২ (১৫%)	২০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	১	২৬
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৩৫	১০	৪৫
মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	০	২৫
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫৪	০	২০

(৬) সিলেট বিভাগে ডুউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-ডিসে. '২৯ ডিপিসি বরাদ্দ: ৪৯৯.৯৯ কোটি প্রকল্প পরিচালক: প্রনজিত কুমার দেব

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৩০০.০০	৭৫.০০ (২৫%)	২১.০০ (৭%)	২৫%	আর্থিক (৪%)	ভৌত (১২%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩২৬	০	১৬০	১২	১২
১, ২ ও ৫-কিউসেক এলএলপি ও ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	টি	১৫৮	০	৫৭	৫	৫
আরসিসি গোপাট নির্মাণ	কি.মি.	১০	০	৮	২	২
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	টি	৯০	০	৪৭	১৫	১৫

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).

মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিসি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি উপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	২	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৬৭.৫৯	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০%	আর্থিক (০%)	ভৌত (০%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৮	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	০	০
খাল/নালা/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৫৮	০	০
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	০	০

(৮) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবুর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৩১.৯১	৭.৯৮ (২৫%)	৬.৩৮ (২০%)	২০%	৩১৬.৫৮ (৯০%)	৯৩%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১ ...	চলমান	৩১
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	০	৮৩
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫৯৮২	৬০২	০	১৫৯৮২

১৯

(৯) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭২৭.৪৩ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৮৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২৫%	৬৪৩.৫২ (৮৮%)	৯৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৪	০	৪ ...	চলমান	০

২০

(১০) নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: এপ্রিল '২০-ডিসেম্বর '২৫ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৬.১৫ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. আজিম উদ্দিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১.৫৩	০.৫৪ (৩৫%)	০.৫৪ (৩৫%)	৫০%	৪৪.১৩ (৯৬%)	৯৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খামারের বীজ উৎপাদন	মে. টন	১০৭১	৯৪৬	১২০	১০	৯৫৬
নার্সারিতে চারা উৎপাদন	সংখ্যা	২,১১,০০০	১,৯১,৬৫১	১৯,৩৪৯	১০,৫০০	২,০২,১৫১
বীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ	মে. টন	১৬৬৬	১৫৪২	১২০	১০	১৫৫২

২১

(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনছুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	০.৪৮ (২%)	২৫%	৫৩.০৭ (৬৫%)	৮৬%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
অফিস ভবন ও টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	০
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	০
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	০
অনুচারা সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	০

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প
মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. বৃহল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১.৯৫	০.৪৮ (২৫%)	০.১৩ (৭%)	২৫%	২৪.২৬ (৭৮%)	৮৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা	০১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১৫%	০১ (আংশিক)
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১৮০	১৪৪	৫৬%
বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্রযুক্তি সুবিধা ও অটো কনভেয়ার প্যাকেজিং লাইন	সেট	১	০	১	১৫%	০

২৩

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৩	৩	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৩৮৫.০০	০.৭৬ (০.২০%)	০.০০ (০%)	১৫%	৫২.২৮ (১১%)	২১%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬২৬.৩৯	০	৬২৬.৩৯	০	০
বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	ব.মি.	২১৪৬০	১৮২২১	৩২৩৯	০	১৮২২১
শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২	০	২	০	০
খাল খনন	কি. মি.	১২	০	১২	০	০

(১৪) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি ৯৯৯)						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০৪ কোটি এজেক্টিভ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: ড. এ. কে. এম. মিজানুর রহমান						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	২১	১৫	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২২০.৩৮	৫৫.০৯ (২৫%)	১০.৪৩ (৫%)	১৯%	আর্থিক ৩১৭.৯১ (৩২%)	ভৌত ৩৭%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
২-কিউসেক এলএলপি স্কিমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	১৬২	১১২	০	১৬২
বেরিড পাইপ লাইন স্থাপন (৫০০ মি./পাম্প)	সেট	৩৬৫০	১৪৯৭	১২০০	০	১৪৯৭
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০০	৩১৯৮	২৪০০	০	৩১৯৮
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭০০০	৩৮৬১.৪৩	২১০০	০	৩৮৬১.৪৩
বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী	সংখ্যা	১০	০৩	০৪ ...	০	০৩

(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প						
মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৬৩	২১	১			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১৩২.৫৯	৩২.৬৫ (২৫%)	২২.০০ (১৭%)	২৫%	আর্থিক ১১৬.৩১ (৪১%)	ভৌত ৪২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	১৯ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	২২৬৮	৭৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	০	৮৯১১
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস)	মি.লি.	১২৪৩৩৯২	৮৩৭৭০০	৪৩২৫০০	১০৮১২৫	৯৪৫৮২৫

<p>(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১	১	১		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১৬২.৩৬	১১.৩৭ (৭%)	৫.০৩ (৩%)	২৫%	আর্থিক ৫.০৩ (২%)	ভৌত ৬%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৭০৫	০	০
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৭৯০	০	০
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	০	০
ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ	টি	২	০	২	০	০

২৭

<p>(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১.৮৩	০.৩১ (২৭%)	০.১৩ (৭%)	২৫%	আর্থিক ২১.১৫ (৯১%)	ভৌত ৯৪%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	০	৭৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	০	৩১৯
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	০	৭৬৬
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	০	৪

২৮

(১৮) ধান, গম ও তুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: মো. হুমায়ুন কবির		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		২৯	৩	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২১১.৪১	৫২.৫৬ (২৫%)	৪৪.০৯ (২১%)	২৭%	আর্থিক ৪৪.০৯ (৯%)	ভৌত ১০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংগ্রহ	মে. টন	১,৩৬,০০০	০	৩২১৮০	১৬১৬৮	১৬১৬৮
তুট্টাবীজ সংগ্রহ	মে. টন	১২০০	০	৩০০	০	০
প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/চাষী)	জন	৪৪১০	০	১১১০	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মি.	৬০	০	৬০	০	০
২৯						

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: ড. মো: ইব্রাহিম খসিল		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৫৯	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২১১.৩৬	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	আর্থিক ০.০০ (০%)	ভৌত ২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
সার্টিং শেড নির্মাণ	টি	৭	০	৭	০	০
সীমানা প্রচীর নির্মাণ	রা. মি.	৫৩৭৮৭	০	২৮৩৬৮	০	০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	টি.	২৩	০	২৩	০	০
৩০						

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)	৪৯৯.৮২		পিডি নিয়োগ হয়েছে
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জুলাই '২৪- জুন '২৭)	২৬৫.৭৮		পিডি নিয়োগ হয়নি

৩১

আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

<p>(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১২	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৪-২৫)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৩০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০		৩০০ (২২%)		
আমন	মে.টন	৪,৬৫০.০০		০ (০%)		
বোরো	মে.টন	৩,৫০৯.০০		০ (০%)		
হাইব্রিড (বোরো)	মে.টন	১,৯০২.০০		০ (০%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১২০		০ (০%)	
		কৃষক	-		-	

<p>(২) চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	২.৩৮ (১৫%)	১.৭০ (১১%)	১৮%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
আউশ	মে.টন	৪,০২৬.৫০		১২০০ (৩০%)		
আমন	মে.টন	১২১৭৪.০০		০ (০%)		
বোরো	মে.টন	২৬,২৯৯.৫০		০ (০%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-		-	
		কৃষক	৯০০		৩০ (৩%)	

<p>(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশাহের হোসেন</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	১	১			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৩৬%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
আউশ	মে.টন	৬,০১০.০০		০ (০%)		
আমন	মে.টন	১৭,৮৫৯.০০		০ (০%)		
বোরো	মে.টন	৩৪,৪৭০.২০		২৫,০০০ (৭২%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০		০ (০%)	
		কৃষক	-		-	

৩৫

<p>(৪) পাটবীজ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৯	৫	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৩৭.১০		০ (০%)		
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৩৫৯.৪২		০ (০%)		
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	৫১.০০		০ (০%)		
ধানবীজ	মে.টন	১৫৭৫.০০		২৪ (২%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	চাষি প্রশিক্ষণ	৬০০		০ (০%)	
		ইনহাউজ প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা)	৩০		০ (০%)	

(৫) এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. হুসবাত						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	২.০৮ (১৪%)	১.৪২ (৯%)	২২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮		৯৩৪৫.৪৫ (১৩%)		
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯		২৮৩.৯৬ (৩৭%)		
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২		১০১১.৫২ (২৯%)		
চারা ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)		১২,৪৮,৪০৬ (২৩%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী		৬০		০ (০%)
		কৃষক		৫৬৪০		০ (০%)

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	২	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	১.৪০ (১০%)	১.৪০ (১০%)	২২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৩.৪৬		০ (০%)		
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২৭.৪৮		০ (০%)		
পেঁয়াজ বাছ	মে.টন	১০০.০০		০ (০%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী		-		-
		কৃষক		৩০০		০ (০%)

(৭) বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬		বরাদ্দ: ৬১.৬৬ কোটি		কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুম মুনিরা		
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৫১.১৬	৬১.৬৬	১২.৭৯ (২১%)	৯.৩৫ (১৫%)	১৯%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		
আউশ	মে.টন	২০০.০০		০ (০%)		
আমন	মে.টন	২৪২১.০০		০ (০%)		
বোরো	মে.টন	৫৬৭৯.০০		০ (০%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৬৬০		০ (০%)	
		মাঠ দিবস	২		০ (০%)	

৩৯

<p>আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।</p>

৪০

ধন্যবাদ