

# স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও  
কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার  
কার্যপত্র

### সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

### আলোচ্যসূচি-১: গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ০২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের ১০৪ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্কার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহবায়ক, সচিব, বিএডিসি ও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)-কে সদস্য এবং ব্যবস্থাপক (এএসসি)-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ০৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখের ৬৮৫ নং স্মারকে গঠিত কমিটি উক্তরূপে পুনর্গঠিত হবে।	কমিটি গঠনের আদেশ পাওয়া যায়নি।	সচিব, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।	জনসংযোগ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের নিমিত্ত বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বিটিভির মাধ্যমে ধারণকৃত ১৮-১৯টি প্রামাণ্যচিত্র সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান, বিএডিসি'র নিকট প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জনসংযোগ বিভাগ হতে বিগত ২৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে একটি পত্র প্রদান করা হয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।

গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	বিএডিসি'র ইউটিউব চ্যানেলে তথ্য/ডকুমেন্ট প্রচারের জন্য মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে আহবায়ক, প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) এবং মহাব্যবস্থাপক (সার)-কে সদস্য করে গঠিত কমিটি প্রাপ্ত/সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাহাই করে চেয়ারম্যান, বিএডিসি ও সদস্য পরিচালকগণ বরাবর উপস্থাপন করবেন এবং নির্দেশনা মোতাবেক চূড়ান্ত করবেন। এছাড়াও বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএডিসি'র গুপ, পেজ ও চ্যানেলে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	এ বিষয়ে একটি সভা বিগত ০২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় 'বিএডিসি-কৃষিসেবা' শিরোনামে একটি YouTube Channel খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও, বিটিভি'র মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র আপলোড করার লক্ষ্যে বিটিভি'র নিকট হতে একটি NOC সংগ্রহের জন্য বিটিভি কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। YouTube Channel চালুসহ অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল ও উপপরিচালক (সবজিখীজ), বিএডিসি গাবতলী-কে কমিটিতে কো-অপট করা হয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ডিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ফ্রুটসেচ)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটিকে আগামী ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এ ব্যাপারে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক গত ০৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ৬৮৬ স্মারকমূলে ০৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির যাচাই-বাহাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিটি আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী
৩.৫	বিএডিসি'র জমির রেকর্ডপত্র (নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদকরণ এবং বেদখল জমি উদ্ধার করার জন্য সচিব, বিএডিসি-কে আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সদস্য এবং যুগ্মপরিচালক (সোধারণ পরিচর্যা)-কে সদস্য সচিব করে গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করবে।	বিএডিসি'র জমির রেকর্ডপত্র (নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদকরণ এবং বেদখল জমি সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার বিষয়ক গঠিত কমিটির সভা আহবানের নিমিত্ত তারিখ ও সময় চেয়ে নথি উপস্থাপিত হয়েছে। সভা আয়োজনের তারিখ ও সময় পাওয়া গেলে সভা আয়োজনপূর্বক জমিজমার তথ্য হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি
৩.৬	(ক) নির্মাণ কাজ শেষ করে চট্টগ্রাম সিটি-১ গুদাম ৩০ এপ্রিল '২৬ তারিখের মধ্যে এবং চট্টগ্রাম সিটি-২ গুদাম ১৫ মে '২৬ তারিখের মধ্যে বিএডিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে।  (খ) খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, বান্দরবান সদরসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ ৩১ মে '২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করে বিএডিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে।	ক. চট্টগ্রাম সিটি- ১ গুদামের ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তের বিষয়ে কমিটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি- ২ গুদামের ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তের বিষয়ে কমিটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে  খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী ও নওগাঁ, ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ মে '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-২: গত ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
		কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার কার্যবিবরণী এখনো পাওয়া যায়নি।	

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি  
(কোটি টাকায়)

সংস্থা	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত			মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	১৭৪২.৮৮	১১৮৮.৯৮ (৬৮%)	৯৯১.৮৩ (৫৭%)	১০৩৭.৮৮	৬০৭.৩৪ (৫৯%)	৪৮৬.১৬ (৪৭%)

আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত  
অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

<p>(১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৮৪.২১ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৫৭.৯৭	৪৫.২৪ (৭৮%)	৩০.২৮ (৫২%)	৮০%	আর্থিক ৩৫৬.১২ (৯৩%)	ভৌত ৯৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৪৯	৬৪৬
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	১৮	৩০২
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৪৯	৩০৮
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	২০০	২৩৬২

১১

<p>(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. মাহফুজা আক্তার</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১	১	১		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১৬.৬৭	১২.২৫ (৭৩%)	৯.৬৭ (৫৮%)	৬৫%	আর্থিক ৫৬.২৪ (৭৭%)	ভৌত ৮০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৩৬	১৬৭
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১০	০	২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	০	১৮	৪	৪

১২

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিসি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১১৮.৫২	৭৮.১৩ (৬৬%)	৫৫.২৬ (৪৭%)	৭৬%	১৯০.০৭ (৫৪%)	৭৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	১০২	৩১৯
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	৯৪	২৪৮
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	৩০	১৫	১৬
খালের পাড়ে জল নির্গমন পথ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০০	৭৪০	৫৫০	২৬০	১০০০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭০

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিসি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নূরুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৮০.০০	১৩১.১৮ (৭৩%)	১০৮.১০ (৬০%)	৬৫%	৩৭৫.০৪ (৬২%)	৬৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	২০০	১১৫	৪২৮
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	২০	৪৪২
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৪৪	১৪৯
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	৬	২৮
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২৩৫	১৩৯	৪৬৮

(৫) পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মাহাবুব আলম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৯	১৯	১৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮২.০০	৪২.৩৮ (৫২%)	৪৪.৫০ (৫৪%)	৬০%	৭১.৫৩ (৩৬%)	৪০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	২০	৪৫
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৫০	৩৫	৭০
মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	০	২৫
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫০	১২	৩২

১৫

(৬) সিলেট বিভাগে ডুউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-ডিসে. '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৯৯ কোটি প্রকল্প পরিচালক: প্রনজিত কুমার দেব

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১৪২.৮৮ (৭২%)	৭৫%	১৪২.৮৮ (২৯%)	৩২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩২৬	০	১৫০	১১৫	১১৫
ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	টি	১৫৮	০	৬০	৪২	৪২
আরসিসি গোপাট নির্মাণ	কি.মি.	১০	০	৮	১	১
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	টি	৯০	০	২০	৮	৮
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৩৭৮	০	২৭৭	২৭১	২৭১

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part). মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি উপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৫	১৫	১৪		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
৬১.৩৭	০.৬৯ (১%)	০.৬৪ (১%)	৬০%	০.৬৪ (০.৫%)	১০%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৭	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	১২০	১২০
খাল/নালা/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৩৫	১	১
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	০	০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত	সেট	৪৯	০	২৪	১৫	১৫

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০) মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফারুক						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৪৭	৩২	২৮		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
৮০.৪০	৪২.৩০ (৫৩%)	০.০০ (০%)	৬০%	০.০০ (০%)	২%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫০০	০	১২০	৫৪	৫৪
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৭৬০	০	১৫০	৮৪	৮৪
মাবারি ও ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	টি	১১০	০	১১	২	২
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	টি	৩০০	০	৮০	০	০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	১০৬০	০	১৯৫	১৩০	১৩০

(৯) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প  
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবুর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৪০.৬৭	১৫.৯৬ (৩৯%)	১৫.৯৬ (৩৯%)	৬৩%	৩২৬.১৬ (৯৩%)	৯৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১ ...	৪	৩৫
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	৫	৮৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	০	১৫,৯৮২

১৯

(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)  
মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৮৩	৭.৪৪ (১২%)	৭.৪৪ (১২%)	৫০%	৭৪৩.২০ (৬৫%)	৬৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪ ...	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,১৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৮,২২৬	৩৫,০৫৪	২,৫৯,৩৩৫
ধান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪৭২৮	৩৪২৮	৬৫০	০	৩৪২৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	০	১৩৪
প্রাটলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	০	১৯

(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনছুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক	ভৌত				
	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	৬.২৪ (২৪%)	৬৬%	৬০.৪১ (৭৫%)	৯০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
অফিস ভবন কাম টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	৯২%	৯২%
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
সিডলিং সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	৯২%

১১

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. রুহুল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক	ভৌত				
	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৮৮ (১৪%)	৫০%	২৫.০১ (৮০%)	৯১%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	১৫	৪৪০
হট ওয়াটার ফ্লিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	২	২
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	৭৫	৭৫
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	৩	৩

১২

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প						
মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২৭৭.৬৬	২৬১.১২ (৯৪%)	২৬০.৭০ (৯৪%)	৯৬%	৩১২.৯৮ (৬৫%)	৭০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬২৬.৩৯	০	৬২৬.৩৯	৫৬৫.৩৭	৫৬৫.৩৭
বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	ব.মি.	২১৪৬০	১৮২২১	৩২৩৯	০	১৮২২১
শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২	০	২	০	০
খাল খনন	কি. মি.	১২	০	১২	০	০

(১৪) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্ক)						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০৪ কোটি এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: ড. এ. কে. এম. সিজানুর রহমান						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৮	১৫	১৫		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১০৬.২১	৬৫.১৬ (৬১%)	৬০.১১ (৫৭%)	৬১%	৩৬৭.৫৬ (৩৭%)	৪৪%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	১৬২	৭৯	৬৫	২২৭
বেরিড পাইপ লাইন স্থাপন (৫০০ মি./পাম্প)	সেট	৩৬৫০	১৪৯৭	১৮৮	১২১	১৬১৮
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০০	৩১৯৮	২৫৪০	৭৬৬	৩৯৬৪
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭০০০	৩৮৬১.৪৩	১৮০০	১০১৩	৪৮৭৪.৪৩
বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী	সংখ্যা	১০	০৩	০৩ ...	০	০৩

<p>(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক:</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৬৫	৫৮	৩০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৪৯.৮০ (৭০%)	৭৫%	আর্থিক ১৪৪.১১ (৫১%)	ভৌত ৫৩%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	৫৩ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	২২৬৮	৭৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	০	৮৯১১
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস)	লিটার	১২৪৩	৮৩৮	৪৩৩	১০৮	৯৪৬

২৫

<p>(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৬	১৬	১৬		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	৩১.৭৮ (৩৯%)	৭৫%	আর্থিক ৩১.৭৮ (১২%)	ভৌত ১৮%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৭০৫	৩২০	৩২০
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৭৯০	১১৫০	১১৫০
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	৪০০	৪০০

২৬

<b>(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)</b> মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬      ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি      প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম							
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য			
	১	১	০				
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	২.২০	১.৬৫ (৭৫%)	০.৮৬ (৩৯%)	৭০%	আর্থিক ২১.৮৭ (৯৪%)	ভৌত ৯৮%	
<b>প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি</b>							
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	১০	৮৬	
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	২০	৩৩৯	
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	২৫	৭৯১	
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	০	৪	

২৭

<b>(১৮) ধান, গম ও ডুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।</b> মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯      ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি      প্রকল্প পরিচালক: মো. হুমায়ুন কবির							
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য			
	৩৯	৩০	১৩				
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১৩৯.৩০ (৬৬%)	৬৯%	আর্থিক ১৩৯.৩০ (২৯%)	ভৌত ৩২%	
<b>প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...</b>							
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
ধান বীজ সংগ্রহ	মে. টন	১৩৬০০০	১৬১৬০	৩২৪৩৪	৭৩৫৬	২৩৫১৬	
ডুট্টাবীজ সংগ্রহ	মে. টন	১২০০	০	২০০	১৯৬	১৯৬	
প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/চাষী)	জন	৪৪১০	০	১১১০	১০২০	১০২০	
পাকা রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মি.	৬০	০	৬০	০	০	
ডানেজ	টি	৯০০	০	৪৫০	০	০	

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।  
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো: ইব্রাহিম খলিল

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১২৫	১২৪	৬৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৫.৯০ (৪২%)	৭৫%	আর্থিক: ২৫.৯০ (৯%) ভৌত: ১২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	মিটার	৪১৩০	০	১৪৫০	১০০০	১০০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৫৩,৭৮৭	০	৮৫০০	৬০০০	৬০০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১১০৪০	০	৮৭৭২	৫০০০	৫০০০

২৯

### সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি '২৬- ডিসে. '৩০)	১৬৪.৯৪		পিডি নিয়োগ হয়নি
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জুলাই '২৪- জুন '২৭)	২৬৫.৭৮		পিডি নিয়োগ হয়নি

৩০

## আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নশীল কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম  
স্বায়ত্ব: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৯	৬	৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৭০.০০ (৫৪%)	৮০.০০ (৬২%)	৭৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০	১,২১৯ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০	৪৫১৭.৬৩ (৯৯%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
আলুবীজ	মে.টন	১৫৬১.০০	১১০০০ (৭০%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১২০	৩০ (২৫%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	-	-	

<p>(২) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৯.৬৩ (৬০%)	৭.৬৪ (৪৮%)	৭৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ....						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	৩২৯২	৩২৮৬ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	১০৯২৮.১৩	১০৯২৮.১৩ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
বোরো	মে.টন	২৩৯৬৫	০ (০%)	রোপন শেষ পর্যায়ে		
গম	মে.টন	৭৬৫৭	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৪২০ (৪৭%)	কার্যক্রম চলমান	

৩০

<p>(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশারফের হোসেন</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৪২০	১০৫	৯৪			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৬০.৯৬ (৫০%)	৩২৯.২৩ (৬৩%)	৭৮%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ....						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২	৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০	১৬৬৭৯.০০ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান		
গম	মে.টন	৮৪৫২.০০	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	৬০ (৪০%)	কার্যক্রম চলমান	
		কৃষক	৬	৪ (৬৭%)	কার্যক্রম চলমান	

(৪) পাটবীজ কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৯	৮	৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	৩৫.৭৫ (৬৪%)	৩৪.৫০ (৬২%)	৮৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৬২.৬০	৩৬৭.২০ (১০১%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৬১৬.৪০	১২৯৪.৪৭ (৮০%)	সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	২১.০০	১১.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫	৬৩৩.৪৬ (৪২%)	সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		চাষি প্রশিক্ষণ	৬০০	৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত

(৫) এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. ইসবাত

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৯.৪০ (৬১%)	৯.২৯ (৬১%)	৮০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮	৬৮,৯০৪.৫৪ (৯৭%)	চলমান	
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯	৯৩৪.৬৮ (১২২%)	চূড়ান্ত	
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২	২,১৩৪.৩৫ (৬১%)	চলমান	
চারা ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)	২৩,১৮,১২৬ (৪৩%)	চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		কৃষক	৫,৬৪০	১৬৮০ (৩০%)	চলমান

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৮.৮০ (৬৫%)	৯.০৬ (৬৭%)	৭০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬	০ (০%)	ফুল ও ফল ধরার পর্যায় রয়েছে		
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান		
পেঁয়াজ বাস	মে.টন	২০০.০০	০ (০%)	ফুল ও ফল ধরার শেষ পর্যায়ে রয়েছে		
পেঁয়াজ বীজ	মে.টন	২০.০০	০ (০%)			
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-	-	
		কৃষক	৩০০	২৪০ (৮০%)	কার্যক্রম চলমান	

(৭) বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৩.০০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুম মুনিরা						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৪২.৫০	৫৩.০০	৩৩.৪৬ (৬৩%)	৩১.৪৬ (৫৯%)	৭১%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯	১৪২.৫৯ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	২৩০২.২৪	২৩০২.২৪ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
বোরো	মে.টন	৪৫৫৩.৫০	০ (০%)	রোপন কাজ চূড়ান্ত		
গম	মে.টন	১৫৫০.০০	০ (০%)	মাঠে দস্তায়মান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৭২০	৪৫০ (৬৩%)	কার্যক্রম চলমান	
		মাঠ দিবস	২	০ (০%)	কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি	

আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।

৩৯

ধন্যবাদ

৪০