

স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও
কার্যক্রমসমূহের এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার
কার্যপত্র

সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের ১৫৭ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্কার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটি ... নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করবে।	উক্ত খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি কাজ করছে। কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটি ... বিটিভির মাধ্যমে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্রের ওপর প্রয়োজনীয় এডিটিংসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করবে।	কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের জন্য বিটিভি'র মাধ্যমে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্রসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত ভিডিও ডকুমেন্টারি সংযোজন করা, ভিডিও ডকুমেন্টারি ব্যাপ্তিকাল সংক্ষিপ্ত করা, স্পিচ ডেলিভারি (বাচনভঙ্গি) আরও দ্রুত হওয়া, ডকুমেন্টারি প্রস্তুতে কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব পরিহার করাসহ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।

গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	বিএডিসি'র ইউটিউব চ্যানেল 'বিএডিসি কৃষিসেবা'য় নিয়মিত তথ্য/ডকুমেন্ট প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়াও বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএডিসি'র গুপ, পেজ ও চ্যানেলে সম্পৃক্ত করতে হবে।	ক) গঠিত কমিটির মাধ্যমে 'বিএডিসি কৃষিসেবা' শীর্ষক ইউটিউব চ্যানেল ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত ইউটিউব চ্যানেলে তথ্য/ডকুমেন্ট আপলোড করার কার্যক্রম শুরুর করা হয়েছে। এছাড়া বিটিভি'র মাধ্যমে বিএডিসি'র কার্যক্রমের ওপর 'মাটি ও মানুষ' শিরোনামে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্রসমূহ বিএডিসি'র ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারের লক্ষ্যে অনাপত্তিপত্র প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে জনসংযোগ বিভাগ হতে বিগত ০৫ মে, ২০২৬ তারিখে ১৫৭ নং স্মারকে বিটিভি কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) এছাড়া বিএডিসি'র ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সম্পৃক্ত/সংযুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিগত ২১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ১৩৪ নং স্মারকে জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে পত্র প্রদান করা হয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ফ্রুইটসেচ)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটিকে আগামী ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	আগামী ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী
৩.৫	(ক) নির্মাণ কাজ শেষ করে চট্টগ্রাম সিটি-১ গুদাম ৩০ এপ্রিল '২৬ তারিখের মধ্যে এবং চট্টগ্রাম সিটি-২ গুদাম ১৫ মে '২৬ তারিখের মধ্যে বিএডিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে। (খ) খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, বান্দরবান সদরসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ ৩০ মে '২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করে বিএডিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে।	ক. চট্টগ্রাম সিটি- ১ গুদামের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে গুদামের সংযোগ সড়কের কাজ চলমান রয়েছে, যা দ্রুতই সমাপ্ত হবে। চট্টগ্রাম সিটি- ২ গুদামের ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোপূর্বে তিকাদার কর্তৃক ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তের বিষয়ে কমিটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী, নওগাঁ ও ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ মে '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।
৩.৬	বিগত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএডিসি'র এডিপি সভায় কতিপয় প্রকল্প পরিচালকের অননুমোদিত অনুপস্থিতি ও বিলম্বে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে। সভার নোটিশ বিতরণের ক্ষেত্রে মনিটরিং বিভাগের কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্টদেরও ব্যাখ্যা তলব করতে হবে।	এ বিষয়ে সংস্থাপন বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিগত সভার কার্যবিবরণীসহ নথি সচিব, বিএডিসি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি।

গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী
৩.৭	এডিপি সভাসহ সকল সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদেরকে সময়মত উপস্থিত/সংযুক্ত থাকতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সভায় অনুপস্থিত থাকা যাবে না। একান্ত প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকতে হলে বিকল্প কর্মকর্তার অংশগ্রহণ/সংযুক্ত হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। জুম ক্লাউড প্রাটফর্মে সংযুক্ত থাকলে নিজের নাম/পদবি সঠিকভাবে লিখতে হবে।	নির্দেশনা মোতাবেক এডিপি সভাসহ সকল সভায় উপস্থিত/সংযুক্ত থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।	১. সকল বিভাগীয় প্রধান, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-২: গত মার্চ, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
		কৃষি মন্ত্রণালয়ের মার্চ, ২০২৬ মাসের এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি
(কোটি টাকায়)

সংস্থা	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত			এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	১৭৪২.৮৮	১২৪৯.৬৩ (৭২%)	১১২৯.৫৩ (৬৫%)	১০৩৭.৮৮	৬৭৩.০৩ (৬৫%)	৫৬৮.২৪ (৫৫%)

আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

(১) স্মলহোস্টার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

মেয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৮৪.২১ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৫৭.৯৭	৫১.৬০ (৮৯%)	৪০.৯০ (৭১%)	৯০%	৩৬৬.৭৪ (৯৫%)	৯৬%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৫৬	৬৫৩
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	২০	৩০৪
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৫৭	৩১৬
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	২২০	২৩৮২

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প
সেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. সাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	১৬.৬৭	১২.২৫ (৭৩%)	১০.০৬ (৬০%)	৭৮%	আর্থিক ৫৬.৬৩ (৭৭%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৩৬	১৬৭
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১০	০	২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	০	১৮	৮	৮

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

সেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	১১৮.৫২	৭৮.১৩ (৬৬%)	৭২.৩৭ (৬১%)	৮০%	আর্থিক ২০৭.১৯ (৫৯%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	১১৭	৩৩৪
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	১০০	২৫৪
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	২৫	১৮	১৯
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭০

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্কৃত পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সো. নূরুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৮০.০০	১৩১.১৮ (৭৩%)	১৩০.৮২ (৭৩%)	৭৫%	৩৯৭.৭৬ (৬৬%)	৬৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	২০০	১৫৯	৪৭%
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	২৩	৪৪%
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৫৬	১৬%
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	৭	২%
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২৩৫	১৭৮	৫০%

(৫) পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মাহাবুব আলম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৯	১৯	১৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮২.০০	৫২.৩৮ (৬৪%)	৫১.১২ (৬২%)	৭০%	৭৮.১৫ (৩৯%)	৪২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	৩০	৫৫%
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৫০	৫০	৮৫%
মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	২০	৪৫%
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫০	২০	৪০%

(৬) সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-ডিসে. '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৯৯ কোটি প্রকল্প পরিচালক: প্রনজিত কুমার দেব

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১৪৯.৯৯ (৭৫%)	৮৫%	১৪৯.৯৯ (৩০%)	৩৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩২৬	০	১২৫	১১১	১১১
ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	টি	১৫৮	০	৬০	৪৭	৪৭
আরসিসি গোপাট নির্মাণ	কি.মি.	১০	০	৬	৫	৫
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	টি	৯০	০	১২	১০	১০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৩৭৮	০	২৭৭	২৭১	২৭১

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).

মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি উপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৪	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৩৭	১০.৬৯ (১৭%)	৮.৯৭ (১৫%)	৮৫%	৮.৯৭ (৭%)	৪০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল/নালা/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৩৫	১৫	১৫
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৭	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	১৫০	১৫০
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	০	০
হাইডোলিক স্ট্রাকচার মেরামত	সেট	৪৯	০	২৪	১৫	১৫

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)
মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফারুক

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৩	৩৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮০.৪০	৪২.৩০ (৫৩%)	২৭.০৪ (৩৪%)	৬৬%	২৭.০৪ (৫%)	১৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫০০	০	১২০	৬০	৬০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	১০৬০	০	৪৫	২৩	২৩
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	টি	১১০	০	১১	২	২
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	টি	৩০০	০	৮০	২০	২০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	১০৬০	০	১৯৫	১৬৫	১৬৫

(৯) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবুর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৪০.৬৭	২৮.৩১ (৭০%)	২৫.৪৯ (৬৩%)	৬৮%	৩৩৫.৬৯ (৯৬%)	৯৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১	৪	৩৫
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	১৫	৯৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	৬০২	১৬,৫৮৪

(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৮৩	৭.৪৪ (১২%)	৭.৪৪ (১২%)	৬৭%	৭৪৩.২০ (৬৫%)	৬৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪ ...	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,১৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৪,৮৩২	৪৪,১৩১	২,৬৮,৪১২
খান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪,৭২৮	৩,৪২৮	৬৫০	১৭০	৩,৫৯৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	১৪	১৪৮
আলুর প্রান্টলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	৫.১০	২৪.১০

(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনছুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২৫.৬২	১৯.৩১ (৭৫%)	১৪.৮৭ (৫৮%)	৭৯%	৭১.১৪ (৮৮%)	৯১%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
অফিস ভবন কাম টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	৯২%	৯২%
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
সিডলিং সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	১	১

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প
মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মুহল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৯৭ (১৬%)	৬০%	আর্থিক ২৫.১০ (৮১%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	৫০	৪৭৫
হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	২	২
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	১৫০	১৫০
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	৭	৭

২৩

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	২৭৭.৬৬	২৬১.১২ (৯৪%)	২৬০.৭৯ (৯৪%)	৯৬%	আর্থিক ৩১৩.০৭ (৬৫%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬২৬.৩৯	০	৬২৬.৩৯	৫৬৫.৩৭	৫৬৫.৩৭
বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	ব.মি.	২১৪৬০	১৮২২১	৩২৩৯	০	১৮২২১
গ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২	০	২	০	০
খাল খনন	কি. মি.	১২	০	১২	০	০

(১৪) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০৪ কোটি এডেসি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: ড. এ. কে. এম. সিজানুর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৮	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	১০৬.২১	৭৪.৫৪ (৭০%)	৬৫.৩৪ (৬২%)	৬৮%	৩৭২.৭৯ (৩৮%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	১৬২	৭৯	৭১	২৩৩
বেরিড পাইপ লাইন স্থাপন (৫০০ মি./পাম্প)	সেট	৩৬৫০	১৪৯৭	১৮৮	১৩০	১৬২৭
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০০	৩১৯৮	২৫৪০	৭৬৬	৩৯৬৪
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭০০০	৩৮৬১.৪৩	১৮০০	১০১৩	৪৮৭৪.৪৩
বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী	সংখ্যা	১০	০৩	০৩ ...	০	০৩

(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৬৫	৫৮	৫৮	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৫৫.০৭ (৭৮%)	৮২%	১৪৯.৩৮ (৫৩%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	৫৩ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	২২৬৮	৭৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	০	৮৯১১
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস) ক্রয়	লিটার	১২৪৩	৮৩৮	৪৩৩	১০৮	৯৪৬

(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।
মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৬	১৬	১৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	৩৮.০১ (৪৭%)	৮৫%	৩৮.০১ (২৪%)	২৪%	

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৭০৫	৬০০	৬০০
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৭৯০	১১৫৫	১১৫৫
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	৪০০	৪০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৮০০	০	১৩৫০	০	০

২৭

(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)
মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
২.২০	১.৬৫ (৭৫%)	০.৯৩ (৪২%)	৮০%	২১.৯৫ (৯৪%)	৯৯%	

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	১০	৮৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	৩০	৩৪৯
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	৩৫	৮০১
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	০	৪

২৮

(১৮) ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. হাম্ময়ুন কবির							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		৪০	৩১	২৯			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১৪১.৬২ (৬৭%)	৭৫%	১৪১.৬২ (৩০%)	৩২%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ধান বীজ সংগ্রহ		মে. টন	১৩৬০০০	১৬১৬০	৩২৪৩৪	৭৩৫৬	২৩৫১৬
ভুট্টাবীজ সংগ্রহ		মে. টন	১২০০	০	২০০	১৯৬	১৯৬
প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/চাষী)		জন	৪৪১০	০	১১১০	১০২০	১০২০
পাকা রাস্তা নির্মাণ		বর্গ মি.	৬০	০	৬০	০	০
ডানেজ		টি	৯০০	০	৪৫০	০	০

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো: ইব্রাহিম খলিল							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		১২৫	১২৫	১২৫			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৬.২০ (৪২%)	৮০%	২৬.২০ (৯%)	১২%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ		টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ		মিটার	৪১৩০	০	১৪৫০	১০০০	১০০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ		রা. মি.	৫৩,৭৮৭	০	৮৫০০	৬০০০	৬০০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ		বর্গ মি.	১১০৪০	০	৮৭৭২	৫০০০	৫০০০

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি '২৬- ডিসে. '৩০)	১৬৪.৯৪		পিডি নিয়োগ হয়নি
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জানু. '২৬- জুন '২৯)	৪৭০.৩৭		পিডি নিয়োগ হয়নি

৩১

আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৮	৬	৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৭০.০০ (৫৪%)	৮৩.০০ (৬৪%)	৮০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০	১,২১৯ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০	৪৫১৭.৬৩ (৯৯%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
আলুবীজ	মে.টন	১৫৬১.০০	১১৭২ (৭৫%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	৩০ (১০০%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	-	-	

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৯.৬৩ (৬০%)	৮.৭১ (৫৪%)	৭৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৩২৯২	৩২৮৬ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১০৯২৮.১৩	১০৯২৮.১৩ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	২৩৯৬৫	০ (০%)	রোপন শেষ পর্যায়ে	
গম	মে.টন	৭৬৫৭	৩৫০০ (৪৬%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৪৮০ (৫৪%)	কার্যক্রম চলমান

(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশারফের হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪২০	১০৭	৯৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৮৪.৪৬ (৫৫%)	৩৫৪.৪৯ (৬৮%)	৮০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২	৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০	১৬৬৭৯.০০ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
গম	মে.টন	৮৪৫২.০০	৫০৩৫ (৬০%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	৬০ (৪০%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	৬	৪ (৬৭%)	কার্যক্রম চলমান

(৪) পাটবীজ কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৯	৮	৮	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	৩৫.৭৫ (৬৪%)	৩৫.৭৫ (৬৪%)	৮৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৬২.৬০	৩৬৭.২০ (১০১%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৬১৬.৪০	১২৯৮.৪৭ (৮০%)	সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	২১.০০	১১.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫	৬৩৩.৪৬ (৪২%)	সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৩০	০ (০%)	এখনও শুরুর হয়নি
		চাষি প্রশিক্ষণ	৬০০	৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত

<p>(৫) এপ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. ইসবাত</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৯.৪০ (৬১%)	৯.৪০ (৬১%)	৮৩%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮	৭০৮৯৪.৫২ (১০০%)	চূড়ান্ত		
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯	৯৭২.৩৬ (১২৭%)	চূড়ান্ত		
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২	২,৬৩১.৭৮ (৭৫%)	চলমান		
চারার ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)	২৭,৫৪,৩১২ (৫১%)	চলমান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি	
		কৃষক	৫,৬৪০	১৬৮০ (৩০%)	চলমান	

<p>(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৮.৮০ (৬৫%)	৯.৮৬ (৭২%)	৭২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬	২৪.৮৪ (৩০%)	ফুল ও ফল সংগ্রহ চলমান		
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান		
পেঁয়াজ বাঁধ	মে.টন	২০০.০০	০ (০%)	বীজ সংগ্রহ চলমান		
পেঁয়াজ বীজ	মে.টন	২০.০০	০ (০%)			
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-	-	
		কৃষক	৩০০	২৪০ (৮০%)	কার্যক্রম চলমান	

(৭) বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬		বরাদ্দ: ৫৩.০০ কোটি		কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুম মুন্নিরা		
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৪২.৫০	৫৩.০০	৩৩.৪৬ (৬৩%)	৩১.৬৪ (৬০%)	৭৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯		১৪২.৫৯ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	২৩০২.২৪		২৩০২.২৪ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	৪৫৫৩.৫০		০ (০%)		রোপন কাজ চূড়ান্ত
গম	মে.টন	১৫৫০.০০		৫৯০ (৩৮%)		বীজ সংগ্রহ চলমান
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৭২০	৬৩০ (৮৮%)		কার্যক্রম চলমান
		মাঠ দিবস	২	০ (০%)		কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি

আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।	
80	