

স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও
কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার
কার্যপত্র

সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি-১: গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ১৮ মে, ২০২৬ তারিখের ১৯০ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	মুন্সীগঞ্জ সদরের কমলাঘাটে অবস্থিত বিএডিসি'র মালিকানাধীন/দখলে থাকা জমি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক ১৫ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিলের জন্য যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা, ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), মহাব্যবস্থাপক (বীজ) দপ্তর এবং সহকারী প্রধান প্রকৌশলী-১, নির্মাণ বিভাগ এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	এ বিষয়ে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিএডিসি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ১.৫ একর (প্রায়) এবং বিএডিসি কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ প্রায় ০.৪৫ একর। অবশিষ্ট জমিতে বেদে পল্লী।	মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রণয়নের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি বিটিভির মাধ্যমে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্রের ওপর প্রয়োজনীয় এডিটিংসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ৩১ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করবে।	ডকুমেন্টারি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংযোগ বিভাগ হতে স্ক্রিপ্ট প্রণয়নের সহায়তা হিসেবে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্যাদি ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভা ১০ জুন, ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনসংযোগ কর্মকর্তা সভায় বিস্তারিত জানানবেন।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।

গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	(ক) বিএডিসি'র ইউটিউব চ্যানেল 'বিএডিসি কৃষিসেবা'য় নিয়মিত তথ্য/ডকুমেন্ট প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এছাড়াও বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএডিসি'র গ্রুপ, পেজ ও চ্যানেলে সম্পৃক্ত করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত গ্রুপ, পেজ ও চ্যানেলে সংযুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধানগণকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ক) বিএডিসি'র ইউটিউব চ্যানেলসহ 'বিএডিসি ভাবনা' এবং 'বিএডিসি' ফেসবুক পেজেও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক নিয়মিতভাবে তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। খ) বিএডিসি'র ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সম্পৃক্ত/সংযুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিগত ২০ মে, ২০২৬ তারিখে ১৮০ নং স্মারকে জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয় দফায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৩৫৩ এবং ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ৬,৩৮৩।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, ৪. বিভাগীয় প্রধান/দপ্তর প্রধান, বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ডিয়েভনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটিকে আগামী ১০ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জ, সংসদ ভবন ও চট্টগ্রামে অবস্থিত ডিয়েভনামী নারিকেলের মাতৃবাগান পরিদর্শন করা হয়েছে। শীঘ্রই আরও কিছু মাতৃবাগান পরিদর্শনের পর এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করা হবে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৫	চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের শতাংশ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে ঠিকাদারের কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানসহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ার জন্য 'বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প' এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। অন্য কোন প্রকল্প দপ্তর হতে এ বিষয়ে কোন কিছু পাওয়া যায়নি।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যব.(বীজ/সার), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-৩: গত এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
		কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল, ২০২৬ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।	

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি
(কোটি টাকায়)

সংস্থা	মে, ২০২৬ পর্যন্ত			মে, ২০২৫ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	১৭৪২.৮৮	১৩৩৯.০৩ (৭৭%)	১২৭১.১৮ (৭৩%)	১০৩৭.৮৮	৭৭৭.০১ (৭৫%)	৬৭৪.০৫ (৬৫%)

আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত
অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

(১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গা)							
মোয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৮৪.২১ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবসুপ্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	আর্থিক				ভৌত		
	৫৭.৯৭	৫১.৬০ (৮৯%)	৪৯.৫২ (৮৫%)	৯৭%	৩৭৫.৩৬ (৯৮%)	৯৯%	
	প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন		কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৬৪	৬৬১
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ		কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	২৪	৩০৮
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ		সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৬৬	৩২৫
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ		সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	২৫৪	২৪১৬

১১

১১

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প

মোয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. সাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৬.৬৭	১২.২৫ (৭৩%)	১০.৩১ (৬২%)	৮০%	৫৬.৮৮ (৭৮%)	৮০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৪০	১৭১
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১০	০	২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	০	১৮	৪	৪

২২

১২

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	১১৮.৫২	৭৮.১৩ (৬৬%)	৭৬.২৪ (৬৪%)	৯০%	২১১.০৬ (৬০%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	১২৮	৩৪৫
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	১০০	২৫৪
ফসল রক্ষা বাধা নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	২৫	২১	২২
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭০

১৩

১৩

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নূরুল ইসলাম							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		৪৭	৪৩	৪৩			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	আর্থিক				ভৌত		
	২৮০.০০	১৩১.১৮ (৭৩%)	১৩১.০১ (৭৩%)	৭৫%	৩৯৭.৯৫ (৬৬%)	৬৭%	
	প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন		কি.মি	৫২৫	৩১৩	২০০	১৫৯	৪৭২
সেচ পাইপ ক্রয়		সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	২৩	৪৪৫
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ		সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৫৬	১৬১
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ		সংখ্যা	৫০	২২	১০	৭	২৯
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ		সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২৩৫	১৭৮	৫০৭

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG)
Agriculture System Restoration Component (BADC Part).
মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিসি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি টপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৬১.৩৭	৪১.৭৫ (৬৮%)	৪১.৬৫ (৬৮%)	৯০%	আর্থিক ৪১.৬৫ (৩২%)	ভৌত ৪১%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল/নালা/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৩৫	২৮	২৮
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৭	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	১৬০	১৬০
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	১ (আংশিক)	১ (আংশিক)
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত	সেট	৪৯	০	২৪	১৬	১৬

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)
মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিসি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি টপ-প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফারুক

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৮০.৪০	৪২.৩০ (৫৩%)	৩৮.১৮ (৪৭%)	৮২%	আর্থিক ৩৮.১৮ (৮%)	ভৌত ১৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে)						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫০০	০	১২০	১০৬	১০৬
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	১০৬০	০	৪৫	৩৮	৩৮
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	টি	১১০	০	১১	৮	৮
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	টি	৩০০	০	৮০	৬০	৬০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	১০৬০	০	১৯৫	১৯৫	১৯৫

(২) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবুর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	৪০.৬৭	২৮.৩১ (৭০%)	২৭.০০ (৬৬%)	৭০%	৩৩৭.২০ (৯৬%)	৯৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
প্রিফ্রেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১	৫	৩৬
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	২০	১০৩
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	৬০২	১৬,৫৮৪

১৯

(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
মেয়াদ: সেপ্টে, '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
		৬১.৮৩	৪৬.৮৮ (৭৬%)	৩০.৪৭ (৪৯%)	৯২%	৭৬৬.২৩ (৬৭%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,২৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৪,৮৩২	৪৪,১৩১	২,৬৮,৪১২
ধান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪,৭২৮	৩,৪২৮	৬৫০	১৭০	৩,৫৯৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	২০	১৫৪
আলুর প্লান্টলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	৫.১০	২৪.১০

(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প						
মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনতুন্ন						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৭	৭	৭		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	২৫.৬২	১৯.৩১ (৭৫%)	১৭.৬২ (৬৯%)	৯৪%	৭৩.৮২ (৯১%)	৯২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
অফিস ভবন কাম টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	৯২%	৯২%
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
সিডলিং সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	১	১

২১

২১

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প
মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. বৃহল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
	আর্থিক				ভৌত
	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৯৭ (১৬%)	৮০%	২৫.১০ (৮১%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	৮০	৫০৫
হট ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	৩	৩
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	২০০	২০০
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	২৩	২৩

২২

২২

(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৬৫	৫৮	৫৮	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৫৯.১৮ (৮৩%)	৯২%	১৫৩.৪৯ (৫৪%)	৬২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	৫৩ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	৭২৬৮	১২৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	৩৫৫৭	১২৪৬৮
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস) ক্রয়	লিটার	১২৪৩	৮৩৮	৪৩৩	৩৯৬	১২৩৪

২৫

২৫

(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯

ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি

প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৬	১৬	১৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	৫৪.১১ (৬৭%)	৯৩%	৫৪.১১ (২০%)	২৬%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৯১৫	১৩৪০	১৩৪০
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৮৬৫	১৩৫০	১৩৫০
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	৪০০	৪০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৮০০	০	১৩৫০	০	০

২৬

২৬

(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬

ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি

প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবসুপ্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২.২০	১.৬৫ (৭৫%)	১.২২ (৫৫%)	৯০%	২২.২৩ (৯৬%)	৯৯%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	১০	৮৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	৪১	৩৬০
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	৪৯	৮১৫
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	০	৪

২৭

২৭

(১৮) ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।

মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯

ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি

প্রকল্প পরিচালক: মো. হুমায়ুন কবির

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৩৯	৩৯	৩৯	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবসুপ্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১৬৭.৫৬ (৮০%)	৯০%	১৬৭.৫৬ (৩৫%)	৩৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
ধান বীজ সংগ্রহ	মে. টন	১৩৬০০০	১৬১৬০	৩১০৬৮	১১০৯১	২৭২৫১
ভুট্টাবীজ সংগ্রহ	মে. টন	১২০০	০	২০০	১৯৬	১৯৬
প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/চাষী)	জন	৪৪১০	০	১১১০	১০২০	১০২০
ডানেজ	টি	৯০০	০	৪৫০	০	০

২৮

২৮

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বাঁজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো: ইব্রাহিম খলিল

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১২৫	১২৫	১২৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবশিষ্ট	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৬.২০ (৪২%)	৯০%	২৬.২০ (৯%)	১৯%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	মিটার	৪১৩০	০	১৪৫০	১০০০	১০০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৫৩,৭৮৭	০	৮৫০০	৬০০০	৬০০০
স্যানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১১০৪০	০	৮৭৭২	৫০০০	৫০০০

২৯

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি '২৬- ডিসে. '৩০)	১৬৪.৯৪		পিডি নিয়োগ হয়নি
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জানু. '২৬- জুন '২৯)	৪৭০.৩৭		পিডি নিয়োগ হয়নি

৩০

আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত
অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৮	৬	৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবশুষ্টি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১১.৭২	১২৯.৭২	১২৫.২২ (৯৭%)	৯২.৩০ (৭১%)	৮৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০		১,২১৯.০০ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০		৪৫১৮.০০ (৯৯%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫		০ (০%)	কার্যক্রম চলমান
আলুবীজ	মে.টন	১৩৩৮.০০		১২২৭.০০ (৯২%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	৩০ (১০০%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	-	-	

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '১৫-জুন '১৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৯.৬৩ (৬০%)	৮.৭১ (৫৪%)	৮৪%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
আউশ	মে.টন	৩২৯২		৩২৮৬ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	১০৯২৮.১৩		১০৯২৮.১৩ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	২৩৯৬৫		৫০০০ (২১%)		কার্যক্রম চলমান
গম	মে.টন	৭৫৭২		৬৩০০ (৮৩%)		বীজ সংগ্রহ চলমান
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৪৮০ (৫৪%)		কার্যক্রম চলমান

৩৩

৩৩

(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '১৫-জুন '১৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশাররফ হোসেন						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৪২০	১৩৮	১৩৬			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৪.৩১	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১ (১০০%)	৩৬৩.০৪ (৭০%)	৯২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২	৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০	১৬৬৭৯.০০ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০	২৫০০ (৮%)	কার্যক্রম চলমান	
গম	মে.টন	৮৪৫২.০০	৮০০০ (৯৫%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	৯০ (৬০%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	৬	৪ (৬৭%)	কার্যক্রম চলমান

(৪) পাটবীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৯	৮	৮			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৬.০০	৪০.৩৬	৫৬.৩৬	৫৬.৩৬ (১০০%)	৪১.৮৯ (৭৪%)	৮১%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৬২.৬০		৩৭২.০৮ (১০৩%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৬১৬.৪০		১৩৭৩.৮১ (৮৫%)	সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	২১.০০		১১.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫		৮৩৩.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ		৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		চাষি প্রশিক্ষণ		৬০০	৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত

(৫) এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. ইসবাত						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৭.০০	৮.০১	১৫.০১	১৫.০১ (১০০%)	১০.৯৪ (৭৩%)	৯০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮		৭৩২৬০.৫৭ (১০৩%)	চলমান	
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯		১০১৪.৯৮ (১৩২%)	চূড়ান্ত	
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২		৩২৭৮.৮৮ (৯৩%)	চলমান	
চারার ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)		২৯,১২,৭০১ (৫৪%)	চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী		৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		কৃষক		৪১৭০	১৬৮০ (৪০%)	চলমান

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	০	০			

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৬.৮৪	১৪.৮৪	৮.৮০ (৫৯%)	১০.৪২ (৭০%)	৯০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬		৩০.৯২ (৩৭%)		ফুল ও ফল সংগ্রহ চলমান
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯		০ (০%)		কার্যক্রম চলমান
পেঁয়াজ বাজ	মে.টন	১০২.৪৫		৬৪.৭৫ (৬৩%)		বীজ সংগ্রহ চলমান
পেঁয়াজ বীজ	মে.টন	২০.০০		৯.৪২ (৪৭%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-		-
		কৃষক	৩০০	২৪০ (৮০%)		কার্যক্রম চলমান

(৭) বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬		বরাদ্দ: ৫৩.০০ কোটি		কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুম মুন্নিরা		
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৪২.৩৬	৫২.৮৬	৫২.৮৬ (১০০%)	৩১.৯৫ (৬০%)	৮৬%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯		১৪২.৫৯ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	২৩০২.২৪		২৩০২.২৪ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	৪৫৫৩.৫০		০ (০%)		রোপন কাজ চূড়ান্ত
গম	মে.টন	১১৭৫.১৪		১১৭৫.১৪ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৭২০	৬৩০ (৮৮%)		কার্যক্রম চলমান
		মাঠ দিবস	২	০ (০%)		কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি

আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।

৩৯

ধন্যবাদ

৪০