

স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও
কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার
কার্যপত্র

সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ০২ জুলাই, ২০২৬ তারিখের ২৮১ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালের দুই পাড়ে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। এ খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ না থাকলে সম্ভাব্য খরচের প্রাক্কলনসহ প্রস্তাব পিআইসি (PIC) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি কর্তৃক নতুন করে আর কোনও ডিজেলচালিত পাম্প স্থাপন করা যাবে না। যেসব প্রকল্পে ডিজেলচালিত পাম্প স্থাপনের সংস্থান রয়েছে, দ্রুত সেসব প্রকল্পে সোলারচালিত পাম্প স্থাপনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে পিআইসি (PIC) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বর্ণিত বিষয়ে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 'নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান সেচযন্ত্রসমূহকে সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্রে রূপান্তর প্রকল্প' এর ডিপিপি বিএডিসি'র সেচ উইং কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজেলচালিত সেচযন্ত্রসমূহ পর্যায়ক্রমে সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্রে রূপান্তরের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৩	মুন্সিগঞ্জ সদরের কমলাঘাটে অবস্থিত বিএডিসি'র ১.৫ একর (প্রায়) জমির মৌজা, দাগ ও খতিয়ান সংক্রান্ত রেকর্ড এবং কীভাবে বিএডিসি জমিটির মালিক হয়েছে সে সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত জমি খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে থাকলে বিএডিসি'র স্থাপনা আছে উল্লেখ করে বিএডিসি'র অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য ডিসি, মুন্সিগঞ্জের নিকট যথাযথ প্রক্রিয়ায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় রিকাবী বাজার মোজায় অবস্থিত ১নং খাস খতিয়ানের এসএ পর্চা ৪১৭/৫৫০ নং দাগের ১.৫০ একর অকৃষি খাস ভূমি (আর এস দাগ নং-২৪৮) তৎকালীন মহকুমা, মুন্সিগঞ্জ কার্যালয়ের ০৯/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৪৭৯০ (সং)/১(৬) রিকুইজিট নং স্মারক মোতাবেক ফিল্ড কানুনগো, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক বিএডিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। জমিটি এখনও বিএডিসি কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও আর এস জরিপে উক্ত জমি বিএডিসি'র নামে রেকর্ডভুক্ত না হওয়ায় খাজনা প্রদান করা যাচ্ছে না। উক্ত জমি বিএডিসি'র নামে স্থায়ী/দীর্ঘকালীন বন্দোবস্ত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ-কে পত্র প্রেরণ করা হবে।	মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।

গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৪	বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান, সেচ ও সারের কার্যক্রমের ওপর পৃথক ০৩ (তিনটি) ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি'র সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালকগণকে নিজ নিজ প্রকল্প/কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব উইং প্রধান এর নিকট দাখিল করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ব স্ব প্রকল্প/কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ২. সদস্য পরিচালক (সেচ/বীজ ও উদ্যান/সার ব্যবস্থাপনা), ৩. সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান, ৪. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।
৩.৫	বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ডিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটিকে আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বিগত সভার পর এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৬	সদ্য সমাপ্ত 'বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ' প্রকল্পের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব শহিদুল্লাহ আহমেদ, যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ ফয়েজ মাহমুদ, সহ. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা ও জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, উপপ্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা-কে সদস্য করে একটি কমিটি এবং 'তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (বিএডিসি অঙ্গ)' প্রকল্পের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, উপপ্রধান প্রকৌশলী, জরিপ ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ রাসেদুল হাসান, উপপ্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি, ঢাকা ও জনাব মোঃ জাহিদ হাসান সামাদ, উপব্যবস্থাপক (অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা-কে সদস্য করে আর একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে।	কমিটি কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্প দু'টির কার্যক্রম যাচাই-বাছাই চলমান রয়েছে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি।
৩.৭	সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালকগণকে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব প্রকল্প/কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করতে হবে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিলের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-৩: গত ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.১	সকল দপ্তর/সংস্থার বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধারে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং ফী পরিমাণ ভূমি বেদখল ও উদ্ধার হয়েছে তার তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বেদখলকৃত ভূমির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর মতামত সংগ্রহ করতে হবে।	সংস্থার বেহাত-বেদখল জমি উদ্ধার এবং জমির কর-খাজনা পরিশোধ, নামজারি ও রেকর্ডপত্র হালনাগাদ বিষয়ে পৃথক কমিটি রয়েছে। কমিটি কর্তৃক নিয়মিত সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিএডিসি'র জমিজমা ও মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত জুন, ২০২৬ মাসের প্রতিবেদন সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের ২২২ নং স্মারক মোতাবেক বিগত ০২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১. সচিব, বিএডিসি ২. যুগ্মপরিচালক, সাধারণ পরিচর্যা, বিএডিসি।
৬.২	ভূমি অধিগ্রহণ রয়েছে এমন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণসমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সহযোগিতা নিতে হবে।	বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন' প্রকল্পের ৫৮১.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থছাড় হয়েছে। রোয়েদাদের নোটিশ জারির প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে আছে। ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান শুরু হলেই প্রকল্পের অনুকূলে ভূমি হস্তান্তর করা হবে মর্মে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র.ন	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.৪	বিএডিসির অধীনে গাবতলীসহ সকল স্থানের মূল্যবান জমি সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এর তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি'র আওতাধীন গাবতলীস্থ মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে বর্তমানে প্রায় ৬৬.৭৫ একর জমি রয়েছে, যার মধ্যে আবাদী জমি ৩০.০০ একর। অবশিষ্ট ৩৬.৭৫ একর জমিতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক বীজ গুদাম, আলুবীজ হিমাগার, বাস্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট, মাতৃবাগান, জার্মপ্লাজম সেন্টার ও কৃষি উপকরণ বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে এবং টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন, সার গুদাম নির্মাণ এর কাজ চলমান রয়েছে। গাবতলীস্থ মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারের জমি সংরক্ষণে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৫০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাকি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বেদখলকৃত জমির তথ্য প্রতি মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	১. সচিব, বিএডিসি ২. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার), ৩. যুগ্মপরিচালক, সাধারণ পরিচর্যা, বিএডিসি।
৬.৫	বিএডিসির গুদামের সাথে রেলপথের সংযোগ করে পরিবহণ খরচ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কী পরিমাণ অকেজো গুদাম রয়েছে তার তথ্য মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	রেলপথে সার পরিবহনের বিষয় বিবেচনায় রেখে নতুন সার গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিএডিসি'র অকেজো সার গুদামের তালিকা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্ন-১)।	মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।
৬.১০	'বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া প্রকল্প (বি-স্ট্রং) কৃষি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার কম্পোনেন্ট' এর আওতায় ...কী পরিমাণ পোড়ান মেরামত করা হয়েছে তার তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	'বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া প্রকল্প (বি-স্ট্রং) কৃষি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার কম্পোনেন্ট (বিএডিসি অংশ)' এর আওতায় ৮টি সারগুদাম ও ২টি বীজ গুদাম মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আরও ৩টি সার গুদাম এবং ১টি বীজ গুদাম মেরামত করা হবে (সংলগ্ন-২)।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.১২	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষক, উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা ও কর্মচারি পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী এবং সরাসরি সুবিধাভোগীদের মোবাইল নম্বরসহ নাম, ঠিকানা প্রদত্ত প্রশিক্ষণ/সুবিধা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী ও সরাসরি সুবিধাভোগীদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে, যা পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), ২. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ৩. সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৩	'বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা' প্রকল্পে কৃষক প্রশিক্ষণ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	'বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা' প্রকল্পে কৃষক প্রশিক্ষণ তালিকা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্ন-৩)।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৪	'বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন' প্রকল্পের কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধাজনক সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।	মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৫	'চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ডু-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন' প্রকল্পে সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণের স্থানসমূহের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	'চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ডু-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন' প্রকল্পে সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণের স্থানসমূহের তথ্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংলগ্ন-৪)।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.১৬	‘পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন’ প্রকল্পের পলিনেট হাউজের নির্মাণের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	‘পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন’ প্রকল্পের পলিনেট হাউজের নির্মাণের তথ্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংলগ্নি-৫)।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৭	‘মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের অত্যাধুনিক/অটোমেটেড আলুবীজ হিমাগারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	‘মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের অত্যাধুনিক/অটোমেটেড আলুবীজ হিমাগারের তথ্য উক্ত প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং: ১২.০৬.০০০০.২৭৬.০৯৯.০৫৯.২০২৬-১৮৮৮; তারিখ: ১১ মে, ২০২৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৬.১৮	‘বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন (২য় পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	‘বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন (২য় পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিলি-তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি’র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

সংস্থা	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত			জুন, ২০২৫ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	১৭৪২.৮৮	১৭১১.০২ (৯৮.১৭%)	১৬৯২.৭৬ (৯৭.১২%)	১০০১.৪৪	৯৯৬.৫৬ (৯৯.৫১%)	৯৮৫.৪১ (৯৮.৪০%)

আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

(১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)

মেয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৮ ডিগিপি বরাদ্দ: ৩৮৪.২১ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
					আর্থিক ভৌত
	৫৭.৯৭	৫৭.২২ (৯৯%)	৫৭.২১ (৯৯%)	১০০%	৩৮৩.০৫ (১০০%) ১০০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৬৭	৬৬৪
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	২৬	৩১০
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৭২	৩৩১
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	২৬২	২৪২৪

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প
 মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোহা. মাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৬.৬৭	১৬.৬৪ (১০০%)	১৬.৬৪ (১০০%)	১০০%	৬৩.২১ (৮৬%)	৮৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৫৬	১৮%
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১০	১০	১২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	১০	১৮	১৮	২৮

১৫

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

সেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১১৮.৫২	১১৮.৪৮ (১০০%)	১১৫.১১ (৯৭%)	১০০%	২৪৯.৯২ (৭২%)	৮৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	১৩৭	৩৫%
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০২	১০২	২৫%
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	২৫	২৫	২৬
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭%

১৬

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নূরুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
		১৮০.০০	১৭৯.৩৬ (১০০%)	১৭৯.৩৫ (১০০%)	১০০%	৪৪৬.২৯ (৭৪%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	২০০	২০০	৫১৩
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	৩৩	৪৫৫
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৮০	১৮৫
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	১০	৩২
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২৩৫	২৩৫	৫৬৪

(৫) পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মাহাবুব আলম						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৯	১৯	১৯		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮২.০০	৮১.৪০ (৯৯%)	৮১.৩৬ (৯৯%)	১০০%	১০৮.৩৯ (৫৪%)	৫৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	৫০	৭৫
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৫০	৫০	৮৫
মিস্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	৫০	৭৫
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫০	৫০	৭০

১৮

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)							
মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিরি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফারুক							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		৪৩	৪৩	৪৩			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	আর্থিক				ভৌত		
	৮০.৪০	৭৯.৭৬ (৯৯%)	৭৭.৫৪ (৯৬%)	৯৯%	৭৭.৫৪ (৯৬%)	৯৭%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে)							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন		কি.মি.	৫০০	০	১২০	১২০	১২০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ		টি	১০৬০	০	৪৫	৪৫	৪৫
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ		টি	১১০	০	১১	১১	১১
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ		টি	৩০০	০	৮০	৮০	৮০
সেচ পাইপ ক্রয়		সেট	১০৬০	০	১৯৫	১৯৫	১৯৫

(৯) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৪০.৬৭	৪০.৬৭ (১০০%)	৪০.৫২ (১০০%)	১০০%	৩৫০.৭৩ (১০০%)	১০০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফ্রেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১	১১	৪২
				...		
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	২০	১০৩
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	৬০২	১৬,৫৮৪

২২

(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)						
মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৮৩	৪৬.৮১ (৭৬%)	৪৬.৮১ (৭৬%)	১০০%	৭৮২.৫৭ (৬৯%)	৭০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪ ...	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,১৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৪,৮৩২	৪৪,১৮২	২,৬৮,৪৬৩
ধান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪,৭২৮	৩,৪২৮	৬৫০	১৭০	৩,৫৯৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	২০	১৫৪
আলুর প্লাস্টলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	৫.১০	২৪.১০

(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনছুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
				আর্থিক	ভৌত
	১৯.৩১	১৯.৩১ (১০০%)	১৯.২১ (৯৯%)	১০০%	৭১.৮০ (৮৯%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
অফিস ভবন কাম টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	১	১
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	৫৫%	৫৫%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	৫৫%	৫৫%
সিডলিং সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	১	১

২৪

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. হুহল আমিন						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৭	৭	৭		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	৬.২০	৫.২৪ (৮৫%)	৪.৮৬ (৭৮%)	১০০%	২৮.৯৯ (৯৩%)	৯৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	১০০	৫২৫
হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	৪	৪
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	২৫০	২৫০
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	২৩	২৩

২৫

২৫

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প							
মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		
	আর্থিক				ভৌত		
	২৭৭.৬৬	২৭৩.০৩ (৯৮%)	২৭২.৯৮ (৯৮%)	১০০%	৩২৫.২৬ (৬৮%)	৭০%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ		একর	৬২৬.৩৯	০	৬২৬.৩৯	৫৮১.৮৫	৫৮১.৮৫

২৬

২৬

(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।						
মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম		

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৯	১৯	১৯	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	৭৫.৫৫	৭৫.১৩ (৯৯%)	৬৮.৯৪ (৯১%)	১০০%	৬৮.৯৪ (২৬%)	২৭%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৯১৫	১৯১৫	১৯১৫
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৮৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	৪০০	৪০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৮০০	০	১৩৫০	১৩৫০	১৩৫০

২৯

২৯

(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)						
মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি		প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মে. শফিকুল ইসলাম		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১	১	১		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক				ভৌত	
	২.২০	২.১৩ (৯৭%)	২.১২ (৯৬%)	১০০%	২৩.১৩ (৯৯%)	১০০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	১০	৮৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৫৯	৩১৮.৫০	৪০.৫০	৪০.৫০	৩৫৯
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	৪৯	৮১৫
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	১	৫

৩০

৩০

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি '২৬- ডিসে. '৩০)	১৬৪.৯৪		আহসান উদ্দিন আহমেদ প্রকল্প পরিচালক
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জানু. '২৬- জুন '২৯)	৪৭০.৩৭		মোহাম্মদ ওবায়দ হোসেন প্রকল্প পরিচালক

৩৩

আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	৮	৬	৫		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়
	১৮.০০	১১০.৯৫	১২৮.৯৫	১২৮.৯৫ (১০০%)	১১২.৭৩ (৮৭%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০	১,২১৯.০০ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০	৪৫১৮.০০ (৯৯%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫	৪২০০ (৯০%)	সংগ্রহ চলমান	
আলুবিজ	মে.টন	১৩৩৮.০০	১২২৭.০০ (৯২%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	৩০ (১০০%)	চূড়ান্ত
		কৃষক	-	-	

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়
	৬.৫০	৯.১১	১৫.৬১	১৫.৬১ (১০০%)	১০.৪০ (৬৭%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৩২৯২	৩২৮৬ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১০৯২৮.১৩	১০৯২৮.১৩ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	২২৬৩৭	২১০০০ (৯৩%)	কার্যক্রম চলমান	
গম	মে.টন	৭৫৭২	৬৩৭৮ (৮৪%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৫৪০ (৬০%)	

(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশাফের হোসেন					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	৪২০	১৪০	১৪০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	বায়
	৯৪.০০	৪২৪.৩২	৫১৮.৩২	৫১৮.৩২ (১০০%)	৪৬৬.৮৮ (৯০%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২	৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০	১৬৬৭৯.০০ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০	৩০০০০ (১০০%)	কার্যক্রম চলমান	
গম	মে.টন	৮৪৫২.০০	৮০০০ (৯৫%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	১৫০ (১০০%)	চূড়ান্ত
		কৃষক	৬	৪ (৬৭%)	

(৪) পাটবীজ কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	৯	৮	৮		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	বায়
	১৬.০০	৪০.৩৭	৫৬.৩৭	৫৬.৩৭ (১০০%)	৪৪.৬১ (৭৯%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৬২.৬০	৩৭২.০৮ (১০৩%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৬১৬.৪০	১৩৭৩.৮১ (৮৫%)	সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	২১.০০	১১.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫	১১৮৪.৩৪ (৭৮%)	সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৩০	০ (০%)	এখনও শুরুর হয়নি
		চাষি প্রশিক্ষণ	৬০০	৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত

(৫) এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. ইসবাত					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ভৌত
	৭.০০	৮.০২	১৫.০২	১৫.০২ (১০০%)	১৪.২৬ (৭৩%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮	৭৭০৮১.৭৭ (১০৯%)	চলমান	
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯	৩৭২৮.০৪ (৪৮৭%)	চূড়ান্ত	
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২	৪০০২.৫০ (১১৪%)	চলমান	
চারা ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)	৪২,৩৪,৫৭৬ (৭৯%)	চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	৩০ (১০০%)	চূড়ান্ত
		কৃষক	৪২৭০	২৯১০ (৭০%)	চলমান

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ					
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	১	১	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ভৌত
	৮.০০	৬.৮৫	১৪.৮৫	১৪.৮৫ (১০০%)	১৩.৩৫ (৯০%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬	৬২.৩৩ (৭৪%)	ফুল ও ফল সংগ্রহ চলমান	
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯	১৫ (৭১%)	কার্যক্রম চলমান	
পেঁয়াজ বাব	মে.টন	১০২.৪৫	৭০.৫০ (৬৯%)	বীজ সংগ্রহ চলমান	
পেঁয়াজ বীজ	মে.টন	২০.০০	১৫.৪০ (৭৭%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-	-
		কৃষক	৩০০	২৪০ (৮০%)	

(৭) বীজের আপংকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম					
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬		বরাদ্দ: ৫৩.০০ কোটি		কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুন্ন মুন্নিরা	
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
	০	০	০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবশিষ্ট	ভৌত
	১০.৫০	৪২.৩৭	৫২.৮৭	৫২.৮৭ (১০০%)	৫১.৩১ (৯৭%)
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ... ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯		১৪২.৫৯ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	২৩০২.২৪		২৩০২.২৪ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	৪৩০৯		৪০৮৫ (৯৫%)	সংগ্রহ চলমান
গম	মে.টন	১১৫৭.৮৭		১১৫৭.৮৭ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৮১০	৭২০ (৮৯%)	কার্যক্রম চলমান

আলোচ্যসূচি-৭

প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা এবং দরপত্র আহবানের সময়সীমা নির্ধারণ।

আলোচ্যসূচি ৮. বিবিধ।

৪৩

ধন্যবাদ

৪৪