

উপজেলা পরিষদ

বাঘারপাড়া, যশোর।

www.bagherpara.jessore.gov.bd

স্মারক সংখ্যাঃ ৪৬.০০.৪১০৯.০০০.১৫.০০২.২৪-৪৪

তারিখঃ- ০৭ অক্টোবর' ২০২৫খ্রিঃ।

বিষয়ঃ যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির থোক বরাদ্দ ও উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের মোট হিসাব প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়ন-৩ শাখার ১৫-০৭-২০২৫খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-২১ নং স্মারকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকপত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির থোক বরাদ্দ ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের মোট হিসাব প্রেরিত "ছক" মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক অত্রসাথ সংযুক্ত করে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ


স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

সিনিয়র সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ (মূল্যায়ন-৩ শাখা)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



শোভন সরকার

প্রশাসক

উপজেলা পরিষদ

ও

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বাঘারপাড়া, যশোর

ফোন নং ০৪২২৩-৬৫০২২

ই-মেইল: unobagherpara@mopa.gov.bd.

স্মারক সংখ্যাঃ ৪৬.০০.৪১০৯.০০০.১৫.০০২.২৪-৪৪/১(৪)

তারিখঃ- ০৭ অক্টোবর' ২০২৫খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে।

১। জেলা প্রশাসক, যশোর।

২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা, যশোর।

৩। উপজেলা প্রকৌশলী, বাঘারপাড়া, যশোর।

৪। অফিস নথি।



উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাঘারপাড়া, যশোর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বাঘারপাড়া, যশোর।
www.lged.gov.bd

Seen
07/12/2024
শোভন সরকার
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাঘারপাড়া, যশোর।

স্মারক নং-৪৬.০২.৪১০৯.০০০.০১৪.০৩৯.২২. ৫৭৭

তারিখ : ০৭/১০/২০২৪

প্রাপক,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাঘারপাড়া, যশোর।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপি থোক বরাদ্দের অর্থ এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বাঘারপাড়া উপজেলার ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় থোক বরাদ্দের অর্থ ব্যবহারের বার্ষিক প্রতিবেদন, এডিপি ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের মোট হিসাব সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ পূরনকৃত ছক-০১(এক ফর্দ)- ০৭ পাতা।


(মোঃ আবু সুফিয়ান)
উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, বাঘারপাড়া, যশোর।

ফোনঃ ০২৪৭৭৭৭১৯৪১

ই-মেইলঃ uc.bagherpara@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বাঘারপাড়া, যশোর।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর।
- ৩। অফিস কপি।

	ADP/UPZ/Basa-Bari/JAS/BAG/2024-25/W.06 RFQ No. 06/2024-25	3000000/-	3000000/-	3000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	08-02-25	08-02-25	30-02-25	সমসং	RFQ	হ্যা	হ্যা
	ADP/UPZ/Basa-Bari/JAS/BAG/2024-25/W.05 RFQ No. 05/2024-25	3000000/-	3000000/-	3000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	08-02-25	08-02-25	30-02-25	সমসং	RFQ	হ্যা	হ্যা
	ADP/JAS/BAG/2024-25/W.001, Tender ID: 1082491)	3800000/- ০০/-	3800000/-	3800000/-	3.2	300%	300%	300%	3	30-08-25	30-08-25	32-08-25	১০% নিম্নসং	e-Tender	হ্যা	হ্যা
	ADP/JAS/BAG/2024-25/W.001, Tender ID: 1082491)	3800000/- ০০/-	3800000/-	3800000/-	3.2	300%	300%	300%	3	30-08-25	30-08-25	32-08-25	১০% নিম্নসং	e-Tender	হ্যা	হ্যা
	জামদায়া ইউনিয়নে ০৭টি সোলার প্যানেল মেসামত	3300000/-	3300000/-	3300000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	জহুরপুর ইউনিয়নে ২টি সেমিগভীর নলকূপ স্থাপন	3000000/-	3000000/-	3000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	ধন্যাম ইউনিয়নে ২টি সেমিগভীর নলকূপ স্থাপন	3000000/-	3000000/-	3000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	দরাজহাট ইউনিয়নে ১টি সাবগ্রাসিকল ও ২টি সেমিগভীর নলকূপ স্থাপন	3800000/-	3800000/-	3800000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	দোহাকুলা ইউনিয়নে ১টি রাস্তা ফ্রাট সলিং	3800000/-	3800000/-	3800000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নে ১টি রাস্তা ফ্রাট সলিং	3300000/-	3300000/-	3300000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	রায়পুর ইউনিয়নে ৪টি নলকূপ স্থাপন	3300000/-	3300000/-	3300000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	বাসুয়াড়ী ইউনিয়নে ১টি রাস্তা ফ্রাট সলিং	3300000/-	3300000/-	3300000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	বন্দাবিলা ইউনিয়নে ১টি রাস্তা ফ্রাট সলিং	3800000/-	3800000/-	3800000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	ADP(Special)/JAS/BAG/2024-25/W.01 ADP(Special)-01/2024-25	8000000/-	8000000/-	8000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	ADP(Special)/JAS/BAG/2024-25/W.03 ADP(Special)-03/2024-25	8000000/-	8000000/-	8000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
	ADP(Special)/JAS/BAG/2024-25/W.02 ADP(Special)-02/2024-25	8000000/-	8000000/-	8000000/-	3.2	300%	300%	300%	3	20-08-25	22-08-25	22-08-25	সমসং	PIC	হ্যা	হ্যা
১৬৭.৭৬	মোট		১৬৭.৭৬	১৬৭.৭৬		300%	300%	300%								

১৬৭.৭৬

পঞ্জীকৃত উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ

২০-২৪ অর্থ বছরে (রাজস্ব)বিবরণী বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

পূজেন্দ্রা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় স্থানীয় প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) আওতায়																				
বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																				
ক্রমিক কোড	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়	স্বাধীন SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	আর্থিক (%)	জৈবিক (%)	অর্থায়নের প্রকার অর্থায়নে র তারিখ	কার্যপেশের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	স্টেট/ দপ্তর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডআর/ সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ডায়েরী টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২ ০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			দরাজহাট ইউনিয়নে ০২টি রাজা ফ্লাট সলিং	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দরাজহাট ইউনিয়নে ৪টি সেমি টিউবওয়েল স্থাপন ও ০৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দরাজহাট ইউনিয়নে ৯টি টিউবওয়েল স্থাপন ও ০৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ	১৪৫০০০/-	১৪৫০০০/-	১৪৫০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দোহাবুলা ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দোহাবুলা ইউনিয়নে ০১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দোহাবুলা ইউনিয়নে ০২টি অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৭০০০০/-	১৭০০০০/-	১৭০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	১৯০০০০/-	১৯০০০০/-	১৯০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বদবিলা ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বদবিলা ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বদবিলা ইউনিয়নে ০১টি রাজা ফ্লাট সলিং ও ২০টি বেঞ্চ সরবরাহ	১৪০০০০/-	১৪০০০০/-	১৪০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			জামাদিয়া ইউনিয়নে ৪টি সেমি গভীর নলকূপ স্থাপন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			জামাদিয়া ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ জোড়া হাই-স্কো	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১	০০-১২-২৪	০১-০১-২৫	২০-০১-২৫	-	সদস্য	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

[illegible]

প্রকল্প বাবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এজিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়				অবশিষ্ট যত অর্থ (যদি থাকে) তার করন
				টেডার কতটি ও মোট টাকা	সিপি/কোটেসন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১ (৯+১০)	১২	১৩	১৪ (১২+১৩) ৩	১৫	১৬ (১৪- ১৫)	
১।	১) যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট) ইত্যাদি	৯০		টেডার=০৮টি টাকা =১৬১৩৯৪২৫/-	এজিপি-১৯টি উন্নয়ন পিআইসি- ২৪টি টাকা=৭২৮১০০০/- কোটেসন-৬টি টাকা=৬০০০০০০০/- অনুসাহিতিক =২০০০০০/-	৫০২১৮১৭.৭ ৯	৩৪৪৪১৮৩৯. ৯০	৩৯৪৬৩৬৫৭ .৬৯	৪৭৯২১০৩.৭০	৩৪৬৭১৫৫৩.৯৯ হতে আপদকালীন ১০% রিজার্ভ অর্থ বাবদ = ৩৪৬৭১৫৫ টাকা নির্দেশনা মোটাবেক তহবিল রেখে অবশিষ্ট = ৩১২০৪৯৮/- টাকা উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে (বিস্তারিত কাগজপত্র সংযুক্ত)।	-	এজিপি- ১৬৭.৭ ৬ লক্ষ উন্নয়ন- ১৩৪.০ ৭৭৫৫ লক্ষ	এজিপি- ১৬৭.৭৬ লক্ষ উন্নয়ন- ১৩৪.০৭ ৭৫৫ লক্ষ	১৬৭.৭৬ লক্ষ উন্নয়ন- ১৩৪.০৭৭৫৫ লক্ষ	নাই	
২।	২) পানির জল পর্যবিত্তায়ন	৬০	২০২৪- ২৫													
৩।	৩) শিক্ষা	১০														
৪।	৪) ভৌত অবকাঠামো	৩০														
৫।	৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজকল্যাণ	১০														
	মোট=	২০০		১৬১৩৯৪২৫/-	১৩৪৮১০০০/-											

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং ১। যোগাযোগ(রাজস্ব ঘাট) ইত্যাদি ২। পানীয় জল ও পর্যটনিকার ৩। শিক্ষা ৪। ভৌত অবকাঠামো ৫। স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজকল্যাণ।

মোঃ আরু মুফিয়ান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি

শোভন কসরকার
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
স্বাক্ষর