

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

ডিসেম্বর ২০২২
৩৯৬ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : gmplanning@bapex.com.bd web : www.bapex.com.bd

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ	০৩-১১
	২.১ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	০৩
	২.২ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2)	০৪
	২.৩ Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	০৫
	২.৪ Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project	০৬
	২.৫ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.	০৭
	২.৬ Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field.	০৮
	২.৭ 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project.	০৯
	২.৮ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 6B South and 10 Project.	১০
	২.৯ 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Project.	১১
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	১২-১৩
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১৪-২৫
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১৪-১৫
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১৬
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৭
	৪.৪ ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগ	১৮
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	১৯
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	২০-২১
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	২২-২৩
	৪.৮ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ	২৪
	৪.৯ প্লানিং এন্ড আইসিটি বিভাগ	২৫
৫	বিবিধ তথ্য	২৬-৩১
	৫.১ লোকবল	২৬
	৫.২ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২৭-২৮
	৫.৩ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৯
	৫.৪ নগদ তহবিল বিবরণী	২৯
	৫.৫ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	৩০
	৫.৬ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও প্রেষণ	৩১
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩২-৩৯
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৩২-৩৫
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৬-৩৭
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৩৮-৩৯

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নামঃ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
০২	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৩	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধিঃ	* তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৪	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৫	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৬	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ	০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৮	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখঃ	২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কুপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হারঃ	২:১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নামঃ	টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনভেনসেন্ট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	বিজিএফসিএল, এসজিএফএল এবং বিপিসি
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণঃ	৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২.১ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

১। প্রকল্পের নামঃ	Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:	প্রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান:	বোরহানুদ্দিন, ভোলা।	
৪। বাস্তবায়ন কাল:	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১।	
৫। প্রকল্প ব্যয়:	স্থানীয় মুদ্রা : ২,৬১৭.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৮,৩১২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১০,৯২৯.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	Procurement and Installation of 60 MMSCFD Glycol (TEG) Dehydration Type Natural Gas Process Plant including gas gathering pipeline from Shahbazpur East # 1 to existing process plant at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, Bhola.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. বর্তমানে শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্টের দ্বারা গ্যাস প্রক্রিয়াকরত: দৈনিক ৫৫-৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর মাধ্যমে ভোলা জেলায় স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ সহ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। Sales Line এ Process gas এর Moisture Content: ১.৪৫ পাউন্ড/মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস (Standard Maximum : ৭ পাউন্ড/মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস)। ২. শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপ হতে উৎপাদিত দৈনিক ২০-২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে প্রসেস করা হচ্ছে। ৩. বিগত ১৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মহোদয় এবং চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা মহোদয় স্থাপিত ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট পরিদর্শন করে। ৪. বিগত ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা মহোদয় এবং মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন), পেট্রোবাংলা মহোদয় স্থাপিত ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট, কন্ট্রোল রুম সহ চলমান গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ৫. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব (পরিচালনা) ড. রফিকুল ইসলাম মহোদয় বিগত ১৭.১১.২০২২ হতে ১৯.১১.২০২২ পর্যন্ত শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং গ্যাস প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ২৩১২.৪১ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৭০৫২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৯৩৬৪.৪১ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:	বাস্তব	আর্থিক
	১০০%	৮৫.৬৮ %

২.২ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):

১। প্রকল্পের নামঃ	Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি অনুমোদিত কিন্তু আরএডিপি'তে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	বোরহানুদ্দিন, ভোলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুলাই, ২০২৩।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা	
	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৫৪,৯২১.০০ লক্ষ টাকা	
	মোট : ৬৯,৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	i) To drill two exploratory wells namely “Tabgi-1 & Illisha-1” and one appraisal cum development well namely “Bhola North-2” with a view to discovering oil/gas to increase the countrys gas reserve and production; ii) Subject to discovery of oil and gas; additional 459.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 26-55 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. পিপিপি'র ০২-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশ এবং সর্বশেষ গত ২৭.০৫.২০২১ তারিখের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভার অনুমোদনের আলোকে গ্যাজপ্রম (Gazprom EP International Investments B.V) এর সাথে অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 টি গত ৩০.০৭.২০২১ তারিখে গ্যাজপ্রম ও বাপেক্স যৌথ স্বাক্ষরে Addendum7 টি চূড়ান্ত করণ সম্পন্ন হয়। রাজস্ব বোর্ডের ভেটিং প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে গ্যাজপ্রম কর্তৃক দাখিলকৃত Performance Guarantee এর বিপরীতে গত ০৪.১১.২১ তারিখে ঋণপত্র খোলা হয়েছে। EPC ঠিকদার গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে গত ১৬.০৬.২০২২ তারিখে রিগ আপ সম্পন্ন করে গত ১৯.০৮.২০২২ তারিখের মধ্যে মূল খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৯.০৯.২০২২ তারিখে টার্গেট অনুযায়ী ৩৫২৪ মিটার গভীরতায় খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬.১০.২০২২ তারিখ হতে সফলভাবে কূপ খনন পরবর্তী ডিএসটি, টেস্টিং ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন পরবর্তী উক্ত কূপে গ্যাস জোন আবিষ্কার সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। টেস্টিং কার্যক্রমে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১৯.৫-২০.০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫.১২.২০২২ তারিখে পরবর্তী কূপ ভোলা নর্থ-২ খনন শুরু হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩০০৬ মিটার খনন সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী ৩য় ও সর্বশেষ কূপ ইলিশা-১ খনন শুরুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সাইট ডিমার্কেশনসহ সাইট ডেভেলপমেন্ট (ফেন্সিং, সেলার সার্ভে, রিগ ফাউন্ডেশন, মিশিনারি ফাউন্ডেশন, মাড পিট, গোডাউন, ক্যারাভেন স্কিড, সিকিউরিটি শেড নির্মাণ) কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াধীন। ২. প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে ০৩টি কূপ এলাকার (টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) পরিবেশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র সনদ পাওয়া গিয়েছে। ৩. কূপ খনন এলাকা এবং কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়কের জন্য ভূমি হুকুম দখল করণে প্রেরিত প্রাক্কলিত বিল বাপেক্স রাজস্ব খাত হতে জেলা প্রশাসক, ভোলা বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে। ৪. প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ৫. প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যানবাহন হায়ারিং করণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অফিস সারঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পল্লীবিদ্যুত সংযোগ কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে টবগী-১, ভোলা নর্থ-২ স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত মালামাল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ২৪৮৮.২২ লক্ষ টাকা	
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪৯৭৭.০০ লক্ষ টাকা	
	মোট : ৭৪৬৫.২২ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:	বাস্তব : ১০.৭৫%	আর্থিক : ১০.৭৫%

২.৩ Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project

১। প্রকল্পের নামঃ	Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ০৭-০৭-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, সিলেট এবং ভোলা জেলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	<u>মূল</u>	
	স্থানীয় মুদ্রা :	৪,৩৩২.০০ লক্ষ টাকা
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা :	১৫,৬২০.০০ লক্ষ টাকা
	মোট :	১৯,৯৫২.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	The main objective is to ➤ Strengthening of Exploration & Development Drilling and Workover activities of BAPEX through repairing 4 rigs and upgrading 1 rig. ➤ Ensuring continuous drilling activity by replacing Rig supporting equipment.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. ২টি ফর্ক লিফট এবং ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সরবরাহ করা হয়েছে। ২. IDECO রিগ মেরামতের লক্ষ্যে আহ্বায়িত দরপত্র পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্প্যার্স প্রতিস্থাপন পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর, এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ৩. Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কার্যক্রম শেষে শরীয়তপুর-১ কুপ এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। আরেকটি টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর জন্য এর প্রস্তুতি চলছে। ৪. আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে LC স্থাপন করা হয়েছে। Honghua এর কারিগরি দল স্বশরীরে রিগ এলাকা পরিদর্শন করেছে। Honghua ড্রয়িং, ডিজাইন সংক্রান্ত স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে। সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট এর L/C স্থাপন করা হয়েছে। ৫. আরএফকিউ পদ্ধতিতে মেরামত ও স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ১২৭৪.৬৮ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩১৪৩.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৪১৭.৬৮ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ২২.১৪ %	আর্থিক ২২.১৪ %

২.৪

Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project

১। প্রকল্পের নামঃ	Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ১৭-০৬-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	নড়িয়া উপজেলা, শরীয়তপুর জেলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	মূল স্থানীয় মুদ্রা : ৪,০৪৫.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৫,৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৯,৫৯০.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ Drilling, testing and completion of Shariatpur-1 exploratory well at 3200 (100) meter TVDss) depth. ➤ Subject to commercially recoverable discovery of oil/gas from this project gas reserve will be increased by additional 73.8 BCF and MMSCF gas will be produced daily.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. প্রকল্পের জন্য কূপ খনন এলাকার ৬.৪৯ একর ভূমির উন্নয়ন কাজ, সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্থানীয় সড়ক প্রশস্তকরণ ও বাঁক সরলীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। ২. কূপ খনন এলাকায় রিগ ও মেশিনারি ফাউন্ডেশন, গেট ও ফেন্সিং, আবাসিক শেড, কিচেন-ডাইনিং, গোডাউন নির্মাণ ও গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। ৩. প্রকল্পের ডিপপি'র ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক ১৭টি প্যাকেজ এর এলসি স্থাপন করা হয়েছে (ওয়েল কমপ্লিশন যন্ত্রপাতি, ওয়েল হেড, মাড কেমিক্যালস, ড্রিল বিট (১ লট), ব্রাইন ফিলট্রেশন ইউনিট, কেসিং এক্সসরিজ ও লাইনার হ্যাঞ্জার, হাইড্রলিক কেসিং টং, মাডলগিং ইউনিট, মেকানিক্যাল স্পেসার্স, ওয়েল কন্ট্রোল যন্ত্রপাতি, ড্রিল স্ট্রিং কমপোনেন্ট, সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস, মেকানিক্যাল/মাড পাম্প স্পেসার্স, বিবিধ খনন যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক্যাল স্পেসার্স, ওয়েল সার্ভিসিং টুলস) এবং অধিকাংশ মালামাল আমদানি হয়েছে; কিছু আইটেমের মালামাল আমদানি পর্যায়ে রয়েছে। ৪. ৫টি প্যাকেজ এর এলসি স্থাপন করা হয়েছে (ওয়্যারলাইন লগিং, সিমেন্টেশন, ডিএসটি, স্লিক লাইন, টপ ড্রাইভ সার্ভিসিং)। ৫. পরিবহন ঠিকাদার ও বাপেক্স এর নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে যুগপৎভাবে রিগ ও খনন মালামাল পরিবহন কাজ শেষ হয়েছে। বাপেক্স এর পরিবহনের মাধ্যমে ক্যারাভ্যান শিফটিং পূর্বক ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ৬. আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ ইস্যু করা হয়েছে। ৭. প্রকল্প এলাকায় বিজয়-১০ রিগ স্থানান্তরপূর্বক রিগ-আপ করা হয়েছে। শরীয়তপুর-১ কূপ ৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে খনন শুরু করে ৩০ ইঞ্চি ও ২০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপনপূর্বক ১০৮৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন শেষে ওয়্যার লাইন লগিং, ১৩^৩/_৮ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন ও সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরবর্তী সেকশনে ১৪২৪ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্নপূর্বক খনন কাজ চলমান রয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : ২২৬৯.৪৭ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৩২৭.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৫৫৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ৫৮.৩৬%	আর্থিক ৫৮.৩৬%

২.৫

2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.

১। প্রকল্পের নামঃ

2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.

২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ

প্রকল্পটি ২৬-০৭-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ

কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকা।

৪। বাস্তবায়ন কালঃ

০১ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪।

৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ

স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৩৬৯.৫০ লক্ষ টাকা

নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১১,৪৬৮.৫০ লক্ষ টাকা

মোট : ১৪,৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

➤ Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure.

➤ Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps.

➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/ reserve.

৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ

১. প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে ১১০৬ লাইন কি.মি. (বাপেক্স ৪০০ লাইন কি.মি.; সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার, সিনোপেক, চায়না ৭০৬ লাইন কি.মি.) উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের অনুকূলে ৩৪.১৫ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং ১৯.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের Time Bound Action Plan অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

বাপেক্স (৪০০ লাইন কি.মি.)	সিনোপেক, চায়না (৭০৬ লাইন কি.মি.)
ক. টপোসার্ভে- ২১৮ লাইন কি.মি.	ক. টপোসার্ভে- ৭৩৯ লাইন কি.মি.
খ. সাইসমিক ড্রিলিং- ১৫৯ লাইন কি.মি.	খ. সাইসমিক ড্রিলিং- ৩৩৯ লাইন কি.মি.
গ. রেকর্ডিং- ১২৭ লাইন কি.মি.	গ. রেকর্ডিং- ৩৫০ লাইন কি.মি.

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):

স্থানীয় মুদ্রা : ১৫৬৫.০৪ লক্ষ টাকা

নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৭১৩১.২৭ লক্ষ টাকা

মোট : ৮৬৯৬.৩১ লক্ষ টাকা

৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ

বাস্তব

৫৮.৬১%

আর্থিক

৫৮.৬১%

২.৬ Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field

- ১। প্রকল্পের নামঃ **Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি ০৩-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ মুরাদনগর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম।
- ৪। বাস্তবায়ন কালঃ ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩।
- ৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : | ৩,৩২০.০০ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈঃ মুদ্রা | : | ১৫,৯২০.০০ লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ১৯,২৪০.০০ লক্ষ টাকা |
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ➤ To increase the inlet gas pressure of process plant by installing wellhead compressors downstream of wellhead for extracting maximum amount of gas by maintaining the operating pressure of the process plant and sales/ transmission line.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ
১. শ্রীকাইল গ্যাসফিল্ডে Wellhead Compressor ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে Internatioal Consultancy Service Provider SPG STEINER GmbH, Germany কর্তৃক দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়।
 ২. (পিপিসি) এর শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনের সর্বশেষ সংশোধনসহ) এর ধারা ৬(১)(ক) অনুসারে সীমিত সময় প্রদান করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ Invitation for Tender (IFT) আহ্বান এবং নির্দেশনা মোতাবেক কারিগরী ও আর্থিক দরপ্রস্তাব উন্মোচন এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ-কমিটি দাখিলকৃত দরপত্রের কারিগরী ও পরবর্তীতে আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাক্রমে ৫ মে ২০২২ এবং ২৪ মে ২০২২ তারিখে পিপিপি এর সভাপতির নিকট জমা প্রদান করে। ০২ জুন ২০২২ তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর বিষয়ে পিপিপি'র সভায় দরদাতার সহিত দরকষাকষির সুপারিশ প্রদান করা হয়।
 ৩. ১৯ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিপি) এর ৫ম সভায় কারিগরি উপ-কমিটি কর্তৃক দরপত্রদাতা Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd., Singapore and A G Equipment Co., USA এর সাথে দর-কষাকষি পরবর্তী দাখিলকৃত আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন দেয়া হয় এবং কারিগরি উপ-কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্যায়িত দর ২০৬,৯৭,৮২,৬৪৫.৫০ (দুইশত ছয় কোটি সাতানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত পয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ) টাকা বা সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রায় (ইউএস ডলার) চুক্তি সম্পাদনের জন্য ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করা হয়।
 ৪. ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্ত আরডিপিপি প্রস্তুত করে ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাপেক্সের পরিচালনা পর্ষদের ৪৫৬ তম সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় বাপেক্স এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আরডিপিপি অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
 ৫. ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Offer Validity এর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করায় ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে EPC ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত পিপিপি সভায় প্রাক্কলন ও কারিগরী বিনির্দেশ যাচাই-বাছাই সহ দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়।
 ৬. প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ২০০.০০ (দুইশত) লক্ষ টাকার বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে প্রকল্পের অনুকূলে অক্টোবর ২০২২ মাসে ২৭.৫৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। এ অর্থবছরে ৪.০৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২.১% ব্যয় হয়েছে।
 ৭. ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ৫৬.০৫ (ছাপ্পান দশমিক শূণ্য পাঁচ) লক্ষ টাকার বরাদ্দ অনুমোদনের নিমিত্ত পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ এ আরএডিপি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সভায় ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):
- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : | ১২৩.৫৬ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | ২৫.০০ লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ১৪৮.৫৬ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ
- | | |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| ০.৭৭% | ০.৭৭% |

২.৭ 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project.

১। প্রকল্পের নামঃ	1 Exploratory Well (Srikail North-1A) 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ২৫-০৪-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	মুরাদনগর, কুমিল্লা ও কোম্পানীগঞ্জ, সোনাইমুরি, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৯,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৮,৫০০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ২৮,৪১৯.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ Drilling, testing and completion of Exploratory Well Srikail North-1A and Appraisal cum Development Well Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West). ➤ Subject to commercially recoverable discovery of oil/gas, from this project gas reserve will be increased by additional 172 BCF and 30 MMSCF gas will be produced daily.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট)) খনন প্রকল্পের আওতাধীন শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে (Spud-In) উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত কূপে ৩৫৮৪ মিটার গভীরতায় খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। Logging, Casing, Cementing সম্পন্ন হয়েছে। Wait on Cement কাজ শেষে Testing কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। - শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপের বিপরীতে ৬.১৪ একর ভূমি হকুম দখলের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১-০৪-২০২২ তারিখ অনুমোদন লাভ করে। উক্ত কূপের ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তার ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর শেষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ২৯-১১-২০২২ তারিখ হতে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে কূপের ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তার ভূমি উন্নয়ন-এর কাজ চলমান রয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের সয়েল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। কূপের নকশা প্রস্তুত শেষে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম চলমান। - প্রকল্পের বিপরীতে পণ্যের ২০টি বৈদেশিক প্যাকেজের মধ্যে ০৯টি প্যাকেজের এলসি স্থাপন সম্পন্ন, ০২ টি প্যাকেজের এলসি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন, ০২ টি প্যাকেজের ক্রয়াদেশ সম্পন্ন, ০২ টি প্যাকেজের মূল্যায়ন কাজ চলমান এবং অবশিষ্ট ০৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম চলমান। শ্রীকাইল নর্থ-১ এ কূপের জন্য আরএফকিউ পদ্ধতিতে নিত্য ব্যবহার্য মালামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের জন্য ক্রয় করা হচ্ছে। - Wire line logging Service, Cement Additives Including Cement Analysis and Cementation Services with Cementing Equipment (Rental), DST & Surface Testing Service with Slick Line Operation Service, MWD with Direction Drilling Directional Services, Top Drive Service Engineer Services-এর সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মাদ লগিং ইউনিট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও সিমেন্টিং ইউনিট ওভারহোলিং সার্ভিস গ্রহণের জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ০৭-০৭-২০২২ তারিখ পাওয়া গিয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : - লক্ষ টাকা	
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা	
	মোট : - লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব	আর্থিক
	-	-

২.৮ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 6B South and 10 Project.

১। প্রকল্পের নামঃ	2D Seismic Survey Over Exploration Block 6B South and 10 Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ০৬-০৬-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৬,৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৮,৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৫,১৯৫.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ To turn the leads into prospects identified from previously conducted 2D seismic data in exploration Block 6B South and 10 by delineating the presence of sub-surface hydrocarbon in Muladi and adjacent areas having the similar geological characteristics of Bhola Gas Field located on the northern side of this Gas Field. ➤ Demarcating exploratory well location on previously identified seismic leads in exploration Block 6B South and 10. ➤ Identification of possible drillable subsurface location at potential leads/prospects and determination of possible structural/stratigraphic/composition trap located at transitional zone in between Bhola North and Muladi area.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সূত্র নং-২৮.০৯.০০০০.০৩৮.১৪.০০১.২২-১৩৬ তারিখ: ৬ জুন ২০২২ এর মাধ্যমে “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০” শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল: ০১ জুলাই ২০২২ ৩০ জুন ২০২৫। ২. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৫৪ তম সভায় Engagement of International Seismic Service Provider এর প্রেক্ষিতে Expression of Interest (EOI) এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের Shortlisting (সংক্ষিপ্ত তালিকা) অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে RFP প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩. যানবাহন ভাড়া করণের লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অস্থায়ী জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি এবং আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে, LOA ইস্যু করা হয়েছে এবং চুক্তির কাজ চলমান আছে। ৪. জরিপ (ইআইএ) এর ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ (এক্সপ্লোসিভ, ডেটোনেটর ও কোন-এ্যাংকর বিস্ফোরক দ্রব্যাদি) এর কারিগরি এবং আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। ৫. ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ এর দরপত্র উন্মোচন হয়েছে, দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, আর্থিক মূল্যায়ন চলমান আছে। ৬. কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি (ওয়াকিটকি) ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে কোন প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করেনি। পুনরায় আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭. পজিশনিং/ট্রপো সার্ভে যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার এর দরপত্র উন্মোচন হয়েছে এবং দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে। ৮. ডাটা একুইজিশন সিস্টেমের জন্য হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইন/মান নিয়ন্ত্রণ ও ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর দরপত্র উন্মোচন হয়েছে এবং কারিগরি মূল্যায়ন চলমান আছে। ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিস্টেমের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : - লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট : - লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব	আর্থিক
	-	-

২.৯ 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Project.

১। প্রকল্পের নামঃ	3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Project.		
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ২৫-০৪-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।		
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, কুলাউরা এবং বড়লেখা উপজেলা।		
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪।		
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা	:	৬,৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	:	৪,৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা
	মোট	:	১১,১০৪.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ To Acquire 580 sq.km. 3D seismic data over exploration block 13 & 14 among them 200 sq.km. area over Zakiganj structure of Zakiganj Upazilla under Sylhet District and 380 sq.km. area over Patharia West structure of Borolekha and Kulaura Upazilla under Moulavi bazar district. ➤ After completion of processing and interpretation of the acquired data the main purposes is to identify new hydrocarbon filled reservoir and calculate the amount of hydrocarbon and to indentify new exploratory, appraisal and development well location of project area.		
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. প্রকল্পের আওতায় Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ২. Drilling Machine & Accessories এর আমদানীর লক্ষ্যে Shipment সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩. 3D Seismic Data Planning, Design and Field Processing System with Software, Hardware & Related services এর Shipment শেষে Installation সম্পন্ন হয়েছে। ৪. 3D Data Processing System with Hardware & Software ক্রয়ের জন্য Letter of Credit (L/C) খোলা হয়েছে। ৫. ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ এর দরপত্র উন্মোচন হয়েছে, দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, আর্থিক মূল্যায়ন চলমান আছে। ৬. 3D Seismic Data Interpretation System with Software & Hardware ক্রয়ের নিমিত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে। ৭. প্রকল্পের আওতায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিমিত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে। ৮. প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য আহ্বায়িত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ৯. OSTEM এবং RFQ পদ্ধতিতে বিভিন্ন শাখার মালামাল ক্রয়কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা
	মোট	:	- লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব		আর্থিক
	-		-

৩।

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটে নি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষ সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টোকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোষণী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো নিয়মিত চেক করা হয়।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভান্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন। ১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ- (ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়। (খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে। ১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ- (ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে। (খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।	

৪.১

ভূতাত্ত্বিক বিভাগ

১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব

:

- ০১। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল ২০২২-২৩ মাঠ মৌসুমে মাতামুহরী ভূগঠনের উত্তরাংশ এবং জলদি ভূগঠনের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া ও বাঁশখালী উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জরিপ কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

জরিপকৃত ভূগঠন/ এলাকার নাম	কাজের বিবরণ	জরিপকৃত সেকশন/ছড়াসমূহ	জরিপকৃত সেকশন/ ছড়ার দৈর্ঘ্য	জরিপের ক্রমপুঞ্জীভূত দৈর্ঘ্য	সংগৃহীত নমুনা
মাতামুহরী ভূগঠনের উত্তরাংশ এবং জলদি ভূগঠনের দক্ষিণাংশ	ভূতাত্ত্বিক জরিপ	ফলি ছড়া, পুই ছড়া (অংশ), সোনাই ছড়া (অংশ), পূর্ব বটতলী ছড়া, জেরালবাড়ী-শিলখালী রোড সেকশন, ফাসিয়াখালী-লামা রোড সেকশন (অংশ)।	২০ লাইন কিঃমিঃ	২০ লাইন কিঃমিঃ	ক) শিলা নমুনাঃ ১৭টি। ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ১৭টি। খ) গ্যাস নমুনাঃ নাই। গ) তেল নমুনাঃ নাই। ঘ) পানি নমুনাঃ নাই।

- ০২। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া ও বাঁশখালী উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় প্রধানত মাতামুহরী ভূগঠনের উত্তরাংশ ও জলদি ভূগঠনের দক্ষিণাংশ এবং তদসংলগ্ন এলাকাসমূহে রিকোনাইসেন্স সার্ভে চলছে।
- ০৩। জরিপ কার্যক্রমের সাথে সাথে জরিপকৃত সেকশনসমূহের প্লটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।
- ০৪। জরিপ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণের সাথে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।

২। বেসিন স্টাডি

:

- ০৫। সুন্দলপুর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকরত সুন্দলপুর # ৪ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ এর খসড়া কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে এবং সুন্দলপুর সাউথ # ১ অনুসন্ধান কূপ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৬। ফেঞ্চুগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ # ১ অনুসন্ধান কূপটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৭। শ্রীকাইল ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত শ্রীকাইল # ৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৮। প্রস্তাবিত জকিগঞ্জ # ২ মূল্যায়ন কূপটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে জকিগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং খননকৃত জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটির খনন ও ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৯। মোবারকপুর সাইথ-ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত এবং মোবারকপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের ভূতাত্ত্বিক ও খনন উপাত্ত বিশ্লেষণ করত মোবারকপুর সাইথ-ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপ এর Revised কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ম্যাপ প্রস্তুত ও ইন্টারপ্রিটেশন সহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।
- ১০। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রের অদূরে নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলার আওতাধীন ধানসিড়ি ইউনিয়নের ব্যক্তি মালিকানাধীন বসতবাড়ির নলকূপের পানির সাথে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণকরত গ্যাস নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১১। ২টি মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর # ৪ ও শ্রীকাইল # ৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ # ১ ও জামালপুর # ১) শীর্ষক খনন প্রকল্পের আওতায় সুন্দলপুর সাউথ # ১ ও সুন্দলপুর # ৪ কূপের সারফেস লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রীকাইল # ৫ নং কূপের সারফেস লোকেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করত মূল্যায়ন করা হয়েছে। সুন্দলপুর সাউথ # ১ ও সুন্দলপুর # ৪ কূপের Well Location Report প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব

:

- ১২। শ্রীকাইল নর্থ # ১-এ অনুসন্ধান কূপের খনন কার্যক্রম এবং ভূতাত্ত্বিক মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ১৩। OFI (India) হতে ক্রয়কৃত নতুন Mudlogging Unit-টি দ্বারা শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের মডেলগিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।

- ১৪। OFI (India) কর্তৃক প্রেরিত Service Engineer, ক্রয়কৃত নতুন Mudlogging Unit-টির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ Installation- করছেন এবং যন্ত্রাংশ সমূহের Malfunction সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন।
- ১৫। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতথ্য কৈলাশটিলা # ৮ কূপের এর Geological Technical Order (GTO) প্রস্তুত শেষে Revise এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬। সালদানদী # ২ খনন কাম ওয়াকওভার কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুত করা শেষে রিপোর্ট রিভিউ এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৭। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইন্সট # ১ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৮। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure ও অন্যান্য উপাত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৪। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন :

- ১৯। ভোলা নর্থ # ২ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপে ৪.৫" সেকশনে কোর-১ সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২০। শ্রীকাইল নর্থ # ১-এ অনুসন্ধান কূপের ৪.৫" সেকশনে Open hole এবং ৯.৬২৫" সেকশনে Cased Hole Wireline Logging কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এবং সংগৃহীত লগ উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২১। শ্রীকাইল নর্থ #১-এ অনুসন্ধান কূপের ৪.৫" সেকশনের Open hole Wireline Logging কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২৩। ভোলা নর্থ #২ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপের ১৭.৫" এবং ১২.২৫" সেকশনে Open hole Wireline Logging কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এবং সংগৃহীত লগ উপাত্ত সমূহের Interpretation এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ২২। অত্র উপবিভাগের দুই জন কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসাবে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা এবং হালদা-১ কূপের ওয়াকওভার উদ্যোগ গ্রহন সংক্রান্ত পৃথক দুইটি কমিটির কাজে সহযোগিতা প্রদান করছেন।
- ২৩। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে টবগী # ১ কূপের প্রমাণিত মজুদ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে, একই সাথে টবগী # ১ কূপে গ্যাস প্রাপ্তি পরবর্তী শাহবাজপুর ইন্সট # ১ কূপসহ শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ পুনঃমূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৪। টবগী # ১ কূপের সংগৃহীত Open hole এবং Cased Hole Wireline Log উপাত্ত সমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক Log Interpretation প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৫। আইওসি কার্যক্রম :

- ২৫। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-9 এর অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আলোচ্য মাসে বাঞ্ছুরা গ্যাসক্ষেত্র হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫০.৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে।
- ২৬। ONGC Videsh ও Oil India Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-SS-04 ও SS-09 এর অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ONGC Videsh এর অনুরোধে Block SS-04 ও SS-09 এ দুটি অনুসন্ধান কূপ Titli-1x & Maitri-1x খনন প্রকল্পের জন্য আহবানকৃত Expression of Interest (EOI) এ অংশগ্রহণকারী ভেস্তরদের নিয়ে একটি presentation ও সভা ইতোমধ্যে বাপেক্স বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৭। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে Bhola Island Evaluation-এর জন্য স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) এর আলোকে Gazprom বরাবর বাপেক্স কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তসমূহ রাশিয়ায় বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
- ২৮। বাংলাদেশ অনশোর ব্লক ৮ ও ১১ এবং সংলগ্ন এলাকার কারিগরি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক MOECO সম্প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে।
- ২৯। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড)-এ নাইকো দুর্নীতি সংক্রান্ত চলমান মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা/বাপেক্স-এর পক্ষে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাউন্সেল Foley Hoag প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং এ বিষয়ে বাপেক্স সর্বাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করছে।

৪.২

ভূপদার্থিক বিভাগ

- ১। “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক- ১৫ এবং ব্লক- ২২” শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ডিসেম্বর ২০২২ মাসে মাঠ পর্যায়ে বাপেক্স (৫০০ লাইন কি.মি.) অংশের ২৩৭ লাইন কি.মি. টপোসার্ভে, ১৭১ লাইন কি.মি. সাইসমিক ডিলিং, ১৪৫ লাইন কি.মি. রেকর্ডিং এবং সিনোপেক (১০০০ লাইন কি.মি.) অংশের ৭৮০ লাইন কি.মি. টপোসার্ভে, ৩৬২ লাইন কি.মি. সাইসমিক ডিলিং, ৪১৭ লাইন কি.মি. রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে।
- ২। “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৬বি সাউথ ও ব্লক-১০” শীর্ষক প্রকল্পের Engagement of International Seismic Service Provider এর প্রেক্ষিতে EOI এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকার অনুমোদন শেষে RFP প্রেরণের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। অস্থায়ী পিট ম্যাগাজিন স্থাপন কার্যক্রম ও লাইসেন্স অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন। পিট ম্যাগাজিনে নিরাপত্তার প্রয়োজনে সশস্ত্র আনসারের অংশীভূতকরণের অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন। প্রকল্পের অনুকূলে জরিপ (ইআইএ) এর ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার এবং এক্সপ্লোসিভ, ডেটোনেটর ও কোন-এ্যাংকর বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্রের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান।
- ৩। “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া স্ট্রাকচার” শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে ডিলিং, রেকর্ডিং ও সার্ভে শাখায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/মালামাল মেরামতের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। ডিলিং মেশিনারিজ এন্ড এক্সেসরিজ মালামাল বন্দর হতে খালাস কার্যক্রম চলমান। বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের নিমিত্ত RFP আহবান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরএফকিউ এবং উন্মুক্ত দরপত্র আহবান পদ্ধতিতে বিভিন্ন শাখার মালামাল স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফিল্ড প্ল্যানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং, ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম, ডাটা একুইজিশনসিস্টেম, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিস্টেম, পজিশনিং/টপো সার্ভে যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়ের জন্য দরপত্রের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান আছে।
- ৪। “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ এরিয়া” শীর্ষক প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিডিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করার আইনি মতামত পাওয়া যায় নি।
- ৫। প্রস্তাবিতব্য “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার সুবর্ণচর এ্যান্ড চরফ্যাশন এরিয়া” শীর্ষক প্রকল্পের ১৬০০ বর্গ কি. মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২) অনুযায়ী ৫% Matching Fund বাবদ ১,১৯০.০০ লক্ষ টাকা বাপেক্স হতে অন্তর্ভুক্তিসহ মোট ২৩,৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য “প্লানিং ও আইসিটি” বিভাগে প্রদান করা হয়েছে।
- ৬। প্রস্তাবিতব্য “২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৭ এন্ড ৯” শীর্ষক প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে থেকে জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা চেয়ে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, সে মোতাবেক হিসাব ও অর্থ বিভাগের সহায়তায় যৌক্তিকতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।
- ৭। ২০১৮-২০১৯ইং মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের পার্টি-০২ এর আওতায় কিশোরগঞ্জ এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ লাইন Rk-9-30 ও RK-9-32 লাইন সমূহের Reprocessing এর কাজ শেষ হয়েছে। ২০২০-২০২১ইং মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯ এর নোয়াখালী এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ লাইন Rk_9_NL_18, Rk_9_NL_20, Rk_9_NL_22 ও Rk_9_NL_24 এর Preliminary Processing কাজ চলমান আছে। Halda-1, Feni, Semutang well সমূহের Horizon -এর ভিত্তিতে Horizon Pecking এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ৮। ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের নতুন কূপ প্রস্তাবনার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাইসমিক ডাটা সমূহের পুনঃবিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া কাপাসিয়ায় সংরক্ষিত ২ডি সাইসমিক সার্ভে শাখা ও ভান্ডার শাখার কাজে ব্যবহৃত মালামাল “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-০৬বি সাউথ ও ১০” শীর্ষক প্রকল্পে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩

খনন পরিচালনা বিভাগ

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) **বিয়ানীবাজার-১ ওয়ার্কওভার:** ZJ40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা বিয়ানীবাজার-১ নং ওয়ার্কওভার কূপে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করে ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে রিগ ডাউন শেষে রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) **শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান:** ZJ70 DBS (Bijoy-10) রিগ দ্বারা শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপে ২০-১০-২০২২ তারিখে রিগ আপ করে কমিশনিং শেষে 26" Drilling ২০০ মিটার এবং 17 1/2" Drilling ১০৮৫ মিটার সম্পন্ন করে 20" এবং 13 3/8" Casing & Cementing সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে 12 1/4" Drilling চলমান রয়েছে।
- গ) **সুন্দলপুর-৩ অনুসন্ধান কাম উন্নয়ন কূপ খনন:** সুন্দলপুর-৩ অনুসন্ধান কাম উন্নয়ন কূপ খনন কাজের প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় পূর্ত ও নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়কের কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ঘ) **সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার:** XJ650T (Bijoy-18) রিগ দ্বারা সেমুতাং-৫ নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করে ৩০/০৯/২০২২ তারিখে কূপের রিগ ডাউন করা হয়েছে। বর্তমানে রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ঙ) **শ্রীকাইল নর্থ-১(এ) অনুসন্ধান কূপ খনন:** ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা শ্রীকাইল নর্থ-১(এ) অনুসন্ধান কূপে ৩৫৮৪ মিটার খনন সহকারে কেসিং ও সিমেন্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিএসটি'র জন্য প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।

২। রিগ বেইজ :

- ক) **মাধবপুর রিগ বেইজঃ**
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

8.8 ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগ

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :

- ১) ২ টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং ২ টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১) শীর্ষক খনন প্রকল্পের DST ও Slick Line Service ভাড়া সংগ্রহ এবং Well Testing Spare Parts ও Well Testing Gauge Tank ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২) “বিজয়- ১০, ১১, ১২, আইডকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার বাথ টেস্ট হিটার, ডুয়েল কম্পার্টমেন্ট সার্জ ট্যাংক ও ল্যাব কেবিন ক্রয়ের নিমিত্ত পুনঃ দরপত্র আহ্বানের জন্য প্রাক্কলন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩) চুক্তি নং-BAPEX/ADMIN/1843/2022 এর বিপরীতে সেবা প্রদানকারীর অনুরোধের ভিত্তিতে নতুন সার্ভিস পারসোনেল সংযোজনের জন্য সিডি মূল্যায়ন করতঃ চুক্তি সংশোধনের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ৪) কূপ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি ও মালামাল শ্রীকাইল নর্থ # ১এ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে স্থানান্তর করতঃ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ চলছে।
- ৫) চুক্তি নং-BAPEX/ADMIN/1802(R) এর বিপরীতে আমদানীকৃত চোক মেনিফোল্ড চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় হতে শ্রীকাইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে স্থানান্তরের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering) :

- ১) শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান চলমান আছে।
- ২) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলমান আছে।
- ৩) বিয়ানীবাজার # ১ ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এর Completion Report প্রণয়ন কাজ চলমান আছে।
- ৪) শ্রীকাইল নর্থ-১এ কূপের জন্য মাড এন্ড কমপ্লিশন কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র: BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1124 এর সরবরাহকারী বরাবর ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে।
- ৫) জকিগঞ্জ # ১ ওয়ার্কওভার কূপে কমপ্লিশনের জন্য মাড কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1133 এর সরবরাহকারী বরাবর NOA ইস্যু করা হয়েছে।

৩। ওয়ারলাইন লগিং সার্ভিসেস :

- ১) শ্রীকাইল নর্থ-১এ কূপে বিস্ফোরক দ্রব্য অস্থায়ী পিট ম্যাগাজিনে পরিবহনের লক্ষ্যে পরিবহন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২) অত্র উপ বিভাগের দুইজন কর্মকর্তা ভোলা নর্থ # ২ উন্নয়ন কূপে ওয়ারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
- ৩) অত্র উপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা শরীয়তপুর #১ অনুসন্ধান কূপে ওয়ারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
- ৪) অত্র উপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা বিয়ানীবাজার #১ নং কূপে ওয়ারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
- ৫) অত্র উপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা শ্রীকাইল নর্থ #১এ অনুসন্ধান কূপে ৮ ১/২” হোল সেকশনের ওয়ারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৪। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :

- ১) ওয়েল সিমেন্টেশন উপ-বিভাগের জন্য একটি মোবাইল সিমেন্টিং ল্যাবরেটরী ক্রয়ের চুক্তিপত্র নং-Bapex/ Admin/1812 মোতাবেক স্থাপিত L/C এর বিপরীতে সিমেন্ট ল্যাঘটি চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ২) 3 Well এর চুক্তিপত্র নং-১৮৪১, তারিখ ২৩/০৬/২০২২ এর বিপরীতে L/C এর অধীনে আমদানীকৃত ৩টি কূপের জন্য সরবরাহকারী সর্বমোট ৭ টি Shipment এর মধ্যে ১ম Shipment এর 350 MT Cement বন্দর হতে খালাসান্তে চট্টগ্রাম ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ Shipment (Cement Additives) চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭ম Shipment (API Class ‘G’ Cement) এর PSI কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৩) শরীয়তপুর # ১ কূপ খনন প্রকল্পের অধীনে Testing Materials (Cementing) ক্রয়ের লক্ষ্যে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহের কারিগরি ও আর্থিক দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে NOA এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪) Service of BJ Cementing Unit with Accessories ক্রয়ের দরপত্র Bapex/Admin/Int/Ten-1146 এর Tender Opening কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি বিধায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৫) শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ খনন কূপে 30", 20", 13^{3/8}", 9^{5/8}" & 7" Liner Casing সিমেন্টেশন সার্ভিস সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী ধাপ DST কার্যক্রমে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- ৬) শরীয়তপুর # ১ কূপ খনন প্রকল্পের 30", 20" & 13^{3/8}" Casing Cementation Job সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের বিপরীতে আমদানীকৃত সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভস চট্টগ্রাম এর ভান্ডার হতে প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে।
- ৭) শাহাবাজপুর # ৩ কূপে ব্রাইন পাম্প করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিমেন্টিং মালামাল স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

8.৫

পরীক্ষাগার বিভাগ

- ১। জকিগঞ্জ # ১ থেকে সংগৃহীত চুয়াল্লিশ (৪৪) টি Cutting নমুনার (Reservoir Section সহ) Clay Mineral analysis শেষে Geological analysis এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর দুইজন শিক্ষার্থীর যথাক্রমে “Mineralogical and Geochemical evidences of the late Miocene to pleistocene climate change from the Sylhet trough, Bengal Basin” এবং “Plaeoclimatic conditions during deposition of the Surma Group within the Bengal Basin, Bangladesh” শীর্ষক গবেষণা কর্মে সহায়তার লক্ষ্যে প্রেরিত সর্বমোট ২০টি নমুনার X-ray Diffractogram বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩। গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত টবগী #১ কূপে ৩২৯৩.০-৩৩২৭.০ মিটার গভীরতায় ২য় ডিএসটি অপারেশনকালে সংগৃহীত দুটি পানির নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ৪। গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত টবগী# ১ অনুসন্ধান কূপের ৩২৯৩.০-৩৩২৭.০ মিটার গভীরতায় প্রোডাকশন টেস্টিং এর অপারেশন চলাকালে সংগৃহীত দুটি পানির নমুনার বিশ্লেষণ কাজ চলেছে।
- ৫। বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক জাতিংগা ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া থেকে ২০২১-২২ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত ২০ (বিশ) টি আউটক্রপ নমুনা সমূহের টোটাল কার্বন (TC) এবং টোটাল অর্গানিক কার্বন (TOC) বিশ্লেষণ পূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভূতাত্ত্বিক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৬। গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত টবগী #১ অনুসন্ধান কূপ হতে প্রেরিত কোর ও কাটিং নমুনা বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্র সমূহের ক্যালিব্রেশন শুরু করা হয়েছে।
- ৭। Porosimeter Permeameter (Kephi), Core Resistivity System, Core Photography ও Rock Eval যন্ত্র সচল করার নিমিত্তে M/s. Vinci Technologies-কর্তৃক spares ও consumable মালামালের মূল্যসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রেরণ সাপেক্ষে উক্ত যন্ত্র সমূহের সার্ভিসসহ যাবতীয় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির (AMC) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কাজ চলমান রয়েছে।

8.৬ উৎপাদন বিভাগ

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(১) উৎপাদনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২- ২০২৩)	চলতি মাস (ডিসেম্বর'২০২২)	বিগত মাস (নভেম্বর' ২০২২)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০২২-২০২৩)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.১৭০ ০.০৮২	৬২.০০ ৩০.০০	৩.৩৯৭ ১০.৮৫২	৩.৩৮৮ ৯.৫৮	২১.২৩৩ ৬০.৬৫৮	২২৪৬.০৫৮ ৭২৪২.২৬৭
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০২	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৪৮২ ১.৮৬৮	১৭৬.০০ ৬৮২.০০	১১.২৩১ ১৭.৬৯৭	১০.৬২৩ ১৭.৩৭৭	৭২.৯৪৯ ১৪৫.২৬৯	৪৮৫৩.৮১৫ ১৯২২৩.৭০৪
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	২.৮১৮ ১.৯৭০	৯৩০.০০ ৬৫০.০০	৬২.৬৪৪ ৩৮.৩৫১	৪৯.৬৮৬ ২৯.৬৬৯	৩২৫.৪৫৬ ২০৫.৯৩৭	৩৭৯৫.৮৯৮ ২৫০০.৮৪১
০৪।	সেমুতাং	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.১৪২ ০.০৫৫	৫২.০০ ২০.০০	০.৫৬২ ০.	০.৫২৭ ০.	৩.৪৫২ ০.	৪০১.৪২৮ ৮২৬.৬৮৪
০৫	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.১৭০ ০.০৪৯	৬২.০০ ১৮.০০	৬.৮১৫ ১.৫৮২	৬.৬৮৭ ২.৩০২	৪০.৮৩৪ ১২.৮৮২	৬৪৮.৯৬৯ ১৬৪.০২৭
০৬।	শ্রীকাইল	০৪	০৪	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৮৪৯ ১৯.১৭৮	৩১০.০০ ৭০০০.০০	৩৫.৩৬ ৮৪৭.৬৩৭	৩৪.৬৩৫ ৮২৪.৪৬৪	২১৭.৭৪৬ ৪৯৬২.৬৩৮	৩৭৪৯.১৮৩ ৫০৮৭৮.২৭৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৬০০ ০.৮৩৩	৭২.০০ ১০০.০০	৭.১০৩ ১০.৫০৫	৬.৮৪৮ ৯.৭০৯	৪২.১১ ৬৩.৮২৯	৩১৮.৬৪৮ ৫৩০.৯১১
০৮।	রূপগঞ্জ	-	-	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	১৯.২২৯ ১৮০.০৮৩

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

(২) বিক্রয়ের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (ডিসেম্বর' ২০২২)	ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর' ২০২২) (২০২২-২০২৩)	ভ্যাট প্রদান (ডিসেম্বর' ২০২২)	ভ্যাট বাদে মূল্য (ডিসেম্বর' ২০২২)	মোট মূল্য (ডিসেম্বর' ২০২২)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০২২-২০২৩)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩.৩২৯১ -	২০.৭৯৭১ ৩৬.০০০	২৩.৫০১৬ -	৯৯.২২৭০ -	১২২.৭২৮৬ -	৭৮৭.৪৬৬৯ ১৫.২৮৯২
০২।	ফেঞ্চগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১০.৯০১৮ -	৭১.৫৬৪২ ১৩৫.০০০	১৩৮.৪৩৪১ -	৩৩১.৫৬৮০ -	৪৭০.০০২১ -	৩০১৯.০৪৪২ ৫৭.৩৩৪৫
৩৪.৪০০৭	শাহবাজপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৬২.৬১৬৮ ৮১.০০০	৩২৭.৪৮৩৫ ১৬২.০০০	৪৩৭.১৫৪৩ ৩.৬২৮৮	১৯০৪.৪৪৯৭ ২২.১৫৩৫	২৩৪১.৬০৪০ ২৫.৭৮২৩	১২৫০৩.৮২৯৬ ৫১.৫৬৪৭
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৫৫৭৩ -	৩.৪৩০৭ -	৯.৮০২৪ -	১৬.৯৫০৭ -	২৬.৭৫৩১ -	১৬২.৫৬৬৭ -
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৬.৮১৪৬ -	৪০.৮২৮৯ ৯.০০০	৮৬.৫৩৩৪ -	২০৭.২৫৮৯ -	২৯৩.৭৯২৩ -	১৭৪৪.১৪৪৭ ৩.৮২২৩
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩২.০২০৬ ৮৬৪.০০০	২১০.৬৬৮৩ ৪৯৪১.০০০	২২৬.০৭৫২ ৪৭.৮৬২১	৯৫৪.৫২০০ ৩১৯.০৭৮৭	১১৮০.৫৯৫২ ৩৬৬.৯৪০৮	৭৭১৪.৮৫৪৪ ২০৯৮.৪৪২৭
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৭.০৯৮২ ১৮.০০০	৪২.০৮১৪ ৭২.০০০	৯০.১৩৫০ ০.৯৯৭১	২১৫.৮৮৫২ ৬.৬৪৭৫	৩০৬.০২০১ ৭.৬৪৪৬	১৭৯৭.৬৫৪৩ ৩০.৫৭৮৪
০৮।	বুপগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	- -

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম :

ক) মেশিনশপ ও ড্রিলিং ইকুইপমেন্টশপ

- ক) নিশান ট্রেইলার-০১৬২ এর স্ট্যান্ড পাইপ ওয়েল্ডিং ও মেরামত করা হয়েছে।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর টুল বক্স ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক-০৬২০ এর সাইড ডালা ও পাদানী ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঘ) মারসিডিস প্রাইমমুভার-০৩৩১ এর স্ট্যান্ড পাইপ ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) পতেঙ্গা ইয়াডে পানির লাইন মেরামত কাজে সহযোগিতা করা হয়েছে।

খ) অটোশপ

- ক) ভলভো ভাওজার-০০২৭ এর ০২টি ব্রেক বুস্টার এবং ০৭টি এয়ার ব্রেক পাইপ পরিবর্তন করা হয়েছে।
- খ) নিশান ট্রেইলার এর ০৮টি হাব ড্রাম মেরামত এবং সাভিসিং করা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।
- গ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ এর ক্লাচ সারভো ও রেডিয়েটর মেরামত এবং সাভিসিং করা হয়েছে।
- ঘ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৯ এর মবিল,মবিল ফিল্টার ও ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঙ) ভলভো ট্রাক-০০৮৬ এর ০১টি ভি স্ট্রে মেরামত করা হয়েছে।
- চ) টাডানো ফ্রেন-০০১৩ এর এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন ও ফ্রেন সীলিং গ্রীজিং করা হয়েছে।
- ছ) সিনো ট্রেইলার-০১৬০ এর ০৬টি ব্রেক সু মেরামত ও সাভিসিং করা হয়েছে।
- জ) সিনো ট্রাক-০৬২০ গাড়ীটির মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঝ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ গাড়ীটির মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঞ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ট) সিনো ট্রাক-০৬১৮ এর গাড়ীটির ০৬টি ইনজেকটর সাভিসিং করা হয়েছে।
- ঠ) সিনো প্রাইমমুভার-০১৪৭ এর রোটোরি টেবিল মেরামত করা হয়েছে।

ঘ) তড়িৎশপ

- ক) টাডানো ফ্রেন-০০১৩ এর ০২টি হেডলাইট মেরামত করা হয়েছে।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর হেডলাইট এর সাইডলাইট মেরামত করা হয়েছে।
- গ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১১৯ সমস্ত গাড়ির ইলেকট্রিক মেরামত এর কাজ করা হয়েছে।
- ঘ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর ০১ সেট হেডলাইট ও ইলেকট্রিক হন মেরামত এবং সংযুক্ত ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) ভলভো ভাওজার-০০২৭ সমস্ত গাড়ি ইলেকট্রিক লাইনচেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
এছাড়া অফিস ভবনে বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত,বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী চার্জ,নিরাপত্তা শাখায় ও কমপ্লেক্স এর বিভিন্ন শাখায় বৈদ্যুতিক লাইন মেরামতসহ বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল কাজ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ১১ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) বিজয়-১০ (ZJ70DBS), বিজয়-১১ (ZJ40DBT), বিজয়-১২ (ZJ৫০DBS) ও XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ফ্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।

৪। বিবিধ :

- ক) সিলেট গ্যাস ফিল্ডের ০৪টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত কূপ এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রয়োজনীয় রিগ/ মেশিনারী ফাউন্ডেশ লে-আউট ড্রয়িং ও কার্যতালিকা প্রস্তুতপূর্বক পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) শরিয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে বিজয়-১০ রিগ মাস্ট আপসহ রিগ যন্ত্রপাতি সংযোজন, টেস্টিং, কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং খনন কালীন রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- গ) বিয়ানীবাজার-১ প্রকল্পে বিজয়-১১ রিগ ডাউন করা হয়েছে এবং বিয়োজন শেষে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঘ) সেমুতাং-৫ প্রকল্পে বিজয়-১৮ রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঙ) শ্রীকাইল নর্থ-১এ প্রকল্পে বিজয়-১২ রিগের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।

8.৮

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহ থেকে নভেম্বর ২০২২ মাসে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) পেট্রোবাংলার রিজার্ভয়ার এন্ড ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী Srikail East-1 কুপের লগ ডাটা এবং রিপোর্টের হার্ডকপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হয়েছে।
- গ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ডাষ্ট-ফ্রি রাখা এবং পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- ঘ) টেপ সেকশনে সংরক্ষিত টেপ সমূহ পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিতভাবে টেপ ক্লিনিং মেশিন দ্বারা পরিষ্কার করা হচ্ছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- ঙ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- চ) অফিস কর্মদিবসে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগের টেপ সংরক্ষন কক্ষ, ডাটা সংরক্ষন কক্ষ, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষন কক্ষ এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রন করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।
- ছ) অনুসন্ধান ব্লক ২২এ ও ২২বি তে যৌথ সহযোগীতা Joint Venture Agreement (JVA) এর মাধ্যমে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উৎপাদন পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী JVA Framework প্রস্তুতের প্রাক্কালে ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের আলোকে সম্ভাব্য সম্ভাবনাময় ভূগঠনের সংখ্যা ও প্রক্লিত প্রাথমিক মজুদ (GIIP) নিরূপন সংক্রান্ত গঠিত কারিগরি টিমে অত্র উপবিভাগের একজন কর্মকর্তা অর্ন্তভুক্ত আছেন।
- জ) বাপেক্স এর আওতাধীন ব্লক ২২এ ও ২২বি এর নির্ধারিত ১০টি ভূগঠনে Joint Venture Partner সিলেকশন করার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI সমূহের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও শর্টলিস্ট বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে যৌথ সহযোগীতা (Joint Venture Agreement) এর মাধ্যমে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ Terms & Conditions সন্নিবেশিত করে Joint Venture Agreement (JVA) Framework প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। তদানুযায়ী পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির নির্দেশনার আলোকে ব্লক ২২এ ও ২২বি এর রিসোর্স প্রাক্কলনের কাজ চলছে।
- ঝ) বাংলাদেশ অনশোর ব্লক ৮ ও ১১ এবং সংলগ্ন এলাকায় পরিচালিত সাম্প্রতিক technical feasibility study-র ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং সার্বিকভাবে MOECO-এর investment policy বিবেচনায় উক্ত ব্লকসমূহে এই মুহূর্তে MOECO এককভাবে কোনো বিনিয়োগ না করার নীতি গ্রহণ করার বিষয়টি উল্লেখ করে সম্প্রতি বাপেক্সকে অবহিত করেছে।
- ঞ) বাপেক্স টেলিফোন গাইড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের তথ্যাদি সরবরাহকৃত ছক অনুযায়ী আইসিটি ও এমআইএস উপবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৯ প্লানিং এন্ড আইসিটি বিভাগ

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ, গ্যাস উৎপাদন, মনব সম্পদ উন্নয়ন এবং APA সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা করা হয়েছে।
- খ) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক বরাদ্দ অনুযায়ী নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ভুক্ত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের আগস্ট'২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতির সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- গ) অনির্দিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) প্রস্তাবিত ০৬ টি (ছয়) নতুন প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অভিজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IIFC কে নিয়োজিত করা হয়েছে। IIFC কর্তৃক প্রণীতব্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন এবং অডিটর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীতব্য আর্থিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মার্চ ২০২৩ সালের মধ্যে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
- ছ) মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মাসিক প্রতিবেদন ছক যথাযথভাবে পূরণ করতঃ এবং বাপেক্স পরিচালিত গ্যাসক্ষেত্রসমূহের গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী প্রস্তুত করে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া পেট্রোবাংলা, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিবেদন প্রস্তুতে ছবি ও তথ্যাদি সমেত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- জ) চলতি অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের মাসিক কর্মকান্ডের বিবরণী নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণ করে পেট্রোবাংলার হিসাব ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঝ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, হালনাগাদ সিটিজেন চার্টার, মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সহ ৪০টি দরপত্র ও অফিস আদেশ আপলোড করা হয়েছে।
- ঞ) ই-জিপি তথ্য সংশোধন এবং ইউজার টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান, এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করতঃ ই-নথিতে ৪জন কর্মকর্তার শাখা পদায়ন ও সাপোর্ট প্রদান, ডিজিটাল ব্যানার ও ডিসপ্লে তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদ সভাসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে আয়োজিত ১০টি অনলাইন সভা আয়োজন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং এইচআরএম শাখা কর্তৃক আয়োজিত ৪টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রজেক্টর, ডিসপ্লে ও সাউন্ড সিস্টেম সংক্রান্ত আইটি সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- ট) বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে আইসিটি ও এমআইএস উপবিভাগের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ, পিএবিএক্স সংযোগ, কম্পিউটারে হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার সেট-আপ সহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ঠ) এইচআরএম উপবিভাগ কর্তৃক যথাক্রমে “দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক”, “নিরীক্ষা ম্যানুয়াল, মুসক সফটওয়ার ব্যবহার এবং ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ক”, “National Integrity Strategy (NIS)” এবং “Digital Transformation in Government Offices” শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৭ জন।
- ড) ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১) খনন প্রকল্প; ১টি মূল্যায়ন কূপ (জকিগঞ্জ-২) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১) খনন প্রকল্প; ১টি গভীর অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ডিপ-১) খনন প্রকল্পসমূহের IEE এবং EIA সংক্রান্ত একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত Request for Proposal (RFP) যাচাই-বাছাই, কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।
- ঢ) HSE কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালনা এবং এতদলক্ষ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র, সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র, শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র ও মাধবপুর রিগ বেইজ পরিদর্শন শেষে গঠিত কমিটির মতামত ও সুপারিশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।
- ণ) বাপেক্সের বিভিন্ন বিভাগ/প্রকল্প/স্থাপনাসমূহ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ সালের HSE প্রতিবেদন সংগ্রহ ও এবং সংগৃহীত প্রতিবেদন কম্পাইল করে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ত) জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা থেকে আগত HSE বিষয়ক দাপ্তরিক আদেশ ও ডাক সমূহের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল :

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১*	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	০৬	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৬৭	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১১৯	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৮৯	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	-	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	৪৯	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	২০	-	
১১	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	৭৯	
১২	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৪৬	
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫৪	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	১০	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০৯	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০৯	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৫১	
	মোটঃ	৩৫১	২৫৮	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০২	- -	
	মোটঃ	০২	-	
	সর্বমোটঃ	৩৫৩	২৫৮	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৬১১				

* বাপেক্সের একজন কর্মকর্তা এমডি হিসেবে এসজিএফএলে ডেপুটেশনে রয়েছেন।

৫.২ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫.২.১	কর্মকর্তা-৩৫৩ জন	কর্মচারী-২৫৮ জন	মোট জনবল-৬১১ জন
৫.২.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৪৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৯১ জন

৫.২.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণীঃ

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা-০৭ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101) Mbps by fiberoptics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital Display at head office.: 01 Set

৫.২.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.২.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.২.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.২.৭	বাপেক্স ডোমেইনে নিবন্ধিত ই-মেইল ব্যবহারকারী সংখ্যা-৩৭৩ জন।
৫.২.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.২.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.২.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.২.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 Lite, e-508XT Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence Well Profile Management Software.
৫.২.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.২.১৩	কোম্পানীর Store Inventory System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.২.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ E-mail address .

SL. No.	Name / Designation of the user	E-mail address
১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd csbapex@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Begumgonj Gas Field	bfg@bapex.com.bd
২৪.	Shahzadpur Sundalpur Gas Field	ssgf@bapex.com.bd
২৫.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৬.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৭.	Website	webportal@bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৮.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
২৯.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৩০.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩১.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩২.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.bd
৩৩.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.bd
৩৪.	Project Director, Tabgi-1, Illisha-1 & Bhola North-2 Drilling Project	pdbhola3wells@bapex.com.bd
৩৫.	Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	gmahbub@bapex.com.bd
৩৬.	Project Director, Sreekail Well head Compressor Project	pdcompressor@bapex.com.bd
৩৭.	Project Director, Sariyatpur-1 Drilling Project	pd_shariatpur@bapex.com.bd
৩৮.	Project Director, Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	pdrigrehab@bapex.com.bd
৩৯.	2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.	moinul75@gmail.com

৫.৩ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস ডিসেম্বর, ২০২২।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (নভেম্বর, ২০২২)	চলতি মাস (ডিসেম্বর, ২০২২)	বিগত বছরের মোট (২০২১-২০২২)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২২-২০২৩)
১	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৯.৬৪	৯.৪৭	১১২.৬১	৫৬.৯৮
২	আয়কর	১.১৫	১.৮১	৩৬.০৮	৬.৯৯
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	২.০০	-
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	-	৪.২০	-
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	১০.৭৯	১১.২৮	১৫৪.৮৯	৬৩.৯৭

৫.৪ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাসঃ ডিসেম্বর, ২০২২।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.১০১৩	০.০০৭৫	১৬৬.৭৩৭০	৮৪৯.১২৭০	১০১৫.৮৭১৪	১০১৫.৯৭২৭
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৫৪৩	০.০০৭৫	১৩০.১৭০৮	৯০৭.১২৭০	১০৩৭.৩০৫৩	১০৩৭.৩৫৯৬
৩	বিগত বছরের শেষে	০.০৪৮৩	০.০০৭৫	৩৩০.৪৬৫৮	৯৮০.১২৬৬	১৩১০.৫৯৯৯	১৩১০.৬৪৮২

৫.৫ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :

পরিচালকমন্ডলীর সভাঃ	০১ (এক) টি, ৪৬তম, তারিখ: ০৮-১২-২২
বার্ষিক সাধারণ সভাঃ	নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভাঃ	প্রযোজ্য নয়।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০২ (দুই) টি।
i) e-Tender ID No. 762688 এবং e-Tender ID No. 759153	: Procurement of Printing Product. Procurement of Tire-Tube with flap for heavy vehicles.
ii) BAPEX/LOCAL PURCHASE/OSTETM-33/2022-2023 Date : 12-12-2022	: Procurement of GNSS RTK (Real Time Kinematic Positioning) System with post processing software, high configuration Laptop & Workstation.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৪ (চার) টি।
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1153/2022, Date: 05-12-2022	: Procurement of Mechanical Spare Parts for ZJ70DBS (Bijoy-10) Rig.
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1154/2022, Date: 05-12-2022	: Procurement of Silica Gel, Ceramic Ball & Chemicals (Therminol-66) for Fenchuganj Gas field.
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1155/2022, Date: 22-12-2022	: Procurement of pipeline, different types of valve and associated materials for gathering pipeline of Tabgi Well # 1 to existing Natural Gas Process Plant at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, Bhola.
iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1157/2022, Date: 15-12-2022	: Procurement of Positioning/Topo Survey Equipment, Hardware, Software & Accessories.
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৫ (পাঁচ) টি।
	i) জনতার কণ্ঠ
	ii) দৈনিক সকালের সময়
	iii) ঢাকা ট্রিবিউন
	iv) বণিক বার্তা
	v) দৈনিক শহর ও গ্রাম

আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত:

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	নাই।
খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৩ (তিন) টি।
(i) Contract Agreement between BAPEX and Bangla Trac Limited, Plot: 68, Block: H, Road: 11, Banani, Dhaka-1213 for Procurement of necessary spare parts for top end overhauling of generator of Begumganj Gas Field. This Contract is signed on 11-12-2022.	
(ii) Contract Agreement between BAPEX and Car Rent Com.BD, 90/A, Premier Plaza, North badda, Praoati Sharani Road, Gulshan, Dhaka-1212 for Hiring of vehicles (rental) for Two Microbus, One Double Cabin Pick-up (4WD) and One ambulance for 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal Cum Development Wells (Sundalpur-3 & Begumganj-4 (West) Drilling Project. This Contract is signed on 12-12-2022.	
(iii) Contract Agreement between BAPEX and AIR Consulting Limited, Mouchak Tower, Suite No. 1501, 83/C Siddeswari Circular Road, Dhaka-1217 for Actuarial Services of Pension Valuation of BAPEX Employees Pension Fund Trust. This Contract is signed on 13-12-2022.	

৫.৬ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :**১। আত্মীকরণ:**

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
বেগম সেলিমা শাহনাজ, মহাব্যবস্থাপক (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট)	০৪৪৩	৩১-১২-২০২২	পিআরএল
জনাব মোঃ হাবুন-অর-রশীদ, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন)	২০০২	৩১-১২-২০২২	পিআরএল
জনাব জহির উদ্দিন, ইলেক্ট্রনিক টেকনিশিয়ান	১৭৪৮	১১-১২-২০২২	পিআরএল
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, ডিসপেনসার	১৫৬৯	৩১-১২-২০২২	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৭। বদলী:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক):

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্বাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ-কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্বাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তেল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্বাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	স্বাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	স্বাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরুর মার্চ ২০০০)	স্বাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	স্বাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	স্বাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	স্বাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬ -০৯ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	স্বাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	স্বাঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বাঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	স্বাঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বাঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	স্বাঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বাঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	স্বাঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (EPCB) প্রকল্প	স্বাঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	স্বাঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	স্বাঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	স্বাঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	স্বাঃ ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈঃ ১৭৫৪৩.৬৩ মোটঃ ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	স্বাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.
১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২২০৭৯.৬৮ নঃ বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	স্বাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নঃ বৈঃ ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্বাঃ ৪৫০.০০ নঃ বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	স্বাঃ ৩৪৪.৮৪ নঃ বৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৪০৭৮.০০ নঃ বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	স্বাঃ ৩৮০৭.৪১ নঃ বৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect likely discovery of hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new exploration with more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্বাঃ ১০৩৭.৫৮ নঃ বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	স্বাঃ ১০৩৫.৬০ নঃ বৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	স্বাঃ ৪৭০০.৫৭ নঃ বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোটঃ ২৫০৭৩.০০	স্বাঃ ৪১৯৪.৪৮ নঃ বৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্বাঃ ১৪৬৭.০০ নঃ বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	স্বাঃ ১২০৬.৯৮ নঃ বৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৫।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্বাঃ ৬৭৮৮.২০ নঃ বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	স্বাঃ ৬০৬৬.৫৪ নঃ বৈঃ ২০৫৯৮.০০ মোটঃ ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৫৬২.০০ নঃ বৈঃ ৩৭২৮.০০ মোটঃ ৬২৯০.০০	স্বাঃ ২০৪৫.২৪ নঃ বৈঃ ২৯৮১.১৩ মোটঃ ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্বাঃ ৫৯২৮.০০ নঃ বৈঃ ৩৪০৫.০০ মোটঃ ৯৩৩৩.০০	স্বাঃ ৫৩৫১.৭৮ নঃ বৈঃ ২৭৯৯.৮০ মোটঃ ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্বাঃ ১৩৫২.০০ নঃ বৈঃ ৭৪৫২.০০ মোটঃ ৮৭৭৪.০০	স্বাঃ ১০১৫.৭৪ নঃ বৈঃ ৭২৭২.৭২ মোটঃ ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৯।	3D Seismic Project of BAPEX (1 st Revised)	স্বাঃ ১৩৭৯০.০০ নঃ বৈঃ ১০৯৮০.০০ মোটঃ ২৪৭৭০.০০	স্বাঃ ১৩৩০৫.৮৯ নঃ বৈঃ ১০০৭৫.৮৫ মোটঃ ২৩৩৮১.৭৪	নভেম্বর ২০১৯	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
৩০।	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৪১৮.১৫ নঃ বৈঃ ১০৯১১.০২ মোটঃ ১৬৩২৯.১৭	স্বাঃ ১৯৬১.৮১ নঃ বৈঃ ৭৯৪.৮৩ মোটঃ ২৭৫৬.৬৪	জুন, ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	Approximately 6 MMCFD gas is producing from Begumgonj 3 well and is supplying by Bakhraabad Gas Systems.
৩১।	রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৭৩৮১.৪২ নঃ বৈঃ ১৪২৩৯.৮৫ মোটঃ ২১৬২১.২৭	স্বাঃ ৩৮১৯.৬১ নঃ বৈঃ ৪৫০৮.৮৫ মোটঃ ৮৩২৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	Drilling of Kasba-1 has been completed. Gas commercially not viable to produce
৩২।	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৯৭২.০০ নঃ বৈঃ ১০২৩৭.০০ মোটঃ ১৬২০৯.০০	স্বাঃ ৫৫৭৭.৩৩ নঃ বৈঃ ৮৮৪৭.৭৫ মোটঃ ১৪৪২৫.০৮	সেপ্টেম্বর ২০২০	GDF	
৩৩।	রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প	স্বাঃ ৫৬৬১.০০ নঃ বৈঃ ৪৯১৯.০০ মোটঃ ১০৫৮০.০০	স্বাঃ ৫০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৪৩৫৩.৯৪ মোটঃ ৯৪২২.৬৪	জুন ২০২১	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ :

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুক্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39.	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অ-লাভজনক
40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
42.	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
59.	Titas-13	2019	XJ650T	প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে
60.	Titas-9	2019	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
61.	Shahbajpur-3	2020	IPS	গ্যাস উৎপাদনরত
62.	Srikail-4	2020	XJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
63.	Titas-7	2020	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
64.	Fenchugonj-4	2021	ZJ70DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
65.	Sylhet-8	2022	XJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
66.	Fenchugonj-3	2022	XJ70DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
67.	Saldanadi-2	2022	ZJ50DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
68.	Kailashtila-7	2022	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
69.	Semutang-5	2022	XJ650T	বাণিজ্যিকভাবে অ-লাভজনক
70.	Beanibazar-1	2022	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী :

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগঠনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত কূপ সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	ব্যবহৃত রিগের নাম	অবস্থা/ফলাফল
১.	ওজিডিসি	জলদী-১, ২, ৩	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	URALMASH-A-42 RIG	শুষ্ক কূপ
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-১, ২, ৩, ৪	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	URALMASH-3D-61 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-১, ২	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	URALMASH-3D-61 RIG	শুষ্ক কূপ
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-১, ২	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	URALMASH-A-42 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১	১৯৮০-৮১	৩২০০	URALMASH-A-42 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১	১৯৮০-৮১	৪১০০	F-400, 4-DH RIG	শুষ্ক কূপ
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১	১৯৮০-৮১	৪১০৭	ভাড়াকরারিগ (MDP)	গ্যাস আবিষ্কার
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	ভাড়াকরারিগ (MDP)	শুষ্ক কূপ
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	URALMASH-3D-61 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	F-400, 4-DH RIG	শুষ্ক কূপ
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১	১৯৮৮-৮৯	২১০০	URALMASH-3D-61 RIG	শুষ্ক কূপ
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	IDECO-H-1700 RIG	শুষ্ক কূপ
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১	১৯৯০	৩০৬৯	CHALLENGER (PIU)	গ্যাস আবিষ্কার
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১	১৯৯০	৩৪৫০	CHALLENGER (PIU)	গ্যাস আবিষ্কার
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
১৭.	বাপেক্স	ফেনী-১, ২	১৯৯৪		Gardener Denver	
১৮.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-১, ২, ৩, ৪	১৯৯৫		Gardener Denver	
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-১, ২	১৯৯৯		IDECO-H-1700 RIG	
২১.	বাপেক্স	ফেঞ্চুগঞ্জ-৩	২০০৪		Gardener Denver	
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১	২০০৪	৩৫৮৩	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫		Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫		Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
২৫.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৫	২০০৬		IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
২৬.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৬	২০০৭		IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
২৭.	বাপেক্স	নরসিংদি-২	২০০৭		Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
২৮.	বাপেক্স	হবিগঞ্জ-১১	২০০৭		Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
২৯.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-২	২০০৮		IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৩০.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-১	২০১১		IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৩১.	বাপেক্স	সালদানদী-৩	২০১১		Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
৩২.	বাপেক্স	ফেঞ্চুগঞ্জ-৪	২০১১		Bijoy-10 (ZJ70DBS)	গ্যাস আবিষ্কার
৩৩.	বাপেক্স	কাপাসিয়া-১	২০১২	৩৩০১	IDECO-H-1700 RIG	শুষ্ক কূপ
৩৪.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	Gardener Denver	গ্যাস আবিষ্কার
৩৫.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	Gardener Denver	গ্যাস উৎপাদন
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	Bijoy-10	শুষ্ক কূপ
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	ZJ70 LDB 450	গ্যাস উৎপাদন
৪০.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	ZJ70 LDB 450	গ্যাস উৎপাদন
৪১.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	Gardener Denver	গ্যাস উৎপাদন
৪২.	বাপেক্স	ফেঞ্চুগঞ্জ-৫	২০১৪	৩১৩৭	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অ-লাভজনক

ক্রম	খনকারী প্রতিষ্ঠান	খনকৃত কূপ সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	ব্যবহৃত রিগের নাম	অবস্থা/ফলাফল
৪৩.	বাপেক্স	রূপগঞ্জ-১	২০১৪	৩৬১২	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	ZJ70 LDB 450	গ্যাস উৎপাদন
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	ZJ70 LDB 450	গ্যাস আবিষ্কার
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	৩৮০৫	ZJ70 LDB 450	গ্যাস আবিষ্কার
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯ ২১৬৯-২১৭৫	ZJ40DBS (Bijoy-11)	-
৪৮.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	৩৫৫১		
৪৯.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	Gardener Denver IPS Card well	-
৫০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			Gasprom Rig	-
৫১.	বাপেক্স	বাঞ্ছুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	ZJ70DBS (Bijoy-11)	গ্যাস আবিষ্কার
৫২.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	ZJ50DBS	শুক কূপ
৫৩.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	IDECO-H-1700 RIG	গ্যাস আবিষ্কার
৫৪.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইস্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	Third Party Rig	গ্যাস আবিষ্কার
৫৫.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	Third Party Rig	গ্যাস আবিষ্কার
৫৬.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	Bijoy-10 (ZJ70DBS)	বাণিজ্যিকভাবে অ-লাভজনক
৫৭.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	Bijoy-12 (ZJ50)	বাণিজ্যিকভাবে অ-লাভজনক
৫৮.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০		
৫৯.	বাপেক্স	সিলেট-৯	২০২০	১৯৫১	ZJ50 DBS	গ্যাস আবিষ্কার
৬০.	বাপেক্স	জকিগঞ্জ-১	২০২১	২৯৭৩	ZJ50DBS	গ্যাস আবিষ্কার
৬১.	বাপেক্স	শ্রীকাইল ইস্ট-১	২০২০	৩৪৮২	ZJ70 LDB	গ্যাস আবিষ্কার
৬২.	বাপেক্স	টবগী-১	২০২২	৩৫২৪	Gasprom Rig	গ্যাস আবিষ্কার

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।