

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (মে ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ মে ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মে ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩০.০৫.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ডোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৪৫,৭৮৫.৩৯ (৩৫,৩২৮.০০)	৫০.৭৫	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৩,৯১৩.৮৪ (২৮,৮২১.০০)	৯৯.৫৫	৭৯,৬৯৯.২৩ (৬৪,১৪৯.০০)	৮৮.৩৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৮৮২.০০ (১৫,৯২২.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪৮	১৫,০১৩.০০ (১২,৪৮৮.০০)	১৪,৭৫০.০০ (১১,১৫২.০০)	৯৮.২৫	১৯,৬১৮.০৩ (১৪,৫৮২.০০)	৯৮.৬৭	Canrig Facilities এ বিজয়-১০ ও বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল এবং সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০২৪ তারিখে আইপিএস রিগটির কমিশনিং এর কাজ শুরু হয়েছে। রিগ জেনারেটর চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। রিগ জেনারেটর এপ্রিল ২০২৪ মাসে শিপমেন্ট করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েলিং জেনারেটর ও কম্প্রেসর ক্রেতার L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি স্কর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ (১০,৮২৩.০০)	৯৩.২৫	৮০০.০০ (৬৪৫.০০)	৮০০.০০ (৬৪৫.০০)	১০০.০০	১৪,৬৩৭.০০ (১১,৪৬৮.০০)	৯৮.৬৫	প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রকল্পের শতভাগ ভৌত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ রিভিউ বাপেক্স জিএন্ডজি টিম কর্তৃক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নতুন কূপ খনন লোকেশন নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি ৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের আরডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে Liquidity Certificate সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৫/০৫/২০২৪ তারিখে জ্বালানী বিভাগ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে প্রকল্পের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪	গ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	১৮৪.৪৯	০.৮২	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০.০০	৩২৪.৪৯	১.৪৫	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিএসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্ত ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং ২২.১১.২৩ তারিখে ডিপিপি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে। ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania এর সাথে Notification of Award (NOA) সম্পন্ন করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania কর্তৃক Performance Security (PS) জমা প্রদান করা হয়। ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাপেক্স ও S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania এর মধ্যে গ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রে প্রতিটি দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ সংগ্রহ ও স্থাপন এর নিমিত্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৬ষ্ঠ সভা ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখ এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা ২৯ মে ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৬,৪৫০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৯৮.৭৭	২০,৮৮২.৩৬ (১২,৮৪০.০০)	৭৩.৪৮	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ও ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপের খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়-১০ রিগ যন্ত্রাংশসহ কেমিক্যালস, খুচরা মালামাল ও ভারী মালামাল বেগমগঞ্জ#৪ (ওয়েস্ট) কূপ এলাকায় স্থানান্তর এবং রিগ ইন্সপেকশন-কমিশনিং কার্যক্রম শেষে গত ২২-০৪-২০২৪ তারিখে রিগ আপ সম্পন্ন করে গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখ হতে বেগমগঞ্জ#৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের মূল খনন কাজ (Spud-In) শুরু করে ১৬১৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন ও ৩০" সেকশনের কেসিং ও সিমেন্টিং সম্পন্ন হয়েছে। কূপের পরবর্তী খনন কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (৭৯০.০০)	২,৯৯০.০০ (৭৫৩.০০)	৯৯.৬৭	৬,৯৯০.০০ (২,৬১২.০০)	৬২.৯৫	জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ২০০ বর্গ কি. মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের উপাত্ত সমূহের প্রক্রিয়াকরণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, RTM প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র হতে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পাথারিয়া ভূগঠনের ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে বর্তমানে ডিমোবালাইকেশন এর কাজ চলমান আছে। পাথারিয়া ভূগঠনের ৩৮০ বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে ৩৮০ বর্গ কি.মি. সার্ভে, ৩৮০ বর্গ কি.মি. ড্রিলিং এবং ৩৮০ বর্গ কি.মি. রেকর্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং মেশিনারিজ এন্ড এক্সেসরিজ, ফিল্ড প্ল্যানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, পজিশনিং/টপো সার্ভে যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার এবং ৩ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ৩ডি ডাটা একইজিশন সিস্টেম ইন্টলেশন ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। রেকর্ডিং শাখার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ৩ডি সাইসমিক ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫টি লটার সবগুলোই ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে। লট-০১, লট-০২ ও লট-৩ এর বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে লট-৫ এর বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ চলমান আছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য ৫টি প্যাকেজের আরএফকিউ পদ্ধতিতে স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে ৫টি প্যাকেজের মালামাল সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	১০০.০০	২,৭০০.০০ (৫৯৭.০০)	১৭.৭৭	বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় আহবানকৃত EOI এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর দাখিল করা হয়েছে। ৪৭৭ তম বাপেক্স বোর্ড সভায় মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন শেষে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে ১০০০ লাইন কি.মি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭১.৯৫ লাইন কিমি সার্ভে, ১০৭১.৯ লাইন কিমি ড্রিলিং এবং ১০৭১.৯ লাইন কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মোট ৩২২০ লাইন কি.মি এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৮২.৭৭৫ লাইন কি.মি সহ মোট ১৩৫৪.৬৭৫ লাইন কি.মি সম্পন্ন হয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		২০২,০৫৮.০০ (১২৯,১৪৮.৫০)	৮৩,৮০৭.২৭ (৩৯,২৬৯.০০)	৪১.৪৮	৬১,৫৫১.০০ (৪৫,৪১৬.০০)	৬১,০৪৩.৮৪ (৪৫,৩৩৩.০০)	৯৯.১৮	১৪৪,৮৫১.১১ (১০৬,২৪৮.০০)	৭১.৬৯	
মোট (কোটি টাকা)		২,০২০.৫৮ (১,২৯১.৪৯)	৮৩৮.০৭ (৩৯২.৬৯)	৪১.৪৮	৬১৫.৫১ (৪৫৪.১৬)	৬১০.৪৪ (৪৫৩.৩৩)	৯৯.১৮	১,৪৪৮.৫১ (১,০৬২.৪৮)	০	