

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

মে ২০২২
৩৮৯ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : gmplanning@bapex.com.bd web : www.bapex.com.bd

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ	০৩-০৮
	২.১ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	০৩
	২.২ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2)	০৪
	২.৩ Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	০৫
	২.৪ Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project	০৬
	২.৫ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.	০৭
	২.৬ Procurement & Installation of Welhead Compressors at Srikail Gas Field.	০৮
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	০৯-১০
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১১-২১
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১১-১২
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১৩
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৪
	৪.৪ ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগ	১৫
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	১৬
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	১৭-১৮
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	১৯-২০
	৪.৮ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ	২১
৫	বিবিধ তথ্য	২২-২৮
	৫.১ লোকবল	২২
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২৩
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২৪-২৫
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৬
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	২৬
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৭
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও প্রেষণ	২৮
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	২৯-৩৬
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২৯-৩২
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৩-৩৪
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৩৫-৩৬

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নামঃ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
০২	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৩	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধিঃ	* তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৪	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৫	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৬	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ	০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৮	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখঃ	২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কুপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হারঃ	২:১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নামঃ	টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনডেনসেট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণঃ	৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২.১ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

১। প্রকল্পের নামঃ	Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	বোরহানুদ্দিন, ভোলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ২,৬১৭.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৮,৩১২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১০,৯২৯.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	Procurement and Installation of 60 MMSCFD Glycol (TEG) Dehydration Type Natural Gas Process Plant including gas gathering pipeline from Shahbazpur East # 1 to existing process plant at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, Bhola.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রতিষ্ঠান 5Blue process Equipment Inc, Canada এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২. শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন এর Right of way (RoW) এর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ফসল, শস্য, খামার ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। ৩. প্রকল্প এলাকায় Environmental Impact Assesment কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited (ENRAC) জরিপ কার্য সম্পাদন শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা বরাবর দাখিল করেছেন। ১০ অক্টোবর ২০২১ প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত হাউপত্র পাওয়া গিয়াছে। ৪. প্রসেস প্লান্টের বিভিন্ন সেপারেটর, ইনলেট হিটার, গ্যাস কুলার, ভালভ ম্যানিফোল্ড, পিগ লাক্সার ও পিগ রিসিভার ইত্যাদি স্থাপনের লক্ষ্যে Skid Base নির্মাণের জন্য ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৫. নির্মিতব্য প্রসেস প্লান্টের Fire Fighting System এর জন্য Deep Tube Well, Diesel Engine Driven Water Pump, Jucky Pump স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্ধারণ পূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিকে সরজমিনে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ৬. গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে ৬ ইঞ্চি ব্যাস এবং সিডিউল-XXS পাইপ, ৪ ইঞ্চি ব্যাস এবং সিডিউল-XXS পাইপ এবং এলবো, বেন্ড, টি সহ পাইপ ফিটিংস চীন হতে; মল্ট্রিল, কানাডা হতে গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাওয়ার, ওয়াটার বাথ হিটার, গেজ ট্যাংক, ওভারহেড কনডেনসার, Three Phase Test Separator, Two Phase inlet Separator, Glycol Regeneration Unit, Sales Gas Filter Separator, Sales Gas metering Unit, Flare Knock out Drum এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে Inlet Gas Cooler ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। ইতোমধ্যে সেপারেটর এবং ইকুইপমেন্টসমূহ সংযোজন কাজ শুরু হয়েছে। ৭. কন্ট্রোল রুমের বর্ধিতাংশ (২০০০ বর্গফুট), জেনারেটর হাউসের বর্ধিতাংশ (২০০ বর্গ ফুট) এবং স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের মালামাল সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ৮. স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্টের Detail Design, Drawing, H&M Balance Data sheet, Control Philosophy, Software operation ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দেশ কানাডায় ২৩-২৯ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত Kick-off meeting অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯. ইতোমধ্যে স্থাপিতব্য গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইনের জন্য ওয়েল্ডিং টেষ্ট বুয়েটে সম্পন্ন হয়েছে এবং Right of Way তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে ওয়েল্ডিং এবং NDT শুরু করা হয়েছে। ১০. পৃথক Flare Stack স্থাপনের লক্ষ্যে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বাছাইকৃত গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান 5Blue process Equipment Inc, Canada এর সাথে চুক্তিপত্র ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১১. কোভিড-১৯ ভাইরাস জনিত অতিমারীর কারণে বিশ্বজুড়ে চলমান পরিবহন সংকট, কন্টেইনারের দুস্প্রাপ্যতা, জাহাজের শিডিউল বিপর্যয়, ট্রান্সশিপমেন্টে অতিরিক্ত সময় ব্যয় ইত্যাদির কারণে প্রকল্প এলাকায় মালমাল পৌঁছাতে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় ইপিসি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে চুক্তির মেয়াদ Force Majeure এর আওতায় ১৬ মে ২০২২ হতে ১৪ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ১২৮৭.৩৫ লক্ষ টাকা - নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪৩২০.৩৫ লক্ষ টাকা মোট : ৫৬০৭.৭০ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিসি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:	বাস্তব ৫১.৩১ %	আর্থিক ৫১.৩১ %

২.২ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):

- ১। প্রকল্পের নামঃ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি অনুমোদিত কিন্তু আরএডিপি'তে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ বোরহানুদ্দিন, ভোলা।
- ৪। বাস্তবায়ন কালঃ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুলাই, ২০২৩।
- ৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ
স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৫৪,৯২১.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৬৯,৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
- To drill two exploratory wells namely "Tabgi-1 & Illisha-1" and one appraisal cum development well namely "Bhola North-2" with a view to discovering oil/gas to increase the countrys gas reserve and production;
 - Subject to discovery of oil and gas; additional 459.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 26-55 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ
- সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিজিপি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গ্যাজপ্রম (Gazprom EP International Investments B.V) এর সাথে বাপেক্সের ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 গত ৩০-০৭-২০২১ তারিখে গ্যাজপ্রম ও বাপেক্স যৌথ স্বাক্ষরে Addendum7 টি চূড়ান্ত করণ সম্পন্ন হয়। রাজস্ব বোর্ডের ভেটিং প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে গ্যাজপ্রম কর্তৃক দাখিলকৃত Performance Guarantee এর বিপরীতে গত ০৪.১১.২০২১ তারিখে ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। EPC ঠিকাদার গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে টবগী-১ কূপ স্থাপনার সাইট ডিমার্কেশন সম্পন্ন করতঃ সাইট ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান। ফেন্সিং, সেলার সার্ভে, রিগ ফাউন্ডেশন, মেশিনারি ফাউন্ডেশন, মাড পিট, গোডাউন, ক্যারাভেন স্কিড, সিকিউরিটি শেড নির্মাণ সম্পন্ন করতঃ ক্যারাভেন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। টবগী-১ স্থাপনায় রিগ ও আনুষাঙ্গিক মালামাল, জনবল, টুলস মোবাইলাইজেশন সম্পন্ন করতঃ রিগ আপন করার প্রস্তুতি কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। রিগ সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ, জনবল, মালামাল, কেসিং, মাঠ কেমিক্যাল, এক্সপ্লোসিভ, টিউবিং মালামাল আমদানী কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে কেসিং পাইপ, টিউবিং, কেমিক্যাল এর বিভিন্ন লট কূপ স্থাপনায় পৌঁছেছে। তৃতীয় পক্ষীয় মালামাল ও বিভিন্ন সার্ভিস সংক্রান্ত এসআরও জারী এবং বিভিন্ন মালামাল আমদানী পর্যায়ে। গ্যাজপ্রম কর্তৃক নিয়োজিত খনন ঠিকাদার ও তৃতীয় পক্ষীয় সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদার এর মাধ্যমে রিগ ও আনুষাঙ্গিক ইকুইপমেন্ট (জেনারেটর, মাড ট্যাঙ্ক, বিওপি, লগিং সিস্টেম) ইন্সপেকশন ও ইনস্টলেশন কার্যক্রম চলমান আছে।
 - প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে ০৩টি কূপ এলাকার (টবগী-১, ইলিশ-১ ও ভোলা নর্থ-২) পরিবেশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র সনদ পাওয়া গিয়েছে।
 - কূপ খনন এলাকা এবং কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়কের জন্য ভূমি হুকুম দখল করণে প্রেরিত প্রাক্কলিত বিল বাপেক্স রাজস্ব খাত হতে জেলা প্রশাসক, ভোলা বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে।
 - প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত টবগী-১, ইলিশ-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে টবগী-১ কূপ এলাকার ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমে ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চলমান আছে যা জুন ২০২২ শেষ নাগাদ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সম্পন্ন হবে।
 - প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যানবাহন হায়ারিং করণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অফিস সারঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পল্লীবিদ্যুত সংযোগ কার্যক্রম গ্রহণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে কোটেশন সংগ্রহ এবং এতদসংক্রান্ত মালামাল ক্রয়ের দরপত্র কার্যক্রম চলমান আছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):
- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| - স্থানীয় মুদ্রা | : | ১০৯৩.০৩ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | - লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ১০৯৩.০৩ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:
- | | |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| ১.৫৭% | ১.৫৭% |

২.৩ Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project

১। প্রকল্পের নামঃ	Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ০৭-০৭-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	চট্টগ্রাম, শরিয়তপুর, সিলেট এবং ভোলা জেলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	<u>মূল</u>	
	স্থানীয় মুদ্রা	: ৪,৩৩২.০০ লক্ষ টাকা
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: ১৫,৬২০.০০ লক্ষ টাকা
	মোট	: ১৯,৯৫২.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	The main objective is to ➤ Strengthening of Exploration & Development Drilling and Workover activities of BAPEX through repairing 4 rigs and upgrading 1 rig. ➤ Ensuring continuous drilling activity by replacing Rig supporting equipment.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. ২টি ফর্ক লিফট এবং ২টি ক্রেন বাপেক্সে এসে পৌঁছেছে। আয়রন রাফনেক, ভাটিক্যাল সার্জ ট্যাংক, ওয়েল টেস্ট ল্যাব কেবিন, ওয়াটার বাথ টেস্ট হিটার এবং চোক ম্যানিফোল্ড ক্রয়ের লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে LC স্থাপন করা হয়েছে। সমুদয় মালামালের PSI সম্পাদিত হয়েছে। ২. ৪টি রিগ মেরামতের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিজয়-১০ রিগের রিগ জেনারেটর ক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্প্যার্স প্রতিস্থাপন এবং বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর ক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ৩. ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহলিং সংগ্রহের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে LC স্থাপন করা হয়েছে এবং ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভটি শিপমেন্ট হয়েছে। ৪. আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ০৮-০৩-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে LC স্থাপন করা হয়েছে। রিগ জেনারেটর ক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ৫. আরএফকিউ পদ্ধতিতে আসবাবপত্র ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ৫০১.২৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩১৪৩.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৬৪৪.২৪ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ১৮.২৭ %	আর্থিক ১৮.২৭ %

২.৪

Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project

১। প্রকল্পের নামঃ	Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ১৭-০৬-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	নড়িয়া উপজেলা, শরিয়তপুর জেলা।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	মূল স্থানীয় মুদ্রা : ৪,০৪৫.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৫,৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৯,৫৯০.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ Drilling, testing and completion of Shariatpur-1 exploratory well at 3200 (100) meter TVDss) depth. ➤ Subject to commercially recoverable discovery of oil/gas from this project gas reserve will be increased by additional 73.8 BCF and MMSCF gas will be produced daily.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. প্রকল্পের জন্য কূপ খনন এলাকার ৬.৪৯ একর ভূমির উন্নয়ন কাজ, সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্থানীয় সড়ক প্রশস্তকরণ ও বাঁক সরলীকরণের লক্ষ্যে ভূমি অধিধাচনের নিমিত্তে ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ও সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়। ২. কূপ খনন এলাকায় রিগ ও মেশিনারি ফাউন্ডেশন, সীমানা প্রাচীর, মাড পিট, আবাসিক ক্যাম্প নির্মাণ ও গভীর নলকূপ স্থাপনসহ বিভিন্ন পূর্ত কাজের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩. ১৬টি প্যাকেজ এর এলসি স্থাপন করা হয়েছে (ওয়েল কমপ্লিশন যন্ত্রপাতি, ওয়েল হেড, মাড কেমিক্যালস, ড্রিল বিট (১ লট), ব্রাইন ফিলট্রেশন ইউনিট, কেসিং এক্সেসরিজ ও লাইনার হ্যাঞ্জার (২টি এলসি), হাইড্রলিক কেসিং টং, মাডলগিং ইউনিট, মেকানিক্যাল স্পেসার্স (১ লট), ওয়েল কন্ট্রোল যন্ত্রপাতি, ড্রিল স্ট্রিং কমপোনেন্ট, সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস, মেকানিক্যাল/মাড পাম্প স্পেসার্স (১ লট), বিবিধ খনন যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক্যাল স্পেসার্স) এবং মালামালসমূহ আমদানীর পর্যায়ে রয়েছে; ১টি প্যাকেজ এর ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে (ওয়েল সার্ভিসিং টুলস) এবং এলসি স্থাপনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ৪. ৪টি প্যাকেজ এর এলসি স্থাপন করা হয়েছে (ওয়্যারলাইন লগিং, সিমেন্টেশন, ডিএসটি ও স্লিক লাইন); ১টি প্যাকেজ এর NOA ইস্যু করা হয়েছে (টপ ড্রাইভ সার্ভিসিং)। ৫. আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ ইস্যু করা হয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : ৫৭৬.৪৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩০২৬.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৬০২.৪৪ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ৩৭.৫৬%	আর্থিক ৩৭.৫৬%

২.৫

2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.

- ১। প্রকল্পের নামঃ **2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি ২৬-০৭-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকা।
- ৪। বাস্তবায়ন কালঃ ০১ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪।
- ৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : | ৩,৩৬৯.৫০ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈঃ মুদ্রা | : | ১১,৪৬৮.৫০ লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ১৪,৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা |
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
- Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure.
 - Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps.
 - Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/ reserve.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ
১. প্রকল্পের আওতায় চলতি মাঠ মৌসুমে ১৫০০ লাইন কি.মি. (বাপেক্স ৫০০ লাইন কি.মি.; সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার, সিনোপেক, চায়না ১০০০ লাইন কি.মি.) উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাথমিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
 ২. প্রকল্পের অনুকূলে ২৮.২৯ কোটি টাকার অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
 ৩. জরিপ (EIA): প্রকল্পের অনুকূলে ৩০-১২-২০২১ তারিখে ECC Certificate ইস্যু হয়েছে।
 ৪. বাপেক্স এবং সিনোপেক ইতোমধ্যে চলতি মাঠ মৌসুমের জন্য নির্ধারিত ১৫০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রাথমিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের Time Bound Action Plan অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:
- | বাপেক্স (৫০০ লাইন কি.মি.) | সিনোপেক, চায়না (১০০০ লাইন কি.মি.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ক) টপোসার্ভে- ৬৪২ লাইন কি.মি. | ক) টপোসার্ভে- ১৫০৩ লাইন কি.মি. |
| খ) সাইসমিক ড্রিলিং- ৬০০ লাইন কি.মি. | খ) সাইসমিক ড্রিলিং- ১৩৬৬ লাইন কি.মি. |
| গ) রেকর্ডিং- ৬০০ লাইন কি.মি. | গ) রেকর্ডিং- ১২৯৪ লাইন কি.মি. |
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):
- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : | ১২৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | ৫৪৫৯.০৫ লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ৬৭৫৪.০০ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ
- | | |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| ৪৫.৫২% | ৪৫.৫২% |

২.৬ Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field

১। প্রকল্পের নামঃ	Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ০৩-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	মুরাদনগর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৩২০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৫,৯২০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৯,২৪০.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	➤ To increase the inlet gas pressure of process plant by installing wellhead compressors downstream of wellhead for extracting maximum amount of gas by maintaining the operating pressure of the process plant and sales/ transmission line.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. শ্রীকাইল গ্যাসফিল্ডে Wellhead Compressor ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করে বাপেক্সের পরিচালনা পর্ষদের ৪৪৯ তম সভায় (২৮ ডিসেম্বর ২০২১) প্রণীত দরপত্র দলিল অনুমোদনের প্রেক্ষিতে EPC ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত দরপত্র-দলিল পর্যালোচনাপূর্বক দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ এবং দরপ্রস্তাব উন্মুক্তকরণের পর দ্রুততম সময়ে মূল্যায়নের লক্ষ্যে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন সাব-কমিটি গঠনের সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি) এর ০৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২. শ্রীকাইল গ্যাসফিল্ডের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনের সর্বশেষ সংশোধনসহ) এর ধারা ৬(১)(ক) অনুসারে সীমিত সময় প্রদান করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে দরপত্র আহবানের সুপারিশ/সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে One Stage Two Envelope পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র নং বাপেক্স/এডমিন/আইএনটি/টিইএন-১১০১/২০২২ তারিখ ২৩ মার্চ ২০২২ আহবান করা হয়। দরপত্র দলিলের শর্তানুযায়ী ৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রি-টেন্ডার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন উপ-কমিটি কর্তৃক দরপত্রদাতার প্রতিনিধিগণের সম্মুখে দরপত্র উন্মোচন করা হয় এবং ১ (এক) টি দরপত্র পাওয়া যায়। ৩. উপ-কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে একমাত্র দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd., Singapore and A G Equipment Co., USA Responsive হিসেবে বিবেচিত হয়। কারিগরি উপ-কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পিপিএস এর সভাপতি সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মহোদয়ের নিকট ০৮ মে ২০২২ তারিখে জমা প্রদান করা হয়। ১১ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত (পিপিএস) ৩য় সভায় কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হয় এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়। ৪. ১১ মে ২০২২ তারিখে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিএস) এর ৩য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত একমাত্র দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান এর দাখিলকৃত আর্থিক দরপ্রস্তাব (Financial Offer) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ১৮ মে ২০২২ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় কারিগরি ও আর্থিক দরপ্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন উপ-কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উল্লিখিত কমিটি কর্তৃক আর্থিক মূল্যায়ন সম্পাদন করে পিপিএস এর সভাপতি সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মহোদয়ের নিকট ২৪ মে ২০২২ তারিখে জমা প্রদান করা হয়। প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিএস) এর ০৪র্থ সভা আগামী ০২ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। ৫. প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৪৫.০০ (একশত পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকার বরাদ্দ হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে প্রকল্পের অনুকূলে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ ১ম ও ২য় কিস্তির ৫৫.৩৭ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থের বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে এবং অর্থছাড়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২২ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : ৪২.৬৮ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট : ৪২.৬৮ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ০.২২%	আর্থিক ০.২২%

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটে নি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষ সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টোকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোষোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো নিয়মিত চেক করা হয়।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভান্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন। ১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ- (ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়। (খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে। ১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ- (ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে। (খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।	

৪।

বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ

৪.১

ভূতাত্ত্বিক বিভাগ

১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব :

- ০১। ২০২১-২০২২ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে জাতিংগা মনোক্লাইন/ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে Lithological Column প্রস্তুতকরত Lithostratigraphic Correlation তৈরিসহ Generalized Column প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। প্লটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে।
- ০২। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০২১-২০২২ মৌসুমে মাঠ-পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক জাতিংগা মনোক্লাইন/ভূগঠনের একটি জিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৩। জরিপকৃত জাতিংগা মনোক্লাইন/ভূগঠন হতে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক পূর্বক Geological Report প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৪। জাতিংগা মনোক্লাইন/ভূগঠন হতে সংগৃহীত শিলাসমূহের মধ্যে ৩য় দফায় ৩৬টি শিলা নমুনা, এক বোতল পানি এবং এক বোতল গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। বেসিন স্টাডি :

- ০৫। প্রস্তাবিত জকিগঞ্জ # ২ ও ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ দুটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে জকিগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং খননকৃত জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটির খনন ও ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৬। ফেঞ্চুগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত এবং বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রস্তাবিত ফেঞ্চুগঞ্জ সাইথ # ১ নামে একটি অনুসন্ধান কূপের কারিগরি তথ্যাদিসহ সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ০৭। শ্রীকাইল ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত শ্রীকাইল # ৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ এর প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৮। পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে বাপেক্স এর গ্যাসক্ষেত্রসমূহের বর্তমান অবস্থা, তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে পেট্রোবাংলায় উপস্থাপনের জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব :

- ০৯। বাপেক্স-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার আওতায় খননতব্য ৫ টি গভীরকূপের মধ্যে শ্রীকাইল গভীর কূপ # ১ এবং মোবারকপুর গভীর কূপ # ১ এর Preliminary Geological Technical Order (GTO); গভীর কূপ সম্পর্কিত কমিটির মতামতের ভিত্তিতে কিছু সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১০। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতব্য রশিদপুর গভীরকূপ # ১ এর Preliminary Geological Technical Order (GTO) তৈরির কাজ শেষে কমিটি বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
- ১১। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ৩ এর GTO কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১২। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতব্য রশিদপুর ১১ অনুসন্ধান কূপের এর Geological Technical Order (GTO) তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৩। শ্রীকাইল নর্থ # ১এ কূপের GTO কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা শীগ্রই সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
- ১৪। রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর একটি কমপ্রিহেনসিভ ওয়েল রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৫। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure ও অন্যান্য উপাত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৪। ফরমেশন ইভালুয়েশন :

- ১৭। সেমুতাং # ৫ কুপে ওয়ার্কওভার কার্য সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য Potential Zone নির্ধারন এবং চূড়ান্ত করনের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৮। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কুপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শেষে ওয়ারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে China Petroleum Logging Company Ltd. (CPL) কর্তৃক এপ্রিল'২০২১ মাসের ১২ (বার) দিনের ইনভয়েস (CPL-BAPEX/1766/202104F) চুক্তি অনুসারে পরীক্ষণ পূর্বক ভূতাত্ত্বিক বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক চূড়ান্ত Certify করত: ইনভয়েস বিল পরিশোধের জন্য CPL-এর প্রতিনিধির নিকট প্রদান করা হয়েছে।
- ১৯। সালদা # ২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কুপের কার্যক্রম শেষে ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগ হতে অত্র বিভাগে প্রেরিত ওয়ারলাইন লগ ডাটাসমূহ পরীক্ষণ পূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ২০। বিভিন্ন কুপের মজুদ পুনঃমূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৪.২

ভূপদার্থিক বিভাগ

১। ২ ডি ডাটা একুইজিশন উপবিভাগ :

ক) “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক- ১৫ এবং ব্লক- ২২” শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

বাপেক্স (৫০০ লাইন কি.মি.)	সিনোপেক (১০০০ লাইন কি.মি.)
ক) টপোসার্ভে- ৬৪২ লাইন কি.মি.	ক) টপোসার্ভে- ১৫০৩ লাইন কি.মি.
খ) সাইসমিক ড্রিলিং-৬০০ লাইন কি.মি.	খ) সাইসমিক ড্রিলিং- ১৩৬৬ লাইন কি.মি.
গ) রেকর্ডিং- ৬০০ লাইন কি.মি.	গ) রেকর্ডিং- ১২৯৪ লাইন কি.মি.

বৈদেশিক ক্রয়কৃত জিওফোন প্রকল্পে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর কার্যক্রম চলমান। এছাড়া আহরিত উপাত্ত প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম চলমান।

খ) “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৬বি সাউথ ও ব্লক-১০” শীর্ষক প্রকল্প।

প্রস্তাবিতব্য “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৬বি সাউথ ও ব্লক-১০” শীর্ষক প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। International Seismic Service Provider নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহ্বান, উন্মোচন সম্পন্ন হয়েছে; মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।

গ) “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯” শীর্ষক প্রকল্প।

প্রস্তাবিতব্য “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিডিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র বা Liquidity Certificate প্রাপ্তির কার্যক্রম চলমান। International Seismic Service Provider নিয়োগের লক্ষ্যে EOI এর সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং RFP প্রতিবেদন অনুমোদনের নিমিত্ত বাপেক্সের পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপন করা হবে।

২। ৩ ডি ডাটা একুইজিশন উপবিভাগ :

ক) “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ এলাকা” শীর্ষক প্রকল্পঃ

“৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ এরিয়া” শীর্ষক প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিডিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

খ) “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার সুবর্ণচর এবং চরফ্যাশন এরিয়া” শীর্ষক প্রকল্পঃ

প্রস্তাবিতব্য “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার সুবর্ণচর এবং চরফ্যাশন এরিয়া” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পেট্রোবাংলায় প্রেরণের পূর্বে পুনরায় বাপেক্সের পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপন করা হবে।

গ) “৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া স্ট্রাকচার” শীর্ষক প্রকল্পঃ

“৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া স্ট্রাকচার” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৫/০৪/২০২২ তারিখ ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদন এবং জিও জারী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য গত ০২/০৬/২০০ তারিখ সাক্ষাৎকার সম্পন্ন। শিগ্রহী মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হবে।

৩। বিবিধ :

ক) ইতোপূর্বে সংগৃহীত ২ডি ও ৩ডি সাইসমিক জরীপ লাইন সমূহের Data Reprocessing, পুনঃবিশ্লেষণের এবং ডাটা সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.৩

খনন পরিচালনা বিভাগ

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

ক) কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভার:

বিজয়-১১ (ZJ40 DBT) রিগ দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ কূপে গত ১৬-০২-২০২২ তারিখ হতে ওয়ার্কওভারের কাজ শুরু করে বর্তমানে শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় ওয়ার্কওভার শেষে X-mass tree স্থাপন এবং Gas Flow test সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কূপ হতে ০৭-০৫-২০২২ তারিখে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। রিগ সিডিউল অনুযায়ী বিজয়-১১ রিগ ডাউন শেষে বিয়ানীবাজার-১ নং ওয়ার্কওভার কূপে স্থানান্তর করা হবে।

খ) ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর ZJ70 DBS (Bijoy-10) রিগ দ্বারা ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। রিগ ডাউন ও বিয়োজনের কাজ সম্পন্ন শেষে শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপে ব্যবহার উপযোগী করণের লক্ষ্যে রিগ মাস্ট রংকরণের কাজ শেষ করে শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপে স্থানান্তর করা হবে।

গ) সালদানদী-২ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা গত ১৭-০১-২০২২ তারিখে হতে সালদানদী-২ কূপের ওয়ার্কওভার/খনন কাজ শুরু করে বর্তমানে শেষ হয়েছে। BOP Lay down শেষে X-mass tree স্থাপন সম্পন্ন করে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। সিডিউল অনুযায়ী বিজয়-১২ রিগটি শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ প্রকল্পে স্থানান্তর কাজ চলমান আছে।

ঘ) সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর বিজয়-১৮ (XJ650T) রিগ দ্বারা সেমুতাং-৫ ও ৬ নং কূপে ওয়ার্কওভার করার লক্ষ্যে সিলেট # ৮ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে হতে রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল/যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের কাজ শেষ হয়েছে। Erection, Comissionig & Testing শেষে রিগ আপ করা হয়। রিগ ও কমিশনিং কাজ শেষ করে ওয়েল কিলিং, পুরাতন টিউবিং উঠানো, প্যাকার মিলিং, সিমেন্ট ইসকুইজ, লগিং ও অন্যান্য অপারেশন সম্পন্ন করা হবে।

ঙ) শ্রীকাইল নর্থ-১(এ) অনুসন্ধান কূপ খনন:

শ্রীকাইল নর্থ-১(এ) অনুসন্ধান কূপ খনন কাজের প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষে রিগ সিডিউল অনুযায়ী বাপেক্স এর ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা জুন-২০২২ মাসের মধ্যে কূপের খনন কাজ শুরুর পরিকল্পনা আছে। এলক্ষ্যে সালদানদী-২ কূপ হতে রিগ স্থানান্তর কাজ চলমান আছে।

২। রিগ বেইজ :

ক) মাধবপুর রিগ বেইজ:

দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

8.8

ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগ

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :

- ১) সেমুতাং # ৫ ওয়ার্কওভার কূপে ওয়েল টেস্টিং সার্ভিসের জন্য কূপ পরীক্ষণ মালামাল উক্ত কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে এবং DST সার্ভিসেসের জন্য চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে Mobilization এর প্রস্তুতির নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২) কেটিএল # ৭ নং ওয়ার্কওভার কূপে ওয়েল টেস্টিং সার্ভিসেস প্রদান করা হয়েছে।
- ৩) সালদা-২ ওয়ার্কওভার কাম খনন কূপে DST & Slick Line Operation Service প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ইনভয়েস প্রত্যয়ন করা হয়েছে।
- ৪) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ ওয়ার্কওভার কূপে Slick Line Operation Service প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ইনভয়েস প্রত্যয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৫) সর্বশেষ যেসমস্ত কূপে ওয়েল টেস্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর রিপোর্ট প্রনয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :

- ১) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা M/s Halliburton International GmbH এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র নং-Bapex/Admin/1805, তারিখ: 30.12.2021 এর L/C বিপরীতে আমদানীকৃত সিমেন্ট চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস প্রক্রিয়াধীন এবং সিমেন্ট এডিটিভস সমূহ স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।
- ২) ওয়েল সিমেন্টেশন উপ-বিভাগের জন্য একটি মোবাইল সিমেন্টিং ল্যাবরেটরী ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র নং- Bapex/Admin/Int/Ten-1022/2021, তারিখ: 31.05.2021 এর জন্য প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্র নং- Bapex/Admin/1812 চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক L/C স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত L/C এর বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক সিমেন্ট ল্যাব স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩) 3 Well এর জন্য প্রকল্প কমিটি কর্তৃক “Procurement of Cement (API Class ‘G’), Cement Additives (including Cement Analysis) and Cementation Services with Cementing Equipment (Rental)” ক্রয়ের লক্ষ্যে দাখিলকৃত দরপত্রগুলোর কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তিপত্র উভয় পক্ষ কর্তৃক যাচাই-বাছাই চলছে।
- ৪) ৩ টি কম্পেসর মেরামতের লক্ষ্যে দাখিলকৃত দরপত্রগুলোর মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫) শরীয়তপুর # ১ কূপ খনন প্রকল্পের অধীনে Testing Materials (Cementing) ক্রয়ের লক্ষ্যে আহবায়িত দরপত্রটি মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে পুন: দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক দরপত্র উন্মোচন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৬) BJ Cementing Unit মেরামত ও সার্ভিসিং এর জন্য নতুন করে প্রাক্কলন (official Cost Estimate) সম্পন্ন করে নতুন দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছে এবং দরপত্র বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৭) সেমুতাং # ৫ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

৩। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering) :

- ১) কেটিএল # ৭ নং কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ শেষ হয়েছে।
- ২) সালদা # ২ ওয়ার্কওভার কাম খনন কূপের Completion Report প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- ৩) জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে কমপ্লিশন কাজের জন্য ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড ব্রাইন (লিকুইড) ক্রয় এবং ০১ (এক) জন কমপ্লিশন ফ্লুইড ইঞ্জিনিয়ার এর সার্ভিস গ্রহণের লক্ষ্যে খসড়াচুক্তি এর আইনি পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- ৪) শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ কূপের Drilling Fluid Program প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- ৫) সেমুতাং # ৫ ও ৬ প্রকল্পের জন্য স্থানীয় বাজার হতে কমপ্লিশন কেমিক্যাল (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ক্রয়ের নিমিত্তে ক্রয়প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- ৬) সেমুতাং # ৫ কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলমান আছে।

৪। ওয়ারলাইন লগিং সার্ভিসেস :

- ১) সেমুতাং # ৫ ও ৬ ওয়ার্কওভার কূপে ওয়ারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর বরাবর পরিবহণ লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২) সালদা-২ ওয়ার্কওভার কাম ড্রিলিং কূপে ওয়ারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে China Petroleum Logging Co. কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস পরীক্ষণ পূর্বক মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে হিসাব ও অর্থ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩) কাঞ্চন-১ কূপের left over explosives বাপেক্সের পোমরা ম্যাগাজিন চট্টগ্রামে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ONGC-Videsh বরাবর No Objection Certificate (NOC) পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

8.৫

পরীক্ষাগার বিভাগ

১। পেট্রোফিজিক্যাল :

- ক) ভোলা নর্থ #১ কুপের কোরপ্লাগ নমুনার Porosity পুনঃনির্ণয় শেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- খ) Atgram #1X এবং Kamta #1 কুপের কোর নমুনার Porosity পুনঃনির্ণয় শেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- গ) VINCI TECHNOLOGIES, France এ অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ঘ) ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বাখরাবাদ, শ্রীকাইল, মুলাদি, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রসহ Atgram #1X এবং Kamta #1 কুপের Reservoir Parameter (Porosity, Permeability, Grain Density, Volume Density) সমূহের গভীরতার ভিত্তিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর কাজ চলছে।
- ঙ) পেট্রোফিজিক্যাল উপ-বিভাগের পুরাতন যন্ত্রসমূহ (Air Permeameter, Helium Porosimeter) টেকনিশিয়ান কর্তৃক কার্যক্ষম করার কাজ চলমান রয়েছে।
- চ) Porosimeter Permeameter (Kephi), Core Resistivity System, Core Photography ও Rock Eval যন্ত্রের সচল করার নিমিত্তে মেসার্স Vinci Technologies-কর্তৃক স্পেসার্স ও কনজিউম্যাবল মালামালের মূল্যসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রেরণ সাপেক্ষে উক্ত যন্ত্র সমূহের সার্ভিসসহ যাবতীয় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির (AMC) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কাজ চলমান রয়েছে।

২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব :

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২১-২০২২ মাঠ মৌসুমে প্রেরিত জাতিংগা ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহীত ১ম দফায় সংগৃহীত চার (০৪)টি Outcrop Shale নমুনার এবং ২য় দফায় সংগৃহীত দুইটি (০২)টি Outcrop Shale নমুনার Micropaleontological analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতি শেষে জীবাশ্ম পৃথিকীকরণের কাজ চলছে এবং ৩য় দফায় সংগৃহীত বারটি (১২)টি Outcrop Shale নমুনার প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- খ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর “Provenance, Paleodrainage and evolution of the cenozoic Sylhet trough (Bengal basin, Bangladesh) : implications for basin analysis and hydrocarbon exploration” শীর্ষক গবেষণা কর্মে সহায়তার লক্ষ্যে প্রেরিত নমুনা সমূহের Micropaleontological Analysis করার জন্য নমুনা প্রস্তুতি ও বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- গ) জকিগঞ্জ # ১ থেকে সংগৃহীত চুয়াল্লিশ (৪৪) টি Cutting নমুনার (Reservoir Section সহ) Clay Mineral analysis এর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২১-২০২২ মাঠ মৌসুমে জাতিংগা ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ১ম দফায় প্রেরিত ছয় (৬) টি Outcrop sand নমুনার Depositional Environment নির্ণয়ের কাজ শেষ হয়েছে, ২য় দফায় প্রেরিত আট (৮) টি Outcrop sand নমুনা প্রস্তুতি শেষে Depositional Environment নির্ণয়ের জন্য probability curve প্রস্তুতির কাজ চলছে এবং ৩য় দফায় প্রেরিত বাইশ (২২) টি Outcrop sand নমুনার Grain Size analysis/ Depositional Environment নির্ণয়ের লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- ঙ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর শীর্ষক “Clay Mineralogy of the Neogene shale from the Surma group in the Sitakund anticline, Chittagong Tripura Fold Belt” শীর্ষক গবেষণা কর্মে সহায়তার লক্ষ্যে প্রেরিত ১০ টি নমুনার X-ray Diffractogram বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৩। ভূ-রসায়ন :

- ক) সিলেট #৮ ওয়ার্কওভার কুপের টেস্টিং অপারেশন এর সময়ে সংগৃহীত গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- খ) সালদা # ২ ওয়ার্কওভার কুপে ১ম ডিএসটি অপারেশনকালীন সময়ে প্রাপ্ত গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ এবং ২য় ডিএসটি অপারেশনকালীন সময়ে প্রাপ্ত পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ) ভূপদার্থিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ‘Sequence Stratigraphic Analysis’ এর Outcrop Analog study পরিচালনার জন্য সিলেট জেলার জৈন্তাপুর এলাকা থেকে Exposed Kopili, Jenum, Bhuvan shale এবং Tipam shale এর সংগৃহীত নমুনাসমূহের TOC বিশ্লেষণের কাজ শেষে বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক জাতিংগা ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া থেকে ২০২১-২২ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনাসমূহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৪। বিবিধ:

- ক) বিভাগীয় প্রধান নিজ বিভাগের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটির কাজে নিয়োজিত থাকেন।

৪.৬

উৎপাদন বিভাগ

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(১) উৎপাদনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১- ২০২২)	চলতি মাস (মে' ২০২২)	বিগত মাস (এপ্রিল, ২০২২)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২০২২)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৬৬ ০.০৪৭	২৩.৯৮ ১৭.০০	৩.৭৭১ ১০.৯৩১	২.৮৬৪ ৪.৬০৩	২৮.১৯৬ ৩২.২৪৬	২২২১.১০৫ ৭১৭১.৫৫৯
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৪৭৫ ১.২৬৮	১৭৩.৫৩ ৪৬২.৮৬	১৩.০৮২ ৩৪.৮৩৫	১৩.৫৫১ ৩৬.২০৩	১৩১.৫৭৪ ৪৫৩.৩০২	৪৭৬৮.৩০৮ ১৯০৪৮.০৬
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.৯২৭ ১.৩৩৪	৬৩৬.০০ ৪৪০.১১	৫২.২৯৮ ৩৪.৭১	৫৪.৭০৮ ৩৬.৪২৭	৫৯৪.৯৭৬ ৪১৪.৩৩৮	৩৪১৭.৯০৩ ২২৬০.০৩৬
০৪।	সেমুতাং	০৬	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০১৯ -	৭.০৭ -	০.৬৬৯ ০.	০.৬৪১ ০.	৭.৩৯৩ ০.	৩৯৭.৩৫৪ ৮২৬.৬৮৪
০৫	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.২০৮ ০.০৬৭	৭৫.৮৯ ২৪.৩৭	৬.৭৫৬ ১.৯২৫	৬.৫৫২ ২.০০২	৭২.২০৬ ২২.৩০৬	৬০১.৫১৮ ১৪৯.৪৯৫
০৬।	শ্রীকাইল	০৪	০৪	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.০৪৭ ২৫.১৩৮	৩৮১.৯৯ ৯১৭৫.৩১	৩৫.৭৮ ৮২৩.৭০১	৩৫.৭২১ ৮১৮.৮৭৭	৩৮৪.৪৪৯ ৯২১৪.০৮৮	৩৪৯৭.২৩৬ ৪৫১৩৫.২৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৭১৪৭ ১.২৩৩৩	৮৫.৭৬ ১৪৮.০০	৭.০৮ ১২.৪৮৬	৬.৯৩৫ ১০.৩৩	৭৯.৯৯৭ ১৩০.৫৮৯	২৬৯.৫৯৩ ৪৫৬.১২
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	-	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	১৯.২২৯ ১৮০.০৮৩

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

(২) বিক্রয়ের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)								
ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (মে' ২০২২)	ক্রমপুঞ্জিভূত (মে' ২০২২) (২০২০-২০২১)	ভ্যাট প্রদান (মে' ২০২২)	ভ্যাট বাদে মূল্য (মে' ২০২২)	মোট মূল্য (মে' ২০২২)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০২১-২০২২)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস	৩.৬৭৪১	২৬.৭৫৯২	২৫.৭২৪৮	৭৮.২৬৮৯	১০৩.৯৯৩৭	৭৫৭.৪০৭৮
		২। কনডেনসেট	১৮.০০০	১৮.০০০	০.৯৯৭১	৬.৬৪৭৫	৭.৬৪৪৬	৭.৬৪৪৬
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস	১৩.০৭২৩	১৩১.৪৬৭৫	১১৫.২০৪২	৩৫৭.৮২১৯	৪৭৩.০২৬১	৫২৩৩.২৪১৮
		২। কনডেনসেট	২৭.০০০	৪৭২.৫০০	১.৪৯৫৭	৯.৯৭১২	১১.৪৬৬৯	২০০.৬৭১০
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস	৫২.২৭১৯	৫৯৪.৬২০৪	৩৭৫.০২০৩	১৫৮৯.৭৯৮৬	১৯১৪.৮১৮৮	২১৭৮২.০৬৩৬
		২। কনডেনসেট	-	৩৬৪.৫০০০	-	-	-	১১৬.০২০৬
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস	০.৬৬৬৩	৭.৩৫০৬	৮.১৮২০	২০.২৬৪১	২৮.৪৪৬০	৩১৩.৮২৪৯
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস	৬.৭৫৫২	৭২.১৯৮৪	৬৬.১৪৭১	২০৫.৪৫১৪	২৭১.৫৯৮৫	২৯০২.৮১২৯
		২। কনডেনসেট	-	২৭.০০০	-	-	-	১১.৪৬৬৯
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস	৩৫.৬৭৮৮	৩৮২.৯০৭৬	২৫২.৮৫৭৪	৭৭২.৩৬৯৮	১০২৫.২২৭২	১১০০২.৮০৫৪
		২। কনডেনসেট	৮৩৭.০০০	৯২৩৪.০০০	৪৬.৩৬৬৫	৩০৯.১০৭৪	৩৫৫.৪৭৩৯	৩৯২১.৬৭৯৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস	৭.০৭৫৬	৭৯.৯৪৬৪	৬৯.২৮৪৬	২১৫.১৯৬৭	২৮৪.৪৮১৩	৩২১৪.৩২৯১
		২। কনডেনসেট	১৮.০০০	১২৬.০০০	০.৯৯৭১	৬.৬৪৭৫	৭.৬৪৪৬	৫৩.৫১২২
০৮।	বুপগঞ্জ	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	-
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম :

ক) মেশিনশপ ও ড্রিলিং ইকুইপমেন্টশপ

- ক) ভলভো ট্রাক-০০৮৯ গাড়ীর ব্রেক এডজাস্ট ও মেরামত এবং প্রটেকটিং ভাল্ব পরিবর্তন করা হয়েছে।
- খ) ভলভো প্রাইমমুভার-০২০৫ গাড়ীর প্রাইমারী মবিল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ব্রেক এডজাস্ট করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক-০৬২০ গাড়ীর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) টাডানো ট্রেন-০০১৩ গাড়ীর ক্লাচ সারবো ও ক্লাচ সিলিভার মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৯ গাড়ীর ক্লাচ এডজাস্টিং করা হয়েছে।
- চ) মাসিডিজ প্রাইমমুভার-০৩৩১ গাড়ীর লুকিং গ্লাস পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ছ) সিনোট্রাক-০৬২১ গাড়ীর ডিজেল ফিল্টার ও ডিজেল ট্যাংক সার্ভিসিং করা হয়েছে।
- জ) ভলভো ট্রাক-০০৮৬ গাড়ীর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঝ) ভলভো প্রাইমমুভার-০১১৬ গাড়ীর ডিজেল ফিল্টার ০২টি ও এয়ার ক্লিনার ফিল্টার সার্ভিসিং করা হয়েছে।
- ঞ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ গাড়ীর ক্লাচ মেরামত করা হয়েছে।
- ট) হেলী লিফটার ৩টন গাড়ীর Double acting hydraulic cylinder মেরামত ও রেডিয়েটর সার্ভিসিং করা হয়েছে। এছাড়া মবিল ও মবিল ফিল্টার, ডিজেল ফিল্টার, হাইড্রোলিক ফিল্টার ও এয়ার ক্লিনার ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঠ) সিনো ট্রাক-০৬২২ গাড়ীর ওয়েপার ব্লেড পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ড) সিনো ট্রাক-০৬১৮ গাড়ীর মবিল, মবিল ফিল্টার ও ফুয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঢ) টিসিএম লিফটার-০৩টন গাড়ীর মবিল ও মবিল ফিল্টার এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজেল ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়েছে।

খ) অটোশপ

- ক) ভলভো ট্রাক-০০৮৬ গাড়ীর ৪পিস ঢালা ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া গাড়ীর ২পিস ঢালার পিন (L=8 inch ও Dia=10mm) তৈরি করা হয়েছে।
- খ) সিনোট্রাক-০৬১৮ গাড়ীর কেবিন স্ট্যান্ড ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া ১পিস (L=2 inch ও Dia=12mm) বোল্ট তৈরি করা হয়েছে ও ১ পিস সেলসার পাইপ গ্যাস ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৯ গাড়ীর টায়ার স্ট্যান্ড ওয়েল্ডিং পূর্বক ফিটিং করা হয়েছে। এছাড়া গ্যাস কাটিং দ্বারা প্লেট ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
- ঘ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ গাড়ীর সেলসার বক্স গ্যাস ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) হেলী লিফটার ৩টন গাড়ীর ১পিস হাইড্রোলিক পাইপ এর নিপল তৈরি করা হয়েছে।
- চ) পাইপ থ্রেডিং মেশিন মেইনটেন্যান্স ও পরিষ্কার করা হয়েছে।
- ছ) টাডানো ট্রেন এর ৪পিস বোল্ট গ্যাস কাটিং দ্বারা কাটা হয়েছে। এছাড়া স্প্রিং খোলা ফিটিং করা হয়েছে।

ঘ) তড়িৎশপ

- ক) জীপ-১২৩৭ গাড়ীর সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- খ) ভলভো প্রাইমমুভার-০২০৫ এর সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং এবং হেড ডীম সুইচ মেরামত করা হয়েছে।
- গ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ এর ০২টি বেক লাইট পরিবর্তন ও সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঘ) ভলভো ট্রাক-০০৮৯ গাড়ীর সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬১৮ গাড়ীর হেড লাইট, ইনডিকেটর ও ওয়াইপার মোটর, ফিউজ চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।

- চ) সিনোড্রাক-০১৪৬ গাড়ীর বেক লাইট, পার্কিং লাইট ও সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 - জ) ভলভো ট্রাক-০০৮৬ গাড়ীর সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 - ঝ) সিনো ট্রাক ০৬২০ গাড়ীর ডেস্কবোর্ড মেরামত করা হয়েছে।
- এছাড়া অফিস ভবনে বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত, বিভিন্ন গাড়ীর ব্যাটারী চার্জ, নিরাপত্তা শাখায় ও কমপ্লেক্স এর বিভিন্ন শাখায় বৈদ্যুতিক লাইন মেরামতসহ বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল কাজ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ২৫ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) বিজয়-১০ (ZJ70DBS), বিজয়-১১ (ZJ40DBT), বিজয়-১২ (ZJ50DBS) ও XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ফ্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।

৪। বিবিধ :

- ক) সালদা-২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগ যন্ত্রপাতি বিয়োজন কাজ শেষে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- খ) ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগ যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- গ) সেমুতাং-৫ প্রকল্পে বিজয়-১৮ (XJ650T) রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঘ) কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগ যন্ত্রপাতি বিয়োজনপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।

8.৮

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহের এপ্রিল-২০২২ মাসের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHF সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) সালদা-২ ওয়ার্কওভার কুপের ডাটা গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপ-বিভাগের টেপ সেকশনে সংরক্ষিত টেপ সমূহ পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিতভাবে টেপ ক্রিনিং মেশিন দ্বারা পরিস্কার করা হচ্ছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- ঙ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহের (হার্ডকপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- চ) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- ছ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- জ) অফিস কর্মদিবসে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।
- ঝ) অনুসন্ধান ব্লক ২২এ ও ২২বি তে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Joint Venture Agreement (JVA) Partner নির্বাচনের লক্ষ্যে আহবায়িত Expression of Interest (EOI) এর বিপরীতে প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নের নিমিত্তে গঠিত কারিগরি উপকমিটি তে দুইজন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।
- ঞ) বাপেক্সের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২টি অনুসন্ধান কুপ (দোয়ারাবাজার ইন্ট-১ ও দোয়ারাবাজার ওয়েস্ট-১) খননের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করেছে। উক্ত কমিটিতে অত্র উপবিভাগের দুইজন কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন।
- ট) বাপেক্স এর আওতাধীন ব্লক ২২এ ও ২২বি ব্লকের নির্ধারিত কয়েকটি ভূগঠনে Joint Venture Partner সিলেকশন করার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে EOI আহবান এর প্রেক্ষিতে মোট পাঁচটি প্রতিষ্ঠান EOI দাখিল করে। প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ঠ) বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে-Bhola Island Evaluation-এর জন্য স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) এবং Confidentiality Agreement এর আলোকে কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে সময়ে সময়ে Gazprom এর চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত হস্তান্তর করা হচ্ছে। উপাত্তসমূহ বর্তমানে রাশিয়ায় বিশ্লেষণের কাজ চলছে। গত ২০-০৪-২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ড) আগামী ১২ জুন ২০২২ তারিখে MOECO এর একটি কারিগরি দল বাংলাদেশে এসে বাপেক্স এর সাথে কারিগরি সভায় মিলিত হবে মর্মে জানিয়েছে। সভায় Work program সহ Draft JVA প্রণয়নের বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে মর্মে আশা করা যায়।
- ঢ) ভবিষ্যৎ খসড়া কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণার শিরোনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল :

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০২*	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	০৭	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৬৭	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১১৯	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৮৯	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	-	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	৪৯	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	২৪	-	
১১	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	৮৪	
১২	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৩৮	
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৪১	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০৭	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০৪	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০৮	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৫৩	
	মোটঃ	৩৫৭	২৩৫	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০২	- -	
	মোটঃ	০২	-	
	সর্বমোটঃ	৩৫৯	২৩৫	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৫৯৪				

* বাপেক্সের একজন কর্মকর্তা এমডি হিসেবে এসজিএফএলে ডেপুটেশনে রয়েছেন।

৫.২ প্রশিক্ষণ :

১। বৈদেশিকঃ

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
০১।	১. জনাব লিপন চন্দ্র সেন, ব্যবস্থাপক (রসায়ন) ২. জনাব নয়ন মাহমুদ, ব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৩. জনাব সন্দীপ কুমার সিংহ, ব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৪. জনাব প্রদীপ কুমার পাল, ব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৫. জনাব মোঃ গোলাম মাহবুবুর রহমান, উপব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৬. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৭. জনাব মনিরুল ইসলাম খান, উপব্যবস্থাপক (রসায়ন) ৮. বেগম মেহেরুন্নেছা, উপব্যবস্থাপক (রসায়ন)	“Advance Drilling Fluid Technology” শীর্ষক প্রশিক্ষণে	১৭-০৫-২০২২ হতে ২৬-০৫-২০২২ পর্যন্ত (যাতায়াত সময়সহ)	থাইল্যান্ড

২। স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১।	“Oceanography: Principles and Applications”	১৭-০৫-২০২২ হতে শুরু (১০-১২ সপ্তাহ ব্যাপী)	NOAMI, Dhaka	০৩ জন
০২।	“অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক কর্মশালা	১৯-০৫-২০২২	বাপেক্স, ঢাকা	৩০ জন
০৩।	সরকারি নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা সম্পর্কিত কর্মশালা	২৪-০৫-২০২২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা	০১ জন
৪।	“দূর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৭-০৫-২০২২	বাপেক্স, ঢাকা	২৩ জন

১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৩৫৯ জন	কর্মচারী-২৩৫ জন	মোট জনবল-৫৯৪ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৪৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৯১ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণীঃ

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৭ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101) Mbps by fiber optics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital Display at head office.: 01 Set

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	বাপেক্স ডোমেইনে নিবন্ধিত ই-মেইল ব্যবহারকারী সংখ্যা-৩৭৩ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 Lite, e-508XT Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence Well Profile Management Software.
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Inventory System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ E-mail address .

SL. No.	Name / Designation of the user	E-mail address
১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd csbapex@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Begumgonj Gas Field	bfg@bapex.com.bd
২৪.	Shahzadpur Sundalpur Gas Field	ssgf@bapex.com.bd
২৫.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৬.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৭.	Website	webportal@bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৮.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
২৯.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৩০.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩১.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩২.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.bd
৩৩.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.bd
৩৪.	Project Director, Tabgi-1, Illisha-1 & Bhola North-2 Drilling Project	pdbhola3wells@bapex.com.bd
৩৫.	Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	gmahbub@bapex.com.bd
৩৬.	Project Director, Sreekail Well head Compressor Project	pdcompressor@bapex.com.bd
৩৭.	Project Director, Sariyatpur-1 Drilling Project	pd_shariatpur@bapex.com.bd
৩৮.	Project Director, Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project	pdrigrehab@bapex.com.bd
৩৯.	2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22.	moinul75@gmail.com

৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস মে, ২০২২।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (এপ্রিল, ২০২১)	চলতি মাস (মে, ২০২২)	বিগত বছরের মোট (২০২০-২০২১)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২০২২)
১	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৮.৪৪	৮.৭৪	৯২.৮৫	৯১.৮০
২	আয়কর	১.৬৬	১.৬৯	২৪.৭১	১৫.৩৫
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	০.৫০	-
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	-	৪.৩৬	৩.১৫
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	১০.১০	১০.৪৩	১২২.৪২	১১০.৩০

৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাসঃ মে, ২০২২।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৪৮২	০.০০৭৫	১৪৯.৬৬০৯	৯৪৬.৭৫১৮	১০৯৬.৪২০২	১০৯৬.৪৬৮৪
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৫৮৭	০.০০৭৫	৩৩.৬৭৮৫	৯৯১.৭৫১৮	১০২৫.৪৩৭৮	১০২৫.৪৯৬৫
৩	বিগত বছরের শেষে	০.২৫৪৪	১.৭০৯৬	১১৯.০০৬১	১১৮৭.৩৩২২	১৩০৮.০৪৭৯	১৩০৮.৩০২৩

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :

পরিচালকমন্ডলীর সভাঃ ০১ (এক)টি, ৪৫৩তম, তারিখ: ২৪-০৫-২২

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ নাই।

মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভাঃ প্রযোজ্য নয়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ ০৩ (তিন) টি।

- i) BAPEX/LOCAL PURCHASE/OSTETM-24/2021-2022 Date: 19-05-2022 : Procurement of X-ray Powder Diffraction data analysis software with ICDD PDF-4/Mineral database, workstation computer & training.
- ii) BAPEX/LOCAL PURCHASE/OSTETM-23/2021-2022 Date: 25-05-2022 : Procurement of Mud and Completion Chemicals (Sodium Chloride) for Well Service Division.
- iii) BAPEX/LOCAL PURCHASE/OSTETM-25/2021-2022 Date: 26-05-2022 : Procurement of Car and Double Cabin Pick-up.

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ ০৪ (চার) টি।

- i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1110/2022, Date: 19-05-2022 : Procurement of Repair and Servicing of BJ Cementing Unit with Accessories for Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project.
- ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1111/2022, Date: 19-05-2022 : Procurement of Rig Instrumentation Spares.
- iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1112/2022, Date: 19-05-2022 : Procurement of Drilling Floor Handling Tools and Spares.
- iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1113/2022, Date: 19-05-2022 : Procurement of Drill String Component/

অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণঃ ০৩ (তিন) টি।

- i) দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার
- ii) দৈনিক বঙ্গজননী
- iii) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট

আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত:

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ ০১ (এক) টি

- (i) Contract Agreement between BAPEX and 5 Blue Process Equipment Inc. 2303 8th Stuck, Nesku, Canada in Order Procure and install 60 mmscfd Tre-ethylene glycol (TEG) Dehydration Type gas Process plant including gas gathering pipelines and associated facilities on Turnkey basis at Shahbazpur Gas Field. This Contract is signed on 05-05-2022.

খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ ০৩ (তিন) টি।

- (i) Contract Agreement between BAPEX and Arma Electric Company, Arma Complex, House No. 1/B, Block-A, Banasree, Rampura, Dhaka for Procuring Certain goods such as Procurement of Diesel Generator. This Contract is signed on 22-05-2022.
- (ii) Contract Agreement between BAPEX and M/s. H. K. Enterprise, 871 Choto pool, Access Road, Agrabad, Chattogram for Generator and fire fighting Engine for Sriakail Gas Field. This Contract is signed on 06-04-2022.
- (iii) Contract Agreement between BAPEX and Good Luck Enterprise, Baridhara, Dhaka for Hiring of 45 Vehiecles (Rental) from Service Provider for 3D Seismic Survey over Zakiganj and Patharia West Structure. This Contract is signed on 25-05-2022.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

১। আত্মীকরণ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ বজলুর রহমান, ফোরম্যান (মেকানিক)	২০১৪	০১-০৫-২০২২	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
জনাব মোঃ হেলাল, বেয়ারার	২২০৫	০৫-০৫-২০২২

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৭। বদলী:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক):

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	তয় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্বাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ-কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্বাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তৈল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্বাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	স্বাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	স্বাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরুর মার্চ ২০০০)	স্বাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	স্বাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	স্বাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	স্বাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬ -০৯ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	স্বাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this projet shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	স্বাঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বাঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	স্বাঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বাঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	স্বাঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বাঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	স্বাঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (EPCB) প্রকল্প	স্বাঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	স্বাঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	স্বাঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	স্বাঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	স্বাঃ ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈঃ ১৭৫৪৩.৬৩ মোটঃ ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	স্বাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.
১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২২০৭৯.৬৮ নঃ বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	স্বাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নঃ বৈঃ ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্বাঃ ৪৫০.০০ নঃ বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	স্বাঃ ৩৪৪.৮৪ নঃ বৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৪০৭৮.০০ নঃ বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	স্বাঃ ৩৮০৭.৪১ নঃ বৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect likely discovery of hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new exploration with more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্বাঃ ১০৩৭.৫৮ নঃ বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	স্বাঃ ১০৩৫.৬০ নঃ বৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	স্বাঃ ৪৭০০.৫৭ নঃ বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোটঃ ২৫০৭৩.০০	স্বাঃ ৪১৯৪.৪৮ নঃ বৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্বাঃ ১৪৬৭.০০ নঃ বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	স্বাঃ ১২০৬.৯৮ নঃ বৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৫।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্বাঃ ৬৭৮৮.২০ নঃ বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	স্বাঃ ৬০৬৬.৫৪ নঃ বৈঃ ২০৫৯৯.০০ মোটঃ ২৬৬৬৫.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৫৬২.০০ নঃ বৈঃ ৩৭২৮.০০ মোটঃ ৬২৯০.০০	স্বাঃ ২০৪৫.২৪ নঃ বৈঃ ২৯৮১.১৩ মোটঃ ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্বাঃ ৫৯২৮.০০ নঃ বৈঃ ৩৪০৫.০০ মোটঃ ৯৩৩৩.০০	স্বাঃ ৫৩৫১.৭৮ নঃ বৈঃ ২৭৯৯.৮০ মোটঃ ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্বাঃ ১৩৫২.০০ নঃ বৈঃ ৭৪৫২.০০ মোটঃ ৮৭৭৪.০০	স্বাঃ ১০১৫.৭৪ নঃ বৈঃ ৭২৭২.৭২ মোটঃ ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৯।	3D Seismic Project of BAPEX (1 st Revised)	স্বাঃ ১৩৭৯০.০০ নঃ বৈঃ ১০৯৮০.০০ মোটঃ ২৪৭৭০.০০	স্বাঃ ১৩৩০৫.৮৯ নঃ বৈঃ ১০০৭৫.৮৫ মোটঃ ২৩৩৮১.৭৪	নভেম্বর ২০১৯	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
৩০।	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৪১৮.১৫ নঃ বৈঃ ১০৯১১.০২ মোটঃ ১৬৩২৯.১৭	স্বাঃ ১৯৬১.৮১ নঃ বৈঃ ৭৯৪.৮৩ মোটঃ ২৭৫৬.৬৪	জুন, ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	Approximately 6 MMCFD gas is producing from Begumgonj 3 well and is supplying by Bakhraabad Gas Systems.
৩১।	রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৭৩৮১.৪২ নঃ বৈঃ ১৪২৩৯.৮৫ মোটঃ ২১৬২১.২৭	স্বাঃ ৩৮১৯.৬১ নঃ বৈঃ ৪৫০৮.৮৫ মোটঃ ৮৩২৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	Drilling of Kasba-1 has been completed. Gas commercially not viable to produce
৩২।	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৯৭২.০০ নঃ বৈঃ ১০২৩৭.০০ মোটঃ ১৬২০৯.০০	স্বাঃ ৫৫৭৭.৩৩ নঃ বৈঃ ৮৮৪৭.৭৫ মোটঃ ১৪৪২৫.০৮	সেপ্টেম্বর ২০২০	GDF	
৩৩।	রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প	স্বাঃ ৫৬৬১.০০ নঃ বৈঃ ৪৯১৯.০০ মোটঃ ১০৫৮০.০০	স্বাঃ ৫০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৪৩৫৩.৯৪ মোটঃ ৯৪২২.৬৪	জুন ২০২১	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ :

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুষ্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39.	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক
40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42.	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
59.	Titas-13	2019	XJ650T	প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে
60.	Titas-9	2019	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
61.	Shahbazpur-3	2020	IPS	গ্যাস উৎপাদনরত
62.	Srikail-4	2020	XJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
63.	Titas-7	2020	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
64.	Fenchugonj-4	2021	ZJ70DBS	গ্যাস উৎপাদনরত

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কুপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী :

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগঠনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কুপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কুপসংখ্যা	কুপখননের সময়কাল	কুপের গভীরতা (মিটার)	কুপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	২৪৩.১	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকুপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১		-	Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১		-	Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasias-1	২০১২	৩৩০১	-	Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	-	গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	-	Dry	Bijoy-10
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কুপসংখ্যা	কুপখননের সময়কাল	কুপের গভীরতা (মিটার)	কুপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
৪০.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪২.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10
৪৩.	বাপেক্স	Rupgonj-1	২০১৪	৩৬১২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	৩৮০৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯ ২১৬৯-২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	৩৫৫১	-	-	
৪৯.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			-	-	
৫১.	বাপেক্স	বাঙ্গুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	Gas Production	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৫২.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	Dry	ZJ50DBS
৫৩.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৪.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইষ্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	-	Gas Production	Third Party Rig
৫৫.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	-	Gas Production	Third Party Rig
৫৬.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৫৭.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-12 (ZJ50)
৫৮.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০			
৫৯.	বাপেক্স	সিলেট-৯	২০২০	১৯৫১	-	Gas Production	ZJ50DBS
৬০.	বাপেক্স	জকিগঞ্জ-১	২০২১	২৯৭৩	-	Gas Production	ZJ50DBS

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কুপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।