

# মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

নভেম্বর, ২০১৭

৩৩৫ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : [gmplanning@bapex.com.bd](mailto:gmplanning@bapex.com.bd) web : [www.bapex.com.bd](http://www.bapex.com.bd)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	<b>GDF</b> অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :	০৩-১২
২.১	3D Seismic Project of BAPEX	০৩
২.২	2D Seismic Project of BAPEX	০৪
২.৩	Rupkalpa-1 Drilling Project.	০৫
২.৪	Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৬
২.৫	Rupkalpa-3 Drilling Project.	০৭
২.৬	Rupkalpa-4 Drilling Project.	০৮
২.৭	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	০৯
২.৮	2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b & 7	১০
২.৯	Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	১১
২.১০	Rupkalpa-5 Drilling Project..	১২
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	১৩-১৪
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১৫-২৭
৪.১	ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১৫-১৭
৪.২	ভূপদার্থিক বিভাগ	১৮
৪.৩	খনন পরিচালনা বিভাগ	১৯
৪.৪	টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	২০
৪.৫	পরীক্ষাগার বিভাগ	২১-২২
৪.৬	উৎপাদন বিভাগ	২৩-২৪
৪.৭	প্রকৌশল বিভাগ	২৫-২৬
৪.৮	ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২৭
৫	বিবিধ তথ্য	২৮-৩৪
৫.১	লোকবল	২৮
৫.২	প্রশিক্ষণ	২৯
৫.৩	কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	৩০-৩১
৫.৪	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	৩২
৫.৫	নগদ তহবিল বিবরণী	৩২
৫.৬	বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	৩৩
৫.৭	আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়োন ও শ্রেষণ	৩৪
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৫-৪২
৬.১	সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৩৫-৩৮
৬.২	সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৯-৪০
৬.৩	বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৪১-৪২

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নাম	ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
০২	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	ঃ * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৫	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৬	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখ	ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৮	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়	ঃ বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হার	ঃ ২ : ১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	ঃ ২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ঃ ০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনডেনসেট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

## ২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

### ২.১ 3D SEISMIC PROJECT OF BAPEX

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭ (মূল)। ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৯ (সংশোধিত)
- ৫। প্রকল্প ব্যয় :
- | মূল             |                       | সংশোধিত         |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : ৯,১১০.০০ লক্ষ টাকা  | স্থানীয় মুদ্রা | : ১৩,৪২৪.০০ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈঃ মুদ্রা  | : ৯,১৪০.০০ লক্ষ টাকা  | নগদ বৈঃ মুদ্রা  | : ১১,৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা |
| মোট             | : ১৮,২৫০.০০ লক্ষ টাকা | মোট             | : ২৪,৭৭০.০০ লক্ষ টাকা |
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
- Identify the thickening, thinning & discontinuity of gas sands and new sands.
  - Improve the definition of structure size and location of maximum hydrocarbon reserve.
  - Precisely identify the new drilling locations by better delineation of structural, stratigraphic, combination features & to reduce the risk of drilling development/appraisal well significantly; and
  - Help better planning on future gas demand supply through better knowledge about the gas reservoir.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি :
১. প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
  ২. প্রকল্পের উপাত্ত সংগ্রহ কাজের প্রয়োজনে মেসার্স Indian Explosives Private Limited হতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমদানীর লক্ষ্যে ঢাকস্থ ভারতীয় দূতাবাস হতে No Objection Certificate (NOC) পাওয়া গিয়েছে।
  ৩. বাপেক্স কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন ৩০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৭ থেকে জানুয়ারী ২০১৮ সময়কালে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পরিবহনকালে মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর হতে মোট ০৫ (পাঁচ) বার সশস্ত্র পুলিশ এক্সট প্রাপ্তির বিষয়টি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
  ৪. ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণ (ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র-৩০০ বর্গ কি.মি. +রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র -২০০ বর্গ কি.মি):
- | Section   | Monthly Total (Sq. km) | Cumulative (Sq. km) | Target (Sq. km) |
|-----------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Surveying | 81                     | 81                  | 500             |
| Drilling  | 48                     | 48                  | 500             |
| Recording | 12                     | 12                  | 500             |
৫. প্রকল্পের মোট উপাত্ত সংগ্রহ (ভৌত অগ্রগতি): সুনৈত্র ভূগঠনে ২৬০ বর্গ কি.মি + শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ৬০০ বর্গ কি.মি + শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ১৫০ বর্গ কি.মি + বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র ৪৪০ বর্গ কি.মি+ নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি+মোবারকপুর ভূগঠন ৩০০ বর্গ কি.মি.+ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ১২ বর্গ কি.মি. = ১৯৬২ বর্গ কি.মি.।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) :
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা    | : ৯,৪৩৫.৬৩ লক্ষ টাকা  |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : ৬,৮৬০.৬০ লক্ষ টাকা  |
| মোট                | : ১৬,২৯৬.২৩ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার :
- |         |         |
|---------|---------|
| বাস্তব  | আর্থিক  |
| ৬৫.৭৯ % | ৬৫.৭৯ % |

১। প্রকল্পের নাম	:	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫	
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭।	
৫। প্রকল্প ব্যয় (মূল)	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৩,৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ৩,৩৬০.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৭,১১৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত)	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৫,৯২৮.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ৩,৪০৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৯,৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure.</li> <li>➤ Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps.</li> <li>➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve</li> </ul>	
৭। প্রক্রিয়াবীন অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৫,২৮৫.৩১ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: ২,৮৯৩.৮০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৮,১৭৯.১১ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব	আর্থিক
		৮৭.৬৪ %	৮৭.৬৪ %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-1 Drilling Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	হারারগঞ্জ-১, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট সালদা নর্থ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল ইস্ট-১, উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল নর্থ-২ উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম কসবা-২, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	➤ To Drill 3 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 451.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 30 MMSCFD oil/gas will be production.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. প্রকল্পের অধীন খননতব্য ০৩ টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১) ও ০২ টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) এর মধ্যে সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ (রাস্তা মেরামত এবং রিগ ও মেশিনারী ফাউন্ডেশন পাইলিং এর প্রস্তুতি) চলছে। মার্চ ২০১৮ মাসে খনন শুরুর লক্ষ্যে খনন ও অন্যান্য বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। গত ০১-০৩-২০১৭ তারিখে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন দেয়া হয়েছে। উক্ত লোকেশনের ২.৪৫ একর ভূমি বি.বাড়িয়া অংশে এবং ৩.০৯৫৫ একর ভূমি কুমিল্লা জেলা অংশে অবস্থিত। দু-জেলার অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে। কিন্তু হারারগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন এখনও প্রদান করা হয়নি। টার্নকি ভিত্তিতে অনুসন্ধান কূপ ২টি খননের জন্য রিগ ভাড়াকরণ কার্যটি বিশেষ বিধানের অধীন পিপিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ চলছে যা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্নয়ন কূপ ০২টি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কূপ ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে। ২. ইতোমধ্যে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ বাপেক্স কর্তৃক সম্পাদনের জন্য ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে পিপিপি'র সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে আলোকে পিএসসি ও পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি'র মেয়াদ ০১ বছর বর্ধিত করণসহ সংশোধন প্রস্তাব বাপেক্সের ৩৯৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সে মতে অনুমোদন দেয়া হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত পৌঁছলে আরডিপিপি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হবে। ৩. এডিপি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ন.বৈ.মুদ্রা ৬০৭৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৪. প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম দফায় ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে নভেম্বর ২০১৭ মাসে রাজস্ব খাতে ২.৮৭ লক্ষ ও মূলধন খাতে ০.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ১২৭.৯৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১২৭.৯৪ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	- বাস্তব : ০.২৭ % আর্থিক : ০.২৭ %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-2 Drilling Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. সেমুতাং সাউথ-১ কূপের অধিগ্রহণকৃত ৬.২০ একর জমিতে ভূমিউন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক এবং বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২. ন.বৈ.মুদ্রা ৮,২৬৮.০০ লক্ষ সহ মোট ১২,০০০.০০ লক্ষ টাকা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রথম কিস্তিতে ১৩৮.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ হতে নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৫২.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ৩. বিশেষ বিধানের অধীন সেমুতাং সাউথ-১ কূপ ট্রান্সিকি ভিত্তিতে খননের জন্য পিপিপি'র মাধ্যমে চূড়ান্তকৃত খনন ঠিকাদার 'সকার' ও 'বাপেক্স'-এর মধ্যে রিগ ভাড়া চুক্তি ১৬-০৭-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষর হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক ১০/০৯/২০১৭ তারিখে পিজি দাখিল করেছে। বাপেক্স কর্তৃক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়। স্থাপিত ঋণপত্রের কনফার্মেশন পত্রের মাধ্যমে সকার ১৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ বাপেক্সকে অবহিত করতঃ ২৬-১১-২০১৭ তারিখে ফেসিং নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ৪. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ০৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের সভায় "রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প"-এর সালদানদী সাউথ-১ কূপ খনন স্থগিতপূর্বক তৎপরিবর্তে জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাপেক্স-এর রিগ দ্বারা খনন করার জন্য বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া যায়। ৫. সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মধুদণ্ড মৌজায় ৩১-১০-২০১৭ তারিখ বাপেক্স কর্তৃক জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে নিহিত করতঃ ১২-১১-২০১৭ তারিখে খনন এলাকার সাইট ডিমার্কেশন অনুযায়ী দাগসূচী প্রণয়নের জন্য নক্সা, ভূমির মালিকানা সত্ত্ব ভূমি অফিস হতে পর্চা সংগ্রহ করা হয়। কূপ এলাকার ভূমি উন্নয়ন এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের জন্য মোট ৫.৬০ একর ভূমি অস্থায়ী ছকুম দখলের নিমিত্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। ৬. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ২৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের সভায় বাতচিয়া-১ কূপ ভাড়া রিগের পরিবর্তে বাপেক্স কর্তৃক নিজস্ব রিগ ও জনবলের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে খননের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ২৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ২৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব : ০.৬৯ % আর্থিক : ০.৬৯ %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-3 Drilling Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	কসবা-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। মাদারগঞ্জ-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। জামালপুর-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। শৈলকুপা-১, উপজেলা- শৈলকুপা সদর, জেলা- ঝিনাইদহ, বিভাগ- খুলনা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,৬০৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 2024 BCF gas reserve of the country will be increased and 24 MMSCFD gas will be produced from this projec
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন লোকেশন ও এপ্রোচ রোড মাটি ভরাট কাজ চলমান রয়েছে। ২. কসবা # ১ কূপ খননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন মালামাল (বৈদেশিক) ও থার্ড পার্টি সার্ভিসেস কোম্পানী ভাড়া লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাব পিপিসি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। যে সকল প্রস্তাব পিপিসি কমিটি অনুমোদন প্রদান করেছে, এদের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত কিছু কিছু দরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষে কৃতকার্য দরদাতাগণকে ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩. কসবা লোকেশন রিগ প্যাড, মেশিনারী প্যাড তৈরীসহ যাবতীয় নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়া প্রক্রিয়াধীন আছে। ৪. মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়াকৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি অফিস ও ডিসি অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং ১৫/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪/১১/২০১৭ তারিখে ভিডিও চিত্রধারণ সহ যৌথ কমিটি মিটিং হয়। একই সাথে মাদারগঞ্জ লোকেশনের ভূমি উন্নয়ন অর্থাৎ মাটি কাটা, মাটি ভরাট ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল তৈরী ও পিপিসি এর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৫. মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ৬. কসবা # ১ ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যয় এবং মাদারগঞ্জ # ১ লোকেশনের শস্য ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বাবদ ২০০.০০ লক্ষ (দুই কোটি) টাকা ছাড় হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ১৫১.০১৫ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৫১.০১৫ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব : ০.৩৯ % আর্থিক : ০.৩৯ %

১। প্রকল্পের নাম	:	<b>Rupkalpa-4 Drilling Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	শাহবাজপুর ইষ্ট-১, উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ভোলা নর্থ-১, উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২), উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল।
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১২,৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ To Drill 02 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 204 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and 39 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. শাহবাজপুর # ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রতিদিন কমবেশী ২৪-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। শাহবাজপুর # ১ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে। ২. শাহবাজপুর ইষ্ট-১ খননের জন্য গত ২১/০৮/২০১৭ তারিখে খনন কাজ শুরু করে ১৮-১০-২০১৭ তারিখে ৩৫৫০ মিটার খনন সম্পন্ন করে কূপ হতে ৩০ mmcfদ গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। ৩. ভোলা নর্থ-১ কূপের সিভিল ওয়ার্ক ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। শাহবাজপুর ইষ্ট # ১ এর খনন কাজ সমাপ্ত করে ভোলা নর্থ # ১ কূপের খনন কাজ শুরু করা হবে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা : ৭৮৭.২১ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৫১২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১২৯৯.২১ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব : ২.৮১ % আর্থিক : ২.৮১ %

## Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project

১। প্রকল্পের নাম	:	<b>Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.</b>	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১৯-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫	
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৩,৬৯২.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ২৯,০৬৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৩২,৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	The main objective of the project is to strengthen operational capability of BAPEX so that present and future drilling and workover operation of BAPEX can be successfully, safely and efficiently run with modern methods of drilling and workover technology and with adequately trained human resources.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	<p>১. প্রকল্পের অধীনে ৬০০-৬৫০ হর্স পাওয়ার মেকানিক্যাল ওয়ার্কওভার রিগ এবং রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে আহ্বায়িত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা M/s. SJ Petroleum Machinery Co. Sinopec, China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং L/C Opening করতঃ ড্রয়িং অনুমোদন করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইকুইপমেন্ট ক্রয় সহ রিগ প্রস্তুতের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০% বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২. খনন রিগের ক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিগ ব্যতীত শুধুমাত্র রিগ সাপোর্টিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের নিমিত্ত আর্থিক প্রস্তাব উন্মোচন করতঃ মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কারিগরী উপ-কমিটি রিগ সাপোর্টিং ইকুইপমেন্ট ক্রয় ন করার পক্ষে সুপারিশ করেছে।</p>	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা	: ৮৬.৮৭ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: ০.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৮৬.৮৭ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব	আর্থিক
		০.২৭ %	০.২৭ %

১। প্রকল্পের নাম	t	<b>2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b &amp; 7.</b>	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১২-০৪-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	থানা- তেজগাঁও, জেলা- ঢাকা, বিভাগ- ঢাকা।	
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে নভেম্বর, ২০১৮।	
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: ৬,২৯৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ৭,০৮৪.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	The Main objective of the project is to strengthen operational capability of BAPEX so that present and future drilling and workover operation of BAPEX can be successfully, safety and efficiently run with modern methods of drilling and workover technology and with adequately trained human resources.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	<p>১. প্রকল্পের ডিপিপি'টি ১২-০৪-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় এবং ০৫-০৬-২০১৭ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>২. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের নিমিত্ত সর্বোচ্চ স্কের অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিনোপেক ইন্টারন্যাশনাল, চায়না এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৩৯৫ তম সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে।</p>	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা	: - লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: - লক্ষ টাকা
		মোট	: - লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব	আর্থিক
		- %	- %

১। প্রকল্পের নাম	:	<b>Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯।
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	The main objective is to Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11. ➤ Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেটোনেটর ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফটমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান ২. ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফটমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান। ৩. ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইনিং/কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার এবং পোজিশনিং/টিপো সার্ভে ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা : - লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট : - লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব : আর্থিক - % : - %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-5 Drilling Project.</b>									
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ৩০-০৫-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।									
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং পাবনা জেলা।									
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮।									
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৮,৫২০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২১,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩০,০০০.০০ লক্ষ টাকা									
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To drill two exploratory &amp; one appraisal cum development wells with a view to discovering oil/gas and one workover operation to increase the country's gas reserve &amp; production.</li> <li>➤ To add additional 190 BCF recoverable gas reserve (considering recovery factor 65%) of the country and to increase 26 MMSCFD gas production daily from this project depending upon discovery.</li> </ul>									
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	<p>১. প্রকল্পের আওতায় ১টি ওয়ার্কওভার, ১টি উন্নয়ন এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে।</p> <p>২. বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভারঃ ৭টি পূর কাজ (মাড পিট সংস্কার, রাস্তা মেরামত, পেলাসাইটিং, সাবমার্জবল পাম্প ও টয়লেট, কর্মকর্তা রান্নাঘর ও খাবার ঘর, কেজুয়াল শেড-১ এবং কেজুয়াল শেড-২) চলছে। ইতোমধ্যে ৬০% কাজ সম্পাদন হয়েছে। Handling tools, Packer milling tools, Etc., Well completion materials and bridge plug এর ক্রয়াদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। Wire line logging service, DST service, Cementing unite and accessories এর দরপত্র উন্মোচন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন কাজ চলছে।</p> <p>৩. বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে।</p> <p>৪. শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজ এর ক্রয় প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>৫. মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সার্ভে দ্বারা মূল্যায়নের পরে জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজ করা হবে।</p>									
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	<table border="0"> <tr> <td>- স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>ঃ</td> <td>- লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>ঃ</td> <td>- লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>ঃ</td> <td>- লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>	- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	- লক্ষ টাকা	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ	- লক্ষ টাকা	মোট	ঃ	- লক্ষ টাকা
- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	- লক্ষ টাকা									
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ	- লক্ষ টাকা									
মোট	ঃ	- লক্ষ টাকা									
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	<table border="0"> <tr> <td>বাস্তব</td> <td></td> <td>আর্থিক</td> </tr> <tr> <td>- %</td> <td></td> <td>- %</td> </tr> </table>	বাস্তব		আর্থিক	- %		- %			
বাস্তব		আর্থিক									
- %		- %									

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দৃষ্টিনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/ বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দৃষ্টিনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দৃষ্টিনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো চেক করা হয়েছে।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভাণ্ডার ভবনের সামনে একটি গোড়াউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	<p>১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।</p> <p>১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ :-</p> <p>(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP &amp; Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper &amp; Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।</p> <p>(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।</p> <p>১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ :-</p> <p>(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।</p>	

## ১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব

ঃ

- ০১। জরীপ কাজের সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Geological report তৈরির কাজ চূড়ান্ত হয়েছে।
- ০২। গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন বাড়ীয়া ইউনিয়নের কামারিয়া মৌজাস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন জলাধার থেকে প্রাকৃতিকভাবে গ্যাস নির্গমনের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদনটি পেট্রোবাংলা বরাবর পাঠানো হয়েছে।
- ০৩। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরাবাদ ইউনিয়নের হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন নলকূপ হতে গ্যাস উদগীরন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ০৪। বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের উত্তর ঘুটাবাছা গ্রামে গভীর নলকূপ হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।
- ০৫। জামালপুর জেলার মাদারবুনিয়া উপজেলার শুকনগরী গ্রামে সেচ পাম্প হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।
- ০৬। বাপেক্সের রূপকল্প-২০২১ এর আওতায় হারারগাজ লিড এলাকায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং ভূতাত্ত্বিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে অত্র উপ-বিভাগ হতে ২ জন কর্মকর্তা উক্ত এলাকায় গমন করেন। উক্ত এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ শেষ করতঃ প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে।
- ০৭। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার হারারগাজ ভূগঠনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৮। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০১৭-১৮ মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার হারারগাজ ভূগঠনে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় বেইজক্যাম্প স্থাপনের কাজের সাথে সাথে আনুষাঙ্গিক কাজ চলছে।
- ০৯। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান।
- ১০। জরিপ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

## ২। বেসিন স্টাডি

ঃ

- ১১। ব্লক-৮ এলাকার উপর Petrobangla, BAPEX, BPI ও MOECO এর সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল টিমের তৈরীকৃত প্রতিবেদন ও অত্র এলাকার বিদ্যমান অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া G&G কমিটি হতে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বেসিন-স্টাডি উপ-বিভাগ কর্তৃক মাদারগঞ্জ ভূগঠনের ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসমূহ G&G কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ১২। বাপেক্সের G&G কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ১৩। জকিগঞ্জ এলাকায় জকিগঞ্জ প্রসপেক্ট এর বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- ১৪। বাপেক্স কর্তৃক নিয়োগকৃত ভূতাত্ত্বিক পরামর্শকের সুপারিশ অনুযায়ী হারারগাজ ভূগঠন এলাকায় ভূতাত্ত্বিক বিভাগের চার (৪) জন কর্মকর্তার সরেজমিনে ভূতাত্ত্বিক জরীপকার্য হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত G&G কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। G&G কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৫। বাতচিয়া প্রসপেক্ট এ সদ্য সংগৃহীত ২-ডি সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ এবং ভূতাত্ত্বিক মূল্যায়নকরতঃ দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে G&G কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। G&G কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৬। ঢাকা-সাভার-মানিকগঞ্জ এলাকায় সদ্য সংগৃহীত ২-ডি সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

### ৩। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন

ঃ

- ১৭। শাহবাজপুর ইন্স্ট # ১ অনুসন্ধান কূপে DST (Dilling Stem Test) এবং PLT (Production Logging Tool) কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৮। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ Through tubing Wireline Logging, Bridge pluge, Perforation কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনরায় উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার বিপরীতে Technical Specification Vetting পূর্বক চূড়ান্ত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৯। পেট্রোবাংলার চাহিদা মোতাবেক শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডের মজুদ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০। রূপকল্প-০১ খনন প্রকল্পের অধীনে শ্রীকাইল ইন্স্ট # ১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট Wireline Logging Services গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় Technical Specification প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২১। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহীত Wireline Log data, DST data এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া মজুদ নির্ণয় করা হয়েছে এবং রিজার্ভ রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২২। শাহবাজপুর এবং শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের Wireline Log data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক Reserve Re-evaluation এর কাজ চলমান রয়েছে।

### ৪। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব

ঃ

- ২৩। পকল্প-৪ খনন প্রকল্পের অধীনে গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইন্স্ট -১ অনুসন্ধান কূপ খনন এবং টেস্টিং এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কূপটি বর্তমানে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। একজন ভূতত্ত্ববিদ খনন এলাকায় অবস্থান পূর্বক সার্বক্ষণিক ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করেছেন।
- ২৪। শ্রীকাইল ইন্স্ট-১ এবং সেমুতাং সাউথ-১ অনুসন্ধান কূপ এর GTO প্রনয়ণ করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৫। শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ এর GTO প্রনয়ণের কাজ চলছে।
- ২৬। সুনত্র-১ এবং শ্রীকাইল-২ অনুসন্ধান কূপ এর Well Completion Report চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২৭। মোবারকপুর-১, ফেঞ্চুগঞ্জ-৫, সুন্দলপুর-২ এবং সালদানদী -৪ কূপের Well completion report চূড়ান্ত করণের কাজ চলছে।
- ২৮। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well head pressure নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ২৯। সালদা নর্থ-১ ও কসবা-১ কূপ খনন প্রকল্পে এ মাদলগিং সার্ভিস ভাড়ার লক্ষ্যে চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করণের কাজ চলছে।

## ৫। আইওসি কার্যক্রম

ঃ

- ৩০। KrisEnergy এর সাথে PSC Block-9 এর অংশীদার হিসেবে বাজোরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩১। Santos Sangu Field Ltd. - KrisEnergy Bangladesh Ltd. এর সাথে PSC Block- SS11 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আগামী বছরে Block- SS11- এ সীমান্ত প্রসপেক্টে ৩০০ বর্গ কি. মি. ৩-ডি সআইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৭ নভেম্বর পার্টনারদের মধ্যে সভা এবং ২৮ নভেম্বর পেট্রোবাংলায় Joint Review Committee (JRC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৩২। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL) এর সাথে PSC Block- SS 04 ও SS 09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আগামী শুরুর মৌসুমে ব্লক- SS 04 এ কাঞ্চন-১ নামে একটি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অপারেটর OVL-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে কাঞ্চন-১ এপ্রোচ রোডের পূর্ত নকশা প্রনয়ণে পয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৩। Niko Resources vs BAPEX & PETROBANGLA মামলায় (ICSID Case Nos.ARB/10/11 and ARB/10/18) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা নিযুক্ত আইনি প্রতিষ্ঠানের মামলা পরিচালনার জন্য পয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার কাজ চলমান রয়েছে।

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে ফেনী-চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ FNSTR-01 FNST-02 FNST-04 FNST-06 STGLR-03, FNST-06, FNST-08, FNST-10, FNST-61, FNST-81, FNST-101, KHRC-05 ও KHRC-12 লাইনসমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- খ) MOECO কর্তৃক আয়োজিত Japan-Bangladesh Joint Study Program এর আওতায় Japan- এ অনুষ্ঠিত “Training of the Seismic Data Processing Technology to Bangladesh Staff” শীর্ষক প্রশিক্ষণে SeisSpace (ProMax) Software ব্যবহার করে জামালপুর এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ MDJ-23 লাইনের Processing করা হয়েছে।
- গ) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে খুলনা এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ KHB-01, KHB-02, KHB-03 KHB-04, KHB-05, KHB-06, KHB-07, KHB-08, KHB-10, KHB-12 ও KHB-14 লাইনসমূহের Reprocessing এর কাজ চলমান আছে
- ঘ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে পার্টি-০১ কর্তৃক মৌলভীবাজার (পাথারিয়া, হারারগঞ্জ, বাতচিয়া) এলাকার এবং পার্টি-০২ কর্তৃক সিলেট এলাকার সংগৃহীত লাইনসমূহের আংশিক Post Stack Time Migration এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত লাইনসমূহের Migration Velocity Picking এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) 2D Seismic Party-1 এবং Party-2 থেকে Recording Session হতে প্রাপ্ত 428 Lite এর মূল Instrument সহ আনুষঙ্গিক মালামাল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।
- খ) Walkie-Talkie এর ব্যাটারী charging করা হয়েছে।
- গ) ACID ব্যাটারী চার্জিং করা হয়েছে।

## ৪.৩

## খনন পরিচালনা বিভাগ

## ১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) **শাহবাজপুর # ০১ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ**  
শাহবাজপুর # ১ কূপের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে শাহবাজপুর # ২ ওয়ার্কওভার কূপে রক্ষিত IPS Cardwell রিগ মোবাইলাইজেশন ও ইরেকশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- খ) **সালদা নর্থ # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্পঃ**  
বাসুরা # ৬ কূপ খনন প্রকল্প হতে Bijoy 2010 (ZJ 70DBS) Rig ও আনুষঙ্গিক মালামাল শ্রীকাইল ও তিতাস প্রকল্পে রক্ষিত আছে। সালদা নর্থ # ১ কূপের সিভিল কনস্ট্রাকশন কাজ সম্পন্ন হলে উক্ত রিগসহ খনন মালামাল প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হবে।
- গ) **কসবা # ১ কূপঃ**  
কসবা # ১ প্রকল্পে কাজ শুরু হলে মোবারকপুর-১ কূপে রক্ষিত Bijoy 2012 (ZJ 50) Rig টি Rig down সম্পন্ন করে কসবা # ১ প্রকল্পে মোবাইলাইজেশন শুরু করা হবে।
- ঘ) **তিতাস # ১৫ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ**  
IDECO H-1700 Rig দ্বারা তিতাস # ১৫ ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে।

## ২। রিগ বেইজ :

- ক) **মাধবপুর রিগ বেইজঃ**  
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

**১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing)**

ঃ

- ১) রূপকল্প-৫ প্রকল্পের বেগমঞ্জ # ৫ ওয়ার্ক ওভার কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত দরপত্র (LTM) ওয়ার্কওভার এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।
- ২) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প-১ প্রকল্পের সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য Silk Line Operator with Service সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।
- ৩) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প-১ প্রকল্পের সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) এর প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতার অনুমোদন গৃহীত হয়েছে এবং চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ-পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

**২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering)**

ঃ

- ১) তিতাস # ১৫ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলমান আছে।
- ২) রূপকল্প-৩ এর কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপের মাড (ড্রিলিং ফ্লুইড) প্রোগ্রাম প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩) রূপকল্প-১ এর সালদা নর্থ # ১ অনুসন্ধান কূপের মাড (ড্রিলিং ফ্লুইড) প্রোগ্রাম প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ৪) রূপকল্প-১ এর সালদা নর্থ # ১ কূপের Mud & Completion Chemical ক্রয়ের Purchase Order BAPEX/ Admin-1641 তৈরীতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৫) শাহবাজপুর # ১ ও # ২ ওয়ার্ক ওভার কূপসমূহের Mud & Completion Chemical ক্রয়ের Purchase Order BAPEX/ Admin-1650 তৈরীতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কাজের প্রয়োজনীয়তা Chemical বিভিন্ন স্থাপনা হতে প্রেরণের কাজ অব্যাহত আছে।
- ৭) রূপকল্প-১ এর শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপের মাড কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাক্কলনসহ ক্রয় প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক-১ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

**৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation)**

ঃ

- ১) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কূপের জন্য প্রস্তুতি মূলক কাজ চলছে। প্রকল্পে রক্ষিত Cementing যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পরিস্কারকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- ২) সুন্দলপুর # ২ কূপ হতে Cemention মালামাল তিতাস # ১৫ কূপে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং Well killing সহ Cemention সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।
- ৩) রূপকল্প ১ ও ২ এর আওতায় সালদা নর্থ-০১ ও কসবা # ০১ কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class "G" Cement, Additives, And Cementation Service/ Cementing Back-Up Service With Equipment (Rental) গ্রহণের লক্ষ্যে M/s. Schlumberger Seaco Inc. এর সাথে নং- BAPEX/Admin-1642 ও চুক্তি নং-BAPEX/Admin-1643 এর কোম্পানীর Legal Adviser এর মাধ্যমে Vetting হয়েছে।

## ১। ভূ-রসায়ন

ঃ

- ক) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩ (তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শ্রীকাইল #২, #৩ ও #৪), ০২ (দুই)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সালদা #৩, শর্ট স্ট্রিং ও লং স্ট্রিং), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সেমুতাং #৫), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শাহবাজপুর #১ ও শাহবাজপুর #২), ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (ফেঞ্চুগঞ্জ #৩), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত শাহবাজপুর ইন্সট #১ কূপের বিভিন্ন গভীরতায় গৃহীত জউএঃ পবষথ থেকে স্থানান্তরিত ০৪ (চার)টি গ্যাস ও ০৪ (চার)টি পানি এবং এবং ৩৪১৫ -৩৪৪৩ মিটার গভীরতায় ২য় ডিএসটি এর সময়ে সংগৃহীত ০৭ (সাত)টি গ্যাস, ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও ০৩ (তিন)টি পানি নমুনা বিশ্লেষণান্তে বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প #৪), ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- ছ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ কূপ থেকে সংগৃহীত ৭৬ (ছিয়াত্তর)টি কাটিং নমুনার এঃঈ অহধমুংরং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জ) বাতচিয়া ভূ-গঠন থেকে সংগৃহীত ০৪ (চার)টি আউটক্রপ নমুনা থেকে উঃমধহরপ গধঃঃবৎ (ঙগ) উঃঃধপঃ এর কাজ চলছে।
- ঝ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত শাহবাজপুর ইন্সট #১ কূপের চঃড়ফঁপঃরড়হ এঃঃঃঃঃঃম এর সময়ে সংগৃহীত ০৬ (ছয়)টি গ্যাস, ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও ০৩ (তিন)টি পানি নমুনা বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
- ঞ) বাপেক্স এর উ-বাঃড়ৎব গধঃধমবসবহঃ ঝড়ঃঃঃঃঃ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য উপ-বিভাগের মালামালসমূহের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।

## ২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব

ঃ

- ক) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে সংগৃহীত কোর -১ (৩৪০২.১৪মি-৩৪১১.১৪মি) থেকে ১৯ টি নমুনার মধ্যে ১৩টি নমুনার প্রস্তুতি শেষে picking এর কাজ চলছে।
- খ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে সংগৃহীত কোর -২ (৩৪৪১মি-৩৪৫০মি) হতে Micropaleontological Analysis এর জন্য ১৫টি নমুনা সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে।
- গ) Micropaleontology শাখায় stock inventory র কাজ চলছে।
- ঘ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে সংগৃহীত কোর-১ (৩৪০২মি-৩৪১১মি) থেকে ১৯ টি নমুনার Wet Sieve Analysis এর কাজ চলছে।
- ঙ) SURVAY-2000 থেকে আগত ৫০ টি sub soil নমুনার particle shape নির্ণয় কাজ চলছে।
- চ) Sedimentology শাখায় stock inventory কাজ চলছে।

## ৩। পেট্রোফিজিক্যাল

ঃ

- ক) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে আগত দুটি কোর (৩৪০২মি-৩৪১১মি এবং ৩৪৪১মি -৩৪৫০মি) নমুনার মধ্যে প্রথম কোর এর (৩৪০২মি-৩৪১১মি) Core Photography system unit এর মাধ্যমে ছবি নমুনা সংগ্রহ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- খ) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে আগত প্রথম কোর এর (৩৪০২মি-৩৪১১মি) Slabbing, Plugging & Trimming করার পর Plug তৈরী করা হয়েছে।
- গ) প্রথম কোর (৩৪০২মি-৩৪১১মি) থেকে প্রাপ্ত Core Plug নমুনা সমূহের Water-Oil-Gas Saturation Determine করার লক্ষ্যে Dean-Stark যন্ত্রটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ঘ) প্রথম কোর এর (৩৪০২মি-৩৪১১মি) Resistivity নির্ণয় করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

## গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

## (১) উৎপাদনের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-২০১৮)	চলতি মাস (নভেম্বর, ২০১৭)	বিগত মাস (অক্টোবর, ২০১৭)	চলতি বৎসর (২০১৭-২০১৮)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপূঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৪	০১	১। গ্যাস	০.০৯৪২	৩৪.৩৭০০	৩.১৮৭১	৩.৩৫৭৮	১৬.৯২১৮	২৫৭৪.৪৬৭৪
				২। কনডেনসেট	০.০৯০১	৩২.৮৯০০	২.৯০১৮	৩.১১৬৪	১৫.৫৬৭৮	৭০১৯.৬০৯৪
০২।	ফেধুগঞ্জ	০৫	০২	১। গ্যাস	০.৩২০১	১১৬.৮২০০	১০.৫৩৭৪	১০.৮৮৯৯	৬৫.৮৮৬৮	৪৩৬৫.০৯৩৫
				২। কনডেনসেট	০.৫৫৩৭	২০২.১১০০	২৩.২৯৩৫	২৩.৯৬৯৩	১২৭.৪৭২০	১৭৯৬৮.৩২৯৮
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস	১.৩০৩০	৪৩০.০০০০	৩১.৭৬১০	৩৩.১৭২৫	১৬২.৬৬১১	৪৫১৪.৫৯৯৩
				২। কনডেনসেট	১.২০৮৭	৩৯৮.৮৬০০	২৯.৭৬৪৮	৩৩.২৩১০	১৬২.১৬৪১	১৭৭৩৯.৮৫২৮
০৪।	সেমুতাং	০৬	০২	১। গ্যাস	০.০২২৩	৮.১৪০০	১.৪৯৩৩	২.৯৩৬২	৪.৯৫২২	৩৫৬.৫৪৮৩
				২। কনডেনসেট	০.০০০৭	০.২৭০০	০.৯০৬৩	৪.৬১৯০	১.১৯২৫	৮১৯.১০০৮
০৫।	সুন্দলপুর	০২	০০	১। গ্যাস	০.০২৮১	১০.২৫০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	২৮১.৯৭২৮
				২। কনডেনসেট	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৪৭.৪১৫৭
০৬।	শ্রীকাইল	০৪	০৩	১। গ্যাস	০.৯৬১২	৩৫০.৮৩০০	৩০.৮২৭৬	৩১.৭৬৭৪	১৫৭.৯৬৪২	১৮২৮.০৭৯৯
				২। কনডেনসেট	১৪.৩৪৬৮	৫২৩৬.৫৮০০	৪৮৫.৫৩০৪	৪৯৩.৭১২৫	২৪৩৪.৬৮৬০	১৪৫১০.৫২২৬
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস	০.০৭৫০	৯.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	২৪.৬৫১৫
				২। কনডেনসেট	০.৪০০০	৪৮.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	২২.৭৫৯৪
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস	০.০১৯৩	৭.০৪০০	০.০০০০	০.৭৯৪৭	৬.৭৭৯৩	১৮.৯৬৭৪
				২। কনডেনসেট	০.১২১৮	৪৪.৪৬০০	০.০০০০	৩.১৫৬২	৪৩.৭৯৬৬	১৭৯.৪২৩৮

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)



## (২) বিক্রয়ের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (নভেম্বর'২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত (নভেম্বর'২০১৭) (২০১৭-২০১৮)	ভ্যাট প্রদান (নভেম্বর'২০১৭)	ভ্যাট বাদে মূল্য (নভেম্বর'২০১৭)	মোট মূল্য (নভেম্বর'২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত মূল্য (২০১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জিত মোট মূল্য (নভেম্বর'২০১৭)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস	৩.১৮৪৬	১৬.৯০০৯	৭৯.০৯৪০	২৬.৭১৩৬	১০৫.৮০৭৬	৫৬১.৫৩২৮	৫৮৭২২.১৭
		২। কনডেনসেট	৯.০০০০	৯.০০০০	০.৪৯৮৬	৩.২৬৯৭	৩.৭৬৮৩	৩.৭৬৮৩	১৬৫৩.০৪
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস	১০.৪০৫৬	৬৫.২১৫৩	২৫৮.৪৪১৬	৮৭.২৮৭৫	৩৪৫.৭২৯১	২১৬৬.৭৯৬৩	১১৫৮৪৭.৯৭
		২। কনডেনসেট	৫৪.০০০০	১০৮.০০০০	২.৯৯১৪	১৭৯.৪৮১৭	১৮২.৪৭৩১	৩৬৪.৯৪৬২	৪১৭৫.২১
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস	৩১.৭৩১৩	১৬২.৫০৯৪	৪৭৭.৪২৬৩	২৬৬.১৭৭৯	৭৪৩.৬০৪১	৩৮০৮.৩১৪০	১১৭১৭০.৮৫
		২। কনডেনসেট	৮১.০০০০	১৬২.০০০০	৪.৪৮৭১	২৯.৯১৩৬	৩৪.৪০০৭	৬৮.৮০১৫	৩১৭৯০.৩৩
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস	১.৪৮১২	৪.৮৭৬৪	৫১.৮৯৫৪	১২.৪২৪৮	৬৪.৩২০২	২১৭.৬৩৩৬	১২৭৩১.১৪২৮
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	২৪.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০৪৮৭	৩৫৫.২৪৬৭
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৮৪৩৭.০৭৮৩
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১৮.৫৭৬০
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস	৩০.৫২০১	১৫৬.১৫৮১	১০১১.১২০১	২৫৬.০১৮৩	১২৬৭.১৩৮৪	৬৪৮৩.৩৮৭৩	২৬৭২০.০৪
		২। কনডেনসেট	৩৬০.০০০০	২৪৬৬.০০০০	১৯.৯৪২৬	১৩০.৭৮৯৪	১৫০.৭৩২০	১০৩২.৫১৪২	১২২০৫.০৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস	০.০০০০	০.১৪১২	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৮.৯৩১৪	৭৩৫.১০৩৫
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০
০৮।	রূপগঞ্জ	১। গ্যাস	০.০০০০	৬.৭৭৯৩	৮.৫৬৫৩	২.১৯২৩	১০.৭৫৭৫	২৮৯.৮১০৭	৭৯১.৫০৩০
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	৩৬.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১৫.০৭৩২	৬৭.৮২৯৪

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

## ১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম

ঃ

- ক) মেশিনশপ :
- ক) নিলেন ফ্রেন-1403 এর ডিজেল ট্যাংকের নিপুল তৈরী করা হয়েছে-02টি  
 খ) মল ট্রাক-0025 এর বডির হক তৈরী করা হয়েছে-05টি।  
 গ) ড্রেইলর নং-0156 এর টুল বক্সের তালার লক ও বুশ তৈরী করা হয়েছে-01সেট।  
 ঘ) লেদ মেশিনে টুল হোল্ডার সেপিং করা হয়েছে-04পিস।
- খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপ :
- ক) মল ট্রাক-0025 এর ডালা, কেবিন, হক ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।  
 খ) নিলেন ফ্রেন-1403 এর ডিজেল ট্যাংক তৈরী করা হয়েছে-01টি।  
 গ) নিলেন ফ্রেন-1403 এর ডিজেল ট্যাংক তৈরী করার জন্য স্টীল প্লেট গ্যাস কাটিং করা হয়েছে - 06পিস।  
 ঘ) ড্রেইলর নং-0156 এর টুল বক্স, পেছনের বাম্পার ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।  
 ঙ) ড্রেইলর নং-0156 এর টুল বক্সের তালার লক ও বুশ ওয়েল্ডিং পূর্বক ফিটিং করা হয়েছে।
- গ) অটোশপ
- ক) টিসিএম লিফটার (10টন) এর এয়ার ফিল্টার ও ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।  
 খ) হেলি লিফটার (03টন) এর এক্সিলারেটর ক্যাবল মেরামত এবং এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন এবং ডিজেল ফিল্টার ক্লিনিং করা হয়েছে।  
 গ) মল ট্রাক-0025 এর হাব বিয়ারিং রক্ষণাবেক্ষণ এবং গিয়ার বুস্টার মেরামত করা হয়েছে।  
 ঘ) সিনো ট্রাক-0620 এর হাই লো পাইপ পরিবর্তন করা হয়েছে।  
 ঙ) সিনো ট্রাক-0623 এর ইনজেকটর সার্ভিসিং এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।  
 চ) ভলভো প্রাইম মুভার -0205 এর ব্রেক চেকিং ও এডজাস্টিং করা এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।  
 ছ) সিনো প্রাইম মুভার -0146 এর ফিল্টার ফাউন্ডেশন পরিবর্তন এবং ডিজেল লাইন সার্ভিসিং এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।  
 জ) সিনো ট্রাক-0619 এর ডিজেল ফিল্টার এবং মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) তড়িৎশপ
- ক) টিসিএম লিফটার (10টন) এর ইলেকট্রিক হর্ণ চেকিং এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।  
 খ) সিনো ট্রাক-0619 এর ডেস্ক বোর্ড, এয়ার হর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।  
 গ) সিনো ট্রাক -0624 এর সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়েছে।  
 ঘ) সিনো ট্রাক -0621 এর সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়েছে।  
 এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ১৫টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

ঃ প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) ZJ50DBS, ZJ40DBT, আইডিকো এইচ-১৭০০ ও আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ফ্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) চলমান প্রকল্পসমূহে খনন/ ওয়ার্কওভার রিগসমূহ ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানা ন্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ঘ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর ০৩ টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ করার নিমিত্তে কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্যাম্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ ও ক্যাম্পের অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করণের জন্য কূপ এলাকা সমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ঙ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর রশিদপুর# ০২ ও ০৬ কূপের সংযোগ সড়কের সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত সড়কের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজের তালিকা ও রশিদপুর #০৬ কূপের রিগ ফাউন্ডেশনের পূর্ত কাজের লে-আউট সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডে প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) আইপিএস কার্ডওয়েল রিগের পুনর্বাসন কাজের পুনঃমূল্যায়ন করার নিমিত্তে শাহবাজপুর#০২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে রক্ষিত রিগটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

৪। বিবিধ :

- ক) তিতাস #০১ প্রকল্পে ZJ40DBT রিগের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং রং করণ কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) শাহজাদপুর#০২ কূপ খনন প্রকল্প , নোয়াখালী হতে আইডিকো রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি তিতাস #১৫ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- গ) তিতাস#১৫ কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে রিগ সংযোজন , টেস্টিং, কমিশনিং কাজ সহ রিগ মাস্ট উত্তোলন করা হয়েছে এবং ওয়ার্কওভার চলাকালীন সময়ে রিগের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর # ০২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে আইপিএস কার্ডওয়েল রিগের রিগ যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ঙ) মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে ZJ50DBS রিগ ডাউন দেওয়া হয়েছে এবং বিয়োজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- চ) তিতাস #০১, শাহবাজপুর #০২, মোবারকপুর কূপ খনন প্রকল্প এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ কূপ খনন প্রকল্পে বিভিন্ন যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।
- ছ) শাহবাজপুর#২ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন মালামাল স্থানান্তর কাজ করা হয়েছে।

## 8.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

## ১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ :

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহের অক্টোবর-২০১৭ মাসের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার নভেম্বর-২০১৭ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) শ্রীকাইল ইস্ট # অনুসন্ধান কূপ-১ এর Geological Technical Order (GTO) গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর ইস্ট # ১ কূপ থেকে সংগৃহীত আরডিটি নমুনা এবং ২য় ডিএসটি অপারেশনের সময় সংগৃহীত গ্যাস, লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) রশিদপুর # ৯ কূপের গ্যাস মজুদ এবং উৎপাদনযোগ্য গ্যাস নির্ণয়করতঃ রিপোর্ট গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত তথ্য/উপাত্তসমূহের হার্ডকপি বিভিন্ন সেলফ ও কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে তদানুযায়ী সেলফ নং ও বারকোড সম্বলিত নতুন তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

## ২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন :

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ড কপি) বর্তমানে বারকোড ক্রমানুসারে ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

## ৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ :

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত ডাটাসমূহ (হার্ড ও সফট কপি) যথাযথ ব্যবস্থাপনা পূর্বক হার্ডসিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ত্রয়কৃত NAS ডিভাইসে পূর্বের এবং বর্তমানে আগত ডাটার সফটকপিসমূহ স্থানান্তর এর কাজ চলমান আছে।
- গ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত ডাটা সমূহের স্ক্যান/সফট কপি প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ডাটার সফট কপিতে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মূল সার্ভার হতে উক্ত ডাটা প্রতিস্থাপন করা হয়। তথ্য ভান্ডারের উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Software ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও উন্নতি সাধনের কাজ চলমান আছে।

## ৪। বিবিধ :

- ক) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ হতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সমূহের হার্ড/সফট কপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- খ) অফিস কর্মদিবসে ও ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ার চালানোর মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হয়েছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল

ঃ

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০০৯)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	১৮	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৪৭	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	৯২	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৯২	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০৪	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	০২	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	১০৩	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৩৫	-	
১১	১১,৩০০-২৭,৩০০			
১২	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১০৪	
১৩	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৮৫	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৪৬	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	১১	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০১	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০১	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৭২	
	মোটঃ	৩৯৪	৩২০	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৪	- -	
	মোট :	০৪	-	
	সর্বমোট :	৩৯৮	৩২০	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৭১৮				

## ৫.২ প্রশিক্ষণ :

## ১। বৈদেশিক :

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
-	-	-	-	-

## ২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	“শিল্প ক্ষেত্রে আয়নায়নকারী বিকিরণ উৎস ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৬-১১-২০১৭ হতে ০৯-১১-২০১৭	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	০২ জন
০২.	“শুদ্ধাচার কৌশল” শীর্ষক ওয়ার্কশপ	০৯-১১-২০১৭	BPI, Dhaka	০৯ জন
০৩.	“স্বাস্থ্য সচেতনতা” বিষয়ক কর্মশালা	১৩-১১-২০১৭	এইচআরএম উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	১৭৩ জন
০৪.	“স্বাস্থ্য সচেতনতা” বিষয়ক কর্মশালা	১৪-১১-২০১৭	এইচআরএম উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	১৩২ জন
০৫.	“স্বাস্থ্য সচেতনতা” বিষয়ক কর্মশালা	১৫-১১-২০১৭	এইচআরএম উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	১৪২ জন
০৬.	Workshop on Business re-Engineering	১৫/১১/২০১৭	বাপেক্স, ঢাকা	২৩ জন
০৭.	“সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় শিষ্টাচার, ম্যানার ও প্রোটোকল” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৭-১১-২০১৭ হতে ১৮-১১-২০১৭	BIM, Dhaka	১১ জন
০৮.	“Public Procurement Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৯-১১-২০১৭ হতে ০৭-১২-২০১৭	NAPD, Dhaka	০৭ জন
০৯.	দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ব্লু ইকোনমি ডায়ালগ	২২-১১-২০১৭ হতে ২৩-১১-২০১৭	মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকা	০২ জন

## ১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

## ২। উপস্থাপনা:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

### ৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য :

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৩৯৮ জন	কর্মচারী-৩২০ জন	মোট জনবল-৭১৮ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৫০ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৩০ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৮০ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণী :

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৫৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৪ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪০ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০২টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৪ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: 40 Mbps by fiberoptics.	

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-১৯৮ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System) Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Management System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

### ৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত E-mail address .

১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Bakarabad Drilling Field	dicbkr5@ bapex.com.bd

### E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৭.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৮.	Begumganj Gas Field Development Project	memberjmcgbgm@bapex.com.bd
২৯.	Kapasias Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdkapasias@bapex.com.bd
৩০.	Mubarakpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৩১.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩২.	Shahbazpur Gas Field Appraisal & Development Project.	pdshahbazpur@bapex.com.bd
৩৩.	Sundulpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdsundulpur@bapex.com.bd
৩৪.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩৫.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৬.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৭.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৮.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৯.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
৪০.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৪১.	Project Director, Mubarakpur	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৪২.	Project Director, Shahbajpur Process Plant	pdpjpgp@bapex.com.bd
৪৩.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpk2@bapex.com.be
৪৪.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpk1@bapex.com.be
৪৫.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpk3@bapex.com.be
৪৬.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpk4@bapex.com.be

## ৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস নভেম্বর, ২০১৭।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (অক্টোবর, ২০১৭)	চলতি মাস (নভেম্বর, ২০১৭)	বিগত বছরের মোট (২০১৬-২০১৭)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০১৭-২০১৮)
১	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	১৭.৫৫	১৯.৩৮	২৫৮.৭৪	৭৫.২৩
২	আয়কর	-	-	১৬.৪৩	-
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
৪	কাস্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	১.২৩	-	৯.৪১	১.২৩
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	১৮.৭৮	১৯.৩৮	২৮৪.৫৮	৭৬.৪৬

## ৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস : নভেম্বর, ২০১৭।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৩৭৮	০.৫৫৩৪	৬৮.৮৪৮১	৭২২.১৫৩৩	৭৯১.৫৫৪৮	৭৯১.৫৯২৬
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৩৮৬	০.৬২৬১	৪৭.৫৫৪২	৬৯৯.১১৭৮	৭৪৭.২৯৮১	৭৪৭.৩৩৬৭
৩	বিগত বছরের শেষে	০.১৩০৬	-২.৭৬১৬	১৬৮.৮১৮২	৬৫৪.৩৮৬৬	৮২০.৪৪৩২	৮২০.৫৭৩৮

## ৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী

পরিচালকমন্ডলীর সভা	: নাই।
বার্ষিক সাধারণ সভা	: সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা	: ০২ (দুই) টি ৩৯৪তম এবং ৩৯৫তম তারিখঃ ০৮-১১-২০১৭ ও ২০-১১-২০১৭
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: ০৩ (তিন) টি।
i) e-Tender ID No: 128280, তারিখ ০৮-১১-২০১৭	: বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশনের জন্য e-Tender আহ্বান।
ii) বাপেক্স/ক্রয়/ওটি-১৫৩/২০১৭, তারিখ ১৬-১১-২০১৭	: Hiring of Vehicles (Rental) for BAPEX Officials under Local Tender.
iii) e-Tender Notice No: 12/2017, তারিখ ২৩-১১-২০১৭	: পূর্ত নির্মাণ কাজ মৌলভিবাজার (FGF-2,3,4 & 5 at Kulaura) এবং চট্টগ্রাম (Pomra magazine godown area).
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: ০৪ (চার) টি
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-869/2017, Date: 01-11-2017	: 2D Seismic Data Acquisition System, Software, Hardware, Accessories এবং Geophone String Accessories ক্রয় প্রসঙ্গে।
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-867/2017, Date: 01-11-2017	: 2D Seismic Data Processing System (With Software And Hardware) ক্রয় প্রসঙ্গে।
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-866/2017, Date: 16-11-2017	: Hiring of Wireline Logging Services for Fenchugonj # 4.
iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-781/2017, Date: 22-11-2017	: Procurement of Hydraulic Winch for ZJ40DBT Rig for Workover Project.
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণ	: ০২ (দুই) টি i) DUGEOEXPOSURE-2017 ii) সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ পরিষদ (বার্ষিক বনভোজন-২০১৭)।

### আইন ও চুক্তি সংক্রান্তঃ

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	: নাই।
খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	: ০৪ (চার) টি।
i)	Contract between BAPEX and Road Star Automobiles and Works, 47, South Begumbari, for Hiring of Vehicles (Rental). This Contract is signed on 07-11-2017.
ii)	Contract no. BPX G/2017/Cont. 012 between BAPEX and Mobin Enterprise, 28/1/C Toyenbee Circular Road for Procuring Certain goods such as Procurement of Stationary Items for Store Department of BAPEX. This Contract is signed on 07-11-2017.
iii)	Service Level Agreement (SLA) between Broad Band Telecom Services Limited and BAPEX for Internet Service. This Contract is signed on 15-11-2017.
iv)	Contract no. BPX W/2017/Cont. 015 between BAPEX and M/s. MD. NOMAN for Procuring Certain Works: Construction of Officer's and Staff accommodation at Hobigonj Gas field under BGFCL, Hobigonj. This Contract is signed on 20-11-2017.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

## ১। আত্মীকরণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ২। পদোন্নতি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মিয়া মোঃ রওশোনুজ্জামান, উপমহাব্যবস্থাপক (ক্রয়)	০৪৮৬	২৬.১১.২০১৭	পদোন্নতি
বেগম শামসিয়া মুকতাদির, উপমহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)	০৪৭৩	২৬.১১.২০১৭	পদোন্নতি

## ৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএলঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ)	১৩৬৯	৩০-১১-২০১৭	পিআরএল
জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ)	১৪২৪	৩০-১১-২০১৭	পিআরএল

## ৪। শোক সংবাদ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
জনাব কে. এম. জাহাঙ্গীর ইউনুস, সহকারী ব্যবস্থাপক(প্রশাসন)	২১৪৮	১৫-১১-২০১৭ মৃত্যু বরণ করেছেন।

## ৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৬। নিয়োগ/ যোগদান :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৭। বদলী :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব কে.এ. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)	০২৪৩-	১৬-১১-২০১৭-	তিতাসে বদলী

## ৮। বরখাস্ত (সাময়িক) :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

## ৯। লিয়েন :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ১০। প্রেষণ/অধ্যয়ন ছুটি :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৬।

## সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

## ৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

ঃ

( লক্ষ টাকায় )

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্থান : ৯৩২৮.১৯ নং বৈ : ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোট : ২৬৭৪৫.০০	স্থান : নং বৈ : প্রঃ সাঃ মোট : ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ- কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্থান : ১১২৮.০০ নং বৈ : ১৬৬৫.০০ মোট : ২৭৯৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তৈল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্থান : ১০৩৩.০০ নং বৈ : ২৩৮০.০০ মোট : ৩৪১৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ১৬৭৩.০০ নং বৈ : ৩৯৯০.০০ মোট : ৫৬৬৩.০০	স্থান : ১৪৯৩.৬২ নং বৈ : ৩৭৮০.০০ মোট : ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ২৯৭৬.০০ নং বৈ : ৬০৬৬.০০ মোট : ৯০৪২.০০	স্থান : ২৭১৫.৪৩ নং বৈ : ৫৯০৮.৫৯ মোট : ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরু মার্চ ২০০০)	স্থান : ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোট : ১১০২.০০	স্থান : ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোট : ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোট : ১৩০৯.০০	স্থান : ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোট : ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercol 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বা : ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈ : ৯৮১২.৪৭ মোট : ১৬৩৫৯.০২	স্বা : ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈ : ৪০১৫.৮৩ মোট : ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬-০৯ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ২০২৫.০০ নঃ বৈ : ২৩৬২৫.০০ মোট : ২৫৬৫০.০০	স্বা : ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈ : ১৯১১৬.০০ মোট : ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ১৮৮৮.১০ নঃ বৈ : ৫৪৭৬.৯০ মোট : ৭৩৬৫.০০	স্বা : ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈ : ৪৩৯১.৭৪ মোট : ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বা : ২২০০.০০ নঃ বৈ : ৪৮১৭.০০ মোট : ৭০১৭.০০	স্বা : ১২৮৫.৬০ নঃ বৈ : ২৮২১.৭২ মোট : ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বা : ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোট : ১৩৪০.০০	স্বা : ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোট : ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বা : ১০৬৯.২৬ নঃ বৈ : ৫১৫০.৯০ মোট : ৬২২০.১৬	স্বা : ১০৬৮.৭০ নঃ বৈ : ৫১৫০.০০ মোট : ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স প্রকল্প	স্বা : ১৮৮৬.০০ নঃ বৈ : ১৯৯১৪.০০ মোট : ২১৮০০.০০	স্বা : ১৬৩১.৩০ নঃ বৈ : ১৯২০৭.৮৩ মোট : ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২৭৫৯.০০ নং বৈ : ৪৭৭৬.০০ মোট : ৭৫৩৫.০০	স্থান : ২৪৫২.২৪ নং বৈ : ৩৯০৩.৯১ মোট : ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ৩৭১৬.০০ নং বৈ : ৫৯৮৪.০০ মোট : ৯৭০০.০০	স্থান : ২৭৮৮.৯১৭৭ নং বৈ : ৩৩৩৮.৬২১৩ মোট : ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্থান : ২৬০১.৬২ নং বৈ : ১৮৫৭০.৮৩ মোট : ২১১৭২.৪৫	স্থান : ২১৫৬.৯৪ নং বৈ : ১৭৫৪৩.৬৩ মোট : ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্থান : ৬৯৫.০০ নং বৈ : ৩৯২৩.০০ মোট : ৪৬১৮.০০	স্থান : ৪৪০.৫৮১ নং বৈ : ৩৭৩২.৪৬৪ মোট : ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 <sup>rd</sup> March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.

১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২২০৭৯.৬৮ নং বৈ : ৭৯৩১৭.৩২ মোট : ১০১৩৯৭.০০	স্থান : ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নং বৈ : ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোট : ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্থান : ৪৫০.০০ নং বৈ : ৩৪৪০.০০ মোট : ৩৮৯০.০০	স্থান : ৩৪৪.৮৪ নং বৈ : ৩৩৯৪.৫৮ মোট : ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ৪০৭৮.০০ নং বৈ : ৪৬৬৮.০০ মোট : ৮৭৪৬.০০	স্থান : ৩৮০৭.৪১ নং বৈ : ৪৩১৯.৫০ মোট : ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect like to discovery hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new explore more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্থান : ১০৩৭.৫৮ নং বৈ : ৬৭৪৩.৫০ মোট : ৭৭৮১.০৮	স্থান : ১০৩৫.৬০ নং বৈ : ৬৪৫৬.৯৯ মোট : ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্থান : ১৪৬৭.০০ নং বৈ : ১০২০০.০০ মোট : ১১৬৬৭.০০	স্থান : ১২০৬.৯৮ নং বৈ : ১০০৯৯.৭৪ মোট : ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৪।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্থান : ৬৭৮৮.২০ নং বৈ : ২৩৭৭৫.৮০ মোট : ৩০৫৬৪.০০	স্থান : ৬০৬৬.৫৪ নং বৈ : ২০৫৯৮.০০ মোট : ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.

\* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

## ৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

ঃ

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 <sup>nd</sup> )	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 <sup>nd</sup> )	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
33	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	স্থগিত
40	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42	Bakhrabad Well-5 (3 <sup>rd</sup> )	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

৪

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগর্ভে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেণী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	243.1	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১			Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১			Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১		Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	Srikail-2	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৮.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৯.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩		Dry	Bijoy-10
৪০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩	২০১৩	৩৩৫০		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩	২০১৩	৩৫৬৫		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪২.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪৩.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭		Gas not flow	Bijoy-10
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬	২০১৪	৩০৩২		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩	২০১৪	৩৯০২		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪	২০১৪	৩৮০৫		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০- ২৮৩৯ ২১৬৯- ২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৬	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৪৯.	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫০.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫১.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫৪.	বাপেক্স	বাসুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	-	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৫৫.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	-	ZJ50DBS
৫৬.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৭	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well

\* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

\* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।