

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (৩১ জুলাই ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ এ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩১.০৭.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	৩২৪.৪৯	১.৪৫	১১,৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩২৪.৪৯	১.৪৫	প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭ম সভা ২৬ জুন এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি এর ৬ষ্ঠ সভা ২৯ মে ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপিতে ১১৫০০.০০ (এগার হাজার পাঁচশত) লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং অর্থছাড়ের নিমিত্ত বিভাজন অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩১/১২/২০২৪)	২৮,৪০০.০০ (১৭,৪৫৮.০০)	২০,৯২৪.০২ (১২,৮৪০.০০)	৭৩.৬৮	৪,৬৯৩.০০ (৩,৫৯৩.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	২০,৯২৪.০২ (১২,৮৪০.০০)	৭৩.৬৮	শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপের ৩৫৮৪ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সুন্দলপুর-৩ কূপের ৩১২৩ মিটার খনন শেষে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট কূপের ৩১১৩ মিটার খনন সম্পন্ন শেষে DST করার জন্য পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	৯,৪৫৫.০০ (৪,৩৩১.০০)	৬,৯৯৯.৮৯ (২,৬৪৯.০০)	৭৪.০৩	১,০০০.০০ (৮৫২.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	৬,৯৯৯.৮৯ (২,৬৪৯.০০)	৭৪.০৩	জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে ২০০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশেষায়িত প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। পাথারিয়া ভূগঠনে ৩৮০ বর্গ কি.মি উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	২,৭০০.০০ (৫৯৭.০০)	১৭.৭৭	৪,৯৯৪.৫০ (২,৮৯৮.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	২,৭০০.০০ (৫৯৭.০০)	১৭.৭৭	বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত EOI আবেদনের বিপরীতে প্রাপ্ত EOI সমূহ ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে উন্মোচিত হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান RFP দাখিল করেছে। RFP এর কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং আর্থিক মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		৭৫,৪৪৮.০০ (২৯,২৮৫.০০)	৩০,৯৪৮.৪০ (১৬,০৮৬.০০)	৪১.০২	২২,১৮৭.৫০ (৭,৩৪৩.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	৩০,৯৪৮.৪০ (১৬,০৮৬.০০)	৪১.০২	
মোট (কোটি টাকা)		৭৫৪.৪৮ (২৯২.৮৫)	৩০৯.৪৮ (১৬০.৮৬)	৪১.০২	২২১.৮৮ (৭৩.৪৩)	০.০০ (০.০০)	০.০০	৩০৯.৪৮ (১৬০.৮৬)		