

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ উপজেলা পরিষদ, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

২। এডিপি থোক/ বিশেষ বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন ঃ -----

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার /সিপিপি)	জামানত আয়কর ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি.সং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	৮/৫/২০২১	২২.৩	রায়খাইল অরবিন্দুর বাড়ী হইতে আং নূর এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮৭৭০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	২/২০/২০২২	দৈনিক যায়যায় দিন/ দৈনিক উত্তরপূর্ব	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	১১/২/২০২১	২২.৩	নয়গাম পূর্ব রাস্তা হইতে খালপারের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	২/২০/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	১/২৬/২০২২	২২.২৯	জিড়খাই রাস্তা ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮৩৮১.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৫/২০২২	৩/১১/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	৪/১৭/২০২২	২২.২৯	দক্ষিণ চক্রবাণী বাজারের পূর্ব রাস্তা ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৭২৮৩.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৫/২০২২	৩/১১/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
কোভিড ১৯	৮/১৬/২০২২	৩.৯৩	উত্তর গোলা মস্তফার বাড়ীর সামনের রাস্তা ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৭০৭৪.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৫/২০২২	৩/১১/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	৬/২/২০২২	২৫.০০	চরিয়া মেম্বারের বাড়ী হইতে মৃত ময়না মিয়ার বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২৮৩৪১৬.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	৩/২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চরিয়া উত্তর পুরাতন ইট সলিং হইতে বাবুর দোকানের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	৩/২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			হাজরাপাড়া রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	৩/৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মেওয়া মসজিদের রাস্তা হইতে গোরস্থান পর্যন্ত ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৬৫৩৭.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	৩/৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জনাব মনিয়া মিয়ার বাড়ীর রাস্তার মুখ হইতে জনাব পারভেজ মেম্বারের বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮৩৮৬.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	৩/৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চারাঘাই সুমনের বাড়ীর সামন হইতে সাবেক চেয়ারম্যান রইছ আলীর বাড়ীর দিকে সিঁচি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	২/২০/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শালেশ্বর নানু মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে শালেশ্বর বড় জামে মসজিদের দিকে ডেগ নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	২/২০/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দক্ষিণভাগ আখাই মিয়ার বাড়ী হইতে দক্ষিণভাগ কেন্দ্রীয় উত্তর জামে মসজিদের দিকে ডেগ নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৫৫৮.০০	২	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	২/২৭/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দিগলবাক কটাই মিয়ার খাদিম বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূর্ব দিকে রাইয়ব উদ্দিনের বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৪৯০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	২/২৭/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		আব্দুল্লাহপুর বাজার হইতে হাজী গিয়াস উদ্দিন মিয়ার মাদ্রাসার দিকে সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৫/২০২২	২/২৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		পূর্ব আব্দুর মোহাম্মদপুর স্কুলের সামনা হইতে নজির উদ্দিনের বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৩৬৬৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৫/২০২২	২/২৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		দেউলগ্রাম কুশিয়ারা নদীর পার হইতে ঈদগাহ'র দিকে সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৭৯৭৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/১০/২০২২	৩/১১/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		গোবিন্দশ্রী বিদ্যালয়ের পাশে গাইডওয়ালা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮১৮২.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/১০/২০২২	৩/১১/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		দুধবকশি পুরাতন বাড়ী সেলিম মেথারের বাড়ী হতে বড় বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯০৫০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	২/২৬/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বেজগ্রাম জুবদ আলী মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুল হাকিম মিয়ার বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	০.০০	১	০%	০%	১ম	-	-	-	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার			সাইট জটিলতার কারণে প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।
		মুজিবোদ্ধের সংগঠক কথা সাহিত্যিক জনাব আকন্দ সিরাজুল ইসলামের বাড়ীর সামনের রাস্তার গাইড ওয়ালা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৫২৫.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৭/২০২২	২/২৬/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		আলীপুর পুল হইতে সামাদের বাড়ীর দিকে সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৫২৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	২/২৮/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বায়তুস সালাম মসজিদের সামনা হইতে নারায়নপুর কালভার্ট পর্যন্ত গার্ডওয়ালা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৪৮৫.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৬/২০২২	২/২৮/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		পশ্চিম ঘুঙ্গাদিয়া আহমদ মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুল মন্সানের বাড়ীর দিকে সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮৫২০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/২/২০২২	২/১৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		টেকইকোনা গাংপার হইতে পাথারীপাড়া বাজারের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৬২১.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/২/২০২২	২/১৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মস্ত মিয়ার বাড়ী হইতে নুরুই মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৫২৪৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/৭/২০২২	২/২২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		নওয়াগাঁও মেইন রোড হইতে পশ্চিমমুখী আমআলা টিলা রাস্তায় গাইডওয়ালা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৯৯৯.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/৭/২০২২	২/২২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বিলপার পুরাতন ইট সলিং হইতে লতিছড়া ব্রীজের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	০.০০	১	০%	০%	১ম	-	-	-	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার			PIO অফিসে গৃহীত প্রকল্পের সহিত ত্রুটিতা হওয়ায় প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।
		নন্দির ফল জামে মসজিদের পশ্চিম হতে বদরুল মিয়ার বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৮৭১১.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	২/১৫/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		কলাইউরা সাহাব উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূর্ব দিকে জহির উদ্দিনের বাড়ীর দিকে রাস্তায় সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৯৫০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/৭/২০২২	২/১৪/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		দক্ষিণ পাড়িয়াবহর জলাদুপ কানলী রাস্তার পাশ হইতে দক্ষিণ দিকে আহাদের বাড়ীর দিকে রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৬৩৪১.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/৭/২০২২	২/৭/২০২২	২/২৪/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বিয়ানীবাজার টু চন্দরপুর রাস্তার মিনারাই অংশে প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	১/১২/২০২২	১/১৫/২০২২	২/১২/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১ম	১১/১১/২০২১	১১/১২/২০২১	১১/২৫/২০২১	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মে/২০২২ এবং জুন/২০২২ সালের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর মেরামতের নিমিত্তে (০.৪৬মিমি) চেউটিন সরবরাহ। (১ম অংশ)	৮৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	৬/১৫/২০২২	৬/১৬/২০২২	৬/২৫/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মে/২০২২ এবং জুন/২০২২ সালের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর মেরামতের নিমিত্তে (০.৪৬মিমি) চেউটিন সরবরাহ। (২য় অংশ)	৮৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	৬/১৫/২০২২	৬/১৭/২০২২	৬/২৬/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মে/২০২২ এবং জুন/২০২২ সালের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা/ ডাইক মেরামত --(১) চন্দরপুর রাস্তা মেরামত। (২) মুরাগঞ্জ রাস্তা বেটস মেরামত। (৩) আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর রাস্তা মেরামত। (৪) চারখাই ইউনিয়নের গদার বাজার ডাইক মেরামত। (৫) শানেশ্বর রাস্তার সুনাই নদী ডাইক মেরামত। (৬) আঙ্গারজুর কুশিয়ারা নদী ডাইক মেরামত। (৭) গোবিন্দশ্রী কুশিয়ারা নদী ডাইক মেরামত। (৮) কাকরদি কুশিয়ারা নদী ডাইক মেরামত। (৯) আরএইচডি-মহিলা কলেজ রাস্তা মেরামত।	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	৬/১৫/২০২২	৬/১৬/২০২২	৬/২৬/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বিয়ানীবাজার উপজেলা কমপ্লেক্সের শিশু পার্কের অভ্যন্তরে রাস্তা উন্নয়ন।	১৫৬৫৭৭.০০	১৫৬৫৭৭.০০	১৫৬৫৭৭.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	৬/১৫/২০২২	৬/১৬/২০২২	৬/২৫/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বিয়ানীবাজার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার, এন্টিসেপ্টিক সাবান,) সরবরাহ।	৩৯২৯৯৫.০০	৩৯২৯৯৫.০০	৩৯২৯৯৫.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	১/২৫/২০২২	১/২৭/২০২২	২/১০/২০২২	-	সমদর	টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			আলীনগর মোহাম্মদপুর দক্ষিণ রাস্তার সিরাজের বাড়ীর সামন হইতে মসজিদের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	১১/৯/২০২১	১১/৯/২০২১	১২/৮/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			রজাকপুর ডাঃ মুহিব মিয়াব বাড়ীর সম্মুখ হইতে দুলাল মিয়াব বাড়ীর দিকে ড্রেইন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১ম	১০/২১/২০২১	১১/৩/২০২১	১১/৯/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পল্লীশাসন মসজিদ হইতে চঞ্চল মিয়াব বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৭১১৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	১/১২/২০২২	১/১৫/২০২২	১/৩১/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পাইলগ্রাম সাফা রাস্তা হইতে সেলিম মিয়াব বাড়ীর দিকে গাইডওয়ালা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	১/২/২০২২	১/৪/২০২২	১/২০/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বড়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৬৮৭.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/২৭/২০২২	৩/১/২০২২	৩/১৫/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কাকরদিয়া সিএনবি রাস্তা হইতে ফায়েকের বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৪৪৯.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/২৪/২০২২	২/২৬/২০২২	৩/১২/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পাতন তোফায়েলের বাড়ী হইতে হারি মেম্বারের বাড়ীর দিকে সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৭৮৩.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	৪/২৪/২০২২	৪/২৭/২০২২	৫/১৫/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মাটিকাটা জনাব হান্নান মিয়াব বাড়ীর সামন হতে ঢালাইর মুখ পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৭০০.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	৫/১০/২০২২	৫/১২/২০২২	৫/২৮/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বেকার যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। (১ম অংশ)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	১০/২৮/২০২১	১১/১/২০২১	১১/১৫/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	১০/৩১/২০২১	১১/১/২০২১	১১/১৩/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বেকার যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। (২য় অংশ)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	১১/১০/২০২১	১১/১২/২০২১	১১/৩০/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ এর কারণে বরোপড়ারোধে ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১ম	১২/১৯/২০২১	১২/২০/২০২১	১/১৩/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বেকার যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম	১০/৩১/২০২১	১১/১/২০২১	১১/২০/২০২১	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উন্নয়ন তদারকী ও আনুষাংগিক ব্যয়।	৫২০০০.০০	৫২০০০.০০	৫২০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১ম				-		সরাসরি ক্রয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট		১১৮.০৯	মোট=	১২৫৫১৫৭২.০০	১২২৩৬৫৭২.০০	১১৮০৮৯৯৫.০০													তামাদি ০.০০৫

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ -----

২০২১-২২ অর্থ বছরের রাজস্ব বিবরণী	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও ব্যয়	সংশ্লিষ্ট	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অনুমোদিত	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	কোন পদ্ধতিতে	জামানত আয়কর	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট	
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------------------------	--

গত বছরের জের	এ বছরের আয় (লক্ষ টাকায়)	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে ব্যয়িত অর্থ	এসজিপি কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার /সিপিপি)	ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩.৮২	১৫.০৭	১৮.৮৯	বিবিরাই পশ্চিমপার মসজিদ থেকে খেয়াঘাটের দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯১৭৪.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	৪/২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উলুউরি বিবেকানন্দ দাসের বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকে আলাই মিয়াব বাড়ীর দিকে ইট সলিং।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৪৩৫.০০	১	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	৪/২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			তিলপাড়া গ্রামের জামে মসজিদ রাস্তার গাইডওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৫৩৪.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	২/১/২০২২	২/৪/২০২২	৪/২/২০২২	ঐ	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বিয়ানীবাজার অফিসার্স ক্লাবের পূর্ত কাজ উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	৩/৮/২০২২	৩/১০/২০২২	৩/২০/২০২২	-	সমদর	টেডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে শিশু পার্কে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১৩১৮৪৩.০০	১৩১৮৪৩.০০	১৩১৮৪৩.০০	৪	১০০%	১০০%	১ম	৬/১৫/২০২২	৬/১৬/২০২২	৬/২৬/২০২২	-	সমদর	টেডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			খনন ও ডায়া পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে দাসউরা বরাপাতা খাল উন্নয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯০১২.০০	২	১০০%	১০০%	১ম	৫/২৯/২০২২	৬/১/২০২২	৬/২০/২০২২	-		প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জনাব খোকা মিয়াব বাড়ী হইতে বড়দেশ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৭৮৭৬.০০	২	১০০%	১০০%	১ম	৫/২৯/২০২২	৫/৩০/২০২২	৬/২২/২০২২	-	-	প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩.৮২	১৫.০৭	১৮.৮৯	মোট=	১৫৩১৮৪৩.০০	১৫০১৮৪৩.০০	১৪৯৬৮৭৪.০০												অব্যয়িত=	৩৯২৪১৭.০০

মোট বরাদ্দ = ১৮৮৯২৯১.০০

মোট ব্যয় = ১৪৯৬৮৭৪.০০

বর্তমান স্থিতি = ৩৯২৪১৭.০০