

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম।
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

- ১। সংস্থার নাম : বাংলাদেশ বেতার।
২। প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প
৩। মোট প্রাকল্পিত ব্যয় : ৪৯৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা।
৪। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত।
৫। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
৬। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমান আর্থিক: ১৩০.৭০৮ লক্ষ টাকা (২০২১-২২, ২০২২-২৩ অর্থবছর)।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশ/আইটেমের নাম				২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা									
	বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	১ম কোয়ার্টার জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩		২ম কোয়ার্টার অক্টোবর - ডিসেম্বর/২০২৩		৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী-মার্চ/২০২৪		৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন/২০২৪		মোট	
					আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	রাজস্ব													
১.	৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	১০.০০	১.০২৮	৪.০০	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	৪.০০	-
২.	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	২.০০	০.৯৯	০.৬৮	০.১৭	-	০.১৭	-	০.১৭	-	০.১৭	-	০.৬৮	-
৩.	৩২১১১০৭- হায়ারিং চার্জ	২৭.০০	১২.৮৫	৯.০০	২.২৫	-	২.২৫	-	২.২৫	-	২.২৫	-	৯.০০	-
৪.	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬.০০	০.৪৫	২.০০	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	২.০০	-
৫.	৩২১১১৩১- অডিটসোর্সিং	১৪.০০	৩.৫৭	৫.০৪	১.২৬	-	১.২৬	-	১.২৬	-	১.২৬	-	৫.০৪	-
৬.	৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	১৫.০০	-	৭.৫০	১.৮৭৫	-	১.৮৭৫	-	১.৮৭৫	-	১.৮৭৫	-	৭.৫০	-
৭.	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	০৩.০০	১.০০	১.৫০	০.৩৭৫	২৫%	০.৩৭৫	২৫%	০.৩৭৫	২৫%	০.৩৭৫	২৫%	১.৫০	১০০%
৮.	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সীল	০০.১০	০.০৬	০.০৪	০.০১	২৫%	০.০১	২৫%	০.০১	২৫%	০.০১	২৫%	০.০৪	১০০%
৯.	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী	৩.২৫	১.৬২	১.৬৩	০.৪০৭	২৫%	০.৪০৭	২৫%	০.৪০৭	২৫%	০.৪০৭	২৫%	১.৬৩	১০০%
১০.	৩২২১১০৬- পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১.	৩২২১১০৮- ব্যাংক চার্জস (বৈদেশিক মুদ্রার ১.২৫%)	৮.৫৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২.	৩২২১১১০- কমিশন (বৈদেশিক মুদ্রার ১%)	৬.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩.	৩৮২১১০১- কাস্টম শুল্ক (বৈদেশিক মুদ্রার ১২.৫%)	৮৫.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪.	৩৮২১১০৪- মূল্য সংযোজন কর (বৈদেশিক মুদ্রার ৭.৫%)	৫১.৩৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	৩৮২১১১৬- বিমা (বৈদেশিক মুদ্রার ১.৭৫%)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব) =	২৪৬.৭৮	২১.৫৬৮	৩১.৩৯	৭.৮৪৭	(২৫%)	৭.৮৪৭	(২৫%)	৭.৮৪৭	(২৫%)	৭.৮৪৭	(২৫%)	৩১.৩৯	(১০০%)
	মূলধন													
১৬.	৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন	২৯৯৫.৯২	১০০	২৮৬.৩২	৭১.৫৮	২৫%	৭১.৫৮	২৫%	৭১.৫৮	২৫%	৭১.৫৮	২৫%	২৮৬.৩২	১০০%
১৭.	৪১১১৩১৭- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৮৮.৩০	-	৫.০০	১.২৫	২৫%	১.২৫	২৫%	১.২৫	২৫%	১.২৫	২৫%	৫.০০	১০০%
১৮.	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৮.০০	৩.০০	১.০০	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	১.০০	১০০%
১৯.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	২.৫০	২.৫০	০.৫০	০.১২৫	২৫%	০.১২৫	২৫%	০.১২৫	২৫%	০.১২৫	২৫%	০.৫০	১০০%
২০.	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	১২.০৩	৩.৬৪	৮.৩৯	২.০৯	২৫%	২.০৯	২৫%	২.০৯	২৫%	২.০৯	২৫%	৮.৩৯	১০০%
২১.	৪১১২২০৩- বেতার সরঞ্জাম	৬৮৪.৪০	-	৮৪.৪০	২১.১০	২৫%	২১.১০	২৫%	২১.১০	২৫%	২১.১০	২৫%	৮৪.৪০	১০০%
২২.	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৫৪৬.০০	-	৪৬.০০	১১.৫০	২৫%	১১.৫০	২৫%	১১.৫০	২৫%	১১.৫০	২৫%	৪৬.০০	১০০%
২৩.	৪১১২৩০৫- অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	৩০.০০	-	৩০.০০	৭.৫০	২৫%	৭.৫০	২৫%	৭.৫০	২৫%	৭.৫০	২৫%	৩০.০০	১০০%
২৪.	৪১১২৩১৮- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	১৭৫.০০	-	০৭.০০	১.৭৫	২৫%	১.৭৫	২৫%	১.৭৫	২৫%	১.৭৫	২৫%	০৭.০০	১০০%
	উপ-মোট (মূলধন) =	৪৭৪২.১৫	১০৯.১৪	৪৬৮.৬১	১১৭.১৫	২৫%	১১৭.১৫	২৫%	১১৭.১৫	২৫%	১১৭.১৫	২৫%	৪৬৮.৬১	১০০%
	সর্বমোট (ক+খ) =	৪৯৮৮.৯৩	১৩০.৭০৮	৫০০.০০	১২৫.০০	২৫%	১২৫.০০	২৫%	১২৫.০০	২৫%	১২৫.০০	২৫%	৫০০.০০	১০০%

দেওয়ান আশরাফুল ইসলাম
উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

মোঃ শহীদুল্লাহ রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্ব)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাউরী, ঢাকা

মোঃ তৌহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting


Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114


Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 6	Multipurpose hall and studio acoustic work	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	200.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 5	Arboriculture/landscaping	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	02.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 3	Land development and others	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	44.49	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-


22/9/24
মেওয়ান আশরাফুল ইসলাম
উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
মুহূর্তক ৬ ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" প্রকল্প প্রকল্প


22/9/24
মোহাম্মদ আসিমুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
মুহূর্তক ৬ ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" প্রকল্প প্রকল্প


22.9.24
মোঃ শাহীদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাবারী, ঢাকা


22/9/24
মোঃ তৌহীদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।


22/9/24
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]


Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting


Agency : Bangladesh Betar


Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 4	RCC road construction work	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	41.81	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 6	800KVA electrical substation & solar system supply, installation, testing, commissioning	Set	01	OTM (NCT)	PWD	GoB	82.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 7	250 KVA generator supply, installation, testing, commissioning, wiring	Set	01	OTM (NCT)	PWD	GoB	57.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-


 ২২/৭/২৩
 মেডিয়ান আশরাফ হোসেন
 উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 আনুগত্য ও তির্যক দপ্তর বঙ্গবন্ধু হাউস" শীর্ষক প্রকল্প


 ২২/৭/২৩
 মোহাম্মদ আসিমুল রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 আনুগত্য ও তির্যক দপ্তর বঙ্গবন্ধু হাউস" শীর্ষক প্রকল্প


 ২২-৭-২৩
 মোঃ শাহীদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আশাশুনি, ঢাকা


 ২২/৭/২৩
 মোঃ তাহীদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা।


 ২২/৭/২৩
 নাসিরুল্লাহ মোঃ ইরফান
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]


Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar


Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114


Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD 8	1600 KG lift supply, installation, testing, commissioning	No.	02	OTM (NCT)	PWD	GoB	184.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 9	HVAC system supply, installation, testing, commissioning	Set	01	OTM (NCT)	PWD	GoB	197.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 10	Standby pump motor supply, installation, testing, commissioning	Set	02	OTM (NCT)	PWD	GoB	26.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-


 দেওয়ান আশরাফুল ইসলাম
 উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 মূলতঃ প্রকল্প ও তহবিল নথিভুক্ত প্রকল্প পরিচালক


 মোহাম্মদ আসিফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 অর্থনৈতিক ও তহবিল নথিভুক্ত প্রকল্প পরিচালক


 মোঃ শহীদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আদারাবাদ, ঢাকা


 মোঃ শহীদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা।


 নাসিরুল্লাহ মোঃ ইরফান
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD 11	Fire extinguisher supply, installation, testing, commissioning	Set	01	OTM (NCT)	PWD	GoB	30.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 7	Compound security and garden lighting supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	20.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 8	Stage light and sound system installation work	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	75.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]
22/9/24
মোঃ শাহাদাতুল ইসলাম
উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
আবুল কালাম ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন কর্মসূচি

[Signature]
22/9/24
মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
আবুল কালাম ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন কর্মসূচি

[Signature]
22.9.24
মোঃ শাহীদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সহিত)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাশুনি, ঢাকা

[Signature]
22/9/24
মোঃ ভৌহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

[Signature]
22/9/24
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Packag e No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurem ent Method & type	Contract Approving Authority	Sour ce of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contra ct Signat ure	Time for Completi on of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 9	PA system, PABX, intercom, networking, WIFI, CCTV system, supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	15.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 10	Basement force ventilation system supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	45.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
WD 11	PDB connection work.	Package	As required	DPM	PWD	GoB	10.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-

22/9/24
দেওয়ান আশরাফুল ইসলাম
উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
আবুল কালাম ও তিতিল নন্দুর বরণতি হাফিজ বীর হক

22/9/24
মোহাম্মদ আসিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
আবুল কালাম ও তিতিল নন্দুর বরণতি হাফিজ বীর হক

22.9.24
মোঃ শহীদুল রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্ব)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

24/9/24
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]


Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting


Agency : Bangladesh Betar


Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 12	Surge protection and lightning arrester supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	10.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 1	MCR and studio equipment	Set, No.	21, 112	OTM (ICT)	PD	GoB	452.90	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	10 KW FM transmitter with accessories	Set, No.	05, 08	OTM (ICT)	PD	GoB	231.50	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-


 দেওয়ান আশরাফুল ইসলাম
 উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 আনুষ্ঠানিক ও তিরিচালক প্রশাসনিক ব্যক্তি


 মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 আনুষ্ঠানিক ও তিরিচালক প্রশাসনিক ব্যক্তি


 মোঃ সাহিদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কারিগরি)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আশাউরী, ঢাকা


 মোঃ তোহিদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা।


 নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar


Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD3 (Lot 1)	Computer and accessories (office)	Set	05	OTM (NCT)	PD	GoB	05.00	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 5 (Lot 2)	Furniture (office)	No, No.	03, 44	OTM (NCT)	PD	GoB	8.39	Planned Dates	04-01-24	01-02-24	03-03-24	10-03-24	17-03-24	14-04-24	-	30June 2024
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-


মোঃ আশরাফুল হক
 উপ প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 স্বাক্ষরিত ও তফসিল নম্বরের বরাহত হবার ইতিপূর্বে


মোঃ আশরাফুল হক
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"
 স্বাক্ষরিত ও তফসিল নম্বরের বরাহত হবার ইতিপূর্বে


মোঃ শহীদুল রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আশাশুনি, ঢাকা


মোঃ তোহিদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা।


মোঃ ইরফান
 নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার