

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
Website:- www.betar.gov.bd


সংখ্যাঃ ১৫.৫৩.০০০০.৩০১.১৪.০৫.১৮. ৪৬৫৯

তারিখ : ১/০৭/২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



২.৭.২৪

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

মহাপরিচালক

ফোনঃ ৪৪৮১৩০৬২

ই-মেইল : dg@betar.gov.bd

সিনিয়র সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন))

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫

- ১। সংস্থার নাম : বাংলাদেশ বেতার।
 ২। প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
 ৩। মোট প্রাকল্পিত ব্যয় : ১০০৮৮.৮৭ লক্ষ টাকা।
 ৪। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত। (বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন)
 ৫। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ : ১.০০ লক্ষ টাকা।
 ৬। জমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমাণ (ক) আর্থিক : ৮৭৭৮.৬৩ (৮৭.০১%)
 সময়কাল : ১ জুলাই-২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত। (খ) ভৌত: ৯২%

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৪-২০২৫ সালের কর্মপরিকল্পনা													
		অর্থ/আইটেমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত খোক বরাদ্দ	১ম কোয়ার্টার জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪		২ম কোয়ার্টার অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪		৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী-মার্চ/২০২৫		৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন/২০২৫		মোট	
						আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ক	রাজস্ব														
১.	৩২৪১১০১-অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	১৫	১১.১৬	০.০০	-	-	১.৯১	৫০%	০.৯৫৫	২৫%	০.৯৫৫	২৫%	৩.৮৩	১০০%	
২.	৩২২১১০৮-ব্যাংক চার্জ (সেপ্টেম্বর ৩%)	১০৪.৪	৭৭.৩১	০.০০	-	-	-	-	২৭.০৮	১০০%	-	-	২৭.০৮	১০০%	
৩.	৩২২১১১০-কমিশন(বৈঃমুঃ ১%)	৫৮.৭০	৩৩.১৮	০.০০	-	-	২৫.৫১	১০০%	-	-	-	-	২৫.৫১	১০০%	
৪.	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প	০.৫০	১.৯৯	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	-	
৫.	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৫.৫০	১৩.৪৯	০.০০	-	-	২.০০	১০০%	-	-	-	-	২.০০	১০০%	
৬.	৩২১১১০৬-আপায়ন ব্যয়	৮.০০	৬.৫৩	০.০০	-	-	০.২৩	১৫.৭৫%	০.২৩	১৫.৭৫%	১.০০	৬৮.৫%	১.৪৬	১০০%	
৭.	৩২২১১০৬-পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	২২.৬৫	৯.২৮	০.০০	-	-	১৩.৩৬	১০০%	-	-	-	-	১৩.৩৬	১০০%	
৮.	৩১১১০৩২-সম্মানী ভাতা	২২.০০	১৯.৬৪	০.০০	-	-	১.১৮	৫০%	০.৫৯	২৫%	০.৫৯	২৫%	২.৩৬	১০০%	
৯.	৩২১১১০৭-হারারিং চার্জ	৫৫.৬০	৫৫.৩৬	০.০০	-	-	০.২৩	১০০%	-	-	-	-	০.২৩	১০০%	
১০.	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী	৮.৫০	৫.৭৫	০.০০	-	-	-	-	০.৭৪	২৭%	১.০০	৬৩%	২.৭৪	১০০%	
১১.	৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৯.০০	৭.১৯	০.০০	-	-	০.৪০	২২%	০.৪০	২২%	১.০০	৫৬%	১.৮০	১০০%	
১২.	উপ-মোট (রাজস্ব) =	৩১৯.৮৫	২৪০.৯৩	০.০০	-	-	৪৪.৮২	৫৬.৭৯%	২৯.৯৯	৩৮.০১%	৪.৫৪	১৭.১৭%	৭৮.৯১	১০০%	
খ	মূলধন														
১.	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জাম	৩৮১২.৩১ (৩৩২৯.৫৪)	৩৬৭৬.১০ (৩৩২৯.৫৪)	১.০০	০.০০	-	১৩৬.২০৫	১০০%	-	-	-	-	১৩৬.২০৫	১০০%	
২.	৪১১২২০২-কম্পিউটার	২৭.৪	২৭.৩৪৫	০.০০	-	-	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০৫৫	০.০০	
৩.	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জাম	২৭	২৬.৯৫৯	০.০০	-	-	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০৪	০.০০	
৪.	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৬৬.২০	৫৮.৬১	০.০০	-	-	৭.৫৮৭	১০০%	-	-	-	-	৭.৫৮৭	০.০০	
৫.	নির্মাণ ও পূর্ত														
৬.	৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন	৩৪১২.৪৯	৩২৭৬.৫৬	০.০০	-	-	১৩৫.৯২	১০০%	-	-	-	-	১৩৫.৯২	১০০%	
৭.	৪১১১৩১৪-খুঁটি ও এরিয়াল	৭০৫.০	৭০৪.১২	০.০০	-	-	০.৮৮	১০০%	-	-	-	-	০.৮৮	০.০০	
৮.	৩৮২১১০৪-সিডি/ভ্যাট	১৬৮৮.৬২	৭৬৭.৯৯	০.০০	-	-	৯২০.৬২২১	১০০%	-	-	-	-	৯২০.৬২২১	০.০০	
	উপ-মোট (মূলধন) =	৯৭৩৯.০২ (৩৩২৯.৫৪)	৮৫৩৭.৭০	১.০০	-	-	১২০১.২১৪	১০০%	-	-	-	-	১২০১.৩১৭	১০০%	
	গ্রাইস কন্টিনজেন্সি	৩০.০০	-	-											
	সর্বমোট (ক+খ) =	১০০৮৮.৮৭ (৩৩২৯.৫৪)	৮৭৭৮.৬৩	১.০০	-	-	১২৭৬.০৩৪	৯৭.৩৯%	২৯.৯৯	২.২৮৮%	৪.৫৪	০.৩৪৬%	১৩১০.২৩	১০০%	

স্বাক্ষর : 
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র
 আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
 যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

Annual Procurement Plan 2024-25

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division: Ministry of Information & Broadcasting
Agency: Bangladesh Betar

Procuring Entity: Name & Code: S.M.Zillur Rahman, Code: 224241400

Budget: Revenue

Project Name & Code: "Modernization and Installation of Digital Broadcasting Equipment at Bangladesh Betar (2nd revised), Sylhet"

Betar Code: (13306)

Package No.	Description of Procurement Package	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost (Lac Tk)	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-2	MCR and Studio Equipment	Set	7,355	OTM (ICT)	DG	GOB	1455.0	Planned Dates	-	11/07/2023	26/09/2023	18/01/2024	22/01/24	22/01/24	04/03/2024	04/03/2024	28/02/2025	Importable goods, LC opened on 17/04/2024, Probable date of shipment 15/09/2024. Installation, testing and Commissioning will be implemented after clearance from Port by the payment of CD/VAT. It is now under the process for Project Time extension of the June 2025 without cost involvement.
								Planned Days	-	0	78	114	04	01	28	225	362	
								Actual Days	-	0	78	114	04	01	28	225		

Zillur
৭/০৭/২০২৪

এস এম জিল্লুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার সিলেট অঞ্চল
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বেতার প্রশাসনিক ভবন

Munira
০৬/৭/২৪

মুনীর আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

[Signature]
রবান্না বকরা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

“বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
 বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

প্যাকেজ নং	পণ্য	জুলাই ২৪	আগস্ট ২৪	সেপ্টেম্বর ২৪	অক্টোবর ২৪	নভেম্বর ২৪	ডিসেম্বর ২৪	জানু ২৫	ফেব্রুয়ারী ২৫	মার্চ ২৫	এপ্রিল ২৫	মে ২৫	জুন ২৫	মন্তব্য
জিডি ২	এমসিআর ও স্টুডিও যন্ত্রপাতি													১. ১ম কোয়ার্টার (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২৪)- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ(Factory Test and Technical data acceptance) ২. ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর- ডিসেম্বর/২৪) সিডিভিটি প্রদান সাপেক্ষে মালামাল খালাস ও সিলেটে পরিবহন ৩. ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি- মার্চ/২৫) Installation, Commissioning and Testing ৪. ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল- জুন/২৫) Local Training, Fine Tuning and Handover to Bangladesh Betar Sylhet

* প্রকল্পের অন্যান্য কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান অর্থ বছরে (২০২৪-২০২৫) অত্র প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ মাত্র ১.০ লক্ষ টাকা। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের থেকে বরাদ্দ হতে অথবা পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ‘বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা’ খাত হতে অর্থ প্রাপ্তির সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।


 ৭/০৭/২০২৪
 এস এম জিল্লুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র
 আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
 যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
 বাংলাদেশ বেতার, সিলেট


 ০৭/৭/২৪
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 ৯/৭/২৪
 নবীন্দ্র হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার