

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

স্মারক: ০৫.৪৫.৬১১৩.০০১.৬২.০০৯.২৫. - ৫৫২

তারিখ: ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত (এডিপির) 'র থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০১.০১৬.০২৩.১৯-১৭১ নং স্মারক
তারিখ: ২২ জুলাই ২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত (এডিপির) 'র থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন 'ছক' মোতাবেক প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ২০ (বিশ) ফর্দ।

সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।

(হাসান আব্দুল্লাহ আলি মাহমুদ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারি সচিব (মূল্যায়ন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা।

"প্রতিবেদন ছক"

স্থান : ভালুকা

তিষ্ঠানের নাম: ভালুকা উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল

ভিপি (খোক/বিশেষ বরাদ্দ এর আওতা) প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন:

২০২৪ বর্ষের বরাদ্দ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বার

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুজ মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ বার	সংশ্লিষ্ট এসজিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি			অগ্রাধিকার	কার্যাবসারণ তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	কেন	আবশ্যিকতা	অন্যান্য	মন্তব্য
						আর্থিক (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধিকার								
১	১১.১৮	২৬০০০০০.০০	২৬২০০০০.০০	২৬২০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৬.০২.২৫	০৪.০৫.২৫	১০.০৫.২৫	২০.০৬.২৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ক) হাবিবাবাউ ইউনিয়নের জামিদিয়া নয়াপিপাড়া গ্রামে মসজিদ হতে সারক চোরাম্যান মেশিন আলম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। (খ) কাচিনা ইউনিয়নের বাটাজোর আইনজোরা (আইডি রোড) হতে গজের আলী কৃষি মাঠ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। e-Tender/ADP/ MVM/BHA/2024-2025/W-15																
২	১১.১৮	২৬০০০০০.০০	২৬২০০০০.০০	২৬২০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৬.০২.২৫	০৪.০৫.২৫	১০.০৫.২৫	২০.০৬.২৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ক) উত্তর টানপুর বড়ির পুকুরপাড় (খানিকটা পাড়া সড়ক) হতে কালিরচালা হাটের সড়ক পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। (খ) বাঙ্গাল-ভালুকা রাস্তা (কালিয়া চাকির বাড়ী) হতে মোসলেম চাকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। (গ) আনকা বাজার ঘাট ফার্স্ট স্টেট হিন্দুস আলী শেখ বাড়ী) হতে খুলার খাল ভায়া শহিদ মিল্লার রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (ঘ) কঠালি হাসপাতাল মেয়ার বাড়ী হতে এডভোকেট আজিজুল হক খান বাড়ী রাস্তা এইচবিবি করণ। e-Tender/ADP/ MVM/BHA/2024-2025/W-16																

২৪তম বছরে মোট বরাদ্দ/বিলের এডিপি		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																	
তারিখ	প্রকার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসজিআই কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার কার্যাবলীর তারিখ	কার্যাবলীর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পট্টাবলীর নাম	ক্রেতার নাম	ক্রেতার পঞ্জীয়ন করা হয়েছে (ক্রেতার/সিপিপি/সিপি)	কোন আয়কর, ডাটোর ডাটা কর্তন করা হয়েছে কিনা	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নিবন্ধন	মন্তব্য	
							আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
২০২০/২০২১	১	ক) ধনেশ ইউনিয়নের ধনেশ গাইডেড সড়ক-ধনেশ ঈশপাথ মাঠ হতে ধনেশা নয়াবাড়ী সড়ক এইচবিবিকরণ। (খ) ধনেশা নয়াবাড়ী বাজার মনসুর বাড়ী হতে আবুল কাশেম হাতির বাড়ী রাস্তা এইচবিবিকরণ (গ) ধীতপুর বেপাউপাতা সমর বাড়ী হতে আবু সাঈদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ। (ঘ) ঈশপাথপাতা বড় মসজিদ হতে আব্দুর কাইয়ুম সরকার বাড়ী রাস্তা এইচবিবিকরণ, (ঙ) ভাড়াভাড়া-উম্মুরা সড়ক (ভাড়াভাড়া পশ্চিম পাড়া) হতে ভা: আজিজুল হক বাড়ী ভায়া পশ্চিমপাতা আব্দুর সালাম সারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা। এইচবিবিকরণ ও (চ) রাউজ ইউনিয়নের রাউজ মরা নদীর পাড় হতে পানাহাল বাজার সড়ক মুন্সিগাঁও মসজিদ সড়ক হতে পূর্বাতন সরকারবাড়ী রাস্তা এইচবিবিকরণ। e-Tender/ADP/ MYM/BHA/2024-2025/W-17	৩৬০০০০০০.০০	৩৪২০০০০০.০০	২৮২১৭৮৮.০০		১০০%	১০০%	১৫.০২.২৫	০৪.০৫.২৫	১০.০৬.২৫	২০.০৬.২৫			দর	ক্রেতার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২০২০/২০২১	২	ক) কানি টোরাভা-পালগাঁও টোরাভা ভায়া লেকের সরকারের বাড়ীর রাস্তায় ইউ-স্ট্রেশন নির্মাণ।	১০০০০০০০.০০	৯৯৮৯২৭.০০	৯৯৮৯২৭.০০		১০০%	১০০%	১৫.০২.২৫	২০.০২.২৫	২৪.০২.২৫	২২.০২.২৫				আরএফকিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২০২০/২০২১	৩	ক) কানি টোরাভা-পালগাঁও টোরাভা ভায়া লেকের সরকারের বাড়ীর রাস্তায় ইউ-স্ট্রেশন নির্মাণ।	১৪০০০০০.০০	১৪০০০০০.০০	১৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৫.০৬.২৪	২৮.০৫.২৫	০১.০৬.২৫	১৫.০৬.২৫				পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২০২০/২০২১	৪	ক) কানি টোরাভা-পালগাঁও টোরাভা ভায়া লেকের সরকারের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবিকরণ (অংশ-১)।	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৫.০২.২৫	২৮.০৫.২৫	০১.০৬.২৫	১৫.০৬.২৫				পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০০-২৪৩৪ বছরে মোট বরাদ্দ/বিশেষ এটিপি		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার		কার্যাদেশের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের প্রকল্পের নাম		কোন প্রকল্পের অগ্রগতি		কোন প্রকল্পের অগ্রগতি		কোন প্রকল্পের অগ্রগতি		কোন প্রকল্পের অগ্রগতি		
তারিখ	টাকার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসডিপি কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধিকার	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের প্রকল্পের নাম	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
তারিখ	টাকার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসডিপি কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধিকার	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের প্রকল্পের নাম	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	কোন প্রকল্পের অগ্রগতি	
		অগ্রাধিকার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহিদুল ইসলামের পুত্রপাড়া টুন মুন মোমোরিয়ায় মাদরাসা ভায়া মৃত মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ (অংশ-২)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৫.০২.২৫	০৭.০৫.২৫	১০.০৫.২৫	০৩.০৬.২৫													
		ভদ্রাভাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহিদুল ইসলামের পুত্রপাড়া টুন মুন মোমোরিয়ায় মাদরাসা ভায়া মৃত মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ (অংশ-২)।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৫.০২.২৫	১২.০৫.২৫	১৫.০৫.২৫	১৫.০৬.২৫													
	৮৪.৭২	সর্বমোট=	৯৩৪৩০০০.০০	৮৯৫৬৬২২.৭০	৮৩৪০৯৬৬.০০																				

মোঃ আব্দুল করিম
উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
জগন্নাথপুর উপজেলা

মোঃ আব্দুল করিম
উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
জগন্নাথপুর উপজেলা

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ: ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ବିଷୟ ଗୁଣମୟ ଗୋବିନ୍ଦ (ପ୍ରାକ୍ତମ୍ଭ)

এডিপি বোর্ড/বিশেষ বরাদ্দ এবং ভাতার গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন:

১০০০-১০০০ বছর বয়স	বাস্যায়িত ক্ষুদ্রাক্ষের নাম ও তার বয়স
১০০০-১০০০ বছর বয়স	

[illegible]

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অব্যয়																
১৫তম বছর রাজস্ব পর্যায়/বিশেষ এটিপি	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	বৃদ্ধি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখ অব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার অধিদপ্তর আর্থিক তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	ক্রেতার নাম	ক্রেতার স্বাক্ষর (প্রকল্প নির্বাহী)	জানামত, আর্থিক, আর্থিক সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
					সংশ্লিষ্ট এনভিভি কোড	আর্থিক (%)										ভৌত (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
এ বছরের অব্যয়	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	বৃদ্ধি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখ অব্যয়	সংশ্লিষ্ট এনভিভি কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	অর্থায়নকার অধিদপ্তর আর্থিক তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	ক্রেতার নাম	ক্রেতার স্বাক্ষর (প্রকল্প নির্বাহী)	জানামত, আর্থিক, আর্থিক সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে কিনা	মন্তব্য
	(১) মিরকা জরায়ন আলী মোহাম্মদের বাড়ি হতে মিরকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) ভাটকা- গরুরগাঁও রাস্তার নিশাটাইল মোড় হতে নিশাটাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) মিরকা বদ গাউর নলকুপের মোড় হতে মিরকা হাসিনাবানু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। Package No.e- Tender/ Revenue / MYM/ BHA/ 2024- 2025/W-04	১৭০০০০০.০০	১৬৬৫০০০.০০	১৬৬৪৬৬৬.০০		১০০%	১০০%		০২/১২/২০২৫	১২/১২/২০২৫	১১/০৫/২০২৫		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	(১) ভাটকা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড হাটাল বিলের উত্তর পাশের ইটের সলিং রাস্তা হতে বিলের পূর্ব পাশের ইটের সলিং পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) বাসিন্দা ইটের সলিং বাড়ীর মোড় হতে কীর্তি নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মেহেরাবাদী তালতলা বাসস্ট্যান্ড হতে বাসিন্দা হাবির মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ Package No.e-Tender/ Revenue / MYM/ BHA/ 2024-2025/W-05	১৯০০০০০.০০	১৮০৫০০০.০০	১৮০৪২৬৬.০০		১০০%	১০০%		০২/১২/২০২৫	১২/১২/২০২৫	১১/০৫/২০২৫		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	(১) মল্লিকবাড়ী দাখিল মাদ্রাসার মোড় হতে গায়ে বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) পূর্ব ভাটকা দারুন সালিম জামে মসজিদ হতে পূর্ব ভাটকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) বর্ডা মূখ্যবাড়ী ভুলার মিল হতে ভাটকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। Package No.e- Tender/ Revenue / MYM/ BHA/ 2024- 2025/W-06	১৫০০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২৩৭২৫.০০		১০০%	১০০%		০২/১২/২০২৫	১২/১২/২০২৫	১১/০৫/২০২৫		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	



[illegible]

২০ অর্থ বছরে রাজস্ব বরাদ্দ/বিশেষ এজিপি		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																
এ বছরের অর্থ	মোট অর্থ	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	বৃত্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার আবিকার প্রকল্পের তারিখ	কার্যসূচীর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের প্রকৃতির নাম	রোটেশন করা হয়েছে (টেক্স/সিপিপি)	কোন আরও ভ্যাটের টাকা করন করা হয়েছে কিনা	পিপিয়ার ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম	মতামত		
						সংশ্লিষ্ট এজিপি কোড	অর্থিক (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
		(১) সেমুয়ারী ইউনিয়নের বরাইদ মেমোরি কৃষ্ণপুর রিসোর্ট হতে ওয়াশিং মাথারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) ধীতপুর ইউনিয়নের ধীতপুর জিপিএস হতে জর্জ কোয়ার্থানের বাড়ি ভায়া রহিমুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) বিবিনিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের গোয়ারি বিল্লাল মার্কেট ধলাধুবাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। Package No.e-Tender/Revenue /WMM/BHA/2024-2025/W-13	১৪০০০০০.০০	১৩৩০০০০.০০			১০০%	১০০%		৪/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	২০/০৬/২৫	১. দৈনিক ২. বৈদিক ৩. বৈদিক ৪. বৈদিক ৫. বৈদিক ৬. বৈদিক	১. দৈনিক ২. বৈদিক ৩. বৈদিক ৪. বৈদিক ৫. বৈদিক ৬. বৈদিক	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(১) ধীতপুর ইউনিয়নের মতিয়া বাজার (পলশভলী রাস্তা নয়াবাড়ী মোড়) হতে ধন্দপাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) হারিরাবাড়ী ইউনিয়নের আউলভলি বৈদ্যখানী সড়ক (হেলানের বাড়ী মোড়) হতে মুরজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) রাইজ ইউনিয়নের মোহেল হাফতাল শিমুল পুকুর হতে মুরহন আশ্রিন মাসুদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। Package No.e-Tender/Revenue /WMM/ BHA/2024-2025/W-14	১৬০০০০০.০০	১৫২০০০০.০০	১৫২৯৯৩৭.০০			১০০%	১০০%		৭/৫/২০২৫	১৪/৫/২০২৫	২০/০৬/২৫	১. দৈনিক ২. বৈদিক ৩. বৈদিক ৪. বৈদিক ৫. বৈদিক ৬. বৈদিক	১. দৈনিক ২. বৈদিক ৩. বৈদিক ৪. বৈদিক ৫. বৈদিক ৬. বৈদিক	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ

[illegible]

[illegible]

১০তম বছর রাজস্ব		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬				
এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বুজি মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার আবশিষ্ট কোড	আর্থিক (%)	কাজ (%)	অগ্রাধিকার আবশিষ্ট প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	কোন পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে (চেক/সিপিপি)	আনুমানিক আবশিষ্ট টাকা	প্রতিষ্ঠানের নাম	নতুন
			২১০০০০০	২১৯৫০০০.০০							২৯/০৬/২৫	৬/৭/২০২৫	০২/০২/২০২৫	১৫. মাহবুব ২. টা. নিউ ৩. টা. সড়ক এইজ				১৫	১৬
(১) জাতিগত ইচ্ছাভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন হতে জাতিগত পূর্ণপাঠ্য সড়কের দুইদিকে ০০-২০০ মিঃ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ ২) রাস্তাপাড়া একদম এমনদুপুর হলের বাড়ীর ইটের বসিঃ এর মাঝে রাস্তাপাড়া পুরাতন জায়গায় মনজিন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৩) পুরাতন জায়গা উদ্ভিদ বজার হতে কবিরাজ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৪) কাকলাপাতি মোড় জাতিগত সড়কের উত্তর রাস্তাপাড়া সরকারি গ্রামসংসদ বিদ্যালয়ের পূর্ব-পাশ হতে রাস্তাপাড়া মদিনাভূমি নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৫) জাতিগত মূল্যবান পাঠ্যক্রম বাড়ী হতে রসিকুল ইসলাম সেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৬) বক্সী টান পাড়া আশ্রমের উদ্ভিদ সড়কের বাড়ী হতে আদুর রাজাক সার্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণের জন্য আবেদন (৭) শীতপুর ইউনিয়নের মাদিয়া উত্তাপাড়া জামে মসজিদ হতে রস্ক নিমায় বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৮) শীতপুর বসন্তাশ্রম বাসিন্দা উচ্চ বিদ্যালয় এর রাস্তা এইচবিবি করণ (৯) পানিবাড়ী বজার সংকল সড়কজন মেম্বর এর জামি হতে খান (নত মাহবুব আলম খান সেনে শাখিয়া) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট বসিঃকরণ (১০) বিদ্যুৎ উৎপাদন মজিরের মাঝিদের বাড়ী টু সূতিয়া নদী পর্যন্ত রাস্তার মধ্যবর্তী এনামুল হকের বাড়ী হতে মাহবুবপুর বজার পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। Package No.e-Tender/ Revenue/NTM/ BHA/ 2024-2025/W-21																			

Package No.e-Tender/ Revenue/MYM/
BMA/ 2024-2025/W-21

প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্যান্য	কোন	জানামত, আয়কর, ভাটের টাকা ফর্ডন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আয়কর, ভাটের টাকা ফর্ডন করা হয়েছে কিনা	নথ্য
১	২	৩	৪					
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আয়কর	অন্যান্য	প্রকল্পের আয়কর	প্রকল্পের আয়কর	প্রকল্পের আয়কর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১) মূল্যমূল্য অনুযায়ী প্রকল্পের নাম (২) প্রকল্পের আয়কর (৩) প্রকল্পের আয়কর (৪) প্রকল্পের আয়কর (৫) প্রকল্পের আয়কর (৬) প্রকল্পের আয়কর (৭) প্রকল্পের আয়কর (৮) প্রকল্পের আয়কর (৯) প্রকল্পের আয়কর	১৪০০০০০	১৩০০০০০.০০	৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আয়কর	অন্যান্য	প্রকল্পের আয়কর	প্রকল্পের আয়কর	প্রকল্পের আয়কর

[illegible]

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গুণিত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

: নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এডভান্স খাতে মোট আয়-ব্যয়				অবশিষ্ট অর্থ (বাশি খাতের) অর্থ কার্য
		এডভান্স সংখ্যা	রাজস্ব সংখ্যা		এডভান্স টেন্ডার ও সিপিপি/সিপি কভারি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/সিপি কভারি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	১	০	৪	১৭ টি ০১/০৭/২৪ হতে ৩০/০৬/২৫	১৬৪ টি ১৮৬৬২৭.০০	১৬৪ টি ৪৭৩২৫০০০.০০	০.০০	৮০০০০০০০.০০	৮০০০০০০০.০০	০২৮২৫৪৬.০০	৪৭১৪৫৬০.০০	০.০০	৮৪২২০০০.০০	৮৪২২০০০.০০	৮৪২২৫৬.০০	০৩২.০০	
২	২	০	৪	১৭ টি ০১/০৭/২৪ হতে ৩০/০৬/২৫	১৬৪ টি ১৮৬৬২৭.০০	১৬৪ টি ৪৭৩২৫০০০.০০	০.০০	৮০০০০০০০.০০	৮০০০০০০০.০০	০২৮২৫৪৬.০০	৪৭১৪৫৬০.০০	০.০০	৮৪২২০০০.০০	৮৪২২০০০.০০	৮৪২২৫৬.০০	০৩২.০০	২৭

স্বাক্ষরিত
উপস্থাপনা
অনুমোদন

স্বাক্ষরিত
উপস্থাপনা
অনুমোদন