



“ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে
শক্তিশালীকরণ” (১ম সংশোধিত) প্রকল্প



প্রকল্প প্রতিবেদন

তারিখঃ ৩১.১২.২০২২

প্রকল্পের নামঃ “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ” (১ম
সংশোধিত)

(কোডঃ ২২৪২৪৬৯০০)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাস্তবায়ন কালঃ এপ্রিল ২০১৮ - জুন, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্প প্রতিবেদন

তারিখঃ ৩১.১২.২০২২

প্রকল্পের নামঃ “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ” (১ম সংশোধিত) (কোডঃ ২২৪২৪৬৯০০)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাস্তবায়ন কালঃ এপ্রিল ২০১৮ - জুন, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা / থানা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা	শেরে বাংলা নগর	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	৪ সোবহানবাগ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭

১। প্রেক্ষাপটঃ

- প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি: (শিল্প মন্ত্রণালয় স্মারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৩.১৪.০৪০.১৮.১৯৮ তারিখ: ২৮ জুন ২০১৮ প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।)
- অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ একনেক (গত ২০ চৈত্র ১৪২৪/০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় (স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০১০.১৮.৪৬ তারিখ: ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি: প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।)
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় - ১৫,৫৮৬.১৫ লক্ষ টাকা
- শিল্প মন্ত্রণালয় স্মারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৩.১৪.০৪৫.১৮.৪০১ তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০১৮ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বিভাজন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।
- শিল্প ও শক্তি বিভাগ, সেক্টর নং -৫।
- প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগদানঃ ৯ আগস্ট ২০১৮
- ১ম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ২৯৩.৫০ লক্ষ টাকা ছাড়করণের তারিখঃ ২০ ডিসেম্বর ২০১৮খ্রি:।
- মোট ব্যয় হয়েছে (অদ্যাবধি): ৬২২২.০১ লক্ষ টাকা। (মূলধন-৫৫২৯.৩৩ লক্ষ টাকা, আবর্তক-৬৯২.৬৮ লক্ষ টাকা)
- প্রকল্পের অগ্রগতি ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি: পর্যন্তঃ আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৯২ % এবং ভৌত অগ্রগতি - ৫৩.৬৯%
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় অর্থ বরাদ্দের বিপরীতে (%)	বাস্তব অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	৫৮৭.০০	৫৮৭.০০	৩৯৬.৫৪	৬৭.৫৫%	৫৩.৬৯%
২০১৯-২০২০	৫৭৪.১৪	৫৭৪.১৪	৫৪৬.৪৩	৯৫.১৭%	
২০২০-২০২১	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫৫২.৯৮	৯৭.০৬%	
২০২১-২০২২	৪০০০.০০	৩৯১০.০০	৩৭২৬.০৬	৯৫.৩০%	
মোট	৬৭৬১.১৪	৬৬৭১.১৪	৬২২২.০১	৯৩.২৬%	
প্রকল্পের মোট অনুমোদিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	১৫,৫৮৬.১৫	৬৬৭১.১৪	৬২২২.০১	৯৩.২৬%	

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য-১	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
১২ তলা ফাউন্ডেশনে ২ (দুইটি) বেইজমেন্ট কার পার্কিং সুবিধা সহ ১২ তলা বিশিষ্ট ১৯৫২৪.০০ বর্গ মিটার বা ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট একটি আধুনিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত জরাজীর্ণ ৩ তলা হোস্টেল ভবনের নিলাম এবং ভাংগার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর টেন্ডার আহবান করেছে ২৯.০৮.২০১৯ সময়সীমা ছিল ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯। গণপূর্ত অধিদপ্তর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করেছে ৩০ মে ২০২০। প্রকল্পের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স ১২ তলা ভবনের ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

	<ul style="list-style-type: none"> ইতোমধ্যে বেইজমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ১০ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বুফ টপ ফ্লোরে জল ছাদের কাজ চলমান। ৮ম ও ৯ম তলার সেনেটারি কাজ এবং টাইলস এর কাজ চলমান রয়েছে। স্কিন ওয়াল প্লাস্টারের কাজ চলমান।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য-২	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
অনুষদ সদস্য, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে বিদেশে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।	<p>বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ (অগ্রগতি - ১০০%)</p> <ul style="list-style-type: none"> বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় মালয়েশিয়ার University of Malaya-তে “Faculty Development Program”-এ ১৮ জন অনুষদ সদস্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। <p>অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ (অগ্রগতি - ১০০%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও Public procurement Rules বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২ টি ব্যাচে ৪২ জন কর্মকর্তার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। বিআইএম এর সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীর বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে সর্বমোট ১৮০ জনকে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। মাস্টার্স কোর্স : (বৈদেশিক মাস্টার্স -১০ জন, স্থানীয়-২জন) (বৈদেশিক মাস্টার্স অগ্রগতি - ১০%) বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্সে ১ জন ইউকে থেকে মাস্টার্স করে বিআইএম এ যোগদান করেছেন। ১ জন অনুষদ সদস্য সেপ্টেম্বর ২০২১ সেমিস্টারে University of South Florida তে MS in Marketing এ অংশগ্রহণের জন্য আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। পিএইচ ডি প্রোগ্রাম: (৫ জন: ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার উপর) । ইতোমধ্যে ৩ জন অনুষদ সদস্য পিএইচডি প্রোগ্রাম (বৈদেশিক-২জন, স্থানীয়-১জন) এ অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন: পিএইচডি প্রোগ্রাম এর নীতিমালা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্টাডি ট্যুর (৪টি) (তন্মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে), (অগ্রগতি ৫০%) <ul style="list-style-type: none"> ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড-এ বৈদেশিক ১ম সফর (Study Tour) (১-১২ মার্চ ২০১৯) সময়ে সম্পন্ন হয়েছে । ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ২৭ জানুয়ারি-৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড-এ ২য় বৈদেশিক সফর সম্পন্ন করেছে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৩	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
বিদ্যমান প্রশাসনিক ভবন ৩২২৫০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ১০৭৫০ করে ৩ টি ফ্লোর) সংস্কার ও মেরামত করা। অগ্রগতি : ৩০%	<ul style="list-style-type: none"> প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার জানালা, থাই গ্লাস, মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণের কক্ষে টাইলস ও অভ্যন্তরীণ রং, পরিচালকগণদের কক্ষের ইলেকট্রিক লাইন মেরামত, বার্টিক্যাল ব্লাইন্ডের কাজ, ৩য় তলা হতে ছাদে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি স্থাপন সংস্কার ও মেরামত কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭০% ভাগ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অবশিষ্ট সম্পন্ন করা হবে।
প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
কোর্স কারিকুলাম আধুনিকায়ন	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ও উন্নয়ন এর আওতায় বিআইএম এর বিদ্যমান এবং নতুন কোর্সের কারিকুলাম আধুনিকায়ন (Need based Curriculum Development and new course) করার কার্যক্রম ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে।

দুইটি বেইজমেন্ট সহ ১২ তলা নির্মিতব্য ভবনের সুবিধাদি:


<ul style="list-style-type: none"> • শ্রেণিকক্ষ- ২৪ টি (ধারণ ক্ষমতা ৬৪ জন হিসেবে সর্বমোট ১৫৩৬ জন) • কম্পিউটার ল্যাব- ৪ টি (সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ২৬০ জন) • ভিআইপি হোস্টেল-৮টি (ধারণ ক্ষমতা ১৬ জন) • হোস্টেল কক্ষ - ৮৪টি (ধারণ ক্ষমতা ১৬৮ জন) • কনফারেন্স হল- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৪৭৫ জন) • মাল্টিপারপাস হল কক্ষ- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৩৯৯ জন) • সেমিনার/ওয়ার্কশপ গ্যালারী- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ১৯০ জন) • একাডেমিক কাউন্সিল সভাকক্ষ - ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন) • বোর্ড মিটিং কক্ষ- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন) • অডিও ভিজুয়াল ল্যাব-১টি, প্রোডাক্টিভিটি ল্যাব-১টি • ওয়ার্কশপ স্টুডিও- ১টি, ব্যায়ামাগার- ১টি, অনুষদ সদস্য কক্ষ- ২৪টি, • প্রশাসনিক ব্লক, তথ্য কেন্দ্র, বিজনেস সেন্টার- ১টি • অভ্যর্থনা কক্ষ, ডিবেট ক্লাব, ইন-ডোর গেইমস কক্ষ-১টি • কার পার্কিং- (ধারণ ক্ষমতা ১১৪ টি) 	<p>বেইসমেন্ট -১ ফ্লোর এরিয়া - ২১২০০ বর্গফুট বেইসমেন্ট -২ ফ্লোর এরিয়া - ২১২০০ বর্গফুট গ্রাউন্ড ফ্লোর এরিয়া (লেভেল-১) - ২০০০০ বর্গফুট দ্বিতীয় তলা ফ্লোর (লেভেল ২) - ২০৫০০ বর্গফুট তৃতীয় তলা (লেভেল ৩) - ১৬৫০০ বর্গফুট চতুর্থ তলা (লেভেল ৪) - ২২২০০ বর্গফুট পঞ্চম তলা (লেভেল ৫) - ২২২০০ বর্গফুট ষষ্ঠ তলা (লেভেল ৬) - ১৭৫০০ বর্গফুট সপ্তম তলা (লেভেল ৭) - ১৮৫০০ বর্গফুট অষ্টম তলা (লেভেল ৮) - ২০০০০ বর্গফুট নবম তলা (লেভেল ৯) - ১৮৫০০ বর্গফুট দশম তলা (লেভেল ১০) - ১৬৫০০ বর্গফুট মোটঃ ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ (অঙ্গ), পরিমানসহ)

#	আইটেম সমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	শতকরা হার
১।	১২ তলা ফাউন্ডেশনে ২ (দুইটি) বেইজমেন্টে কার পার্কিং সুবিধাসহ ১২ তলা বিশিষ্ট ১৯৫২৪.০০ বর্গমিটার অর্থাৎ ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট একটি আধুনিক ভবন নির্মাণ	১১৮৫৯.০৭	৭৬.০৮%
২।	মূলধন ব্যয় – সম্পদ সংগ্রহ	২৫৯৩.৭৬	১৬.৬৪%
৩।	অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা - কর্মচারী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে বিদেশে উচ্চতর ও সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৯৫.০১	৩.১৭৫%
৪।	বিদ্যমান প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার ও মেরামত করা	২৬০.৪০	১.৬৭%
৫।	সরবরাহ ও সেবা	১৬৯.৫৮	১.০৮%
৬।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতাদি	২০৮.৩৩	১.৩৩%
	মোট	১৫,৫৮৬.১৫	১০০

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্প/অংগভিত্তিক কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্পের বরাদ্দ	গত জুন' ২০২২ পর্যন্ত অর্জন		২০২২-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি বছরের ডিসেম্বর' ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অঙ্গ	ভৌত অঙ্গ (%)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতাদি	২০৮.৩৩	১৫৭.৬৭	৭৫.৬৮	-			
২	সরবরাহ ও সেবা	১৬৯.৫৮	১১৬.৯৮	৬৮.৯৮	-			
৩	অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা - কর্মচারী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে বিদেশে উচ্চতর ও সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৯৫.০১	৩৫৪.১২	৭১.৫৪	-			
৪	বিদ্যমান প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার ও মেরামত করা	২৬০.৪০	৬৩.৯১	২৪.৫৪	-			
আবর্তক ব্যয়		১১৩৩.৩২	৬৯২.৬৮	৬১.১১	৩৫০.০০			
৫	মূলধন ব্যয় - সম্পদ সংগ্রহ	২৫৯৩.৭৬	১৩৪.৩৩	৫.১৮	-			
৬ক.	১২ তলা ফাউন্ডেশনে ২ (দুইটি) বেইজমেন্টে কার পার্কিং সুবিধাসহ ১২ তলা বিশিষ্ট ১৯৫২৪.০০ বর্গমিটার অর্থাৎ ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট একটি আধুনিক ভবন নির্মাণ	৭৪২৭.২৫	৫৩৯৫.০০	৭২.৬৪	-			
৬খ.	ভবন নির্মাণ (ইলেকট্রিক এন্ড মেইটেন্যান্স কাজ)	৩৩৬১.২৯	০.০০	০.০০	-			
মূলধন ব্যয়		১৩৩৮২.৩০	৫৫২৯.৩৩	৪১.৩১	২৬৫০.০০			
৭.	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	৮০২.৯৩	০.০০	০.০০				
৮.	প্রাইস কনটিনজেন্সি	২৬৭.৬০	০.০০	০.০০	-			
সর্বমোট		১৫৫৮৬.১৫	৬২২২.০১	৩৯.৯২	৩০০০.০০			


 মোঃ মাহবুব উদ্দ আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ঢাকা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃক
 ম্যানুজমেন্ট-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প