

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বিরল, দিনাজপুর।
www.lged.gov.bd

স্মারকনং- ৪৬.০২.২৭১৭.০০০.৯৯.০২৯.২০২১- ৪৬৭


তারিখঃ- ৩০.০৭.২০২৪

বিষয়ঃ- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ছকসমূহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

প্রাপক,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিরল, দিনাজপুর।


30.07.2024

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
উপজেলা প্রকৌশলী
বিরল, দিনাজপুর।

☎ ০৫৩২৪-৫৬০১৭
email-ue.birol@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।
- ০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর।
- ০৩। অফিস নথি।

প্যাকজ নং-১.২									
নানদী নৌজায় জাহাজের এর বাড়ী হতে আগের রাজ্যের বাড়ী পর্যন্ত	২৭০০০০.০০								
আরবিসি ড্রেন নির্মাণ	৫৫০০০.০০								
মোহাপাড়া আলতাব বাড়ীর বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মাণ	২৫০০০.০০								
দহায়া মোহাপাড়ার বাড়ী হতে ঠাকুর পাড়া পর্যন্ত ড্রেন ও কালাভাট	৭০০০০.০০								
সৈয়দাপাড়া সাজারের বাড়ী হতে পাড়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	৭৫০০০.০০								
ঢাকাপাড়া জামে মসজিদ হতে এলিজিহতি পাকা রাস্তা পর্যন্ত অসমাপ্ত নির্মাণ রাস্তা সমাধিকরণ	১০০০০০.০০								
দক্ষিণ সাহা পাড়া ভট্টা বাড়ী হতে মাহেশপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত অসমাপ্ত নির্মাণ রাস্তা সমাধিকরণ	২০০০০০.০০								
টোমরা ওহাদাপাড়া পাকা রাস্তা হতে কাজের নির্মাণ করণ	২৫০০০০.০০								
নোনাহার পাড়া মহিনুল দরজির বাড়ী হতে মসজিদ যাওয়ার রাস্তা নির্মিকরণ	২৫০০০০.০০								
ইয়াকশাহ মোড় হতে প্রবালন জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ	৬৫০০০.০০								
চককাঞ্চন শান্তিপুর এলাকা কাপের মাস্টারের বাড়ী হতে আলহাজ্ব আব্দুল কাপের সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইধরির করণ	২২০০০০.০০								
উজরপাড়া সফিকুলের টাটাল হতে বাগীচা করার স্থান যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ করণ	২১৮০০০.০০								
ভাণ্ডারতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ যাওয়ার রাস্তায় মোহাপাড়ার পুষ্করের প্যালানাইডিং নির্মাণ	৪০০০০.০০								
ধোলাই এ বাড়ী হতে রকুত এর বাড়ী পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মাণ	১৮২২০০০.০৮								
মোট প্রাকল্পিত মূল্য									
প্যাকজ নং-১.৩									
হুসু বাড়ী হতে জামানের বাড়ী যাওয়ার নির্মাণ রাস্তা অবশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ করণ	১০০০০০.০০								
কাপাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাইকেল সড়াত নির্মাণ	৭৮০০০.০০								
নোনাহার পাকা রাস্তা হতে মোহাপাড়া কামানের বাড়ী নির্মাণ করণ	২০০০০০.০০								
মোট মুক্তি মূল্য	৩৭৮০০০.০০								



[illegible][illegible]

ভাভারা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাবে খেলার সামগ্রী বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবতীদের মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৪	০৮-০২-২৪	০৮-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
০৭নং বিজোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বকলা দেবপুর রাস্তার বাড়ী হতে মাইলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৪	০৮-০২-২৪	০৮-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
০৮নং ধর্মপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন কুল, মাদ্রাসা ও ক্লাবের খেলার সামগ্রী সরবরাহ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৪	০৮-০২-২৪	০২-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
মঙ্গলপুর ইউনিয়নের গৌরীপুর তালতলা মোড় হইতে স্থাপনে যাওয়ার রাস্তায় ১টি কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৫	০৮-০২-২৫	০৮-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১০নং রানীপুর বাঘেরা পাড়া হাবিবুর বাড়ী হইতে নরিকেলের বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রেন নির্মাণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৬	০৮-০২-২৬	০৮-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১১নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর এলাকায় নতুন বাড়ী পাশে রাস্তার কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৭	০৮-০২-২৭	১১-০৫-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১২নং বালাদামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ইউনিয়নের বিজ্ঞপ্তি পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্পের নতুন স্থাপন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	০৮-০২-২৮	০৮-০২-২৮	০৫-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান					১০০%	১০০%				প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৩) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই মাইলার মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ।	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	২৫-০৬-২৪	২৫-০৬-২৪	২৬-০৮-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৪) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই মাইলার মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ।	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১১-০২-২৪	১১-০২-২৪	২০-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৫) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই মাইলার মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ।	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১২-০২-২৪	১২-০২-২৪	০৮-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৬) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভলিবল বিতরণ।	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	২১-০৬-২৪	২১-০৬-২৪	০৫-০৫-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৭) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত বিতরণ।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	১১-০২-২৪	১১-০২-২৪	২১-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে
১৮) বিকল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই মাইলার মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১২-০২-২৪	১২-০২-২৪	২২-০৬-২৪	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে

[illegible][illegible]

কল্ল বাস্তবায়নের নাম ও প্রাপ্ত সুবিধা : ২০২০-২৪ইং অর্থ বৎসরের প্রাপ্ত বরাদ্দের হিসাব বিবরণী :

কক্স বাস্তবায়নের নাম ও প্রাপ্ত সুবিধা : ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের প্রাপ্ত বরাদ্দের হিসাব বিবরণী :																	
ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়										এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়	
						গত বছরের জের	এ বছরের আয়(লক্ষ টাকায়)	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়(লক্ষ টাকায়)	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট		
		এডিপি/ রাজস্ব		এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি/সি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/সি/ কোম্পানি কতটি ও মোট টাকা	৭	৮	৯ (৭+৮)=	১০	১১ (৯-১০)=	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)=	১৫	১৬ (১৪-১৫)		
১	২	৩	৪	৫	৬												
		এডিপি রাজস্ব		টেন্ডার সিপিপি	টেন্ডার সিপিপি	-	৩৪.৫৪	৩৪৫৪২৬১	৩৪১৩১৮০	৪১০৮১	-	১৪৭.৬০	১৪৭৬০০০	১৪৭৫৯৬০২	৩৯৮		
		৩২	১০														


 ১৩.০৭.২০২৫
 (মোঃ আনোয়ার হোসেন)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এপিআইডি, বরহা, দিনাজপুর।