

বাংলাদেশের
প্রশাসনিক
Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বিরল, দিনাজপুর।
www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারকনং- ৪৬.০২.২৭১৭.০০০.৯৯.০০০.২০২৩- ৬৪৫

তারিখঃ- ০৭/০৮/২৩


বিষয়ঃ- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.২৩২.২০২৩-৯২, তারিখ-১৬/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ছকসমূহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

প্রাপক,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিরল, দিনাজপুর।


০৭/০৮/২০২৩

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
উপজেলা প্রকৌশলী
বিরল, দিনাজপুর।

☎ ০৫৩২৪-৫৬০১৭
email-ue.birol@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।
- ০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর।
- ০৩। অফিস নথি।



স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

১১.১১																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Signature)

ইউনিয়ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব খেলার সামগ্রী বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৮/২৩	১৩/৮/২৩	১৩/৮/২৩	১৫/৮/২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
মঙ্গলপুর ইউপি-তে বিভিন্ন স্থানে বর্তমানিত নলকুপ প্রাপ্তিস্থান স্থাপন	১০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১২/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
ইউনিয়ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব খেলার সামগ্রী বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	১০০%	৬/৮/২০২৩	৬/৮/২০২৩	৬/৮/২০২৩	১১/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
ইডারামপুর হাফিজউদ্দিনের বাড়ীর পার্শ্বে ইউজেন কালভার্ট	১০০০০০/-	৯৯৬৪৩/-	৯৯৬৪৩/-	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	৫/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
ইউনিয়ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব খেলার সামগ্রী বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১১/৮/২০২৩	১১/৮/২০২৩	১১/৮/২০২৩	১১/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	২৪/৮/২০২৩	২৪/৮/২০২৩	২৪/৮/২০২৩	২৮/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/৮/২০২৩	১৩/৮/২০২৩	১৩/৮/২০২৩	১৫/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৮/২০২৩	১০/৮/২০২৩	১০/৮/২০২৩	৮/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রিকেট সামগ্রী বিতরণ করণ।	১০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে আর্থনোটিক সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১২/৮/২০২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
বিবল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেনাই মেশিন বিতরণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ	৩১৭০০০/-	৩১৭০০০/-	৩১৭০০০/-		১০০%	১০০%	১০০%	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	১২/৮/২০২৩	আন-একটিউ	হয়েছে	
বিশেষ বরাদ্দ												প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	
মঙ্গলপুর মহাজিদ ঘর সংস্কার করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	৭/৮/২০২৩	৭/৮/২০২৩	৭/৮/২০২৩	১৪/৮/২৩	প্রকল্প কমিটি	হয়েছে	

টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	সর্বমুঠ এসজি কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	আমদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেয় তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কেন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
৩	শিল্পপুত্র মন্দির ঘর সংস্কার করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	উত্তর মুগিহার মসজিদ ঘর সংস্কার করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	মুগিহার মসজিদ ঘর সংস্কার করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	শিল্পকলা একাডেমী ঘর সংস্কার, প্রেস ক্লাব ঘর সংস্কার এবং শংকরপুর রায়চন্দ্রপুর ইচ্ছা বিদ্যালয়ে খেলা সামগ্রী বিতরণ	১৯০০০০/-	১৯০০০০/-	১৯০০০০/-	৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	বিরল উপজেলার অফিসার ক্লাব ঘর সেবাশ্রম	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	বিরল উপজেলা টেনিস কোর্ট সেবাশ্রম ও প্রি-ক্লবিং হাঙ্গার ঘর নির্মাণ ও প্রি-ক্লবিং হাঙ্গার টয়লেট নির্মাণ	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৩	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম
	১) ব্যক্তিগত প্রকল্পের নাম	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	২) পূর্ব মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৩) মাধববাটি ফটকল সড়কের ড্রেনের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৪) নরেন্দ্রপুর হতে টেংরাহাঙ্গী জামে মসজিদ অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৫) মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৬) মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৭) মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৮) মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	৯) মাধববাটি পাকা সড়ক হতে আগে রাজস্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

১৯

[illegible]

	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে টেনিস বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে টেনিস বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৩	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩			
	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ফুটবল বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন ইউনিয়নে মেমবরী ছাত্রদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে টেনিস বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ভলিবল বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৫	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	রাজস্ব তহবিল(বাসাবাড়ী) বিরল উপকেন্দার হল রুমের আসবাবপত্র সরবরাহ করণ।	১৮৬৬১৫৩০/-	১৮৬৬১৫৩০/-	১৮৬৬১৫৩০/-	১৮৬৬১৫৩০/-	১৮৬৬১৫৩০/-	৫	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	প্রকল্প কমিটি	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার নির্বাহী অফিসারের বাস ভবনের ক্রেন, বাথরুম, ও ড্রাইং রুম মেঝাসত	৬৫৮৯৩০/-	৬৫৮৯৩০/-	৬৫৮৯৩০/-	৬৫৮৯৩০/-	৬৫৮৯৩০/-	৪	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	আর এফকিউ	হযোহে	
	বিরল উপকেন্দার নির্বাহী অফিসারের বাস ভবনের সার্বজনিক নিরাপত্তা নিয়োজিত আনসার সদস্যদের গার্ডরুম নির্মাণ	২,৯৯,৪৮০/-	২,৯৯,৪৮০/-	২,৯৯,৪৮০/-	২,৯৯,৪৮০/-	২,৯৯,৪৮০/-	৪	১০০%	১০০%	৭/৬/২০২৩	৭/৬/২০২৩	১৪/৬/২৩	আর এফকিউ	হযোহে	

