

Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বোদা, পঞ্চগড়।
www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.৭৭২৫.০০০.০৭.০৬৬.২১- ৭২৮

তারিখ: ২৫/১০/২২ খ্রি:

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বোদা, পঞ্চগড়।

বিষয় : ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং-০৫.৪৭.৭৭২৫.০০০.৩১.০০৫.২২-৬৬৭

তারিখ: ১৭ আশ্বিন, ১৪২৯
০২ অক্টোবর, ২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০১। ২০২০-২০২১ এর প্রতিবেদন ছক = ১(এক)সেট।

০২। ২০২১-২০২২ এর প্রতিবেদন ছক = ১(এক)সেট।

২৫/১০/২২

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি

বোদা, পঞ্চগড়

২৫/১০/২২

প্রতিবেদন ছক

অতায় গৃহীত প্রকল্পের ব্যবহার (২০২০-২০২১) প্রতিবেদনঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি এবং রাজস্ব) বিবরণী										বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়									
বরাদ্দ (এডিপি এবং রাজস্ব) বিবরণী	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট MDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্য বিবরণ	১৬	১৭	১৮	১৯	২০				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)																			
১ম	০৯/০৯/২০২০	৩০.৯৯																	
২য়	১৪/১১/২০২০	১৫.৪৯	৮২.১২																
৪র্থ	১৩/০৪/২০২১	৩৫.৬৪																	
রাজস্ব উন্নয়ন তহবিল		৪৬.০০																	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০-২১			কলইশালশিরি ইউপি বিজ্ঞান পানি সরবরাহের নিমিত্তে নবরূপ স্থাপন কাজ	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২/৩/২১	০৩/৩/২১	০৫/৫/২১	হায়েছে	হায়েছে	হায়েছে				
			সমন্বিত ইউপি পানি সরবরাহের নিমিত্তে নবরূপ স্থাপন কাজ	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	২৫/২/২১	২৬/২/২১	২৬/৪/২১	হায়েছে	হায়েছে	হায়েছে				
			বেংহাট্টা ইউপি বিজ্ঞান পানি সরবরাহের নিমিত্তে নবরূপ স্থাপন কাজ	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২২/৩/২১	২২/৩/২১	০২/৫/২১	হায়েছে	হায়েছে	হায়েছে				
			কাজলদী ইউপি বিজ্ঞান পানি সরবরাহের নিমিত্তে নবরূপ স্থাপন কাজ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২২/০২/২১	২৪/৬/২১	২৮/৬/২১	হায়েছে	হায়েছে	হায়েছে				

②

2012/05/10
2012/05/10

		বড়শাী ইউপি বিভিন্ন স্থানে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	০২/৩/২১	০৩/৩/২১	১১/৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		মাড়িয়া বানহাট ইউপি বিভিন্ন স্থানে দুইয় পরিবারের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/২/২১	১৫/২/২১	০৬/৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		চন্দনবাড়ী ইউপি গরীব মানুষের বাড়ীতে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	২৫/২/২১	২৬/২/২১	০৫/৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		বোনা ইউপি বিভিন্ন গরীব মানুষের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	০২/৩/২১	০৩/৩/২১	১১/৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		সাকেশা ইউপি বিভিন্ন গরীব মানুষের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/২/২১	১৫/২/২১	০৬/০৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		পাটপীর ইউনিয়নের মেখারী ও গরীব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	২৫/৩/২১	২৬/৩/২১	০২/৫/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		বোনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন।	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	২০/৫/২১	২১/৫/২১	২২/৬/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
		বোনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন।	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	১৯৭২০০/০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	০৩/৫/২১	০৪/৫/২১	২৭/৬/২১		সিপিপিপি	হয়েছে	হয়েছে

(৫)

		উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রেড টাইলস করণ (ক) সাকোয়া ডিম্বি কলেক্টর সিপি রাজ নির্মাণ (গ) সাকোয়া ফুল এড কলেক্টর মাটি ভরাট ও মঞ্চ টাইলস করণ ।	৪৮৯৯৯.০০	৪৮৪৯৯.০০	৪৮৪৯৯.০০	৪৮৪৯৯.০০	১.৪	১০০%	১০০%	৩০/৪/২১	৩১/৪/২১	২৮/৬/২১		হয়েছে		
		ক) পাটপীর ইউনিয়ন পরিষদের গেট নির্মাণ (ক) বাকপুর সেনপাড়া গ্রন্থাগার বাড়ির সামনের রাস্তায় ৬২৫.৬০০মিঃ ২ ভেট ইউ টাইলস জেন নির্মাণ।	৩৪৮৬৩৪.০০	৩৩১২০২.৩০	৩৩১২০২.০০	৩৩১২০২.০০	১.৩	১০০%	১০০%	০৬/৬/২১	০৬/৬/২১	২৯/৬/২১		হয়েছে		
		ক) সাকোয়া ইউপি বাকপীর উচ্চ বিদ্যালয়ের টিনের ঘর সংস্কার (ক) মাড়োয়া বামনহাট ইউপি মাড়োয়া মডেল হাটফুল এড কলেক্টর বাড়ারী ওয়াল নির্মাণ।	৪৮৫৬৯৫.০০	৪৬১৫০৫.২৫	৪৬১৫০৫.০০	৪৬১৫০৫.০০	৩.৪	১০০%	১০০%	৩০/০৪/২১	৩১/৪/২১	২৯/৬/২১	দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা এবং The New Nation, Dhaka	হয়েছে		

(৭)

		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৩৬০৬৫৫.০০	৩৪৫৪৭২.২৫	৩৪৫৪৭২.০০	১.৪	১০০%	১০০%	৩১/০৫/২১	০১/০৬/২১	২৯/৬/২১	নামিক আবজানের সমন্বয় The New Nation, Dhaka	টেকার	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	২০৫৭৬৪.০০	১৯৫৪৭৫.৮০	১৯৫৪৭৫.০০	০.৪	১০০%	১০০%	০১/০৬/২১	০১/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৩৫০১০৪.০০	৩৩২৫৯৮.০০	৩৩২৫৯৮.০০	১.৩	১০০%	১০০%	০১/০৬/২১	০২/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৩৬২০০০.০০	৩৪৩৯০০.০০	৩৪৩৯০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০১/০৬/২১	০১/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৩১৬৩৭৩.০০	৩০০৫৫৪.৩৫	৩০০৫৫৪.০০	৪	১০০%	১০০%	০১/০৬/২১	০১/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৪০০৬০০.০০	৩৮০৩৪২.০০	৩৮০৩৪২.০০	২	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২১	১৬/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।	১৫৮৭৫৭.৩৫	১৫০৮১৯.০০	১৫০৮১৯.০০	৫	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২১	১৬/০৬/২১	২৯/৬/২১	টেকার	হায়েছ	হায়েছ	হায়েছ
		ক. তালিকাভুক্ত ই উপর ইউনিটের পরিবর্তন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা (ক) বড়লগী ইউনিটের সরঞ্জাম পাড়া আবজানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মাণ।			৮২,০৭,৭০১.০৯										

(১)

		কোনা উপজেলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জলিকর ও ব্যাট শিল্পের কোয়ার সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়সহ বিতরণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৩.৫	১০০%	১০০%	১০০%	২২/৫/২১	২৩/৫/২১	৩০/৬/২১	সিসিপিএস	হয়েছে	হয়েছে
		বোদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুগ্ধ জগৎ জলপূর্ণ সরবরাহ ও স্থাপন।	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	২২/৫/২১	২৩/৫/২১	৩০/৬/২১	সিসিপিএস	হয়েছে	হয়েছে
		মুক্তনগর বর্গের জঙ্গল, খাকবা না বেকার, খ্রিস্টিয়ান প্রশিক্ষন হবে আমাদেও যাতিয়ার। শিকিত ও বেকার যুবকদেরও প্রশিক্ষন প্রদান প্রকল্প।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩.৫	১০০%	১০০%	১০০%	২২/৫/২১	২৪/৫/২১	১৫/৬/২১	সিসিপিএস	হয়েছে	হয়েছে
		০.৫০% আনুষংগিক													
		সর্বমোট													

		ক) বাগানবাড়ী পাকা রাস্তা হতে আমলাহাট রাস্তা সংযোগের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান।	৪৯২১৫১.০০	৪৬৭৫৪৩.০০	৪৬৭৫৪৩.০০	১.২.৫	১০০%	১০০%	১০০%				দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা এবং	হয়েছে	হয়েছে
		খ) দালালপাড়া আশরাফুলের বাড়ীর সামনে রাস্তা .৬০০মিঃ .৬০০মিঃ নির্মান।													
		গ) মচুয়া মার্কেট দক্ষিণ গাশু পলিন এর বাড়ীর সামনে রাস্তা .৬০০মিঃ .৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মান।													
		ঘ) উত্তর কার্জিপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন হাবিবের সামনে রাস্তা .৬০০মিঃ .৬০০মিঃ ইউ ড্রেন নির্মান।													
		ময়দানদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন ফুল ঘর সংস্কার।	৪৯৪৬১৩.০০	৪৬৯৮৮২.৩৫	৪৬২৬৯৩.০০	৩.৪	১০০%	১০০%	১০০%	০৬/৬/২১	০৭/৬/২১	৩০/৬/২১	টেক্স	হয়েছে	হয়েছে
		ক) কেতহরী বন্যাম ইউপি'র কলকালি মডেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪৯০০২১.০০	৪৬৫৫১৯.৯৫	৪৬৫৫১৯.০০	৩.৪	১০০%	১০০%	১০০%	০১/৬/২১	০২/৬/২১	৩০/৬/২১	টেক্স	হয়েছে	হয়েছে
		খ) নতুনবন্দর বাউদারী উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউদারী ওয়াল নির্মান।													
		গ) তপসুপুরিয়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের													

(৭)

[illegible]

②

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		টেন্ডারে কয়টি ও মোট টাকার পরিমাণ	সিপিপি/সি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়		এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়		অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান ও কোড নং
			৪	৫			গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	
০১	১	১২	৩০ দিন	-	২৫৩৮৩৭.০০	৮টি	-	৪৬০০০০০ /০০	৮৫৩৪৪২.৮৫	১১	১২	১৩	১৬
০২	২	১৮	৩০ দিন	-	৮০৩৬০/০০	১৫ টি	-		৮২,০৭,৭০১/০৯	-	১৪	১৫	১৭
০৩	৩	১৩	৩০ দিন	-	৩২২২১৩২.৭৪	৯টি	-						ভাল
০৪	৪	১২	৩০ দিন	-	১৯,১১,৫৫০/০০	১টি	-						ভাল
০৫	৫	৯	৩০ দিন	-	৩৬৫১৪২/০০	৬টি	-						ভাল

 ২৫/১০/১২

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এল. হুজি
বোদা, পঞ্চগড়।

 ২৫/১০/১২
মোছাঃ সালমা বেগম
হিসাব সহকারী
একজিইডি, সোনা

প্রতিবেদন ছক

উপজেলার পরিষদের নাম : বোনা।

২। এডিপি থেকে বরাদ্দ এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের ব্যবহার (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

বাজ্যবাসিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

ক্রমিক কমিসি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	এসডিভি কোড	অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	নেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত আবকর ভাট্টার টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/ ২০০-অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য		
								আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এজিপি)																				
১ম	০৫/০৭/২০২১	২৬.৭২	১০৬৮৮০০০.০০																	
২য়	০২/১১/২০২১	২৬.৭২																		
৩য়	২৬/০১/২০২২	২৬.৭২																		
৪র্থ	১৭/০৪/২০২২	২৬.৭২																		
রাজস্ব উন্নয়ন উপবিধ		২২.০০																		
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২১-২২			হলইশালনিরি ইউপি বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাজস্ব ভাঙ্গায় পানি নিকাশনের জন্য ১-০ ডায়া আরসিসি মিনি পোল বিহীন তৈরী করণ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	১৯৮২৮৫.০০	২	১০০%	১০০%	১৬/৬/২২	১৭/৬/২২	২২/৬/২২			সিপিপি	হয়েছে				
			ময়দানদীঘি ইউপি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনা কাঠের উচ্চ-নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	১৯৯৩৩৭.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২			সিপিপি	হয়েছে				
			বেহারী বন্ডাম ইউপি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনা কোর সামগ্রী সরবরাহ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	১৯৯১১৪.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২			সিপিপি	হয়েছে				
			বাজানদীঘি ইউপি কাশিমাগুর ইউপি কাজানদীঘি মালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২			সিপিপি	হয়েছে				

১৫

			বড়পাী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৭৯২.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			মাড়িয়া ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৭৯২.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			চন্দ্রাবাড়ী ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯১২৪.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			বোদা ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			সাকোয়া ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			পাটঙ্গী ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯১২৪.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	
			বোদা ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ- নিম্ন বেসরকারি	ইউপি শিক্ষা বিভাগ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/০৬/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে	

৭

	বাড়শালী ইউপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৭৯২.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	মাড়িয়া বামনহাট ইউপি প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৭৯২.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	চন্দনবাড়ী ইউপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮১২৪/০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	বোদা ইউপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	সাকোয়া ইউপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	পাটপার ইউপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু- নিচ বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮১২৪/০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	বোদা উপজেলার গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য বাইসাইকেল সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ
	বোদা উপজেলার গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য বাইসাইকেল সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১০/২২	১৪/৬/২২	২২/৬/২২		সিপিপি	হায়েছ	হায়েছ

(৭)

		বোনা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৩/১১/২২	১৪/০৬/২২	২২/০৬/২২		সিপিএসি	হয়েছে	হয়েছে
		বোনা উপজেলার সাংস্কৃতিক কার্যালয় ও শিল্পকলা একাডেমির জন্য বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ।	১৫০০০০/০০	১৫০০০০/০০	১৫০০০০/০০	৫				১৩/১১/২২	১৪/০৬/২২	২২/০৬/২২				
		বোনা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।	১৫০০০০/০০	১৫০০০০/০০	১৪৯৯৯৯/০০	৫				১৩/১১/২২	১৪/০৬/২২	২২/০৬/২২				
		বোনা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চ-মিড বেস সরবরাহ।	১০৬৪০০/০০	১০৬৪০০/০০	১০৬৪০০/০০	৩				১৩/১১/২২	১৪/০৬/২২	২২/০৬/২২				
		বোনা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ফুটবল ও কোম সরবরাহ।	২০০০০০/০০	২০০০০০/০০	১৯৯৯৯৯/০০	৩				১৩/১১/২২	১৪/০৬/২২	২২/০৬/২২				
		২-বর্ষাট=			৩১৯৮১০১/০০											
		ক)বনাইশালশিরি ইউনিয়নের শালশিরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চিত্রের ঘর নির্মাণ (৫)বনাইশালশিরি ইউনিয়নের শালশিরি হাট মোড়ে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ (৫) ময়দানদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন বিন্যাসের ১ম তলা পিলার নির্মাণ।	১১২৯২০৫.০০	১০৭২৭৪৪.৭৫	১০৭২৭৪৪.০০	৩.৪	১০০%	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২২	১৭/০৬/২২	২১/০৬/২২		দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা এবং The New Nation, Dhaka	হয়েছে	হয়েছে
		ক)কেহারী বন্যায় ইউপি চেপ্তুরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (খ) কেহারী বন্যায় ইউপি কার্যালয়ের পূর্বপাশের রাস্তায় ইউপি ভবন রক্ষার প্রাণহানি নির্মাণ (গ)বন্যায় ইউপি এনবি ফুলতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে প্রাচীর নির্মাণ (ঘ) মাজলদীঘি কলিয়াগঞ্জ ইউনিয়ন পঞ্চদশ স্কুলের মোটর সাইকেল/বাইসাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ (ঙ)	১০১০০২৬.০০	৯৫৯৫২৪.৭০	৯৫৯৪৫৬.০০	৩.৪	১০০%	১০০%	১০০%	১৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	২৩/০৬/২২			হয়েছে	হয়েছে

১৭

[illegible]

[illegible]

রাজ্য উন্নয়ন তহবিল ২১-২২	কৃষি/পাণি/ইউপি নির্মাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমর সামগ্রী সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৫/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	ময়দানদীঘি ইউপির বিভিন্ন পাথর ভাঙ্গার পানি নিষ্কাশনের জন্য ১'- ০" ডায়া আরসিবি সিং পাইপ সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৫/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	বেংহাটী বন্যাম ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমর সামগ্রী সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৫/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	ঝালদীঘি কানিয়াগঞ্জ ইউপির অসহায়/ গরীব মহিলাদের মাঝে স্কোই যেনিন সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	বড়পাণী ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমর সামগ্রী সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	মাড়িয়া বামবাট ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমর সামগ্রী সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	চন্দ্রবাড়ী ইউনিয়নে স্কোই যেনিন সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	ঘোনা ইউপির সনকাইপাড়া মন্ডুর আলীর বাড়ীর পাশে ইউ ওয়েল নির্মাণ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	৯নং সাকোয়া ইউপির পরিষদ ভবন সংলগ্ন বাগানে সিসি ক্যামেরা সংযোজন।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	পাটপাঁর ইউনিয়নের বিভিন্ন বাগার ভাঙ্গার পানি নিষ্কাশনের জন্য ১'-০" ডায়া আরসিবি সিং পাইপ সরবরাহ।	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	৫২৮০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	ঘোনা উপজেলার ফুটবল খেলায়াদের জন্য বৃত্ত জুতা সরবরাহ।	১০২০০০.০০	১০২০০০.০০	১০২০০০.০০	১০২০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে
	সর্বমোট = (ক) ফুটবল নির্মাণ ইউনিয়নের পাশাপাশি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউডারী ওয়াল নির্মাণ। (খ) ময়দানদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন বিদ্যালয়ের দোতলা পিলার নির্মাণ। (গ) বেংহাটী বন্যাম ইউপির স্কোই পাড়া	১৪০৩০০০.০০	১৪০৩০০০.০০	১৪০৩০০০.০০	১৪০৩০০০.০০	১২,৩,৮	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২২	১০/৬/২২	১০/৬/২২	২৬/৬/২২	সিপিপি	হয়েছে	হয়েছে

দৈনিক
আমাদের
সময়, পাকা
এবং
The
New
Nation,
Dhaka

(২)

ইউপিওর ছেতনাই পাড়া
 মেঘার এর বাড়ির সামনের
 প্রধান বিজের উই-ওয়াল
 সেরামত। (ব)কাজলীবি
 কলিয়ারপাড়া ইউপিওর আদর্শ
 বাসিন্দা বিদ্যালয়ের
 বাড়ির ওয়াল নির্মাণ।
 (ঙ) বড়শা ইউপিওর ওয়াল
 ওয়াডে মাউজারী
 সর্দিপাড়া দুলাল মেঘারের
 বাড়ির দক্ষিণে রাজা ভাঙ্গন
 রোখে গ্যাসাইডিং ওয়াল
 নির্মাণ। (চ) ওনং মাতেয়া
 বামনহাট ইউপিওর
 বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের
 মাঠে গোলপোস্ট নির্মাণ।
 (ছ) শিকারপুর কাজিপাড়া
 হাফিজের বাড়ির সামনে
 ইউ ড্রেন নির্মাণ। (জ)
 তিতোপাড়া দক্ষিণ কনাল
 পাড়ায় শরিফউদ্দিনের
 বাড়ির সামনে ছোট ব্রিজ
 নির্মাণ। (ঝ) সাকোয়া
 কেন্দ্রীয় ইন্দা মাঠে সিসি
 রাজা নির্মাণ। (ঞ) শাচীর
 ইউনিয়নের বিভিন্ন শিকা
 প্রতিষ্ঠানে টেবিল চেয়ার
 সরবরাহ।
 (ট) বীরমুক্তিযোদ্ধা
 সিরাজুল ইসলাম
 মহাবিদ্যালয়ের
 হলরুম
 সংস্কার।

০.৫০% আনুষংগিক

১১০০০.০০

২০৫১৭৯২.০০

সর্বমোট

৮

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়				অডিট সক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান ও কোড নং	
					টেন্ডারের কয়টি ও মোট টাকার পরিমাণ	সিপিপি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আয়-ব্যয়	মোট নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	১	৩	৩০ দিন	-	৩টি ৬০০০০০.০০	-	-	২২০০০০০.০০	২০৫১৭৯২.০০	-	১০৬৮৮০০০.০০	১০৬৮১০৭১.০০	১৪	১৬
০২	২	১১	৩০ দিন	-	৪টি ২০০০০০০.০০	৭ টি ১৩৩৩৩৮০.০০	-							ভাল
০৩	৩	২১	৩০ দিন	-	৫টি ১৫০০০০০.০০	১৬টি ২৫০০০০০.০০	-							ভাল
০৪	৪	৭	৩০ দিন	-	৭টি ৪০০০০০০.০০	-	-							ভাল
০৫	৫	৭	৩০ দিন	-	১টি ২০০০০০০.০০	৬টি ৬০০০০০.০০	-							ভাল

মোঃ সালিম আলী
হিসাব সহকারী
এলজিইডি, বোদা, পঞ্চগড়।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
বোদা, পঞ্চগড়।