

উপস্থাপনা (১৪)
১৭-০৫-২৫



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন শাখা
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.bridgesdivision.gov.bd

স্মারক নং ৫০.০০.০০০০.৩০১.১৪.০৪৮.২০-১৩৬

তারিখ: ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
১০ জুন ২০২৬

‘পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প’ পরিদর্শন প্রতিবেদন

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
১.	পরিদর্শনের তারিখ	২১ মে ২০২৬; বৃহস্পতিবার
২.	পরিদর্শনের স্থান	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ
৩.	পরিদর্শনের উদ্দেশ্য	পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন
৪.	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ	প্রকল্প মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ : জনাব মাহমুদ ইবনে কাসেম, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ, আস্থায়িক মিজ নাজনীন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, উপপরিচালক (পিএ্যান্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ মিজ মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫.	পরিদর্শনকালে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ	পরিদর্শনকালে পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ জহুরুল হক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Shangdong Luqiao Group Co. Ltd. and China Shangdong International Economic & Technical Cooperation Ltd. এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
৬.	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	Shangdong Luqiao Group Co. Ltd. (SDLQ) with JV China Shangdong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. (CSI). Mr. Yang Haibo, Acting Project Manager
৭.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	Kunhwa Engineering & Consulting Co. Ltd. (KUNHWA) South Korea in Association with GEM Consultants Ltd. and Vernacular Consultants Ltd. as Sub-Consultants. Mr. Cho, Churl Hee, Team Leader

১৪/৫

১৪/৫

৮.	পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পর্যবেক্ষণ	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ - পরিদর্শনের শুরুতে পঞ্চবটি এলাকায় নির্মাণাধীন এলিভেটেড সড়ক এবং পঞ্চবটি ট্রাস্পেট ইন্টারচেঞ্জের চলমান নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। - পরিদর্শনকালে পঞ্চবটি এলাকায় Ramp-C এর সম্মুখভাগে গভীর Excavation খোলা অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, যার পাশ দিয়ে যানবাহন ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচল করছে। উক্ত স্থানে পর্যাপ্ত Safety Barrier, Barricade ও Warning Signage না থাকায় তা জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় Risk Mitigation ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। - পরিদর্শনকালে অবহিত করা হয় যে, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জমি/অবকাঠামো হস্তান্তর করা হলেও Pier-34 এলাকায় জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতায় ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় জমির মালিক কর্তৃক পুনঃপুন বাধা প্রদানের কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Utility Duct ও RCC Drain নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারছে না। এর ফলে উক্ত স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জের সহায়তা গ্রহণপূর্বক দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া কাশিপুর এলাকায় নির্মাণাধীন Elevated Toll Plaza এর কার্যক্রমও সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। - পরিদর্শনকালে কিছু স্থানে প্রয়োজনীয় Safety Barrier, Traffic Cone, Reflective Barricade, Warning Light ও সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নির্মাণাধীন এলাকায় শ্রমিক, যানবাহন ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে চুক্তি ও Specification অনুযায়ী প্রয়োজনীয় Safety Measures নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত Safety Meeting আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। - প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন, এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯২.২৬% অর্জিত হয়েছে। দোতলা সড়কের Pile, Pile Cap, Pier Column, Pier Cap, Cross Girder ও PCI Girder Erection এর কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া Deck Slab Construction এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। At-grade Road, Utility Duct Installation এবং Drainage Pipe Installation কাজও চলমান রয়েছে। তবে Noise Barrier, Solar Street Light, Wearing Course, Expansion Joint, Footpath, Road Sign & Marking, Toll Plaza এবং Toll Collection System সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনও অসম্পন্ন রয়েছে।
৯.	সুপারিশ	১। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যকর মনিটরিং জোরদার করতে হবে; ২। Utility Relocation, RCC Drain, Utility Duct, Footpath, Wearing Course, Noise Barrier, Expansion Joint, Toll Plaza ও অন্যান্য অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ বৃদ্ধি করতে হবে; ৩। Pier-34 এলাকায় ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জের সহায়তায় দ্রুত সমস্যা সমাধানপূর্বক নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪। প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণ ও যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকল্পে কার্যকর Traffic Management ব্যবস্থা গ্রহণ, বিকল্প চলাচল পথ নিশ্চিতকরণ এবং নির্মাণসামগ্রী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে; ৫। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় নিয়মিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;

১৪/৭

১৪/৭

	৬। নির্মাণাধীন এলাকায় চুক্তি ও Specification অনুযায়ী পর্যাপ্ত Safety Barrier, Barricade, Reflective Traffic Cone, Warning Light, Caution Sign ও Traffic Signage স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে; ৭। শ্রমিক, যানবাহন ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত Safety Meeting আয়োজন, Risk Assessment পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় Safety Compliance কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে; ৮। প্রকল্পের অবশিষ্ট ভৌত কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন এবং সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে;
--	---

সচিব
সেতু বিভাগ
বনানী, ঢাকা

11/05/2024
20-05-2024
(মাহমুদ ইবনে কাসেম)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ
ও আহ্বায়ক
প্রকল্প মনিটরিং টিম

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
- ২। প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ৩। নাজনীন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
- ৪। সচিবের একান্ত সচিব, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৫। মোঃ নূর ইয়াসিন, উপপরিচালক (পিএ্যান্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
- ৬। মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ