

বিএমআর অব কেব্ল এ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ (১ম সংশোধিত)

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২০-২০২১

মূল ডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মন্তব্য
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	পণ্য											
পণ্য-১	মিল হাউজ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৩৮০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১৫/১০/২০২০	২৫/০৪/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	সমাপ্ত
পণ্য-২	বয়লার প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	১২৬২.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	২০/০৬/২০১৭	১৫/০৯/২০২০	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৩	পাওয়ার টারবাইন প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতিসহ(মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	৮২০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১০/১২/২০১৭	৩০/১২/২০১৮	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৪	বয়লিং হাউজ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৩৫০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১০/৩/২০১৫	২০/১২/২০১৫	২৫/১২/২০১৫	২০/১২/২০১৫	১০০% সমাপ্ত
পণ্য-৫	চিমনী এবং ফ্লুগ্যাস ডাকটিং (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	৭০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	১৫/১০/২০২০	২৫/০৪/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৬	মিল হাউজ, পাওয়ার হাউজ, বয়লিং হাউজ স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	৩	৪১৬.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	২০/০৩/২০১৫	৩০/১২/২০১৮	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৭	কম্পিউটার (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট/সংখ্যা	৩	২.০০	২০/২/২০১৩	১৩/০৩/২০১৩	১৫/০৩/২০১৩	-	-	-	১৫/০৩/২০১৩	১০০% সমাপ্ত
ক্রয়কৃত পণ্যের মোটমূল্য (পণ্য-১+২+৩+৪+৫+৬+৭):				৩,৩০০.০০								
	কাজ											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
কাজ-১	বয়লার হাউজ নির্মাণ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	১২০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	২৮/০৪/২০২০	১৫/০৯/২০২০	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	-
কাজ-২	মেশিন ফাউন্ডেশন নির্মাণ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৪০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	১০/৩/২০১৫	১৫/০৯/২০২০	-	৩০/০৬/২০২২	৮০% সমাপ্ত
কাজ-৩	ইরেকশন অব বয়লার (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	১০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	২০/০৬/২০১৭	১৫/০৯/২০২০	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৯০% সমাপ্ত
কাজ-৩	সকল যন্ত্রপাতির ইরেকশন (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	২০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	১০/৩/২০১৫	১৫/০৯/২০২০	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৫০% সমাপ্ত
ক্রয়কৃত পূর্ত কাজের মোট মূল্য (কাজ-১+২+৩+৪):				৮২০.০০								

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

আরডিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মশ্জুবা
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-৮	কেন হ্যান্ডলিং ও কেন প্রিপারেশন সরঞ্জামঃ											
	EOT Crane 7 MT complete with structure & all other accessories.	সেট	১	৬০০.০০	২৫/৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	-
	Cane feed table with starter, drive and dragging chain & all other accessories to cope-up 1500 ton cane crushing per day.	সেট	১	৭৫.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Cane feed table leveler complete with drive & all other accessories.	সেট	১	২০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Ratchet & chain/sling.	সেট	৫০০	২০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Cane carrier complete with structure, drive & all other accessories with Auto cane feed control system.	সেট	১	২০০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Cane carrier leveler complete with drive & all other accessories.	সেট	১	১৫.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Cane cutter with holder set of Knives complete with drive & all other accessories.	সেট	১	৫০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Cane Fiberizer complete with starter, drive, control & all other accessories.	সেট	১	১২৫.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Prepared cane elevator complete with drive & structure & all other accessories	সেট	১	৫৫.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-৮):				১,১৬০.০০								

১৫

## সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

আবতিপিসি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ						মাস/ভা	
					৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-৯	মিলিং টেম্বেল											
	Intermediate carrier (Rake type), 3 sets with drive motor gear box & starter	সেট	৩	২০০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Mill drive AC motor of required capacity with VFD control & all other accessories.	সেট	৪	৪০০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Mill speed reduction gear unit (Planetary Gearbox) complete & all other accessories.	সেট	৪	৪০০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Maceration & imbibition system complete with all tanks, troughs, spray nozzles, pipes, valves, fittings etc.	লট	১	৫০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Automatic cane feeding system.	সেট	১	৫০.০০				১৭/১২/২০১৯	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	EOT Crane 20 MT complete with structure & all other accessories.	সেট	১	৪০০.০০				২৫/০৮/২০১৯	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Bagasse elevator with structure, drive & all other accessories.	সেট	১	৭৫.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Juice & water pump with motor & all other accessories.	লট	১	৩০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Miscellaneous items Pipe & fittings, Nut & bolts, Joint & gaskets etc.	লট	১	১৫.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Gallery, walkway, stairs required for smooth operation	লট	১	৩০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	Electrical Items: Starters, Cables, controls and other accessories.	লট	১	২০০.০০					২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/১২/২০২১
	ক্রমিক পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-৯):			১,৮৫০.০০								

২০১

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

আরডিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মন্তব্য
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-১০	বয়লিং হাউজঃ											
	Continuous Clarifier complete.	সেট	১	২০০.০০	২৫/০৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	-
	Sugar dryer and cooler complete.	সেট	১	১০০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
	Vacuum Pan complete with condensers, tailpipe & all accessories.	সেট	১	৩০০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-১০):				৬০০.০০								
পণ্য-১১	পাওয়ার হাউজঃ											
	2 MW Turbo alternator complete with panel with all accessories.	সেট	১	৮২০.০০	২৫/০৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	-
	High & Low pressure steam line	লট	১	২০০.০০			১৫/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-১১):				১,০২০.০০								
ক্রয়কৃত পণ্যের মোটমূল্য (পণ্য-৮+৯+১০+১১):				৪,৬৩০.০০								
	কাজ											
কাজ-৫	অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির জন্য বাড়তি পূর্ত কাজ	লট	১	৩৫০.০০	২৫/৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	-	২৮/০৮/২০২০	১৫/০৯/২০২০	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	
কাজ-৬	অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির ইরেকশন ও কমিশনিং	লট	১	২৫০.০০	২৫/৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	-	২৫/১০/২০২০	২৫/০৮/২০২১	১৫/১২/২০২১	৩০/০৬/২০২২	
ক্রয়কৃত পূর্ত কাজের মোট মূল্য (কাজ-৫+৬):				৬০০.০০								

## সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

আরডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মসৃণতা
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
সেবা-১	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	৩৪.১৮	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১২	-	-	-	-	৩০/০৬/২০২২	-
সেবা-২	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং -পূর্ত (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	৫.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১২	-	-	-	-	৩০/০৬/২০২২	-
	ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্যঃ			৩৯.১৮								

### প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের অগ্রগতি :

\* মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকায় উন্মুক্ত দর পদ্ধতির পরিবর্তে Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

\* পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুযায়ী ০৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে একনেকের ১৩ তম সভায় ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বর্ধিত অংশ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (BMTF) এর সাথে গত ১৭-১২-২০১৯ তারিখে ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকার নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুসারে সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৫৩০ দিন সময় প্রয়োজন হবে। যদিও BMTF কে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং BMTF এর নিকট হতে সেরকম সম্মতি পাওয়া গেছে এবং তদানুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা প্রদান করেছে।

\* যেহেতু প্রকল্পটি Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য BMTF এর সংগে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। সেহেতু সকল কার্যক্রম তথা মালামালসমূহ ক্রয়, মেশিনসমূহের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ সিভিল ওয়ার্ক এবং ইরেকশন কমিশনিং অর্থাৎ সেবাসমূহ তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(মোঃ ফিদা হাসান বাদশাহ)

প্রকল্প পরিচালক

বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ

মোঃ ফিদা হাসান বাদশাহ

প্রকল্প পরিচালক

বি এম আর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লিঃ