

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত র:

০১. প্রকল্পের নাম : 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধনী)' শীর্ষক প্রকল্প।
০২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোক্তা সাধারণের জন্য মান সম্মত পণ্য নিশ্চিত করা।
খ) চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০-তল ভিত্তি শিফট ভবন ৩য় তল পরিসর বিএসটিআই অফিস-ক ম-ল্যবরটোরি ভবন নির্মাণ বাস্তবায়ন এবং অবশিষ্ট ৪র্থতল হতে ১০ তলা পর্যন্ত ভবনের কাঠামোসহ ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা।
গ) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে বিএসটিআই'র ল্যবরটোরির জন্য আধুনিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা।
০৩. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি : জনস্বার্থে খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং দেশীয় শিল্পের রক্ষণায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণ/বৃদ্ধি এবং বিএসটিআই'র কার্যক্ষমতা আরো শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্লেটফর্ম বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।
০৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
০৫. প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ২৮২৯১.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৯৯.০০ + মূলধন ২৬২৯২.০০)
০৬. প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
০৭. একনকে কার্যক্রম অনুমোদনের তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০১৫
০৮. মন্ত্রণালয় কার্যক্রম প্রকাশনিক আদেশের তারিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০১৬
০৯. প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর প্রকাশনিক আদেশের তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ
১০. প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগের তারিখ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৬
১১. প্রকল্পের এলাকা :
(ক) বিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়, আগলবাড়ি, চট্টগ্রাম।
জমির পরিমাণ : ১.৪৩ একর
(খ) বিএসটিআই খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়, খলিশপুর, খুলনা
জমির পরিমাণ : ২.৫৬ একর
১২. নির্মাণ খরচ মতে বরাদ্দ : ১৬৯৮৭.৭০ লক্ষ টাকা (১৫৫১৪.৬৮ + ১৪৩৭.০২ = ১৬৯৫১.৭০ লক্ষ টাকা)
(খুলনা ৮৩৫৫.২১ + চট্টগ্রাম ৮৬০২.৪৯) লক্ষ টাকা
(জিওবি : ১১৯৪৩.৭ + নিজস্ব অর্থায়ন : ৫০৪৪.০০) লক্ষ টাকা
১৩. যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে বরাদ্দ : ৮৪০৫.৩৯ লক্ষ টাকা (খুলনা - ২০১০.০১ + চট্টগ্রাম ৬৩৯৫.৩৮)

১১। প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি:

- (ক) খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মাণাধীন ভবনের ১০ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিচ তলা হতে ৩য় তল পর্যন্ত ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে। পানি ও বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- (খ) খুলনা বন্দরের আন্ডারগ্রাউন্ডওয়াটার রিজার্ভট্যাংক ও দুইটি সেফটি ট্যাংকের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- (গ) খুলনা বন্দরের অবশিষ্ট (৪র্থ ১০তল পর্যন্ত) সীলিং কাজের দরপত্রমূল্যায়ন শেষে পুর্তমন্ত্রালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে গণপূর্তবাড়ি গ, খুলনা অবগত করেছেন।
- (ঘ) খুলনা বন্দরের পূর্তকাজের অগ্রগতি ৯২%। ৪২.৬২ (বয়লিশ কন্ট্রি বায়ার্টলক্স কন্ট্রিটা ব পরিশেষ কর হয়েছে।
- (ঙ) চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্তকাজের অগ্রগতি ২৯%। [১২.০০ (বারে) কন্ট্রিটা ব পরিশেষ কর হয়েছে]।
- (চ) চট্টগ্রাম বন্দরের নির্মাণাধীন ভবনের গ্রেট বীমের ঢাল ই গত ২০ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ ত রিখে সম্পন্ন হয়েছে। শর্টকলম ব স্ট্রিং-এর কাজ শুরু হয়েছে।
- (ছ) চট্টগ্রাম বন্দরের নির্মাণকাজের জটিলত্ব নিরসনের নিমিত্ত পিডব্লিউডিএ এবং নিরীক্ষিত ঠিক দারের প্রতিনিধিসহ বিএসটিআই'র মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গত ২৪.১১.২০২০ ত রিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক দার প্রতিনিধিত্ব কর্তৃক একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ১৫.১২.২০২০ খ্রিঃ ত রিখে গণপূর্তবাড়ি গ , চট্টগ্রাম বর বর দাখিল করেছেন।

১২। বছরভিত্তিক সংস্কার, অবমুক্তি ব্যয় ও অগ্রগতি:

(লক্ষ্যটকা য়)

অর্থ বছর	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্কার	প্রাপ্ত বরাদ্দ (এডিপি/আরএডিপি)	অবমুক্ত করণ	প্রকৃত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১৬-১৭	৩২০০.০০	৬২৭.০০	৬২৭.০০	৫৬০.৭২	৮৯.৪৩%
২০১৭-১৮	১০০৫৩.৩১	২৫৬৫.০০	২৫৬৫.০০	২৫৫৪.৬১	৯৯.৫৯%
২০১৮-১৯	১০০৫৩.৩১	৪৮৫০.০০	৪৮৫০.০০	৪৫৯৭.২৫	৯৪.৭৯%
২০১৯-২০	১০২৯৯.২১	৩০২৭.০০	২৯০০.৯২	২৮০১.৩৭	৯২.৫৫%
২০২০-২১	১০২৩৯.১২	২৩৭৩.০০	৫১২.৫০	৪৬৬.৭৭ ডি স্মেরা পর্যন্ত	(১৯.৬৭%)