

সেকশন ৩


কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
প্রকল্পের নামঃ ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাধি ও ডুল্লি বাধি সেচ প্রকল্পসমূহ
পূর্নবাসন; নদী তীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২৩-২৪	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজস হ পরিমান	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ				
		[১.১.২] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ				
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	২.৩০	২.৩০	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন ডুল্লি গাইড বাধি বরাবর কিঃমিঃ ৪.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৫০০= ০.৫০০ কিঃমিঃ, টাংগন নদীর ডানতীর ও বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ০.১০০ হতে কিঃমিঃ ০.৩৫০= ০.৫০০ কিঃমিঃ, পাথরাজ নদীর ডানতীর কিঃমিঃ ১০.৩০০ হতে কিঃমিঃ ১০.৫০০=০.২ ০০কিঃমিঃ এবং কিঃমিঃ ১৩.০০০ হতে কিঃমিঃ ১৩.৩০০=০.৩ ০০কিঃমিঃ, শুক নদীর বাম ও ডানতীর বরাবর কিঃমিঃ ৪.০০০ হতে কিঃমিঃ ৫.২০০ এর মধ্যবর্তী ০.৮০০ কিঃমিঃ মোট ২.৩০০ কিঃমিঃ।	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২৩-২৪	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজস হ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
	[১.৩] তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং	[১.৩.১] প্রকল্প অনলাইন মনিটরিং এর স্বার্থে আইপি ক্যামেরা স্থাপিত (ইতোপূর্বে স্থাপিত ১৩টি)	সংখ্যা				
	[১.৪] বাপাউবো'র ট্রান্সফোর্স কর্তৃক নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ মূল্যায়ন	[১.৪.১] মূল্যায়নকৃত প্রকল্প সংখ্যা (বাস্তুবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ৫৬টি)	শতাংশ				
	[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গান ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[১.৩.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন [১.৩.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ কিঃমিঃ				
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ [২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী রোজার নির্মাণ	কিঃমিঃ সংখ্যা				
	[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনাকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উন্নীকরণ [২.২.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ কিঃমিঃ				
	[৩] সেচ ব্যবস্থার সুযম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	[৩.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩০.০০	১০.০০	টাংগন সেচ খাল S1M1 এ ৪.০০কিঃমিঃ, S2M1 এ ৪.০০কিঃমিঃ, এবং S1M2 এ ৪.০০কিঃমিঃ মোট ১০.০০কিঃমিঃ ।
		[৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	৫০	টাংগন সেচ খাল S1M2 এবং S2M2 তে ৫০টি আউটলেট নির্মাণ।	
		[৩.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	সংখ্যা	১০			
	[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন [৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	কিঃমিঃ সংখ্যা		১	১টি(আংশিক ৬০%) ডুল্লি নদীর উপর বাংরোড় এ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ কাজ।	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২৩-২৪	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজস হ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
		[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা				
	[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.২.১] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন (অনলাইনসহ)	সংখ্যা				
		[৩.২.২] ইতোপূর্বে নিবন্ধিত এসোসিয়েশন/গ্রুপ পরিদর্শন	সংখ্যা				
[৪] নদীর বেসিন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও অন্যান্য;	[৪.১] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদের বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ডেজিৎ/পুনঃখনন	[৪.১.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
		[৪.১.২] এক্সকাবেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
	[৪.২] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৪.২.১] চলমান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রতিশ্রুতি ৫০টি)	সংখ্যা				
	[৪.৩] দেশব্যাপী বীধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[৪.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	১০.০০	৯.০০	টাংগন সেচ খাল S2M1 এ ৫.০০কিঃমিঃ, এবং S1M2 এ ৪.০০কিঃমিঃ মোট ৯.০০কিঃমিঃ।	
	[৪.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
		[৪.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাজালী-করতোয়া-ফুলজোড়- হরাসাগর নদী সিস্টেম মোট ২১৭.০০ কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ				
	[৪.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা				
	[৪.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[৪.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরিপ করণ	সংখ্যা				
	[৪.৭] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[৪.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	শতাংশ				
	[৪.৮] প্রক্রিয়া অবশিষ্টকরণ	[৪.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি (মোট অনিষ্পন্ন ২৯টি)	শতাংশ				
	[৪.৯] জনবল কাঠামোভুক্ত শূন্যপদের নিয়োগ প্রক্রিয়া অবশিষ্টকরণ	[৪.৯.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	সংখ্যা				
		[৪.৯.২] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	শতাংশ				

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২৩-২৪	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজস হ পরিমান	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
	[৪.১০] ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	[৪.১০.১] ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ে মহড়া আয়োজন	সংখ্যা				

 ০৫/১০/২৩

(মোঃ গোলাম যাকারিয়া)

নির্বাহী প্রকৌশলী(চঃদাঃ)

ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ

বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও।