

২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরের "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP)" এর স্কীম সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

লক্ষ টাকা)

১ম কিস্তি = ১৮.৩৩

২য় কিস্তি = ১৮.৩৩

৩য় কিস্তি = ১৮.১৪

৪র্থ কিস্তি = ২০.৯৫

মোট বরাদ্দকৃত টাকা = ৭৫.৭৫

উপজেলাঃ চর রাজিবপুর

জেলাঃ কুড়িগ্রাম।

তারিখঃ ২০/০৭/২০২৩

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	প্রকল্প চোরাখানা/টিকাদানের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	বাস্তবায়নের ধরণ		ব্যয়িত টাকা	কাজের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
					টেন্ডার	প্রঃ কমিটি			
১	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০১	১। রাজিবপুর ইউনিয়নের কাচারি পাড়া ছামাদের বাড়ির কৃষিক্ষেত্র রক্ষার্থে জেন নির্মাণ এবং ২। চরাস্তলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ফিতা পাইপ সরবরাহ।	৬০০০০০	৫৭০০০০	টেন্ডার	-	৫৬৯৯৮৫	১০০%	
২	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০২	১। মোহনগঞ্জ মদনপাড়া মোড়ালের মাঠের বাড়ির পিছনে রিং কালভার্ট নির্মাণ ২। ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে হারিদের দোকান পর্যন্ত এইচ বি বি করণ এবং ৩। মোহনগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও মেরামত করণ।	৮০০০০০	৭৬০০০০	টেন্ডার	-	৭৬০০০০	১০০%	
৩	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০৩	১। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বড়বেড় পুলিশ ক্যাম্প ঘর নির্মাণ এবং ২। ৬নং ওয়ার্ডে পাটাদেয়া পাড়া পাকা রাস্তা গতে পূর্বদিকে জামালপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	১০০০০০০	৯৫০০০০	টেন্ডার	-	৯৫০০০০	১০০%	
৪	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০৪	১। শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘরের পিড়ালী ও মেঝে পাকা করণ এবং ২। চর সাজাই জেলালের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আবু বক্কর সেক্রেটারির বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ।	৬০০০০০	৫৭০০০০	টেন্ডার	-	৫৭০০০০	১০০%	
৫	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০৫	১। মরিতাকান্দি আরনিসি রাস্তার মাথা হতে মনাজিদের মোড় পর্যন্ত আরনিসি করন এবং ২। বলিয়ামারী ব্যাপারী পাড়া জহুরুলের বাড়ি হতে মনাজিদি পর্যন্ত নিশি করণ।	৭০০০০০	৬৬৫০০০	টেন্ডার	-	৬৬৪৯৯৬	১০০%	
৬	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০৬	১। ৪নং ওয়ার্ডের বড়াইডালী মনাজিদি হতে মোঃ নুতফর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত নিশি রাস্তা নির্মাণ এবং ২। ৪নং ওয়ার্ড সবুজবাগ রোডের বাড়ি হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হাফিজা মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত নিশি রাস্তা নির্মাণ।	৮০০০০০	৭৬০০০০	টেন্ডার	-	৭৫৯৯৯৯	১০০%	
৭	এডিপি/রাজিব/ ২০২২-২৩/০৭	১। শিবেবড়ালী মোঃ আছির উদ্দিন মাঠের বাড়ি হতে শিবেবড়ালী সংগ্রাহকদাঃ পর্যন্ত আরনিসি করন এবং ২। রাজিবপুর থানা মোড়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন।	৭৫৯২৬০	৭২২২৯৭	টেন্ডার	-	৭২২২৯৫	১০০%	

টেন্ডার নং ০৭৫৭-২

সংসদ-২


১৬	নিজাইলি নং-১	চর গাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	হাটগা খাটুন, সংরক্ষিত মহিলা ইউনিপ সপন্যা, গাজিবপুর।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
১৭	নিজাইলি নং-২	চর গাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	মোঃ আবু সাহা সেবগান, হুজিপি সপন্যা, গাজিবপুর ইউনিপ।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
১৮	নিজাইলি নং-৩	কোদালকাটি ইউনিয়নে কোদালকাটি সংগ্রহ বিদ্যালয়ের পাঠ্য নার্বে ফয়জালের বাড়ির সামনে বিং কাপড়টি নির্মাণ।	জানার মোঃ নূরুল আতীন, হুজিপি সপন্যা, গাজিবপুর।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
১৯	নিজাইলি নং-৪	চর গাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	জানার মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২০	নিজাইলি নং-৫	চর গাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	মোঃ আবু সাহা সেবগান, হুজিপি সপন্যা, গাজিবপুর।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২১	নিজাইলি নং-৬	গাজিবপুর ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	জানার মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২২	নিজাইলি নং-৭	কোদালকাটি ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	জানার মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২৩	নিজাইলি নং-৮	কোদালকাটি ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	জানার মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২৪	নিজাইলি নং-৯	কোদালকাটি ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	জানার মোঃ আবদুল হুজিপি, জাহিদা মোঃ আবদুল হুজিপি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২৫	নিজাইলি নং-১০	কোদালকাটি ইউনিয়নের চর সাজাই মডেল পাড়া ওঠন ওয়ার্ডের নবীজলের বাড়ির দক্ষিণ পাশে গাইড ওয়ার্ড/স্টোর জেন নির্মাণ।	মোঃ আবু সাহা সেবগান, হুজিপি সপন্যা, কোদালকাটি।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	
২৬	নিজাইলি নং-১১	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা যোশিন সরবরাহ করণ।	মোঃ আবু সাহা সেবগান, হুজিপি সপন্যা, মোহনগঞ্জ।	২০০০০০	২০০০০০	৯৪ কামিটি	২০০০০০০	১০০%	


[Signature]

[Signature]

[Signature]


১০	পাড়াহাতি নং-১০	চর রাজিবপুর আলিম মাদ্রাসায় বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও মেঝেপাট করা।	জনাব মোঃ আব্দুল হাই, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর।	২০০০০০	২০০০০০	-	গ্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
১১	পাড়াহাতি নং-১১	বাগিয়াসারী বাজার ঘাটে দর্শনার্থীদের বন্যার জন্য বেঞ্চ স্থাপন করণ।	জনাব মোঃ আবু জাহেদ, ইউপি সদস্য, কোদালকাটি।	২০০০০০	২০০০০০	-	গ্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
১২	পাড়াহাতি নং-১২	চর মেঘসাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে সীমানা এটির নির্মাণ।	জনাব মোঃ আব্দুল বাসী সরকার, মোহনগঞ্জ।	১৪৩০০০	১৪৩০০০	-	গ্রঃ কমিটি	১৪৩০০০	১০০%	
২০	পাড়াহাতি নং-১০	জাউনিয়ার চর সাকসেনে বি ক্যাডেট বিদ্যালয়ে টয়লেট ও দোলা স্থাপন।	জনাব মোঃ রেজাউল করিম, জাউনিয়ার চর	১০০০০০	১০০০০০	-	গ্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	


হিসাব রক্ষক/হিসাব সহকারী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপ-সহকারী একোনমী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা একোনমী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায়ে “উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা” খাতের আওতায় কীম সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)


বিনোদ বরাদ্দকৃত টাকা= ১৫.০০


উপজেলাঃ চর রাজিবপুর

জেলাঃ কুড়িগ্রাম।


তারিখঃ ২০/০৭/২০২৩


ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	প্রকল্প চেয়ারম্যান/ঠিকানাধারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	বাস্তবায়নের ধরন		ব্যয়িত টাকা	কাজের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
						চেষ্টার	প্রঃ কমিটি			
১	পিআইসি নং-১	রাজিবপুর সীমানায় স্বাগতম ফলক নির্মাণ	মোঃ আবু সামা দেওয়ান, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি,	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
২	পিআইসি নং-২	রাজিবপুর শিশু পার্কের পূর্ব দিক থেকে মোহাম্মাদ আলীর বাড়ি পর্যন্ত আবাসিসি করণ	মোঃ সাহাব উদ্দিন ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি,	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৩	পিআইসি নং-৩	রাজিবপুর ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ বিতরণ	মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি,	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৪	পিআইসি নং-৪	কোদালকাটি ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ বিতরণ	মোঃ হুমায়ন কবির ছক্কু, ইউপি চেয়ারম্যান, কোদালকাটি ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৫	পিআইসি নং-৫	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ বিতরণ	মোঃ বাবুল, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ ইউপি,	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৬	পিআইসি নং-৬	রাজিবপুর ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ	মোঃ আবু সামা দেওয়ান, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি,	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৭	পিআইসি নং-৭	কোদালকাটি ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ	মোঃ মাসুদ, ইউপি সদস্য, কোদালকাটি ইউপি, চর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৮	পিআইসি নং-৮	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ	মোঃ বাবুল, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ ইউপি,	১০০০০০	১০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায়ে “ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা” খাতের আওতায় স্বীকৃত সমুহের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)


বিশেষ বরাদ্দকৃত টাকা= ১৭.০০

উপজেলাঃ চর রাজিবপুর

জেলাঃ কুড়িগ্রাম।


তারিখঃ ২০/০৭/২০২৩

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	প্রকল্প চেয়ারম্যান/প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	বাস্তবায়নের ধরণ		ব্যয়িত টাকা	কাজের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
						টেন্ডার	প্রঃ কমিটি			
১	পিআইসি নং-১	কোদালকাটি ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে স্ট্রেচ মোবিল সরবরাহ করণ।	মোঃ নূরুল আমীন, ইউপি সদস্য, কোদালকাটি ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
২	পিআইসি নং-২	বীর প্রতিক তায়ামন বিবির ঘর পাঠাগার বেরামত করণ	মোঃ সাহাব উদ্দিন ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	১০০০০০	১০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	
৩	পিআইসি নং-৩	রাজিবপুর ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে স্ট্রেচ মোবিল সরবরাহ করণ।	মোঃ আব্দুল হাই ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	১৫০০০০	১৫০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৪	পিআইসি নং-৪	মোহাম্মাদ আলীর বাড়ি হতে খানা মোড় পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	১৫০০০০	১৫০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১৫০০০০	১০০%	
৫	পিআইসি নং-৫	রাজিবপুর পোষ্ট অফিসের পূর্ব পাশে মাটি ভরাট	মোঃ শাহ আলম, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৬	পিআইসি নং-৬	খুলতীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা সংস্কার	মোঃ আবু সামা দেওয়ান, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৭	পিআইসি নং-৭	বালিয়াঙ্গারি কেন্দ্রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করণ	মোঃ ফরিজুল হক, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৮	পিআইসি নং-৮	রাজিবপুর ইউনিয়নে নলকুশ সরবরাহ করণ।	মোঃ আবু সামা দেওয়ান ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%	
৯	পিআইসি নং-৯	রাজিবপুর শিশু পার্ক সংস্কার করণ	মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	১০০০০০	১০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	
১০	পিআইসি নং-১০	রাজিবপুর মাঠ পাড়া মসজিদ সংস্কার করণ	মোঃ আবু সামা দেওয়ান, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর ইউপি	১০০০০০	১০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	
১১	পিআইসি নং-১১	রাজিবপুর অফিসার্স ক্লাব সংস্কার করণ	মোঃ মতিয়ার রহমান, (UNO Office) চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	১০০০০০	১০০০০০	-	প্রঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%	


হিসাব রক্ষক/হিসাব সারকারী
এক্সিজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এক্সিজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা প্রকৌশলী
এক্সিজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, চর মাজিবপুর, ফরিদপুর।
- ২। প্রতিটি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় পৃথক প্রকল্পের (২০২২-২৩) প্রতিবেদন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (ক্রমিক) বিবরণী													
ক্রমিক	তারিখ	প্রকার (পক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	আকীর্ণ মূল্য (পক্ষ টাকা)	মূল্য মূল্য (পক্ষ টাকা)	৩০ জুন/ ২৩ তারিখ অর্থ	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠা কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)		অগ্রগতি	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)		অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১ম		১৮.০৩	১। মাজিবপুর ইউনিয়নের কাচারি পাড়া ছায়াপথের যাত্রার সুবিধার্থে রাস্তাঘাট প্রকল্প নির্মাণ এবং ২। চরমুখল সড়ক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঝে যিভা পাইপ সরবরাহ।	৬.০০	৫.৭০	৫.৬৬	৮	১০০%	১০০%		২২/৫/২৩	২৪/৫/২৩	০৬/৬/২৩
২য়		১৮.০৩	১। মোহনামাছ মদননাড়া মোড়ালেশ্বর মাঠেরে বাড়ির পিছনে সিং কান্ডাট নির্মাণ ২। জাইন চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে হাথিরের দোকান পর্যন্ত এইচ বি বি কল এবং ৩। মোহনামাছ কলিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাড়িভাড়া ভাষা সংস্কার ও মেসারাজ কল।	৮.০০	৭.৬০	৭.৬০	১	১০০%	১০০%		২২/৫/২৩	২৪/৫/২৩	০৬/৬/২৩
৩য়		১৮.০৩	১। মোহনামাছ ইউনিয়নের বড়বেড় নুশিন কান্ডেশ্বর নির্মাণ এবং ২। ৬শং ভায়াডে পাটখোয়া পাড়া নাকা হাড়া পথে নুশিনিক জামালপুর সীমানা পর্যন্ত হাড়া মেসারাজ।	১০.০০	৯.৫০	৯.৫০	১	১০০%	১০০%		২২/৫/২৩	২৪/৫/২৩	০৬/৬/২৩
৪য়		২০.৯৫	১। শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘরের নিড়ালী ও খোক নাকা কল এবং ২। ৩য় পাড়াই জেলারের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আশু বক্রর সেলেক্টারি বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি কল।	৬.০০	৫.৭০	৫.৭০	৩	১০০%	১০০%		২২/৫/২৩	২৪/৫/২৩	০৬/৬/২৩
মোটঃ													
২৫.৫৫													

টোলিক
ফরিদপুর
ফরিদপুর

ফরিদপুর

ফরিদপুর

ফরিদপুর

-০২-

২০১১-১২ অব. বছরে প্রাপ্ত বহু-উদ্দেশ্যী নিবন্ধী	বাধ্যবাধিত এককের নাম ও অব. বার	এককের নাম	প্রকাশিত মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	৩০ই/২২ তারিখ অব. বার	সংশ্লিষ্ট একটি লি কোড	একক বাধ্যবাধন অগ্রাধি (%)	অগ্রাধি কাম তালিকা এককের অবস্থান	কার্যসে নের তারিখ	কাজ চকন তারিখ	কাজ সেতের তারিখ	প্রকাশিত নাম	টোট	একক বাহ্যাবহ পদ্ধতি (টোভার/ রিপিপি)	জায়গাত, আরক র. ভাটের টাক কর্তন করা হয়েছে কিনা?	নিষিদ্ধ/০৮ অগ্রাধি সংক্রান্ত বিদেশী পালন করা হয়েছে কিনা?	মতামত			
ক্রি	তারিখ	থাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	থাকার মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	৩০ই/২২ তারিখ অব. বার	লি কোড	অগ্রাধি (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধি কাম তালিকা এককের অবস্থান	কার্যসে নের তারিখ	কাজ চকন তারিখ	কাজ সেতের তারিখ	টোট	একক বাহ্যাবহ পদ্ধতি (টোভার/ রিপিপি)	জায়গাত, আরক র. ভাটের টাক কর্তন করা হয়েছে কিনা?	নিষিদ্ধ/০৮ অগ্রাধি সংক্রান্ত বিদেশী পালন করা হয়েছে কিনা?	মতামত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			১। মরিচাকাদি আরসিনি রাষ্ট্রের মাথা হতে মসজিদে মোড় পর্যন্ত আরসিনি করন এবং ২। বালিয়ারী যাপারী পাড়া জরুরের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত নিশি করন।	৭.০০	৬.৬৫	৬.৬৪	৮	৯	১০		২২/৫/২০	২৪/৫/২০	০৮/৬/২০		১৬	১৭	১৮	১৯		
			১। ৪নং ওয়ার্ডের বড়াইডাঙ্গী মসজিদ হতে মোঃ নূরুজ্জামান বাড়ি পর্যন্ত নিশি রাষ্ট্র নির্মাণ এবং ২। ৪নং ওয়ার্ড নবুজ্জামান রোডের বাড়ি হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হাজিরা মেঘারের বাড়ি পর্যন্ত নিশি রাষ্ট্র নির্মাণ।	৮.০০	৭.৬০	৭.৫৯	৮	৯	১০		২২/৫/২০	২৪/৫/২০	০৮/৬/২০	১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০	১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০	১৬	১৭	১৮	১৯	
			১। নিবেরডাঙ্গী মোঃ আছির উদ্দিন মাদ্রাসার বাড়ি হতে নিবেরডাঙ্গী সংলগ্নবিন্দুঃ পর্যন্ত আরসিনি করন এবং ২। রাষ্ট্রপুত্র বানা মোড় পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন।	৭.৫৯	৭.২১	৭.২১	৮	৯	১০		২২/৫/২০	২৪/৫/২০	০৮/৬/২০	১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০	১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০	১৬	১৭	১৮	১৯	

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

১৬
১৭
১৮

Signature

Signature

Signature

金

[illegible]

✓
উপাভোলা একোশালী
২০.০৭.১৬
স্বাক্ষর
১৬

বাজায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ

ক্রম নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা একটি/বাজার	প্রকল্প বাজায়ন কাল	প্রকল্প বাজায়নের গচ্ছতি/ধরন		বাজার খাতে মোট আয়-ব্যয়						একটি খাতে মোট আয়-ব্যয়						অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
				একটি টোভার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	বাজার টোভার ও সিপিপি/কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
		একটি ২০টি	২৮/০৬/২০২২	টোভার ৭(সাত) টি ৫২.৫৯	সিপিপি ১৩(তের) টি ২৪.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	৭৫.৭৫	৭৫.৪৫	৩			



 উপজেলা প্রকৌশলী
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
 চর বাজিবপুত্র, হুড়িয়ার।


৩। পরিক্ষনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিক্ষনা বহি(আছে/নাহি)	বাৎসরিক পরিক্ষনা প্রদানন করা(হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিক্ষনা প্রদানন করা(হয়েছে/হয়নি)	একক্সের কাছ নিয়মিত মনিটরিং করা(হয়েছে/হয়নি)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	১,০০,০০০	-

৪। একক্স বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (একক্সের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার হয়েছে কিনা?)

ক্রঃ নং	একক্সের ধরন ও কোড নং	একক্সের সংখ্যা	একক্সের বাস্তবায়ন কাল	একক্স বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ধরন	রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এজিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়				অডিট সংশ্লিষ্ট তথ্য		বাস্তবায়নমূল্য/বাস্তবায়িত একক্সের মান কোড নং
				টেভারে কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সিপিপি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট নিশ্পত্তি	মোট অ-নিশ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১.	৪১১১০১৭	২০ টি	২৫-০৬-২০২২	৭(সাত) টি ৫২.৫৯	১০(তের) টি ২৪.৪৩	-	-	-	নাই	৭৫.৭৫	৭৫.৪৫	-	-	-


উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।