

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২৫) প্রতিবেদন।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসজিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা?	পিপিআর/০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য	
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩০ জুন/২৫ তারিখ অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১ম	১৪-১০-২৪	২৪.৪৬	১। রাজিবপুর ইউনিয়নের জাউনিয়ার চর উচ্চ বিদ্যালয়ে ০১ টি আইপিএস ও ০৪ টি ব্যাটারি সরবরাহ করণ ২। রাজিবপুর ইউনিয়নের শিবেরডাঙ্গী ইউসুফ চাতালের বাড়ি থেকে সোহেলের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ ৩। রাজিবপুর ইউনিয়নের দিগন্ত চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে বালিয়ামারী বাজার পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ ৪। রাজিবপুর ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডে দুই হু জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ বিতরণ ৫। রাজিবপুর উপজেলার দুই হু কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ফিতা পাইপ সরবরাহ করণ এবং ৬। জাউনিয়ার চর কাচানি পাড়া চেরাণ আলীর বাড়ীর সামনে ও জিলালের বাড়ীর সামনে স্লো স্লো নির্মাণ	১২০০০০০	১১৪০০০০	১১৪০০০০	৫	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	২৫-০৬-২৫	দৈনিক চারদিনের প্রতিদিন, কুড়িগ্রাম	৫% নিম্ন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য়	০২-০১-২৫	২৪.৪৬																		
৩য়	১০-০৩-২৫	২৪.৪৬																		
৪র্থ	২৯-০৫-২৫	২৪.৪৬																		
মোট বরাদ্দ=		৯৭.৮৪																		
			১। রাজিবপুর মহিলা কলেজে গাড়ি রাখার গ্যারেজ নির্মাণ ২। রাজিবপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের সবুজবাগ গ্রামের জামাতুল বাকী মহিলা মাদ্রাসায় টয়লেট নির্মাণ করণ ৩। রাজিবপুর উপজেলাধীন পোস্টেন লাইফ একাডেমি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও একটি কম্পিউটার সরবরাহ করণ ৪। রাজিবপুর কহিলার পাড়া (ফায়ার সার্ভিস অফিস সংলগ্ন) জামে মসজিদ মেরামত ও সংস্কার করণ ৫। রাজিবপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বড়ইডাঙ্গী জামে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ৬। চর রাজিবপুর টেকনিক্যাল কলেজে শ্রেণীকক্ষ সজ্জাসারন ও আসবাবপত্র সরবরাহ	১৪০০০০০	১৩৩০০০০	১৩৩০০০০	৪	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	২৫-০৬-২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

sh

sh

১। কোদালকাটি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মধ্য চর সাজাই রফিকুলের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে রাস্তা উন্নয়ন করণ ২। নাজিমুন্নোবা কোদালকাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ মেরামত ও সংস্কার করণ ৩। কোদালকাটি ইউনিয়নের সাদাকাত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করণ ও একটি টিনসেড ঘর মেরামত করণ এবং ৪। কোদালকাটি ইউনিয়নের কোদালকাটি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ঘর মেরামত করণ	১০০০০০০	৯৫০০০০	৯৫০০০০	৪	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	২৫-০৬-২৫
১। কোদালকাটি ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ডের দুইহু জনপনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ ২। কোদালকাটি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পাখিউরা গ্রামে আব্দুর রহমানের বাড়ির নিকট রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ ৩। কোদালকাটি ইউনিয়নের শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘরের দরজা - জানালা সরবরাহ ও মেসে পাকা করণ ৪। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ চর সাজাই আদর্শ নূরানী ও হাজিজিয়া মাদ্রাসায় একটি ঘর মেরামত করণ এবং ৫। কোদালকাটি ইউনিয়নের চর সাজাই দাখিল মাদ্রাসায় ঘর মেরামত করণ	১০৫০০০০	৯৯৭৫০০	৯৯৭৫০০	৪	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	৩০-০৬-২৫
১। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে জোয়ানী পাড়া মোজাম ভক্তারের বাড়ি হতে উত্তর দিকে নূরুল মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ২। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের মোহনগঞ্জ (নয়াচর নতুন বাজার) আদর্শ বিদ্যা কানন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফিস ও শ্রেণীকক্ষে আসবাব পত্র সরবরাহ করণ এবং ৩। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে জিলাপাড়া জামে মসজিদ মেরামত ও সংস্কার করণ	১০৮০০০০	১০২৬০০০	১০২৬০০০	১	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	২৫-০৬-২৫
১। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডে বিনামূল্যে নলকূপ স্থাপন ২। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের চর নেওগ্রাজী হাই স্কুলে বিনামূল্যে বাই সাইকেল সরবরাহ করণ ৩। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে চর নেওগ্রাজী হাই স্কুলের দক্ষিণ দিকে ফকির পাড়া গ্রামে ব্রীজের দক্ষিণ পার্শে সাইক্লিদের বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ এবং ৪। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে চর নেওগ্রাজী হাই স্কুলের দক্ষিণ দিকে ফকির পাড়া গ্রামে মল্লাফের বাড়ি হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লোকমান মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ	১১০০০০০	১০৪৫০০০	১০৪৫০০০	২	১০০%	১০০%		৩০-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	২৫-০৬-২৫

টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১৮

১৯

রাজিবপুর উপজেলায় মেধা বিকাশ প্রি ক্যাডেট বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৩	১০০%	১০০%			২৫-০৩-২৫	২০-০৪-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর উপজেলার উদ্ভাস নিখুঁত একাডেমির ঘর মেসার্স ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ।	২০০০০০	২০০০০০	১৯৯৯৪৮	৩	১০০%	১০০%			১২-০৫-২৫	২৮-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
খুলশুরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১ টি টয়লেট নির্মাণ।	১৭০০০০	১৭০০০০	১৭০০০০	৪	১০০%	১০০%			২৬-০১-২৫	১৭-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
টাকালিয়া পাড়া রাস্তায় জরুরী মেসার্স ও শিশু পাক সংলগ্ন রাস্তা মেসার্স করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%			২০-০১-২৫	১৫-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর কলেজ পাড়ায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করণ।	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	২	১০০%	১০০%			২৮-০১-২৫	২৫-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর থানা সংলগ্ন কাচারী পাড়া মোড় হতে হুইচ পেট পর্যন্ত জরুরী রাস্তা মেসার্স করণ।	১০০০০০	১০০০০০	৯৯৯৯৭	১	১০০%	১০০%			২৩-০৩-২৫	২০-০৪-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ টি রাস্তা জরুরী মেসার্স ও সংস্কার করণ।	১০৮৭৪০	১০৮৭৪০	১০৮৭৪০	১	১০০%	১০০%			১৯-০৩-২৫	২৩-০৩-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
পশ্চিম রাজিবপুর জহুরুলের বাড়ির নিকট গাইড ওয়াল নির্মাণ	১৭০০০০	১৭০০০০	১৬৯৯৯৬	৪	১০০%	১০০%			২৬-০১-২৫	১৬-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর ইউনিয়নের খাজুর ঘাটে কাঠের ব্রীজ ও এপ্রোচ সড়ক মেসার্স করণ।	২০০০০০	২০০০০০	১৯৯৯৯৮	৫	১০০%	১০০%			১৬-০১-২৫	০৪-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রিড়া সামগ্রী সরবরাহ করণ।	১৬০০০০	১৬০০০০	১৫৯৯৪৯	৩	১০০%	১০০%			০৮-০৪-২৫	০৫-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
তারামন বিবি পাঠালারে বই ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ।	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	৫	১০০%	১০০%			০৫-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সবুজবাগ দারুল মাদ্রাসায় সি সি ক্যামেরা স্থাপন।	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	৩	১০০%	১০০%			২৭-০৩-২৫	২০-০৪-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%			১৫-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন সরবরাহ ও কৃত্রিম প্রজনন সেভ সংস্কার করণ।	১৬০০০০	১৬০০০০	১৫৯৬৯৬	৫	১০০%	১০০%			১৩-০৫-২৫	২৮-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রাজিবপুর ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শ্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%			০৫-০৪-২৫	২০-০৪-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
কোদালকাটি ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ডের দুগ্ধ কৃষকের মাঝে শ্রে মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%			১৩-০৫-২৫	১৬-০৬-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের কলকিহারা ঝালের উপর (৫ইং ০০ - ৩০মিঃ) কাঠের ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০০০০০	২০০০০০	১৯৯৯৭০	৪	১০০%	১০০%			২০-০১-২৫	০২-০২-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডে দুগ্ধ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে শ্রে মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%			০৪-০৫-২৫	২০-০৫-২৫		সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের সম্ম্যাসীকারী গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ প্রদান ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।			৮০,০০০	৮০০০০	৮০০০০	৫	১০০%	১০০%				২০-০৫-২৫	১৬-০৬-২৫			সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
আনুষঙ্গিক ব্যয় ০.৫%			৪৮,৯২০	৪৮৯২০	৪৮৯২০															
তদারকি ব্যয় ১%			৯৭৮৪০	৯৭৮৪০	৯৭৮৪০															
সর্বমোট=			১০১২৫৫০০	৯৭৮৪০০০	৯৭৮৩৫৫৪															
০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ "উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল"																				
স্মারক নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী নির্মাণ	৫০০০০০০.০০	৫০৩৫০০০.০০	৫০৩৫০০০.০০	৪	১০০%	১০০%			১৭-০৬-২৫	১৭-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫	দৈনিক যুগের আলো, আগুন।	৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০২.০০০০.০৪৫.০০৪.২৩ (অংশ-১)-৮৫৭	২১-০৪-২৫	৫০.০০	উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরীর সেপটিক ট্যাংক ও সোক গুয়েল নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%				২৬-০৫-২৫	১৮-০৬-২৫			সিপিএসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আনুষঙ্গিক ব্যয়	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০														
সর্বমোট=			৫৫৬৫০০০	৫০০০০০০	৫০৩০০০০০															

শে

শে

২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ব্যয়ক "উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল"																		
স্মারক নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপজেলা পরিষদের ২নং ও ৩নং আবাসিক কোয়ার্টার মেসার্স, সংস্কার ও রং করণ	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪৬.০২.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২৪ (অংশ-১)- ১১৪৯	০৭-০৫-২৫	৪০.০০	উপজেলা পরিষদের ৪নং ও ৫নং আবাসিক কোয়ার্টার মেসার্স, সংস্কার ও রং করণ	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস কক্ষ সৌন্দর্যবর্ধন করণ	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৬৯৯৯৯৮.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উপজেলা পরিষদ শিশু পार्ক মেসার্স ও সৌন্দর্যবর্ধন করণ	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উপজেলা পরিষদ কম্পাউন্ড সৌন্দর্যবর্ধন করণ	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	২৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষ ও অডিটোরিয়াম সৌন্দর্যবর্ধন করণ	৫৬০০০০.০০	৫৬০০০০.০০	৫৬০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	৩০-০৬-২৫			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			অনুষঙ্গিক ও তদারকি স্থায় ১%	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০												
সর্বমোট=				৪০০০০০০	৪০০০০০০	৩৯৯৯৯৯৩												


 মোঃ ফজলে এলাহী
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 ও
 প্রশাসক (অর্থায়ন)
 উপজেলা পরিষদ
 চর মাজুলপুর, কুড়িগ্রাম


 12.08.2025
 নৌরুজ কুমার সাহা
 উপজেলা প্রকৌশলী
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
 চর মাজুলপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন			রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
		এডিপি/ রাজস্ব			এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/ কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
		এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার	সিপিপি												
১	২	৩		৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪= (১২+১৩)	১৫	১৬	১৭
১	৪১১১০১৭	৩৩ টি		৩০-০৬-২৫	০৭ টি	২০ টি	৬ টি (৪০ লক্ষ)							১৯০৮৪০০০.০০	১৯০৮৪০০০.০০	১৯০৮৩৫৫৪.০০	৪৪৬.০০	

12.08.2025

প্রকল্পনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বাই(আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা(হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা(হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা(হয়েছে/হয়নি)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	১,০০,০০০	-

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার হয়েছে কিনা?)

ক্রমিক	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
				টেন্ডারের কর্তৃক ও মোট টাকার পরিমাণ	সিপিপিসি কর্তৃক ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট নিষ্পত্তি	মোট অ-নিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	৪১১১৩১৭	৩৩ টি	৩০-০৬-২৫	০৭ টি ১১৮৬৫০০০.০০	২০ টি ৩৩৪৮৭৪০.০০					১৯০৮৪০০০.০০	১৯০৮৩৫৫৪.০০			