

PROCUREMENT PLAN'2021_2022
Project: Procurement of necessary equipment for various Yards and Terminals of Chittagong Port.


Ministry/ Division:
 Agency:
 Procuring Entity Name & Code:


Ministry of Shipping
 Chittagong Port Authority
 Chittagong Port Authority


Budget Development


Sl No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Proc Method	Cont. Apro Authority	Source of Fund	Estd. Cost in lac taka	Time code For process	Tender doc. preparation	Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Completion of contract	Total Time in days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	G-1	1 Jeep + 2 Pickup	Nos.	3	DPM	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	220.00	Planned dates	05-02-2020	12-02-2020	13-03-2020	03-04-2020	24-04-2020	01-05-2020	29-05-2020	26-09-2020
										Planned days	7	30	21	21	7	28	120	234
										Actual dates	16-02-2020	23-02-2020	02-03-2020	02-03-2020	03-03-2020	04-03-2020	05-03-2020	
2	G-3	Quay Gantry Crane	Nos.	4	OTM, ICT	CCGP	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	24000.00	Planned dates	20-04-2020	27-04-2020	15-06-2020	20-07-2020	14-09-2020	21-09-2020	19-10-2020	12-04-2022
										Planned days	7	49	35	56	7	28	540	722
										Actual dates	16-03-2020	25-03-2020	15-06-2020	25-08-2020	14-01-2021	21-01-2021	27-01-2021	
3	G-10	Mobile Crane (100T)	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	2400.00	Planned dates	11-05-2020	18-05-2020	29-06-2020	20-07-2020	17-08-2020	24-08-2020	21-09-2020	20-03-2021
										Planned days	7	42	21	28	7	28	180	313
										Actual dates	19-03-2020	31-03-2020	29-06-2020	26-08-2020	10-09-2020	21-09-2020	18-10-2020	
4	G-11	Mobile Crane (50T)	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	1600.00	Planned dates	22-07-2020	29-07-2020	09-09-2020	30-09-2020	28-10-2020	04-11-2020	02-12-2020	01-05-2021
										Planned days	7	42	21	28	7	28	150	283
										Actual dates	30-06-2020	13-07-2020	07-10-2020	19-11-2020	24-11-2020	29-11-2020	27-12-2020	
5	G-4	Rubber Tyred Gantry Crane (RTG)	Nos.	11	OTM, ICT	CCGP	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	13200.00	Planned dates	08-07-2020	15-07-2020	02-09-2020	23-09-2020	18-11-2020	25-11-2020	23-12-2020	19-09-2021
										Planned days	7	49	21	56	7	28	270	438
										Actual dates	30-06-2020	09-07-2020	29-09-2020	02-11-2020	14-01-2021	21-01-2021	17-02-2021	
6	G-14	Mobile Crane (10T)	Nos.	23	OTM, ICT	MOS	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	6900.00	Planned dates	07-09-2020	14-09-2020	26-10-2020	30-11-2020	28-12-2020	04-01-2021	01-02-2021	31-07-2021
										Planned days	7	42	35	28	7	28	180	327
										Actual dates	07-09-2020	15-09-2020	25-11-2020	23-03-2021				
7	G-7	Reach Stacker (Load)	Nos.	4	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	1600.00	Planned dates	10-07-2020	17-07-2020	28-08-2020	18-09-2020	16-10-2020	23-10-2020	20-11-2020	19-04-2021
										Planned days	7	42	21	28	7	28	150	283
										Actual dates	20-09-2020	27-09-2020	08-12-2020	14-03-2021	25-03-2021	11-04-2021	09/05/2021	
8	G-8	Container Mover	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	700.00	Planned dates	15-07-2020	22-07-2020	02-09-2020	23-09-2020	21-10-2020	28-10-2020	25-11-2020	24-04-2021
										Planned days	7	42	21	28	7	28	150	283
										Actual dates	16-11-2020	24-11-2020	20-01-2021	25-01-2021	25-01-2021	27-01-2021		
9	G-2	Motor Cycle (125/150 cc)	Nos.	2	OTM	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat	4.00	Planned dates	24-05-2020	31-05-2020	30-06-2020	21-07-2020	04-08-2020	11-08-2020	08-09-2020	06-01-2021
										Planned days	7	30	21	14	7	28	120	227
										Actual dates	29-12-2020	30-12-2020	20-01-2021	11-02-2021	21-02-2021	23-02-2021	21-03-2021	


 XEN(Mech)/Cell


 Dy Chief Engg (Mech)


 Chief Engineer(M)


 Member (Engineering)
 Project Director


 Chairman, CPA

PROCUREMENT PLAN'2021_2022
Project: Procurement of necessary equipment for various Yards and Terminals of Chittagong Port.

Ministry/ Division:
 Agency:
 Procuring Entity Name & Code:

Ministry of Shipping
 Chittagong Port Authority
 Chittagong Port Authority

Budget	Development
--------	-------------

Sl No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Proc Method	Cont. Apro Authority	Source of Fund	Estd. Cost in lac taka	Time code For process	Tender doc. preparation	Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Completion of contract	Total Time in days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	G-6	Straddle Carrier (2H) (Retender, 3rd Inv.)	Nos.	6	OTM, ICT	MOS	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 4500.00 225.00	Planned dates Planned days Actual dates	23-06-2021 7 42	30-06-2021 7 42	11-08-2021 21 28	01-09-2021 21 28	29-09-2021 28 7	06-10-2021 7	03-11-2021 28	01-06-2022 210	343
11	G-5	Straddle Carrier (4H)	Nos.	21	OTM, ICT	CCGP	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 15750.00 787.50	Planned dates Planned days Actual dates	18-06-2021 7 42	25-06-2021 7 42	06-08-2021 21 28	27-08-2021 21 28	24-09-2021 28 7	01-10-2021 7	29-10-2021 28	26-06-2022 240	373
12	G-16	Forklift Truck (20T)	Nos.	4	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 1080.00 54.00	Planned dates Planned days Actual dates	21-06-2021 7 42	28-06-2021 7 42	09-08-2021 21 28	30-08-2021 21 28	27-09-2021 28 7	04-10-2021 7	01-11-2021 28	31-03-2022 150	283
13	G-9	Variable Reach Truck (40/45T)	Nos.	4	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 2600.00 130.00	Planned dates Planned days Actual dates	21-06-2021 7 42	28-06-2021 7 42	09-08-2021 21 28	30-08-2021 21 28	27-09-2021 28 7	04-10-2021 7	01-11-2021 28	31-03-2022 150	283
14	G-12	Mobile Crane (30T)	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 1400.00 70.00	Planned dates Planned days Actual dates	16-06-2021 7 42	23-06-2021 7 42	04-08-2021 21 28	25-08-2021 21 28	22-09-2021 28 7	29-09-2021 7	27-10-2021 28	26-03-2022 150	283
15	G-13	Mobile Crane (20T)	Nos.	12	OTM, ICT	MOS	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 4320.00 216.00	Planned dates Planned days Actual dates	09-06-2021 7 42	16-06-2021 7 42	28-07-2021 21 28	18-08-2021 21 28	15-09-2021 28 7	22-09-2021 7	20-10-2021 28	19-03-2022 150	283
16	G-15	Log Handler/Stacker	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 1200.00 60.00	Planned dates Planned days Actual dates	19-06-2021 7 42	26-06-2021 7 42	07-08-2021 21 28	28-08-2021 21 28	25-09-2021 28 7	02-10-2021 7	30-10-2021 28	29-03-2022 150	283
17	G-17	Material/Multi Handler (35T)	Nos.	1	OTM, ICT	MOS	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 3400.00 170.00	Planned dates Planned days Actual dates	22-06-2021 7 42	29-06-2021 7 42	10-08-2021 21 28	31-08-2021 21 28	28-09-2021 28 7	05-10-2021 7	02-11-2021 28	01-04-2022 150	283
18	G-18	Low Bed Trailer	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 300.00 15.00	Planned dates Planned days Actual dates	20-06-2021 7 42	27-06-2021 7 42	08-08-2021 21 28	29-08-2021 21 28	26-09-2021 28 7	03-10-2021 7	31-10-2021 28	30-03-2022 150	283
19	G-19	Heavy Tractor Power	Nos.	2	OTM, ICT	CPA	CPA's Own fund	CFR+ CD,Vat 240.00 12.00	Planned dates Planned days Actual dates	20-06-2021 7 42	27-06-2021 7 42	08-08-2021 21 28	29-08-2021 21 28	26-09-2021 28 7	03-10-2021 7	31-10-2021 28	30-03-2022 150	283
Total				109					89673.5									

(Note: 104 Equipment + 3 Transport vehicles + 2 Motor cycles)

[Signature]
 29/06/22
 Asst. Mech. Cell

[Signature]
 Dy. Chief Engg. (Mech)

[Signature]
 Chief Engineer(M)

[Signature]
 29/06/22
 Member (Engineering)
 Project Director

[Signature]
 Chairman, CPA

২০২১-২০২২ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসওয়ারী কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

প্রকল্প : বিনিয়োগ/কারিগরি/নিজস্ব তহবিল : নিজস্ব তহবিল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোট = ৯১৪৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা (নিজস্ব অর্থায়ন, সার্বিক প্রকল্প)	মোট = ৮৮৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত	টাকা = ৯১৪৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা	টাকা = ৮৮৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী ২০২০ থেকে জুন ২০২২	প্রঃ সাহায্য = নাই, আরপিএ = নাই	প্রঃ সাহায্য = নাই, আরপিএ = নাই

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	জুন'২১ পর্যন্ত কর্মপূর্ণতা অনুপাত	মাসওয়ারী বাস্তব (%) ও আর্থিক (লক্ষ টাকায়) লক্ষমাত্রা																				মোট আর্থিক বাস্তবায়ন	মন্তব্য				
			জুলাই'২১		আগস্ট'২১		সেপ্টেম্বর'২১		অক্টোবর'২১		নভেম্বর'২১		ডিসেম্বর'২১		জানুয়ারী'২২		ফেব্রুয়ারী'২২		মার্চ'২২		এপ্রিল'২২				মে'২২		জুন'২২	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
০১	Advertisement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	০.০২১৯%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২	Repair & Maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	০.০০৫৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩	Honorarium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৪	Misc. cost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫.০০	০.০১৬৪%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৫	4 QGC	৩০০.১০ (০.৫২৮২%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	০.০০৫৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪০৫৭.৬৭	২৬.৩১০৪%
০৬	1 Jeep & 2 Pickup	২৫০.৯৮ (০.২৮০৫%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৭	6 SC2H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮	2 Motor Cycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫০০.০০	৪.৯২১৪%	-
০৯	21 nos. SC4H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩.৫০	০.০০১৮%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	2 MC(100t)	১৬০০.১৫ (১.৭৫৭৬%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৯২.৮৫	০.৭৫৭৭%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫৭৫০.০০	১৭.২২৪৮%
১১	2 MC(50t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩৬৪.৮৩	১.৪৯২৬%	-
১২	23 MC(10t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৫০০.০০	৭.১০৮৬%	-
১৩	11 RTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩০১৭.৩৮	১৪.২৩৬৩%	-
১৪	4 FLT (20t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০৮০.০০	১.১৮১১%	-
১৫	4 RST (Load)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০০.০০	১.৬৪০৫%	-
১৬	2 CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৪৮.৭৯	০.৮১৮৯%	-
১৭	4 Variable Reach Truck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬০০.০০	২.৮৪৩৫%	-
১৮	2 MC (30t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪০০.০০	১.৫৩১১%	-
১৯	12 MC (20t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৩২০.০০	৪.৭২৪৫%	-
২০	2 Log Handler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১২০০.০০	১.৩১২৪%	-
২১	1 Material Multi Handler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৪০০.০০	৩.৭১৮৪%	-
২২	2 Low Bed Trailer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০.০০	০.৩২৮১%	-
২৩	2 Heavy Tractor Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪০.০০	০.২৬২৫%	-
২৪	CD VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২৭০.৭০	৪.৬৭০৬%	-
২৫	Price conting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৭.০৮২৮	১.৮৬৮২%	-
	মোট	২১৫৫.২৩ (২.০৪৬১%)													৭৪১.৩৫	০.৮১০৭%										৮৭৯৫৭.৬৫	৯৬.১৯৩৮%	

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

সদস্য প্রকৌশল
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প পরিচালক