

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
দাকোপ, খুলনা।
www.tued.gov.bd

তারিখ : ১৮/০৯/২০২৫ ইং।

স্মারক নং : ৪৬.০২.৪৭১৭.০০০.০৭.২০২.২৪ - ১৬৫

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দাকোপ, খুলনা।

বিষয় : ২০২৪ - ২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় থোক বরান্দের অর্থ এবং উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় থোক বরান্দের অর্থ এবং উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন অত্রসাত মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০৮ (আট) পাতা।

Fahim
১৮/০৯/২৫
(এম জাহাঙ্গীর আলম)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, দাকোপ, খুলনা।
মোবা: ০১৭০৮-১৬১৫১৬
e-mail: ue.alicoop@tued.gov.bd

অনুলিপি :

- ০১। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
- ০২। অফিস নথি।



বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

(১) প্রাপ্তিস্থানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
 (২) এডিপি খোক বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতে আওতাধীন পৃথক প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		আর্থিকায়ন চালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসূচীর তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদনের নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায় (টেন্ডার/সিপিপি)	জামানত, অ্যাকর, ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য					
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত															
১ম	১৪/১০/২০২৪	২৭.৭৬	১। (ক) পানবাগী ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে জলিঙ্গ মোল্লার বাড়ী হইতে দরবেশ বাড়ী অভিমুখে মাটি ও	৯৯৮০০০.০০	৯৪৮১০০.০০	৯৪৮১০০.০০	১০০%	১০০%	১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	সময়ের খবর	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			(খ) ২ নং ওয়ার্ডে অসিত মন্ডলের বাড়ী হইতে মাহাবুব শেখের বাড়ী অভিমুখে মাটি ও ইট ঘারা রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%											১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			(গ) ৩ নং ওয়ার্ডে আলী আকবরের বাড়ী হইতে রফিকুল ও আনিচ শেখের বাড়ী অভিমুখে মাটি ও ইট ঘারা রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%											১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			(ঘ) ৪ নং ওয়ার্ডে ওয়র গাজীর বাড়ী হতে সোবাহান গাজীর বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা				১০০%	১০০%											১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			(ঙ) ৫ নং ওয়ার্ডে রফিক শেখের বাড়ী হইতে মজিদ শেখের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%											১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			(চ) ০৭নং ওয়ার্ডে ফজলুর বাড়ী হইতে খগেন মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%											১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২য়	২/১/২০২৫	২৭.৭৬	২। (ক) কালাবগী শরিফুল সানার বাড়ি হতে আকবর গাজীর বাড়ি অভিমুখে ইটসোলিং রাস্তা	২৩১০০০০.০০	২১৯৪৫০০.০০	২১৯৪৫০০.০০	১০০%	১০০%	২৩/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫	"	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			(খ) ওনারী মীর বাড়ি হতে হরিমোহন পেট অভিমুখে ইটসোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%										১৮/০৫/২০২৪	২৬/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(গ) দক্ষিণ কালাবগী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে খামারবাড়ি মসজিদ অভিমুখে ইটসোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%										১৮/০৫/২০২৪	২৬/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	১০/৩/২০২৫	২৭.৭৬	৩। (ক) কামারখোলা ইউনিয়নে কাশিনগর বাজার হইতে শিব নগর গেট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ	৯১৫০০০.০০	৮৬৯২৫০.০০	৮৬৯২৫০.০০	১০০%	১০০%	২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫	"	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			(খ) কামারখোলা ইউনিয়নে কামারখোলা খোয়াঘাট সংলগ্ন ওয়াপদা রাস্তা হতে ঠাকুর বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ				১০০%	১০০%										২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	২৯/০৫/২০২৫	২৭.৭৬	৪। (ক) তিলভাংগা ইউনিয়নে ৪ নং ওয়ার্ড এর কামিনিবাসিনা বেঙ্গাল ফকিরের বাড়ী হইতে নিমাই রায়ের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	১০০০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	১০০%	১০০%	১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			(খ) ০৭নং ওয়ার্ডে বটুপুনিয়া রবিন সরদারের বাড়ী হইতে শশাংক সরদারের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%										১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(গ) তিলভাংগা ০৯নং ওয়ার্ডে চরভাংগা উদয় সরদারের বাড়ী হইতে দিপক মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%										১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সর্বমোট		১১১.০৪	(ঘ) তিলভাংগা ০৬নং ওয়ার্ডে নিশামখালী আনিচ গাজীর ঘের বাড়ী হইতে হিমদ্রী মেঘরের বাড়ী				১০০%	১০০%	১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"	টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ							

form

১

২

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ			বাজ্যবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				মংশ্রুটি এসডিভি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের পরিচালনা নাম	টেন্ডার নং	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপি)	আমন্ত্রণ, আয়কর, ডায়েরি টাকার কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিপি/২০০৮ অনুযায়ী সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উন্নয়ন তহবিল		৯০.০০+৩.৭	(৪) ভিলডাংগা ০৩নং ওয়ার্ডে নলডাংগা আকরাম খার বাড়ী হইতে শাইনুর খার বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সর্বমোট এডিপি=		২০৪.৭৪	(৮) ভিলডাংগা ০৬নং ওয়ার্ডে কালিবাড়ী ব্রিজ হইতে পরিমন্ডলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা (৯) ভিলডাংগা ০৫নং ওয়ার্ডে বিমল হালদারের বাড়ী হইতে পুলিশ ক্যাম্প অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৫। (ক) বানিশাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৩/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(খ) বানিশাড়া ইউনিয়নে আমতলা ০৩নং ওয়ার্ডে মামুনের বাড়ীর পার্শ্বে ০১টি ইউজেন নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৯/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(গ) বানিশাড়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যানের অফিস রুম সংলগ্ন বাথ রুমে হাই কমেড স্থাপনসহ রুম সংস্কার।				১০০%	১০০%			২৯/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ঘ) বানিশাড়া ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ড ভোজনখালী গ্রামে শ্রমের ব্রিজ হইতে ভোজনখালী গেট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	১৩১৬০০০.০০	১২৫০২০০.০০	১২৫০২০০.০০	১০০%	১০০%			২৯/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ঙ) বানিশাড়া ইউনিয়নে বানিশাড়া বাজারে পানি অপসারণের জন্য ড্রেন নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৯/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(চ) বানিশাড়া ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ড টামেরী গ্রামে বিনোদ সরদারের বাড়ী সংলগ্ন চলমান ইটের রাস্তা হইতে অপেক্ষাকৃত ডাক্তার এর বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৯/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোট=	৬৫৩৯০০০.০০	৬২১২০৫০.০০	৬২১২০৫০.০০													
উন্নয়ন			৬। (ক) লাউডোব পশুরখার ওয়াপদা রাস্তায় পরিষ্কার মন্ডলের বাড়ি হতে অমিয় মন্ডল/সেবন রায়ের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(খ) ভল্গামারী ব্রিজ হইতে সমীরন বিশ্বাসের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৭০০০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(গ) খুটাখালী গাঙ্গী বাড়ি হইতে এলবিকে সরকারী মহিলা কলেজ রোড (উত্তর পার্শ্বে) ইটের সোলিং দ্বারা নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ঘ) খুটাখালী আর্দ্য হরিসতা মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে ইউনিয়নের রাস্তা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	"		টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Sum

২

↓

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে খেচি বরাদ্দ			বার্ষিক প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		আবিষ্কার জালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেইলর/সিপিপি)	জামানত, আয়কন, জাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	শিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য			
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	০১/০৩/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
			(ঙ) কাঙ্গালিকাটি তুলার সরকারের বাড়ির পার্শ্বে পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহের জন্য ইউ ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			(চ) কাঙ্গালিকাটি তৈরীকৃত বাড়ির হইতে সুসমন্বিত বরকন্দাজের বাড়ি অভিমুখী চলমান রাস্তা ইটের সোলিং যারা নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			(ছ) কাঙ্গালিকাটি উত্তর পার্শ্বে সামান্য পোলের বাড়ির পার্শ্বে পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহের জন্য ইউ ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প।				১০০%	১০০%			১৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫			টেডার (LUM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
		উন্নয়ন	৭। (ক) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০২নং ওয়ার্ডে ধোপানি মেট্রো খালে শেলসেটিং নির্মাণ।	১০৪১৯৯৮.০০	৯৮৯৯৯৮.০০	৯৮৯৯৯৮.০০	১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			(খ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে নদী শাইনের বাড়ী হইতে রমেশ শাইনের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(গ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৫নং ওয়ার্ডের সমীর মন্ডলের বাড়ী হইতে সোশবোলা হাসপাতাল অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ঘ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ডের অক্ষয় মন্ডলের বাড়ী হইতে মনোরঞ্জন মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ঙ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ডের শিফের মাথা হইতে ঠাকুর মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(চ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৭নং ওয়ার্ডে আশুতোষ সরকারের বাড়ীর সামনে রাস্তার ইউ ড্রেন নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ছ) কৈলাশপল্ল ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ডের বাসা মন্ডলের বাড়ী হইতে স্বপন বিশ্বাসের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			২৫/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৬/০৪/২০২৫			২৬/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৮। দাকোপ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সি এম বি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাইন বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৪২২০০০.০০	৪০০৯০০.০০	৪০০৯০০.০০	১০০%	১০০%			১৬/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২২/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
		উন্নয়ন	৯। (খ) বাজুয়া ইউনিয়নে ০১নং ওয়ার্ডে চন্দ্রকুন্ডি ডাংপাড়া বড় বাড়ী হইতে সরকার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা নির্মাণ।	৩৬২৫০০.০০	৩৪৪৩৭৫.০০	৩৪৪৩৭৫.০০	১০০%	১০০%			১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			(গ) বাজুয়া ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে হেমন্ত বৈদ্য বাড়ী হইতে কৃষ্ণপদ বাড়ী অভিমুখে রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%			১৮/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৩/০৪/২০২৫			২৩/০৪/২০২৫			টেডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোটঃ	২৫২৬৯৯৮.০০	২৪০০১৭৩.০০	২৪০০১৭৩.০০																
			১০। দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদের প্রবেশপথে লোহার পোট নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২৪৪০০০.০০	২৪৪০০০.০০	২৪৪০০০.০০					১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৫/০৩/২০২৫			টেডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ				

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ব্যয়			ব্যয়বায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এনসিডিজি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রাধিকার	কার্যদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পরিষ্কার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেঙ্কার/সিপিপি)	জামানত, আমকব, ডাটেন টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত	অগ্রাধিকার প্রকল্পের অবস্থান	তারিখ	তারিখ	তারিখ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১১ কৈলাশপল্লী ইউনিয়নে ০৪নং ওয়ার্ডের বন শাউজের গ্রামের পিচের রাস্তা হইতে বস্ত্রত রাস্তার বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	১২০০০০.০০	১২০০০০.০০	১২০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৮/০২/২০২৫	১৮/০২/২০২৫	১৮/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১২ কোমারখোলা ইউনিয়নে বিত্তর পানির জন্য ট্যাংক বিতরণ।	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৩ (ক) বাজুয়া ইউনিয়নে ০১নং ওয়ার্ড চুনকুড়ি ভালতলা শুলশান হইতে বামার বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার।	৪৯০০০০.০০	৪৯০০০০.০০	৪৯০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৭/০২/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(খ) বাজুয়া ইউনিয়নে ০২নং ওয়ার্ড চুনকুড়ি ছহিন শেখের বাড়ী হইতে খুতিহার পাট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার।				১০০%	১০০%		১৭/০২/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(গ) বাজুয়া ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ড উতপলের পোকান হইতে চাপপাড়া অভিমুখে ইটের সোলিং				১০০%	১০০%		১৭/০২/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৪ পানিখালী ইউনিয়নে ০১নং ওয়ার্ডে পানিখালী গ্রামের কুহি দাসের বাড়ী হতে পরিমল রায়ের বাড়ী	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৭/০২/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	১৭/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৫ প্রকল্প তদারকি ও আনুষ্ঠানিক ব্যয়	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০%	১০০%		২০/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	২০/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপমোট=	১৬৮৪০০০.০০	১৬৮৪০০০.০০	১৬৮৪০০০.০০													
	উন্নয়ন		১৬ সুতারখালী ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে সীমানা রাস্তা হতে সুতারখালী ফরেস্ট অফিস অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	উন্নয়ন		১৭ সুতারখালী ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে ফরেস্ট অফিস হতে সরকারী পুকুর অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৯৩০০০০.০০	৯৩০০০০.০০	৯৩০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	উন্নয়ন		১৮ কোমারখোলা ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ডে গাতিদার বাড়ী খোয়াঘাট হতে সীনপন রাসমনি কমিউনিটি ক্লিনিক অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	উন্নয়ন		১৯ কোমারখোলা ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ডে গাতিদার বাড়ী খোয়াঘাট হতে সীনপন রাসমনি কমিউনিটি ক্লিনিক অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ। (আরএফকিউ)	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	উন্নয়ন		২০ ভিলভাঙ্গা ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ড এর কমবল সরদারের গোট হইতে পাকাঘাট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	উন্নয়ন		২১ (ক) বাজুয়া ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ড চুনকুড়ি পশরধার গ্রামের বায়ের বাড়ী হইতে বাসন্তি মন্দির অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	৪৮৫০০০.০০	৪৮৫০০০.০০	৪৮৫০০০.০০	১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(খ) বাজুয়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিতরণের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয়।				১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(গ) বাজুয়া ইউনিয়নে ০৭নং ওয়ার্ডে পূর্ববাজুয়া হিমালী ধান্দার বাড়ী হইতে কল ধান্দার এর বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।				১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেঙ্কার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

Lamin

R

d

ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শেফ টাকা)	প্রকল্পের নাম			সংশ্লিষ্ট এসডিভি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অর্থায়নকারী স্থাপনকারী প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কার্য শুরু তারিখ	কার্য শেষ তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদন নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিপি)	জামানত, অয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য	
			প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম		আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			২২। পানখালী ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে সাইনের বাড়ী হইতে মহিবুর স্যারের জমি অভিমুখে ইটের রাস্তা নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫			টেন্ডার (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোট=	৪০৩৫০০০.০০	৪০৩৫০০০.০০	৪০৩৫০০০.০০													
			২৩। পানখালী ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে পলাশ রায়ের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০		১০০%	১০০%		১৮/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	১৮/০২/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২৪। ২ নং ওয়ার্ডে সার্বজনীন কবর স্থানের বাড়িভাড়া ওয়ালা নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২৫। লক্ষীখোলা ইসাকিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২৬। ৬ নং ওয়ার্ডে প্রথম সরদারের বাড়ী হইতে পূর্বের ইটের সোশিং রাস্তা পর্যন্ত মাটি ও ইট দ্বারা	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৮৭৭৭৯.০০		১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সানার বাড়ী হইতে নিরাপদ সানার বাড়ী অভিমুখে ইটের রাস্তা নির্মাণ।	১০৫০০০.০০	১০৫০০০.০০	১০৫০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৪/০২/২০২৫	১৩/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			রাস্তা হইতে মনিপ্রনাথ রায়ের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোশিং রাস্তা নির্মাণ।	৪৪০০০.০০	৪৪০০০.০০	৪৪০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৪/০২/২০২৫	১৩/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২৯। লাউডজন বানীশান্তা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অলমাস্ত্রী ব্রীজের নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	১৭০০০০.০০	১৭০০০০.০০	১৭০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৯/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	১৯/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩০। কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে ০৮নং ওয়ার্ডে হরিনটান খোকন মন্ডলের বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউট্রেন নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%		১২/২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১২/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩১। কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে ধোপাদি মধ্যপাড়া বাইতুনুর জামে মসজিদ সংস্কার	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০		১০০%	১০০%		২২/০১/২০২৫	২৩/০১/২০২৫	২২/০২/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩২। বানিশান্তা ইউনিয়নে পশ্চিম খেজুরিয়া ডুইচ গেট জামে মসজিদ সলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন।	৭৩০০০.০০	৭৩০০০.০০	৭৩০০০.০০		১০০%	১০০%		১৯/০৩/২০২৫	২০/০৩/২০২৫	১৯/০৪/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৩। সুতারখালী ওয়াপদা হতে আদম শিকারীর বাড়ি অভিমুখে ইটের সোশিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		৮/৪/২০২৫	৯/৪/২০২৫	৮/৫/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৪। লেগিয়ান ওয়াপদা হতে মজিদ গাজীর বাড়ি অভিমুখে ইটসোশিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		৮/৪/২০২৫	৯/৪/২০২৫	৮/৫/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৫। শুনারী মনি সানার বাড়ি হতে খোকন সানার বাড়ি অভিমুখে ইটসোশিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২১/০৪/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	২১/০৫/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৬। সুতারখালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে তেলিকোনা বাজার হতে গাইনপাড়া স্কুল অভিমুখে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১১/৩/২০২৫	১২/৩/২০২৫	১১/৪/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৭। কামারখোলা ইউনিয়নে খেলাধুলার সরঞ্জাম	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১২/২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১২/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৮। কামারখোলা ইউনিয়নে ০২ নং ওয়ার্ডে কামারখোলা ঠাকুর বাড়ী হতে পিচের রাস্তা অভিমুখে ইটের সোশিং রাস্তা নির্মাণ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৯/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	১৯/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩৯। তিলডাংগা ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডে জাপালাবাদ মাদ্রাসার ফ্লোর ঢালাই ও জ্বালা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৫/০২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৫/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪০। তিলডাংগা ইউনিয়নে ২ ওয়ার্ড এর নজরুল সরদারের বাড়ী হইতে আমির আলী গাইলের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোশিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০		১০০%	১০০%		২৩/০২/২০২৫	২৪/০২/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Amir *Q* *d*

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ব্যয়			বাজবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসপিডি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসেতের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পরিচয় নাম	মোট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেহর/সিপিপি)	জামানত, আমকব, ডায়েরি টাকা ফর্ডন করা হয়েছে কি না	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			৪১ বাজুয়া ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ড চাঁদপাড়া পিচের রাস্তা হইতে ডকনের মন্ডলের বাড়ী অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১০০%	১০০%		৫/২/২০২৫	৬/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪২ বাজুয়া ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ড মুতিহারা গোপাল মন্ডলের বাড়ী হইতে শাশন অতিমুখে ইটের	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৪/০২/২০২৫	১৩/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪৩ বাজুয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকের গেটের পাশে ও সীমানা প্রাচীরের তারকাটা বেড়া দিয়ে	৯৯৫০০.০০	৯৯৫০০.০০	৯৯৫০০.০০	১০০%	১০০%		১২/২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১২/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪৪ বানিশাড়া ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবাসের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য পানির ট্যাংকি ক্রয়।	১৪৮০০০.০০	১৪৮০০০.০০	১৪৮০০০.০০	১০০%	১০০%		২৪/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোট=	৩১৬৯৫০০.০০	৩১৬৯৫০০.০০	৩১৬৯২৭৯.০০													
		উন্নয়ন	৪৫ ১০৮নং ওয়ার্ডের খোলা গ্রামের মধ্য পাড়া ইটের রাস্তা হতে জালাল গাজীর বাড়ীর অতিমুখে রাস্তা	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৪৬ ১০৮নং ওয়ার্ডে নকীখোলা গ্রামের প্রতাপ মন্ডলের বাড়ি হতে গুধারী মন্ডলের অতিমুখের ইটের সোলিং রাস্তা মেসামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৪৭ ১০৭নং ওয়ার্ডে পাটাইল গ্রামের জিডেন এর বাড়ী হতে নুরইসলামের বাড়ী অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৪৮ দাকোপ ইউনিয়নে ০৫নং ওয়ার্ডে কাকড়াহুনিয়া ভবনিন্দুর বাড়ী হতে দুখিরাম মন্ডলের বাড়ী অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৪/২/২০২৫	৫/২/২০২৫	৪/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	বিদ্যালয়ের সামনে অসমাপ্ত স্ট্রীজের নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প(১ম পর্যায়)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৪/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫০ কৈলাশপাড়া ইউনিয়নে ০১নং ওয়ার্ডের রাস্তার মাথা হইতে প্রকাশ মন্ডলের বাড়ী অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩/০২/২০২৫	১৪/০২/২০২৫	১৩/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫১ সুতারখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		২৫/০৫/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	২৫/০৬/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫২ কামারখোলা ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে আজিজুলের বাড়ি হতে সাতঘড়িয়া ও ফকিরডাঙ্গা হতে গনি সালং বাড়ি অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		১৬/০২/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫৩ ডিলডাংগা ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবাসের মাঝে পানির ট্যাংকি বিতরণ (১৫০০ লিটার)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		২৩/০২/২০২৫	২৪/০২/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫৪ বাজুয়া ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ডে বাজুয়া গ্রামের লেবুর দোকান হতে এস এন কলেজ অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা মেসামত। (পিআইসি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫৫ বাজুয়া ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে ওড়াহুনিয়া গ্রামের মোকসেদেও বাড়ী হতে মালেশা মসজিদ অতিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%		৮/২/২০২৫	১০/২/২০২৫	৮/৩/২০২৫				সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Signature

Signature

Signature

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মেট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সর্বশ্রেণী এসজিডি	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রাধিকার ট্রান্সিক্রয় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কার্য শুরু তারিখ	কার্য শেষ তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেইয়ার/সিপিপি)	স্বামিনত, আয়কর, জ্বালানী ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে কি না	সিপিপি/২০০৮ অনুযায়ী সাংশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (সহ টাকার)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		উন্নয়ন	৫৬। বাজিয়া ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ড চুনকুড়ি পশুরখার মিজান শেখের বাড়ী হইতে শহিদ শেখের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		৬/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	৬/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৫৭। বানিশাঙ্কা ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য পানির ট্যাংকি জমা।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৪/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোট=	২৬০০০০০.০০	২৬০০০০০.০০	২৬০০০০০.০০													
		উন্নয়ন	৫৮। সত্যপীর সূর্যগাজীর বাড়ী হতে সত্যপীর মসজিদ অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৫/০২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৫/০৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ
		উন্নয়ন	৫৯। লাউডোব ইউনিয়নে শবতোর বিখাসের বাড়ী হতে পৌত্তম মিদারের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা সংস্কার	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০		১০০%	১০০%		৪/২/২০২৫	৫/২/২০২৫	৪/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় করা হয়েছে।
		উন্নয়ন	৫৯। বানিশাঙ্কা ইউনিয়নে খেজুরিয়া বাইতুননুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০		১০০%	১০০%		৫/২/২০২৫	৬/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উন্নয়ন	৬০। তিলডাংগা ইউনিয়নে ০৯ ওয়ার্ডে শসামারী খালের সোড়ায়্যা খসানঘাট সংস্কার।	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	০.০০					২/৩/২০২৫	৩/৩/২০২৫	২/৪/২০২৫			সিপিপি	না		
			উপমোট=	৩৭০০০০.০০	৩৭০০০০.০০	২৯০০০০.০০													
			সর্বমোট =	২০৯২৩৯৯৮.০০	২০৯৭০৭২৩.০০	২০৩৭৮৫০২.০০													

Jamir
২৬/০২/২৫
বোর্ড সহকারী হিসাব সহকারী এলজিইডি, দাকোপ, খুলনা।

Jamir
২৬/০২/২৫
কে.এম.শহিদুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি, দাকোপ, খুলনা।

Jamir
২৬/০২/২৫
(এম.আব্দুল আলম) উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি, দাকোপ, খুলনা।