

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
নীতি ও পরিকল্পনা  
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯- ১২


তারিখঃ ১২/০৫/২০২৬খ্রিঃ

**বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প (মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯/০৪/২০২৬ তারিখ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত) পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী আরএডিপি সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ১৪/০৫/২০২৬ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (e-mail:kowkhali\_das@yahoo.com) ও হার্ডকপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০২ (দুই) পৃষ্ঠা।



১২.০৫.২৬

মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা  
ফোনঃ ৫৫০২৮২১৫  
e-mail: jahid@dam.gov.bd

**কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।**

- ১। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ড্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

- ১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ২। পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
নীতি ও পরিকল্পনা  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব নাসির-উদ-দৌলা, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
সভার তারিখ ও সময় : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬; দুপুর ২:০০ টা।  
সভার স্থান : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।  
সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) বিগত ২৯/০৪/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন পূর্বক জানান যে, কার্যবিবরণীটি গত ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকল প্রকল্প পরিচালকগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব পাওয়া না যাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২। আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মোট 'বরাদ্দ ও ব্যয়' এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

ছক-২.১: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	২০২৫-২৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (কোটি টাকা)				মন্তব্য
				চলতি অর্থবছরের ব্যয় (মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১.	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৬)	২৭৫.৯৫	৪৭.৮৩	৩১.৮৫ (৬৬.৫৯%)	৭৫%	২৩৩.৭৬ (৮৪.৭১%)	৯০%	গড় অগ্রগতি বেশি।
২.	পার্টনার (ডিএম অঙ্গ) প্রকল্প (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮)	৭৬০.০০	৭৫.২৪	২৫.৯৩ (৩৪.৪৬%)	৪৫%	৭৬.৯৯ (১০.১৩%)	১৫%	গড় অগ্রগতি কম।
৩.	এসডিএমপি (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৬	১৮৩.৯৯	৫০.৭৫	১৭.৬৬ (৩৪.৮০%)	৬০%	১২০.৩৪ (৬৫.৪১%)	৭২%	গড় অগ্রগতি কম।
৪.	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৬)	৭৩.২১	২৭.৫৮	১৯.২১ (৬৯.৬৫%)	৯৫%	৬৩.৮০ (৮৭.১৫%)	৯৫%	গড় অগ্রগতি বেশি।
৫.	আলুর বহুমুখী প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২২- জুন ২০২৬)	৪৯.১৫	৫.১৬	২.৬১ (৫০.৫৮%)	৯০%	৪৩.২০ (৮৭.৯০%)	৯৩%	গড় অগ্রগতি বেশি।
৬.	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৯.০০	১৬.১৫	১০.০২ (৬২.০৪%)	৬০%	২৮.৭৪ (৫৮.৬৫%)	৬৫%	গড় অগ্রগতি বেশি।

ছক-২.২: মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ: ২০২৫-২৬ (কোটি টাকা)			অবমুক্তি (কোটি টাকা) ও বরাদ্দের %			ব্যয় (কোটি টাকা) ও বরাদ্দের %			মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	
১.	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৪৭.৮৩	১৩.৫০	৩৪.৩৩	৪২.৪০ (৮৮.৬৫%)	১০.১৩ (৭৫.০৪%)	৩২.২৭ (৯৪.০০%)	৩১.৮৫ (৬৬.৫৯%)	৭.৯০ (৫৮.৫২%)	২৩.৯৫ (৬৯.৭৬%)	গড় অগ্রগতি বেশি।
২.	পার্টনার (ডিএম অঙ্গ) প্রকল্প	৭৫.২৪	৭.৭৯	৬৭.৪৫	৫৮.৩৭ (৭৭.৫৮%)	৭.৭৯ (১০০%)	৫০.৫৮ (৭৪.৯৯%)	২৫.৯৩ (৩৪.৪৬%)	৬.৫২ (৮৩.৭০%)	১৯.৪১ (২৮.৭৮%)	গড় অগ্রগতি কম।
৩.	এসডিএমপি (১ম সংশোধিত)	৫০.৭৫	৫০.৭৫	০	৩৫.২০ (৬৯.৩৬%)	৩৫.২০ (৬৯.৩৬%)	০	১৭.৬৬ (৩৪.৮০%)	১৭.৬৬ (৩৪.৮০%)	০	গড় অগ্রগতি কম।
৪.	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭.৫৮	২৭.৫৮	০	২০.৩২ (৭৩.৬৮%)	২০.৩২ (৭৩.৬৮%)	০	১৯.২১ (৬৯.৬৫%)	১৯.২১ (৬৯.৬৫%)	০	গড় অগ্রগতি বেশি।
৫.	আলুর বহুমুখী প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫.১৬	৫.১৬	০	৩.৪৭ (৬৭.১৫%)	৩.৪৭ (৬৭.১৫%)	০	২.৬১ (৫০.৫৮%)	২.৬১ (৫০.৫৮%)	০	গড় অগ্রগতি বেশি।
৬.	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	১৬.১৫	১৬.১৫	০	১২.২৮ (৭৬.০৪%)	১২.২৮ (৭৬.০৪%)	০	১০.০২ (৬২.০৪%)	১০.০২ (৬২.০৪%)	০	গড় অগ্রগতি বেশি।
সর্বমোট		২২২.৭১	১২০.৯৩	১০১.৭৮	১৭২.০৪ (৭৭.২৫%)	৮৯.১৯ (৭৩.৭৫%)	৮২.৮৫ (৮১.৪০%)	১০৭.২৮ (৪৮.১৭%)	৬৩.৯২ (৫৯.৮৬%)	৪৩.৩৬ (৪২.৬০%)	

উপরোক্ত ছক ২.১ ও ২.২ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পার্টনার-ডিএম অংগ, এসডিএমপি প্রকল্পের অগ্রগতি কম। এ বিষয়ে সভাপতি সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাসময়ে ও যথানিয়মে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে অধিকতর সচেতন থাকার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।


**ছক-২.৩: প্রতিবেদনাধীন (মার্চ, ২০২৬) মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্রের অগ্রগতি:**

ক্রম	প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		কার্যাদেশ (%)	মন্তব্য
		দরপত্র/প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান (%)	কার্যাদেশ (%)	কোটেশন আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	৮	৪	৪	৮	৮	৮	সন্তোষজনক
২	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অংগ)	১২	১২	১২	৯	৮	৮	সন্তোষজনক
৩	এসডিএমপি	৩	০	০	৪	০	০	সন্তোষজনক নয়
৪	পেঁয়াজ, রসুন প্রকল্প	৭	৭	৭	৪	৪	৪	সন্তোষজনক
৫	আলুর প্রকল্প	৪	৩	২	৪	৩	৩	সন্তোষজনক
৬	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	২৯	২৭	১৩	৩	৩	৩	সন্তোষজনক
	<b>সর্বমোট</b>	<b>৬৩</b>	<b>৫৩</b>	<b>৩৮</b>	<b>৩২</b>	<b>২৬</b>	<b>২৬</b>	

৩। **সভার সিদ্ধান্তসমূহ:** সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১।	অনুচ্ছেদ-২ এর ছক ২.১, ২.২ ও ২.৩ মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল পিডি
৩.২।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহে আরএডিপি'তে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে;	সকল পিডি
৩.৩।	প্রকল্পের সফলতার গল্প আবশ্যিকভাবে কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে;	সকল পিডি
৩.৪।	পার্টনার (বিপণন অংগ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন শস্যগুদাম এর মেরামত কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে;	এজেসি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, পার্টনার- বিপণন অংগ
৩.৫।	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল পিডি
৩.৬।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে নির্মাণকৃত অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার দ্রুত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় স্থানান্তর করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজের জন্য ও কত টাকার ভেরিয়েশন অর্ডার করতে হবে, উক্ত কাজ গুলো মূল কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তার একটি প্রতিবেদন আগামী আরএডিপি সভার পূর্বেই প্রেরণ করতে হবে;	প্রকল্প পরিচালক, জোরদারকরণ প্রকল্প
৩.৭।	প্রকল্পের তৈরীকৃত উদ্যোক্তাদের তথ্য/ ডাটাবেজ আবশ্যিকভাবে মে, ২০২৬ এর মধ্যে অধিদপ্তরের আইসিটি শাখায় প্রেরণ করতে হবে;	সকল পিডি
৩.৮।	পার্টনার (বিপণন অংগ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন শস্য গুদামগুলো মেরামতের সময় সার্বিক মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে অবহিত করতে হবে;	এজেসি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, পার্টনার- বিপণন অংগ
৩.৯।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহ মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ/সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রতিমাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে;	পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
৩.১০।	প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তিসমূহের সংখ্যা এবং সেগুলি নিষ্পত্তির কার্যক্রমের তথ্যাদি সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী প্রতিমাসে হালনাগাদ করে সরবরাহ করতে হবে এবং আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	সকল পিডি

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 নাম-উদ-দৌলা  
 মহাপরিচালক

## ছক ৩.১: অডিট আপত্তির তথ্য

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
	সাধারণ	অগ্রিম	মোট		
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংশ) ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত	১	১	২	১,৯৮,৩০,৫১৯/-	-
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৫)	-	৪	৪	২,৯০,৯৮,৪১৫/-	
কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬)	৮	৫	১৩	১৮,৫৪,০১,৯৮৬/-	
আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২২-জুন, ২০২৬)	৩	৭	১০	৩,৫৬,৪১,৪৪৯/-	
(পার্টনার-ডিএএম অংশ) প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩- জুন, ২০২৮)	০৩	০৫	০৮	১৬,৩৪,২৬,৭৫০/-	
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)	৪	১	৫	৮,৬৮,৭৭,২৪৮/-	

## ছক ৩.২: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রত্যেকটি অডিট আপত্তি নিষ্পন্নের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নামঃ স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংশ)

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পন্ন গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
১	২০২৪-২৫	Under benefit was given amounting to BDT 61,24,206.00(Sixty-one lakh twenty-four thousand two hundred six only) by payment made to contractor prior to completion of Work.	৬১,২৪,২০৬/-	ব্রডসিট জবাব দাখিল করা হয়েছে।	
২	২০২৪-২৫	Irregular payment made to BDT 1,37,06,313.00(One crore thirty-seven lakh six thousand three hundred thirteen only) Without confirming the product specification	১,৩৭,০৬,৩১৩/-	ব্রডসিট জবাব দাখিল করা হয়েছে।	

প্রকল্পের নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পন্ন গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
১.		আউট সোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ লঙ্ঘন করে সেবা প্রদানকারীর সেবা মূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসেবে প্রদান না করে সেবা সরবরাহকারীর নামে বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,২৬,৬৮১৬০/- (দুই কোটি ছাঞ্চিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত টাকা।	২,২৬,৬৮১৬০/-	আপত্তিটি গত ০৯/০৬/২৫ তারিখে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যা নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	২০২২-২৩

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
২.		আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ এ নির্ধারিত মূল্য সীমা অপেক্ষা মুদ্রণ ও বাঁধাই খাতে অতিরিক্ত ব্যয় ১৩,৩৩,০৮৫/- (তের লক্ষ তেত্রিশ হাজার পচাশি) টাকা।	১৩,৩৩,০৮৫/-	আপত্তিটি গত ২৫/০৩/২০২৫ তারিখে নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে।	২০২৩-২৪
৩.		সরবরাহকারীর বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৪,৯০০/- (চুয়ায় হাজার নয়শত ষাট) টাকা।	৫৪,৯০০/-	আপত্তিটি গত ২৫/০৩/২০২৫ তারিখে নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে।	২০২৩-২৪
৪.		বিধি মোতাবেক ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারদর ও গুণগত মান যাচাই ব্যতীত এবং গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বিতরণ না করে অর্থ পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ৫০,৪২,২৭০/- (পঞ্চাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকা।	৫০,৪২,২৭০/-	আপত্তিটি গত ২৫/০৩/২০২৫ তারিখে নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে।	২০২৩-২৪

**প্রকল্পের নামঃ** কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ ( কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	১৫-১০- ২৩	আউট সোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ লঙ্ঘন করে সেবা প্রদানকারীর সেবা মূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসেবে প্রদান না করে সেবা সরবরাহকারীর নামে বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ১৬,৬০,২৫০/- টাকা। অনিয়মের কারণ: আউটসোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ দফা-৭ এর উপ-দফা-২ লঙ্ঘন।	১২,০১,২৪১/-	২৫-০২-২০২৪ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৯	১৫-১০- ২৩	বিলম্বে কার্যসম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইড ড্যামেজ কর্তন না করায় ক্ষতি ২,৯৬,২০৪/- (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত চার ) টাকা।	২,৯৬,২০৪/-	নিষ্পত্তি হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১২.	১৫-১০- ২৩	পিপিআর ,২০০৮ লঙ্ঘন করে সরাসরি নগদ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সিলিং সীমা বহির্ভূত ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ১.২০.০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)।	১,২০,০০০/-	২৫-০২-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৩	১৫-১০- ২৩	সরবরাহকারীর বিল ও গাড়ি ভাড়া বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় ক্ষতি ১১,০০০/- টাকা।	১১,০০০/-	নিষ্পত্তি হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০১	১১-১২- ২৪	ডিপিপি'র সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও গবেষণার সরঞ্জামাদি ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৮,৪৩,৭৬০/- (আটাত্তালিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ষাট) টাকা।	২৮,৪৩,৭৬০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০২	১১-১২-২৪	সমঝোতা স্মারক এবং কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ ঘর নির্মাণকালীন টপ সুপারভিশন না করা সত্ত্বেও হাউজ এন্ড বিল্ডিং ইনস্টিটিউটকে অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৭,৪২,৫০০/- (সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার	৭,৪২,৫০০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ ( কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
		পাঁচশত) টাকা।			
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	১১-১২-২৪	ডিপিপি'র সংস্থান এবং অফিসিয়াল কন্সট এস্টিমেট অপেক্ষায় অতিরিক্ত মূল্য সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৫,০৬,১৮৮/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার একশত আটশি) টাকা।	৪৫,০৬,১৮৮/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৯	১১-১২-২৪	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস ভবন স্থানান্তর ও ভাড়া প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৮,০০০/- (আট লক্ষ আটশ হাজার) টাকা।	৮,২৮,০০০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৩	১১-১২-২৪	বিধি মোতাবেক ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারদর ও গুণগতমান যাচাই ব্যতীত এবং গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বিতরণ না করে অর্থ পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১৩,১৮,৩৫০/- টাকা।	১৩,১৮,৩৫০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০১	০৯-০৯- ২৫	ঠিকাদারী/কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৩৪,৫৩২/- (তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত বত্রিশ) টাকা।	৩,৩৪,৫৩২/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০২	০৯-০৯- ২৫	আউটসোর্সিং নীতিমালার শর্ত প্রতিপালন করে তালিকা বহির্ভূত পদে লোকবল নিয়োগ পূর্বক বিল পরিশোধ করার অনিয়মিত ব্যয় ১৫,৮১,২০৪/- (পনের লক্ষ একাশি হাজার দুইশত চারশত) টাকা।	১৫,৮১,২০৪/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	০৯-০৯- ২৫	কনসালটেন্সি ফি এর উপর নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২৭,০৫৭/- (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতান্ন) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	১,২৭,০৫৭/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৪	০৯-০৯- ২৫	পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘরের জন্য একই ডইং ডিজাইনের ঘর তৈরিতে বেশী কাঠের ব্যবহার দেখায়ে বিল প্রদানে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ৬,৫৫,২০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	৬,৫৫,২০০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৫	০৯-০৯- ২৫	পিপিআর এর বিধি লংঘনপূর্বক ০১ টি প্যাকেজকে ৫ এর অধিক লটে বিভক্ত করে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ১৭,০৩,৩৯,২৫০.০০- (সতের কোটি তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।	১৭,০৩,৩৯,২৫০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৬	০৯-০৯- ২৫	পূর্ত কাজের ডিফেক্ট লায়বিলিটি পিরিয়ড থাকা সত্ত্বেও মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ আর্থিক ক্ষতি ৪,৯৭,৫০০.০০ (চার লক্ষ সাতান্নশত দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।	৪,৯৭,৫০০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

প্রকল্পেরনামঃ আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয় ও কারণ	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ৬	০৮-১০-২৩ অগ্রীম	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ লঙ্ঘন করে পরিবহন সেবা ক্রয় অনুমোদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭০,৫৬,০০০.০০ (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা) অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা এর ক্রমিক নং- ৩৬ লঙ্ঘন।	৭০,৫৬,০০০/-	১৮-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ৫	১২-০২-২৫ অগ্রীম	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইটিটির শর্তানুযায়ী ওয়ারেন্ট প্রদান না করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৫৯,৩২,৫০০/- (উনষাট লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা)। অনিয়মের কারণ: আইটিটির রুস নং- ২১.১(১) এর লঙ্ঘন।	৫৯,৩২,৫০০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ৯	১২-০২-২৫ অগ্রীম	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস ভবন স্থানান্তর ও ভাড়া প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৭,৮৮,০০০/- (সতের লক্ষ আটশি হাজার) টাকা। অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা এর ক্রমিক নং ২০(৩) লঙ্ঘন।	১৭,৮৮,০০০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১০	১২-০২-২৫ অগ্রীম	এক কোডের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অন্য কোডে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৫৩,২৪,৯৫৮/- (তেপ্পান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত আটান্ন টাকা) টাকা। অনিয়মের কারণ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ০৭,০০,০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) তারিখ: ১৬-৮-২০১৫ খ্রি: এর ক্রমিক নং- ৫ (গ) এর লঙ্ঘন।	৫৩,২৪,৯৫৮/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১১	১২-০২-২৫ অগ্রীম	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ এ নির্ধারিত সিলিং সীমা অপেক্ষা মুদ্রণ ও বাধাই খাতে অতিরিক্ত ব্যয় ৯,৩৪,৬০৫/- (তেত্রো লক্ষ তেত্রিশ হাজার পচাশি) টাকা। অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ (উন্নয়ন প্রকল্প) এর ক্রমিক নং-১৭ এর লঙ্ঘন।	৯,৩৪,৬০৫/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৪	১২-০২-২৫ অগ্রীম	বিষি মোতাবেক ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারদর ও গুণগত মান যাচাই ব্যতীত এবং গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বিতরণ না করে অর্থ পরিশোধে নিয়মিত ব্যয় ২৯,৯১,৯২০/- (উনত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত বিশ টাকা) টাকা। অনিয়মের কারণ: জিএফআর এর বিধি- ১৫৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬ (৫ক) লঙ্ঘন।	২৯,৯১,৯২০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
মোমো নং: ০১	২৬-০৯-২৫ অগ্রীম	আরডিপিপি'র বরাদ্দকৃত মডেল ঘর অপেক্ষা অতিরিক্ত ২৪টি মডেল ঘর নির্মাণ করে বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ৮১,৫৬,৯৭৬/- (একশি লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা। অনিয়মের কারণ: RDPP এর অনুচ্ছেদ -৯ আইটেম ভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছর ভিত্তিক ব্যয় ও অঙ্গের পরিমাণ এবং ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার ২০১৫ এর ৫ (গ) এর লঙ্ঘন।	৮১,৫৬,৯৭৬/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয় ও কারণ	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
মেমো নং: ০২	২৬-০৯-২৫ সাধারণ	কম পক্ষে ৩ (তিন) জন রেস্পনসিভ না হওয়া সত্ত্বেও রেস্পনসিভ দেখিয়ে ক্রয় কার্য সম্পাদনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭,৩৯,০০০/- (সাত লক্ষ উনচল্লিশ) হাজার টাকা। অনিয়মের কারণ: পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৪৯ (১) (ক) এর (অ) এবং ৭০(২) ও ৭১(৬) লঙ্ঘন।	৭,৩৯,০০০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
মেমো নং: ০৪	২৬-০৯-২৫ সাধারণ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ২৫,২২,৯৪০/- (পঁচিশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা। অনিয়মের কারণ: আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা -২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৩(২) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।	২৫,২২,৯৪০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
মেমো নং: ০৫	২৬-০৯-২৫ সাধারণ	ওটিএম পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,৯৪,৫৫০/- (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার পঁাশত পঞ্চাশ) টাকা। অনিয়মের কারণ: পিপিএ, ২০০৬ এর ধারা ৩১(ঙ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।	১,৯৪,৫৫০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

**প্রকল্পের নামঃ** প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ড্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন  
বাংলাদেশ (পার্টনার), এপিসিইউ-ডিএএম শীর্ষক প্রকল্প।

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
০৬	০২/০২/২ ০২৫	ক্রয়কারী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টে চাহিদাকৃত আপডেট ট্রেড লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও নন-রেসপন্সিভ দরদাতা ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্ত্বেও ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নির্বাচিত না করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে সরবরাহকারী হিসেবে নির্বাচন করে চুক্তি ও কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ।	৪,৪১,২৫০/-	উল্লেখিত আপত্তিসমূহের ব্রডসীট জবাব প্রকল্পের ২৭/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮. ০০৪.২৫.৫১১ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়।	এসএফআই
০৯	০২/০২/২ ০২৫	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৫,৫৮৫/-	উক্ত ব্রডসীট জবাব মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশপূর্বক কৃষি বিপণনের ০৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.০০৩.০১.০ ০৫.২৫-১৫৭ সংখ্যক স্মারকে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর প্রেরণ করা হয়	(অনুচ্ছেদ নং ০৯-এর ভ্যাট বাবদ কম কর্তনকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।)

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
১৫	০২/০২/২ ০২৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসমূহ আমদানীকৃত মালামাল হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহ কর্তৃক মালামালের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অথরাইজেশন লেটার দরপত্র দাখিল পত্রে সংযুক্ত না করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে নন-রেসপন্সিভ না করে দরদাতাকে রেসপন্সিভ সরবরাহকারী হিসেবে নির্বাচন করে চুক্তি ও কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ।	৩৬,৯৮,৯৭০/-		এসএফআই
১৯	০২/০২/২ ০২৫	বৈদেশিক পণ্য ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ও স্পিকার ক্রয়ের স্বপক্ষে আমদানীর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস না থাকা সত্ত্বেও যাচাই বাছাই না করে সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ।	১,০৬,৩৮,২৭১/-		এসএফআই
২১	০২/০২/২ ০২৫	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত আউটসোর্সিং (Outsourcing) এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।	১৯,২৮,২০৭/-		
৫২	০২/০২/২ ০২৫	কৃষি বিপণনের নিয়ন্ত্রণাধীন ভবন ব্যবহার নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে পার্টনার ডিএএম (অংগ) অফিস ভাড়া।	১৬,০০,০০০/-	উল্লিখিত আপত্তিসমূহের ব্রডসীট জবাব প্রকল্পের ২৭/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে	নন- এসএফআই
৫৫	০২/০২/২ ০২৫	DPP'র Target অপেক্ষা প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কম বাস্তবায়নে DPP'র নির্দেশনা উপেক্ষা।	১৪,২৮,৯০,০০০/-	১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮. ০০৪.২৫.৫১৩ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডসীট জবাব মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশপূর্বক কৃষি বিপণনের ০৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.০০৩.০১.০ ০৫.২৫-১৫৮ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর প্রেরণ করা হয়, এবং কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরের ০৮/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৮২.১৮.০০০০.০০১.৪৪.৭ ৬৮.২৫-৬৩৭ সংখ্যক স্মারকের প্রেক্ষিতে পার্টনার, এপিসিইউ-ডিএএম শীর্ষক প্রকল্পের ১০/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখের ১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮.	

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তে গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
				০০৪.২৫.১০৬২ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- এর সুপারিশকৃত ব্রডসীটের জবাব পুনরায় প্রেরণ করা হয়।	

প্রকল্পের নামঃ শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প।

আপত্তির ক্রমিক নং	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তি নিষ্পত্তে গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
০১		ডিমান্ড নোটে দাবীকৃত অর্থ বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে পরিশোধের পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়।	২৩,৪৫,২৩৮/-		
০২	জুলাই ২০২৩ হতে জুলাই ২০২৫ সাল পর্যন্ত	আউটসোর্সিং ও অদক্ষ জনবলের উপর নির্ভর করে প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয়কৃত অর্থের ভ্যালু ফর মানি (value for money) নিশ্চিত হয়নি।	-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৩		ডিপিপির নির্দেশনা লঙ্ঘন করে পরিবহন সেবা খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়	১২,৬৭,৭০০/-		
০৪		ডিপিপিতে সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বাবদ অনিয়মিত ব্যয়	৪,৪৮,১০০/-		
০৫		পিপিআর, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ঝুকের ওপর বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১,০১,৪১৪/-		



১২.০৫.২৬

মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।