



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
সাধারণ শাখা
www.dhaka.gov.bd

ঢাকা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মার্চ, ২০২৬ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ রেজাউল করিম জেলা প্রশাসক
সভার তারিখ	১৫ মার্চ, ২০২৬
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
উপস্থিতি	সংযুক্ত ও অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মাসের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানোর জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়।

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
০১	গত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	সভার শুরুতে ইতোমধ্যে সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মাসের ঢাকা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী; সংযোজন বা বিয়োজন করার বিষয় রয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়।	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মাসের ঢাকা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কারো কোনো বক্তব্য/ মতামত/পরামর্শ না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকাকে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানানো হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), আলোচ্যসূচি পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বি বিষয়ে মতামত, পরামর্শ ও আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

∴ ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও গত ফেব্রুয়ারি/২০২৬ মাসের মাসিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

২.১. ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ঢাকা জেলা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য

দপ্তরের নাম	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে আর এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম		ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অংশভিত্তিক বিবরণ	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপুঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতি	মন্তব্য/ সমস্যার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত
		জাতীয়	ঢাকা	জাতীয়	ঢাকা	জাতীয়	ঢাকা			
		জাতীয়	ঢাকা	জাতীয়	ঢাকা	জাতীয়	ঢাকা		আর্থিক	বাস্তব

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, মেয়াদ কাল-০৫ (পাঁচ) বছর, প্রকল্প এড়িয়া সমগ্র দেশের পল্লী এলাকা।	-	১৪৯.৫৬	-	৩.০০	-	সাব-মার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকুপ কমিউনিটি টিউবওয়েল ও রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম।	২৫ টি সাব- মার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপন।	১১৭.২ ৬	৮৭৬৯ টি সাব- মার্সিব ল পাম্প যুক্ত গভীর নলকু প স্থাপন, ৯০টি কমিউ নিটি টিউব ওয়েল স্থাপন ও ৩টি রুরাল পাইপ ওয়াটা র সাপ্লাই স্কীম বাস্তবা য়ন হয়েছে ।	(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক
	গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প মেয়াদ কাল ০৫ (পাঁচ) বছর প্রকল্প এড়িয়া গ্রামীণ এলাকা।	-	৩৪.০০	-	৩৪.০ ০	-	কমিউনিটি টয়লেট-২০টি টুইনপিট ল্যাটিন-৪৯৭০ টি	দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন কাজ প্রক্রিয়াধী ন।	-	দরপত্র ের মাধ্যম ে ঠিকাদ ার নির্বাচ ন কাজ প্রক্রিয় াধীন ।	অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ মেয়াদকাল-২০২৬-২০২৭ প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরাণীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	রাস্তা মেরামতকরণ ও কালভার্ট/ব্রিজ মেরামতকরণ	৪৫.০০কিঃমিঃ রাস্তা মেরামত ও ২২.৫০ মিঃ কালভার্ট ও ব্রিজ মেরামত করা হয়েছে।	১৫%	৬৭%	(১) প্রকল্পের অনুমোদিত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদিত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।
	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নিমাণ প্রকল্প মেয়াদকাল- জানুয়ারী-১৭ হতে জুন/২৬ প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরাণীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ মেয়াদকাল- জানুয়ারী-১৭ হতে জুন/২৬ প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরাণীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ	-	৩২৬.২	-	২১.০০	-	ব্রিজ নির্মাণকরণ	১০৫০ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।	৫০%	৬৩%	২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ মেয়াদকাল- জুলাই-১৭ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, খামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	৫১.৭৪	-	২৯.০ ০	-	রাস্তা-ব্রিজ নির্মাণকরণ	২০৫ কিঃমিঃ রাস্তা ও ৩৭৪ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।	৮০%	৯০%
সারাদেশে পুকুর খাল খনন উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জুলাই-১৭ হতে জুন/২৬ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা-সাভার, খামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	৫.৩৫	-	২.০০	-	পুকুর ও ঘাট উন্নয়নকরণ	১৮টি পুকুরের ঘাট উন্নয়ন করা হয়েছে	৬৫%	৮৮%
বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ মেয়াদকাল- সেপ্টেম্বর-১৮ হতে জুন/২৬ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা-সাভার, খামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	১৯.১০	-	৮.০০	-	রাস্তা-ব্রিজ নির্মাণকরণ	১৫৫ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন ও ব্রিজ ১৩২ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।	৮৫%	৯১%
দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জানুয়ারি-২৩ হতে ডিসেম্বর/২৬ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার	-	১৯২.২৮	-	১৫০.০ ০	-	রাস্তা-কালভার্ট নির্মাণকরণ	৯০ কিঃমিঃ রাস্তা ও কালভার্ট ৬০০ মিঃ নির্মাণ করা হয়েছে।	৫৫%	৬৫%

দেশব্যাপী গ্রামীণ হাট বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জুলাই-১৭ হতে জুন/২৬ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- খামরাই	-	০.২৪	-	০.২৪	-	হাট-বাজার উন্নয়নকরণ	৩টি বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।	৮০%	৯৮%
উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জুলাই-১৮ হতে জুন/২৬ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- কেরাণীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ	-	০.৮৩	-	০.৮২	-	রাস্তা উন্নয়নকরণ	৮.৫৫ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।	৮৬%	৮৮%
উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকাল- ফেব্রুয়ারি-১৯ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- খামরাই, দোহার ও নবাবগঞ্জ	-	৯.৫৯	-	৭.০০	-	ব্রিজ নির্মাণকরণ	৪৭৮ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।	৮৬%	৯২%

ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প মেয়াদকাল- জুলাই-১৯ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	৩৭.০৩	৩৭.০ ০	-	-	রাস্তা-ব্রিজ নির্মাণকরণ	৩০.১০ কিঃ মিঃ রাস্তা ও ৭০ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে	৮৩%	৮৫%
চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৪) মেয়াদকাল- জুলাই-১৮ হতে জুন/২৫ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা-ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।	-	০.০৮	-	০.০৮	-	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে	৯৩%	১০০ %
প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রকল্প মেয়াদকাল- প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	১৫.৯২	-	১৫.০০	-	ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণকরণ	৮৪০০ মিঃ এর ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।	৭১%	৯১%

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ মেয়াদকাল- জুলাই-২০ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	১২.৯১	-	১৬.০ ০	-	রাস্তা উন্নয়ন ও মেরামতকরণ	৮০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।	৮৯%	৯৬%
ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প প্রকল্প এলাকা-ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।	-	৪৭০	-	১২০	-	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণকরণ	১৮টি বিদ্যালয় নির্মাণকরণ সমাপ্ত হয়েছে।	৩৫%	৩৯%
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) মেয়াদকাল- অক্টোবর-১৭ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	০.৫৩	-	০.৫২	-	সুইস গেট, রেগুলেটর, বাঁধ নির্মাণকরণ	৩টি স্কিমের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	৮০%	৯৫%

<p>সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জুলাই-২২ হতে জুন/২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার</p>	-	২.৯০	-	২.৫০	-	মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থান উন্নয়নকরণ	১৭৫টি মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থান নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে।	৭৭%	৯০%
<p>গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প মেয়াদকাল- নভেম্বর-১২ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত</p> <p>প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার</p>	-	৬.১০	-	৫.০০	-	রাস্তা উন্নয়ন ও মেরামতকরণ	৮৪ কিঃমিঃ রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।	৮৯%	৯৫%
<p>গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প মেয়াদকাল- নভেম্বর-১২ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত</p> <p>প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার</p>	-	৩২০.২২	-	৪০.০০	-	রাস্তা উন্নয়নকরণ	৫ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।	২০%	২৯%

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (IWRM) মেয়াদকাল- প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- ধামরাই	-	০.১৭	-	০.১৬	-	সুইস গেট, রেগুলেটর, বাঁধ নির্মাণকরণ	৫টি রেগুলেটর ও ২টি সুইসস গেটের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।	১৩%	৭০%
ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদকাল- জানুয়ারি-২৪ হতে জুন/২৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা- উপজেলা- সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও দোহার	-	১৮১.৯৩	-	১১০.০০	-	রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণকরণ	২৪ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।	৩১%	৫০%

<p>সওজ সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ</p>	<p>জরাজীর্ন অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন) ” শীর্ষক প্রকল্প (মুন্সীগঞ্জ অংশ) মেয়াদকালঃ ০১/০১/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২ ৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মেয়াদ: ৩০-০৩-২০২ ৬ ইং পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা: মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকার কেরানীগঞ্জ।</p>	<p>৫৬৭.৮ ৩</p>	<p>১০৫.৬২</p>	<p>৩৫.০ ০</p>	<p>১০.০০</p>	<p>পিসি আরসি সি গার্ডার সেতু নির্মাণ, আরসি সি স্লব সেতু নির্মাণ এবং সেতুর এ্যাপ্রো চ সড়ক নির্মাণ।</p>	<p>পিসি আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, আরসিসি স্লব সেতু নির্মাণ এবং সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ।</p>	<p>পিসি আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ।</p>	<p>৯৬.৪১</p>	<p>৯৯.৪ ০</p>	<p>(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।</p>
---	--	--------------------	---------------	-------------------	--------------	--	---	--	--------------	-------------------	--

<p>ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ। মেয়াদ কালঃ ১ জানুয়ারি/২০ ২০ হতে ৩০ জুন/২০২৭ পর্যন্ত। মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকার কেরানীগঞ্জ।</p>	৪৪৮.৬ ৯	১৬৯.৮৮	৯০.০ ০	৩০.০ ০	<p>সড়ক নির্মাণ, পিসি গার্ডার ও আরসি সি সেতু নির্মাণ (৩টি), আরসি সি বক্স কালভা ট নির্মাণ (১১টি), আরসি সি সসার ড্রেন</p>	<p>পিসি গার্ডার ও আরসিসি সেতু নির্মাণ (৩টি), আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (১১টি),</p>	<p>পিসি গার্ডার ও আরসিসি সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ</p>	৮৫.২৫	৯২.০ ০	-
<p>মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগ এর আওতায় রামরেকান্দা- লাকরিচর (রোহতিপুর বাজার) সংযোগ সড়ক (আর-৮২৩) উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ কালঃ ১ জুলাই/২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০২ ৫ পর্যন্ত। ঢাকার কেরানীগঞ্জ।</p>	৫১৪.৫ ৬	৫১৪.৫৬	১৬০.০০	১৬০.০০	<p>সড়ক নির্মাণ, কালভা ট নির্মাণ (৪টি), আন্ডার পাস নির্মাণ ২টি সসার ড্রেন ও ইউ ড্রেন নির্মাণ।</p>	<p>সড়ক নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ (৪টি), আন্ডারপাস নির্মাণ ২টি সসার ড্রেন ও ইউ ড্রেন নির্মাণ।</p>	<p>ভূমি অধিগ্রহণে র কার্যক্রম চলমান।</p>	-	-	<p>ভূমি অধিগ্রহণ ের কার্যক্রম চলমান।</p>

ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা	জরা-জীর্ণ অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন মেয়াদাকাল: ০১-১০-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২ ৫ ইং কেরাণীগঞ্জ, সাভার	১১৯৮.২৬	১৩৩.৩০	১৬০.০০	৬.০০	১) সেতু নির্মাণ ৮৬টি, ৩৯৭০ মি: ২) ভূমি অধিগ্রহ ণ ১৫ হেক্টর	মোট সেতু-৯টি (৫৭২ মিঃ) ১) আটিবাজার সেতু (৬২ মিঃ) ২) তুরাগ সেতু (৯৪ মিঃ) ৩) হযরতপুর সেতু (২০০মি) ৪) ভাওয়াল সেতু (২৫ মিঃ) ৫) তুরাগ উত্তরাপাড়া মোগড়াকান্দা- ১ টি সেতু (২৯ মি) ৬) তুরাগ উত্তরাপাড়া মোগড়াকান্দা- ২ টি সেতু (৪৪ মি) ৭) আওয়াল মার্কেট সেতু (২৪ মিঃ) ৮) বটতলী বাজার সেতু (২৫ মিঃ) ৯) তেরমুখ সেতু (৭৯ মিঃ)	১) আটিবাজা র সেতু - চলমান ২) তুরাগ সেতু - সমাপ্ত ৩) হযরতপুর সেতু- সমাপ্ত ৪) ভাওয়াল সেতু-সমা প্ত ৫) তুরাগ উত্তরাপাড় া মোগড়াকা ন্দা সেতু-সমা প্ত ৬) তুরাগ উত্তরাপাড় া মোগড়াকা ন্দা-২ টি, সেতু- সমাপ্ত ৭) আওয়াল মার্কেট সেতু-সমা প্ত) ৮) বটতলী বাজার সেতু- সমাপ্ত ৯) তেরমুখ সেতু- সমাপ্ত	০.০০	৩৫%	(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। ৩) আটি বাজার সেতুর এপ্রোচ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান।
সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগ ঞ্জ						ভূমি অধিগ্রহ ণ = ৭৩.৪৪ হেক্টর	ভূমি অধিগ্রহণ = ৪.৮৯৮ হেক্টর পেভমেন্ট নির্মাণ				

টাঙ্গাইল-
দেলদুয়ার-
লাউহাটি-
সাতুরিয়া-
কাওয়ালীপাড়
া-কালামপুর

পেভমেন্ট নির্মাণ ক) বাঁক সরলীক রণ = ৫.০২ কি:মি: খ) পেভমেন্ট প্রশস্তক রণ ও মজবুতি করণ (৫.০০ মি থেকে ১.৩০ম ি) = ১২.৮৯ কি:মি: গ) পেভমেন্ট প্রশস্তক রণ ও মজবুতি করণ (৫.৫০ মি থেকে ১.৩০ম ি) = ১৩.০০ কি:মি: ঘ) ওভারল ে/সার্ফ েসিং (ডিবিএ স) (১.৩০ মি:) =২৫.১ ০ কি:মি: ঙ) সার্ফেসি ং (১০.৩০ মি.) = ১.০২ কি:মি: চ)	ক) বাঁক সরলীকরণ = ৩.৪২ কি:মি: খ) বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতীকরণ (৫.৫ মি:) = ১০.৬৪৩ কি:মি: গ) পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ (৫.৫০মি থেকে ১.৩০মি) = ১০.৬৪১ কি:মি: ঘ) ওভারলে/সার্ফে সিং (ডিবিএস) (১.৩০মি:) =৩.৫৩২ কি:মি: ঙ) সার্ফেসিং (১০.৩০ মি.) =১.১১১ কি:মি: চ) ইন্টারসেকশন উন্নয়ন = ১টি ছ) গ্রেড সেপারেটেড ইন্টারসেকশন নির্মাণ = ১টি জ) ইউ লুপ/আন্ডারপাস নির্মাণ = ১টি আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ক) আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ (৫.০০ হতে ১০.৩০) =১.৯০ কি:মি: আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ক) কালভার্ট প্রশস্তকরণ (৬টি) = ১২.০০ মি:	ডুমি অধিগ্রহণে র কার্যক্রম চলমান। পেভমেন্ট নির্মাণ ক) পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মজবুতিক রণ (৫.৫০মি থেকে ১.৩০মি) =১০.৬০ ৩ কি:মি: খ) বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতীক রণ (৫.৫ মি:) =১০.৬০ ৩ কি:মি: (অংশ) গ) ওভারলে/ সার্ফেসিং (ডিবিএস) (১.৩০মি:) =৩.৫৩২ কি:মি: (অংশ) ঘ) সার্ফেসিং (১০.৩০
---	--	--

(১)
প্রকল্পের
অনুমোদি
ত
DPP/
RDP
P
অনুযায়ী
নির্ধারিত
সময়
অনুমোদি
ত ওয়ার্ক
প্ল্যান/অনু
যায়ী
বাস্তবায়ন
করতে
হবে।

২) ছক
অনুযায়ী
যাচিত
তথ্য
দপ্তর
কর্তৃক
পেরিত
হয়নি।
পরবর্তী
সময়
থেকে
ছক
অনুযায়ী
তথ্য
দেওয়ার
জন্য
অনুরোধ
করা
হলো।

(৩)
উন্নয়ন
সমন্বয়
সভায়
উপস্থিত
থেকে
পরবর্তী
সভায়
উপস্থাপন

<p>বাস স্ট্যান্ড সড়ক” আঞ্চলিক মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প মেয়াদকাল: ০১/০১/২০২২ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২ ৪ বর্ধিত: ৩০/০৬/২০২ ৬ প্রকল্প এলাকা: টাঙ্গাইল, দেলদুয়ার, নাগরপুর, ধামরাই ও সাঁটুরিয়া</p>	<p>১৪৩৫.৮৯</p>	<p>৩১০.০০</p>	<p>৩৪০.০০</p>	<p>১৩০.০০</p>	<p>ইন্টারস েকশন উন্নয়ন = ৭টি ছ) গ্রেড সেপারে টেড ইন্টারস েকশন নির্মাণ = ১টি জ) ইউ লুপ/আ ন্ডারপা স নির্মাণ = ১টি আরসি সি রিজিড পেভমে ন্ট নির্মাণ ক) আরসি সি রিজিড পেভমে ন্ট নির্মাণ (৩.০৫ হতে ১০.৩০) =২.৯০ কি:মি: খ) আরসি সি রিজিড পেভমে ন্ট নির্মাণ (৫.০০ হতে ১০.৩০) =৬.৫৬ কি:মি: আরসি সি বক্স কালভা র্ট নির্মাণ ক)</p>	<p>পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১টি) = ৩১.১৯৮ মি: আরসিসি বক্স ড্রেন ২৬৬৩ মি:</p>	<p>মি.) = ৭.০৬১ কি:মি: (অংশ) ঙ) ইন্টারসে কশন উন্নয়ন = ১টি (অংশ) চ) গ্রেড সেপারেটে ড ইন্টারসে কশন নির্মাণ = ১টি (অংশ) আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ক) আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ (৫.০০ হতে ১০.৩০) = ১.৯১৭কি: মি: আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ক) কালভার্ট প্রশস্তকরণ (৬টি)= ৭২.০০ মি: পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১টি) = ৩১.১৯৮ মি: (অংশ) আরসিসি বক্স ড্রেন ১৩৫০</p>	<p>৫৪.৯৯ %</p>	<p>৫৭%</p>	<p>ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি টার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪) ঢাকা জেলাধীন এল.এ কেস নং- ১২/২০২ ৩-২৪ এর আওতায় কালামপু র বাসস্ট্যান্ড হতে কালামপু র বাজার বাইপাস, মহিষাসী বাজার, কাওয়ালী পাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং এল.এ কেস নং- ৮/২০২৪- ২৫ মহিষাসী বাজার ও কাওয়ালী পাড়া বাজার অংশে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের</p>
---	----------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---	--------------------	------------	--

						আরসি সি বক্স কালভা ট নির্মাণ (৩১টি) = ৪৪৬.০ ০ মি: খ) কালভা ট প্রশস্তক রণ (৬টি) = ৭২.০০ মি: পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (৫টি) =৭২.০ ০ মি:	মি:			মধ্যে সমাপ্ত করার স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করা জরুরী।
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো	প্রকল্পের নামঃ “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকর ণ (১ম সংশোধিত)” মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২ ৭ প্রকল্পের এলাকাঃ শেরে বাংলা নগর	-	১১৭.৮৯	-	-	২টি বেইজমেন্ট ও ১৩-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১৩-তলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২টি বেজমেন্ট সহ ১৩- তলা ভবনের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।	৫৯.২৪	৫৩%	

<p>প্রকল্পের নামঃ “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং-৫০১৫)। মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬</p> <p>৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	৩৪০.০০	-	-	-	<p>৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ৮-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ-৫৯ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র (সাব-স্টেশন) স্থাপন-২৫ টি অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ-২৮ টি</p>	<p>সমাপ্ত=৯৬ টি। চলমান=১৬ টি।</p>	৩২৮.০৯	৯৪%
<p>প্রকল্পের নামঃ “নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন” মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬</p> <p>৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	৫৫১.৮৭	-	-	-	<p>৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ</p>	<p>সমাপ্ত=৮৫ টি। চলমান=৩৫ টি।</p>	৫০১.৫৭	৯০%
<p>প্রকল্পের নামঃ “নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ” মেয়াদকালঃ ৩০-১২-২০২৫</p> <p>৫</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	১৮৫.৬৫	-	-	-	<p>বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ</p>	<p>সমাপ্ত=৯৩ টি। চলমান=০০ টি।</p>	১৮৫.১১	১০০%

<p>প্রকল্পের নামঃ “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (৩২৩ স্কুল)” মেয়াদকালঃ ৩১-১২-২০২৬ প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	২১৯.৭০	-	-	-	১০/০৬/৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	সমাপ্ত=১৩টি চলমান=২৫টি	৬২.৪২	৪২%	(১) প্রকল্পের অনুমোদিত
<p>প্রকল্পের নামঃ “সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” মেয়াদকালঃ ৩১-১২-২০২৬ প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	২৮.৩২	-	-	-	৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	সমাপ্ত=০৪টি চলমান=০৩টি	১৮.৫৫	৬৫%	DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদিত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।
<p>প্রকল্পের নামঃ “নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬ প্রকল্পের এলাকাঃ ঢাকা মেট্রো</p>	-	৫৮.১০	-	-	-	৪-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	সমাপ্ত=১৪টি চলমান=০৫টি	৫৩.৯৮	৯৫%	২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

<p>প্রকল্পের নামঃ “বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন”</p> <p>মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ নিউমার্কেট</p>	-	২২.৬৩	-	-	-	১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ১০- তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	চলমান= ০৫টি	২০.৫৪	৮৮%
<p>প্রকল্পের নামঃ “শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন”</p> <p>মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ সূত্রাপুর</p>	-	২৬.৩৭	-	-	-	১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ১০- তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	চলমান= ০৩টি	১৬.৩৮	৭২%
<p>প্রকল্পের নামঃ “নির্বাচিত ০৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন”</p> <p>মেয়াদকালঃ ৩১-১২-২০২৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ হাজারীবাগ</p>	-	১০.১১	-	-	-	৭-তলা ভিত বিশিষ্ট ৭-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	চলমান= ০২টি	৮.৫০	৯০%

<p>প্রকল্পের নামঃ “ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন”</p> <p>মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৬</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ পল্লবী</p>	-	২১.০২	-	-	-	<p>১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ১০-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ</p>	<p>চলমান= ০১টি</p>	১৪.৮৯	৮০%
<p>প্রকল্পের নামঃ “ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)”</p> <p>মেয়াদকালঃ ৩০-০৬-২০২৭</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ বাহাড়া</p>	-	৩৫.২৩	-	-	-	<p>১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ১০-তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ১-তলা জিমনেসিয়াম, ১-তলা গার্ডিয়ান শেড, শহীদ মিনার, গেইটসহ সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা ও ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড নির্মাণ।</p>	<p>চলমান= ০২ টি</p>	৮.৫৮	২৪%
<p>প্রকল্পের নামঃ “ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন”</p> <p>মেয়াদকালঃ</p> <p>প্রকল্পের এলাকাঃ তেজগাঁও</p>	-	৩১.৯৫	-	-	-	<p>১১-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ</p>	<p>চলমান= ০১ টি</p>	০.০০	০%

প্রকল্পের নামঃ “লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস)” মেয়াদকালঃ প্রকল্পের এলাকাঃ পল্টন	-	১.০০	-	-	-	বিএইচবিএফস ি প্রধান কার্যালয় ভবনে (৫ম তলা) পিআইইউ অফিস স্পেস অফ লার্নিং অ্যাক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (এলএআইএস ই) প্রকল্পের সংস্কার	চলমান= ০১ টি।	০.০০	১০%
---	---	------	---	---	---	---	------------------	------	-----

<p>বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।</p>	<p>কালিগঞ্জা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাতুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। মেয়াদকালঃ জুলাই/২০২২- ডিসেম্বর/২০২২ ৫ প্রকল্প এলাকাঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার সাতুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলা।</p>	<p>৬৮৮.৯ ৬</p>	<p>৩৭৬.১৩</p>	<p>১৭২. ৮৪</p>	<p>৯১.০০</p>	<p>নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ =২৩.৬ ৫০ কি.মি.।</p>	<p>নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ =১৩.০২৫ কি.মি.।</p>	<p>১। ৯.২২৫ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২। ৩.৮০০ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।</p>	<p>৮৮.৭৫ %</p>	<p>৯২.৬ ০%</p>	<p>(১) প্রকল্পের অনুমোদিত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদিত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। ৩) প্রকল্পের কাজ চলমান।</p>
--	---	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--	---	--	--------------------	--------------------	---

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদকালঃ সেপ্টেম্বর/২০ ২৩- জুন/২০২৬ প্রকল্প এলাকাঃ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	৩১৭.৫ ৯	৩১৭.৫৯	১২৭.২ ৪	১২৭.২ ৪	১। খাল পুনঃখনন ন (১৪.২৬ ০ কিমি)। ২। তীর প্রতিরক্ষা কাজ (১৩.৮ ৩৪ কিমি)।	১। খাল পুনঃখনন (১৪.২৬০ কিমি)। ২। তীর প্রতিরক্ষা কাজ (১৩.৮৩৪ কিমি)।	৫.০০ কিমি খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	২২.১৭ %	২২.১৭ %	
আড়িয়াল বিল এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি ও ভূমি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (বাপাউবো অংশ) গত ২৩/১২/২০২ ৫ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪০.৮৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০২৬ হতে জুন, ২০৩০। প্রকল্প এলাকাঃ দোহার ও নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	৩৪০.৮ ৪	১৫৫.৬৬	-	-	১। খাল পুনঃখনন ন (১৭৩. ৮৬ কিমি)। ২। তীর প্রতিরক্ষা কাজ (২৫.২৭ কিমি)। ৩। রেগুলে টর নির্মাণ -২টি ৪। পুকুর খনন-১ ৮টি ৫। ভবন নির্মাণ- ০১টি	১। খাল পুনঃখনন (৭৫.৮৯ কিমি)। ২। তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৩.৭৭০ কিমি)। ৩। রেগুলেটর নির্মাণ -২টি ৪। পুকুর খনন-১৮টি ৫। ভবন নির্মাণ-০১টি	১। ৯.২২৫ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২। ৩.৮০০ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।	-	-	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধী না।
নগর	-	৪৭.০১৮৪	-	২৮.১	-	১) ৬ তলা ভিত	১) ভবনের	৫০.০০	৯৯%	(১)

গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	৩নং গেটে অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং হরিণ পার্ক সংলগ্ন স্টোর হাউজ নির্মাণসহ অন্যান্য আধুনিকায়নে র কাজ” (১ম সংশোধিত)			০	বিশিষ্ট ৪-তলা আবাসিক ভবন ২) বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির রেসিডেন্স ব্লকের সার্বিক আধুনিকায়নের কাজ। ৩) অফিস ব্লকের এবং হরিণ পুকুর সংলগ্ন কম্পাউন্ড সিকিউরিটি লাইট ৪) বঙ্গভবনের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ভবনসমূহের ছাদেব পানিরোধী ব্যবস্থা ৫) আসবাবপত্র (বঙ্গভবনের মূলভবন এবং ডরমিটরি) ৬) বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্টেট ডাইনিং হলসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষের আধুনিকায়ন কাজ।	ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ২) কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৩) কাজ চলমান রয়েছে। ৪) কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৫) মূলভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ডরমিটরির আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র আস্বান করা হয়েছে। ৬) কাজ প্রায় সমাপ্ত।	% ৯৫.৮৮ % ৭৩.৭৫ % ৯৯.৪৩ % ৬৪.২৯ % ৯৯%	১০০ % ৯৫% ১০০ % ৮৯% ১০০ % ১০০ %	নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় উপস্থিত না থাকায় কোন আলোচন া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। (২) উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত থেকে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
	<u>বাস্তবায়নকাল</u> : ডিসেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	<u>প্রকল্প</u> <u>এলাকা:</u> বঙ্গভবন, ঢাকা							

ঢাকা গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩, ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কেরাণীগঞ্জ। মেয়াদকাল: জুন, ২০২৬	৯৪৩৫	১৫.২৭	৯৪৩৫	৫.০০	-	৩ তলা ভীতবিশিষ্ট ৩ তলা ভবন	-	-	-	(১) নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় উপস্থিত না থাকায় কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি।
	কেরাণীগঞ্জ মডেল থানা, কেরাণীগঞ্জ	১৬২৪. ০৫	১১.৫৩	১৬২৪ .০৫	-	-	৬ তলা ভীতবিশিষ্ট ৪ তলা ভবন	-	-	-	(২) উন্নয়ন সময় সভায় উপস্থিত থেকে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা, কেরাণীগঞ্জ	-	১১.০৬	-	-	-	৬ তলা ভীতবিশিষ্ট ৪ তলা ভবন	-	-	-	৩) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিরতণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা- ময়মনসিংহ বিভাগ) মেয়াদকাল: ৩০/০৬/২০২ ৭ খ্রি:	-	৭৪৪৮.৬১	-	২০৪.১ ৭ (ঢাকা পবিস- ১ এর অংশ)	-	সাবস্টেশন, ৩৩ ও ১১ কেভি এলটি, এইচটি লাইন, নতুন/আপগ্রেড েশন।	৫৭.৯৪২ কিঃ মিঃ	১২.৪ ৬ কোটি	৫৭.৯৪ ২ কিঃ মিঃ	(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিরতণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন(ঢ াকা- ময়মনসিংহ বিভাগ) (বিশেষ সংশোধিত মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২ ৭ খ্রি: প্রকল্প	৭৪৪৮. ৬১ কোটি টাকা	১৪৩ (কোটি) টাকা	১৬৩০ (কোটি) টাকা	১৫ কোটি	১) গ্রামীণ বৈদ্যুতি ক বিরতণ নেটওয় ার্কের ক্রমবর্ধ মান চাহিদা মেটান োর জন্য ২২২০ MV A ক্ষমতা	১) গ্রামীণ বৈদ্যুতিক বিরতণ নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য 10 MVA ক্ষমতা আপগ্রেড এবং বৃদ্ধি করা। ২) বিরতণ ব্যবস্থার টেকসই ও নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে নবাবগঞ্জ-	বিরতণ লাইন আপগ্রেডে শন কাজ সমাপ্ত করা হয়: ২১ কিঃমিঃ।	২১%	১। নতুন লাইন নির্মাণ ১০ কিঃমি : ২। বিরত ণ লাইন আপগ্র েডে শন ৫০ কিঃমি : ৩।	(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

এলাকা দোহার নবাবগঞ্জ উপজেলা				আপগ্রে ড এবং বৃদ্ধি করা ২) বিতরণ ব্যবস্থার টেকসই ও নির্ভর্য োগ্যত া অর্জনে র লক্ষ্য ১.৭৮ কোটি গ্রাহকে ক নিরবচ্ছ িন্, গ্রহণযো গ্য ও গুণগত মানসম্ পন্ন বিদ্যুৎ সরবরা হ নিশ্চিত করণ; ৩) ঢাকা ও ময়মন সিংহ বিভাগে সিস্টেম লস ৮.২৮ % হতে ৭.৭৮ % এর হাস করা; ৪) ঢাকা ও ময়নসি ংহ বিভাগে SAI DI ১২৭২ হতে	দোহার উপজেলার ২,৪৪,১৪৮ জন গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন, গ্রহণযোগ্য ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ৩) সিস্টেম লস ৮.২০% হতে ৮% এ হাস করা।		গ্রামীণ বৈদ্যুত িক বিতরণ নেটও য়র্কের ক্রমব র্ধমান চাহিদা মেটান োর জন্য 10 MV A ক্ষমতা আপে গ্রড করা।	২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
--------------------------------------	--	--	--	---	---	--	--	---

						৯৩৫ এর হ্রাস করা।					
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিরতণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন(ঢাকা- ময়মনসিংহ বিভাগ) ৩০/০৬/২০২ ৭ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২৫ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকা	-	৭৪৪৮.৬১ ৫ কোটি টাকা	-	১২৭.৪ ৭৭ কোটি টাকা	-	সাবস্টেশন আপগ্রেডেশন লাইন ৩৩ ও ১১ কেভি এলটি, এইচটি লাইন, নতুন/আপগ্রেড েশন।	-	-	৭৮.২ ২১কি ঃমি ঃ লাইন নির্মাণ আপগ্র েডে শন।	(১) প্রকল্পের অনুমোদি ত DPP/ RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদি ত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনু যায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিরতণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন(ঢাকা- ময়মনসিংহ বিভাগ) জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৭ ঢাকা পবিস-০৪	-	৩২০৭১.৭ ২ লক্ষ টাকা	-	২ কোটি ৮৩.৮ লক্ষ টাকা	-	১৮২ কি:মি: ৩৩ কেভি এবং ৬৪৭ কি: মি: ১১ কেভি ইন নির্মাণ ৬ টি ৩৩ ও ১১ কেভি সাব স্টেশন নির্মাণ ,২ টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন।	৩৩ কেভি =২.৫ কি:মি: ১১ কেভি ৯২.১৪৬ কি:মি: লাইন নির্মাণ, ৬ টি সাব স্টেশনের জমি ক্রয় করা হয়েছে।	৩.১৫ কোটি	৯৪.৬ ৪৬	

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনারবাসীর বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি:	-	২৮৪.৭৩	-	২.৮১	-	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৮৪ টি ক্লিনার কর্মীর জন্য ৪ টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং একটি স্কুল নির্মাণ করা হবে।	-	৮৯.২৯ %	৯৫%	(১) প্রকল্পের অনুমোদিত DPP/RDP P অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুমোদিত ওয়ার্ক প্ল্যান/অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।
	ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ খ্রি:	-	১০০২.২৯ ৮৫	-	২২৪. ৮৮	-	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩.৭০ কি:মি: সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে প্রায় ৮৪৪ মিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	-	৭৩%	৯৫%	২) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ১৮ (আঠারো) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-১) জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি:	-	৪০২৫.৬১ ৭৪	-	৪১৩. ৩১	-	উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬১.৭২ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২২.৮২ কিঃমিঃ ডেন নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও ১১২২৪ টি এলইডি লাইট স্থাপন করা হবে।	-	৩৪%	৬২%	অনুরোধ করা হলো।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প। জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি:	-	৩১৯.২৩০ ৭	-	২৫.০ ০	-	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৩.৬৮ কি:মি: রাস্তা, ১৫.৫৮ কি:মি: নর্দমা, ২৬.৫৮ কি:মি: ফুটপাত, ১৭১০ টি ট্রাফিক সাইন এবং ৩৬ টি ফুটওভার ব্রিজ স্থাপন করা হবে।	-	৬৪%	৭২%
আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প। জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫ খ্রি:	-	১৪২৬.০০ ০০	-	২৮০. ০০	-	আমিনবাজার এ ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।	-	৭২%	৭৮%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক অবকাঠামো হ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাকেজসমূহ উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	-	৯৬৩.২৯ ৭২	-	১৯৯.০ ০	-	উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১২২.০০ কি:মি: রাস্তা, ২২০.০০ কি:মি: নর্দমা, ৮০ কি:মি: ফুটপাত এবং ৬টি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।	-	৫১%	৬৫%

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৩ নং ওয়ার্ডের ৩০০ ফুট পূর্বাচল সড়ক সংলগ্ন তলনা এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন। জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭	-	৪৯৫০.৬২	-	-	-	উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৩৪ কি:মি: রাস্তা, ২.৩৪ কি:মি: নর্দমা নির্মাণ করা হবে।	-	-	-
---	---	---------	---	---	---	--	---	---	---

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি/বিদ্যুৎ বিভাগ/বিদ্যুৎ জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রকল্প: ৪০০/২৩০/১ ৩২ কেভি জিএনডি প্রকল্প মেয়াদঃ ৩১/১২/২০২৫ ইং প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ।	৩০২৯. ৫৮	৩০০	৮৪.০ ০	৩৬.০ ০	২৩০ কেভি উপকেন্দ্র দ্রঃ ৫টি ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র দ্রঃ ৯টি ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশনঃ ৩টি সঞ্চালন লাইনঃ ২২১.৩ ৪ কিমি	১. উলন ২৩০ কেভি উপকেন্দ্র (নির্মানাধীন) ২. রামপুরা-উলন ২৩০ কেভি ভূগর্ভস্থ লাইন। ৩. পূর্বাচল-বসুন্ধরা ২৩০কেভি সঞ্চালন লাইন	১. উলন ২৩০ কেভি উপকেন্দ্রে র জিআইএস ফ্লোর পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে (সাপ্লাই ৯০% সম্পন্ন এবং ইন্সটলেশন ৩৫% সম্পন্ন)। ২. রামপুরা উলন ভূগর্ভস্থ লাইন (৯৫% সম্পন্ন)। ৩. পূর্বাচল-বসুন্ধরা ২৩০কেভি সঞ্চালন লাইন এর কাজ ৯০% সম্পন্ন (একটি টাওয়ার এর কাজ পেন্ডিং)।	-	-	(১) নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় উপস্থিত না থাকায় কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। (২) উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত থেকে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩) ছক অনুযায়ী যাচিত তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা
গ্রীড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৬ প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, গাজীপুর,	২৯৬৩. ৫৯	৩৪০.৬৫	২৫৪. ০৫	২৯.২ ০	নতুন সঞ্চালন লাইন: ২৫০.৬ ৮৩ কিঃমি ঃ নতুন গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ:	বিবুলিয়া ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র বিবুলিয়া উপকেন্দ্রে ২৩০ কেভি LILO লাইন নির্মাণ (১.১১২ সাঃ কিঃমিঃ) বিবুলিয়া উপকেন্দ্রে ১৩২কেভি LILO লাইন	বিবুলিয়া ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: সকল ইকুইপমেন্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, প্রি-কমিশনিং টেস্ট	বিবুলিয়া ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্রে ৩২ কেভি উপকেন্দ্র: ৮৮.২০ % বিবুলিয়া উপকেন্দ্র	বিবুলিয়া ২৩০/ ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র: ৯১.০০ % বিবুলিয়া উপকেন্দ্র	কর্তৃক প্রেরিত হয়নি। পরবর্তী সময় থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা	

কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর, বরিশাল, পিরোজপুর, ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলা				১২ টি বিদ্যমা ন গ্রিড উপকেন্দ্র দ্রে বে- সম্প্রসা রণ: ১৫ টি বিদ্যমা ন গ্রিড উপকেন্দ্র দ্রের রেনোভ েশন: ৫টি	নির্মাণ (৯.৪৭২ সাঃকিঃমিঃ) নবীনগর ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র ধামরাই ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রে ২টি বে-সম্প্রসারণ নবীনগর- ধামরাই ১৩২ কেভি লাইন নির্মাণ (৩১.৯৭ সাঃকিঃমিঃ)	চলমান আছে। বিরুলিয়া উপকেন্দ্রে ২৩০কেভি LILO লাইন নির্মাণ: সকল টাওয়ার ইরেকশন ও স্ট্রিংগিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিরুলিয়া উপকেন্দ্রে ১৩২কেভি LILO লাইন নির্মাণ: ১২টি টাওয়ারের মধ্যে সকল টাওয়ারের ইরেকশন এবং ২.৪১৯ কিঃমিঃ লাইনের মধ্যে ২.২৫২ কিঃমিঃ স্ট্রিংগিং সম্পন্ন হয়েছে। নবীনগর ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: GIS equipment ও ট্রান্সফরমা র স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্ৰি- কমিশনিং	দ্রে ২৩০ কেভি LIL O লাইন নির্মাণ: ৮৪.১৬ % বিরুলিয় া উপকেন্দ্র দ্রে ১৩২কে ভি LIL O লাইন নির্মাণ: ৬৭.৬০ % নবীনগ র ১৩২/৩ ৩ কেভি উপকেন্দ্র: ৮২.০৮ % ধামরাই ১৩২/৩ ৩ কেভি উপকেন্দ্র দ্রে ২টি বে- সম্প্রসা রণ: ৮৪.৭৪ % নবীনগ র- ধামরাই ১৩২ কেভি লাইন নির্মাণ: ৭৩.১৮ %	দ্রে ২৩০ কেভি LIL O লাইন নির্মাণ : ৯৫.০ ০% বিরুলি য়া উপকে দ্রে ১৩২ক েভি LIL O লাইন নির্মাণ : ৯৪.৪৫ % নবীনগ র ১৩২/ ৩৩ কেভি উপকে দ্র: ৯২.০ ০% ধামরা ই ১৩২/ ৩৩ কেভি উপকে দ্রে ২টি বে- সম্প্রস ারণ: ৯৩.০ ০% নবীনগ র- ধামরা ই ১৩২ কেভি লাইন নির্মাণ	হলো।
---	--	--	--	--	---	--	---	---	------

							কাজ চলমান আছে।	:	৯৪.৭০ %
							ধামরাই ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রে ২টি ১৩২ কেভি বে- সম্প্রসারণ : GIS equip ment স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রি- কমিশনিং কাজ শেষ পর্যায় রয়েছে। নবীনগর- ধামরাই ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ: সকল টাওয়ার ইরেকশন ও দ্ভিংশিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		

ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প। মেয়াদকাল: ০১ অক্টোবর ২০১৯- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর।	৫৯৪৯. ৯৫	২১৬.৬৫	১০২০	৮.০০	৪০০ কেভি উপকেন্দ্র দ্রঃ ২টি ২৩০ কেভি উপকেন্দ্র দ্রঃ ৩টি ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র দ্রঃ ১০টি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনঃ ৩টি, ২২ কিমি ঃ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনঃ ৮টি, ১৪৪ কিমি ঃ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনঃ ১২টি, ২৪২ কিমি ঃ	১। রামপুরা- বসুন্ধরা ১৩২ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন নির্মাণ: ১১.৭০ কিমিঃ	১। রামপুরা- বসুন্ধরা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট আন্ডারগ্রা উন্ড লাইন” এর সার্কিট-১ গত ১৮জুন, ২০২৫ তারিখে এবং সার্কিট-২ গত ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে কমিশনিং করা হয়েছে।	৮৯.২৫ %	১০০ %
পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিডিসিবি (জিটুজি)	৫৯৪৯. ৯৫	২১৬.৬৫	১০২০	৮.০০	ক) ২৩০ কেভি ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ৩০কিমি খ) ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ১০০ কিমি গ) ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র: ০১টি ১x৬৫০	ক) ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ৩০কিমি খ) ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ৯৫.৫০ কিমি গ) ৪০০/১৩২ কেভি নতুন উপকেন্দ্র: ০১টি (১x৬৫০)	ক) ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ৬০ শতাংশ খ) ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন: ৪৫ শতাংশ গ)	-	-

শন লাইন: ৩৩০.২ ০ কিমি গ) ১৩২ কেভি ট্রান্সমি শন লাইন: ৩৩৪.৫ ০ কিমি ঘ) বিদ্যমা ন ১৩২ কেভি ট্রান্সমি শন লাইনের কন্ডাক্ট র আপগ্রে ডেশন: ২২৫ কিমি ঙ) ৪০০/১ ৩২ কেভি নতুন উপকেন্দ্র দ্র: ০১টি (১x৬৫ ০ এমডিএ) চ) নতুন ২৩০/১ ৩২ কেভি উপকেন্দ্র দ্র নির্মাণ: ১২টি (মোট ৯২০০ এমডিএ) ছ) বিদ্যমা ন ২৩০/১ ৩২	এমডিএ) ঘ) নতুন ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৪টি ঙ) বিদ্যমান ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি: ২টি চ) নতুন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৬টি ছ) বিদ্যমান ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র এর বে-সম্প্রসারণ: ৭টি জ) বিশেষায়িত প্রকৌশল সুবিধা নির্মাণ: ০১টি	৪০০/১৩২ কেভি নতুন উপকেন্দ্র: ১৫ শতাংশ ঘ) নতুন ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৫৫ শতাংশ ঙ) বিদ্যমান ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্রে র ক্ষমতা বৃদ্ধি: ৯০ শতাংশ চ) নতুন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ২০ শতাংশ ছ) বিদ্যমান ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র এর বে-সম্প্রস ারণ: ৪০ শতাংশ জ) বিশেষায়ি ত প্রকৌশল সুবিধা নির্মাণ: ১০ শতাংশ
--	---	---

কেডি
উপকেন্
দ্রের
ক্ষমতা
বৃদ্ধি:
৭টি
(৩০৩৫
এমডিএ
)
জ)
নতুন
১৩২/৩
ও
কেডি
উপকেন্
দ্র
নির্মাণ:
২৮টি
(৭৪০৪
এমডিএ
)
ঝ)
বিদ্যমা
ন
১৩২/৩
ও
কেডি
উপকেন্
দ্রের
ক্ষমতা
বৃদ্ধি:
২৮টি
(৮০৪৪
এমডিএ
)
ঞ)
বিদ্যমা
ন ৪০০
কেডি
উপকেন্
দ্র এর
বে-সম্
প্রসারণ:
০১টি
ট)
বিদ্যমা
ন ২৩০
কেডি
উপকেন্
দ্র এর
বে-সম্
প্রসারণ:
০৩টি
ঠ)
বিদ্যমা

					ন ১৩২ কেডি উপকেন্দ্র এর বে-সম প্রসারণ: ১৪টি ড) বিদ্যমা ন উপকেন্দ্র এর সংস্কার : ০৫টি ঢ) বিশেষা য়িত প্রকৌশ ল সুবিধা নির্মাণ: ০৭টি				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

কল দপ্তর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ঢাকা জেলা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য প্রদান করেননি সে সকল দপ্তরের বিষয়ে নিম্নরূপ সি

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
০১	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৬, ঢাকা, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ঢাকা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ফেব্রুয়ারি-২০২৬ মাসে সভায় ঢাকা জেলা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য প্রদান করেননি। উক্ত দপ্তর সমূহের তথ্য প্রদান না করায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।	ঢাকা জেলা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য প্রদান ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় দপ্তর প্রধানদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সভায় উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি প্রেরণ করতে হবে।	১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা; ২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৬, ঢাকা ৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ঢাকা

২.৩. গত মার্চ, ২০২৬ মাসের মাসিক সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
-----------	-------------	---------------	--------------------

০১	স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১) সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য ও কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে হবে। ২) জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক টাঙ্কফোর্স সভা নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য ও কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক টাঙ্কফোর্স সভা নিয়মিত পরিচালনা করা হয়। কিন্তু কোন কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি।
০২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় উপজেলায় বাস্তবায়ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ/সহায়ক কাজের জন্য LGED এর তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ/ উপস্থাপন করতে হবে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় উপজেলায় প্রকল্পে অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ/ সহায়ক কাজের জন্য এলজিইডি এর তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ/উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে কোন কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।
০৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	নতুন প্রকল্পের কাজ এবং ঠিকাদার নির্বাচনের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	কোন অগ্রগতি নেই।
০৪	জেলা পরিষদ, ঢাকা	দপ্তর সংক্রান্ত কোন ক্রস-কাটিং ইস্যু নেই এবং সিদ্ধান্ত হয়নি।	
০৫	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১) আড়িয়াল বিল প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) শুভাঢ্যা খাল প্রকল্পের কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) খাল খননের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪) দোহারের মোকছেদপুর খালের ওপর ভূমি অফিস অপসারণ ও স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) বর্তমানে আড়িয়াল বিল প্রকল্পের ডিজাইন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে ডিজাইন সম্পন্ন হলে প্রাক্কলন তৈরি করে, টেন্ডার আহ্বান করা হবে। কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। ২) “ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যাখাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি= ২২.১৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি = ২২.১৭% । ৩) খাল খননের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪) দোহারের মোকছেদপুর খালের ওপর ভূমি অফিস অপসারণ ও স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়, ঢাকা কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬	সিভিল সার্জনের কার্যালয়, ঢাকা	১) কিউলেঞ্জ মশার সংক্রমণের হাত থেকে দেশবাসিকে রক্ষা করা জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সকলের অবস্থান হতে অফিস ও বাড়ির আঁজিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) অবৈধ ক্লিনিকগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১) অফিস আঁজিনা, বাসার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। গাড়ির অব্যবহৃত টায়ার, ফুলের টপ, বাটি তে যেন পানি জমে না থাকে তা নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২) ভেজাল বিরোধী খাদ্য নিশ্চিত করণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ১০ টি অভিযানে ৪১ টি মামলায় ২,৪০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

০৭	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা	<p>১) রবি/২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২) রবি/২৫-২৬ অর্থবছরে সরিষা ১৩০০০ জন, গম ২০০ জন, মসুর ২০০ জন, খেসারী ৪০০ জন, চিনাবাদাম ২০০ জন, সবজি ৫৬০০ জন (বসতবাড়ির জন্য ২০০জন এবং চাষযোগ্য জমির জন্য ৩৬০০ জন), উফশী বোরো ৪০০০ জন এবং হাইব্রিড বোরো ধান ৬০০ জন, সর্বমোট ২৪৪০০ জন কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (এর মধ্যে ধামরাই ৭২৯৫ জন, সাভার ৪৫৩০ জন, কেরানীগঞ্জ ৪১১৫ জন, নবাবগঞ্জ ৪৮৮০ দোহার ৩৪০০জন এবং তেজগাঁও ৩৪০ জন)। অত্র জেলার আওতায় ৫টি উপজেলায় ৪০০ জন কৃষকদের পাট ফসলের জন্য সার ও বীজ ৫০০ জন কৃষকদের এবং তিল ফসলের জন্য সার ও বীজ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩) রবি/২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের আওতায় বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দানা জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, মসলা জাতীয় ফসলসহ উচ্চমূল্য ফসল (ক্যাপসিকাম, গাজর), বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য সবজি (ব্রকলি, তরমুজ) ফসলের ১১১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নাধীন। এছাড়াও জলাশয়ে সবজি ও মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে ২৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৪) ঢাকা জেলার আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের মাধ্যমে জুলাই/২৫ হতে জানুয়ারি/২৬ পর্যন্ত ১১৬১ জন কৃষক ৫৫০ কৃষানীদের বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।</p>	<p>১) রবি/২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>২) রবি/২৫-২৬ অর্থবছরে সরিষা ১৩০০০ জন, গম ২০০ জন, মসুর ২০০ জন, খেসারী ৪০০ জন, চিনাবাদাম ২০০ জন, সবজি ৫৬০০ জন (বসতবাড়ির জন্য ২০০জন এবং চাষযোগ্য জমির জন্য ৩৬০০ জন), উফশী বোরো ৪০০০ জন এবং হাইব্রিড বোরো ধান ৬০০ জন, সর্বমোট ২৪৪০০ জন কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (এর মধ্যে ধামরাই ৭২৯৫ জন, সাভার ৪৫৩০ জন, কেরানীগঞ্জ ৪১১৫ জন, নবাবগঞ্জ ৪৮৮০ দোহার ৩৪০০জন এবং তেজগাঁও ৩৪০ জন)। অত্র জেলার আওতায় ৫টি উপজেলায় ৪০০ জন কৃষকদের পাট ফসলের জন্য সার ও বীজ ৫০০ জন কৃষকদের এবং তিল ফসলের জন্য সার ও বীজ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>৩) রবি/২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের আওতায় বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দানা জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, মসলা জাতীয় ফসলসহ উচ্চমূল্য ফসল (ক্যাপসিকাম, গাজর), বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য সবজি (ব্রকলি, তরমুজ) ফসলের ১১১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নাধীন। এছাড়াও জলাশয়ে সবজি ও মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে ২৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p>৪) ঢাকা জেলার আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের মাধ্যমে জুলাই/২৫ হতে জানুয়ারি/২৬ পর্যন্ত ১১৬১ জন কৃষক ৫৫০ কৃষানীদের বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলমান।</p>
০৮	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা	<p>১) ফ্যামিলি কার্ডের তালিকার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>২) সাভার উপজেলার শিশু পল্লীতে তিন হাজার শিশুর জন্ম নিবন্ধনের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সাভার হতে রেজিস্টার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরকে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জটিলতার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা এর সামনে কোন গাড়ী পাকিং করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) ফ্যামিলি কার্ডের তালিকার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।</p> <p>২) ইতোপূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সাভার হতে রেজিস্টার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরকে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জটিলতার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৩) উল্লেখযোগ্য সমাধান হয়নি।</p>

৯	ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা।	১) ঢাকা সড়ক বিভাগ প্রকল্পের ০৯ (নয়) টি সেতুর কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) হেমায়েতপুর হতে মানিকগঞ্জে সিংগাইরে সংযোগস্থলে ধল্লা সেতুতে টোলার কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনার জন্য আলোচনা করা যেতে পারে।	৯টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতুর এপ্রোচ সহ সমুদয় কাজ সম্পন্ন। ১টি সেতুর (আটিবাজার) মূল স্ট্রাকচার সম্পন্ন হলেও ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ শেষ হয় নাই। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০	সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ	১) সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার - লাউহাটি-সাতুরিয়া -কাওয়ালীপাড়া-কমলাপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) ঢাকা জেলাধীন এল.এ কেস নং- ১২/২০২৩-২৪ এর আওতায় কালামপুর বাসস্ট্যান্ড হতে কালামপুর বাজার বাইপাস, মহিষাসী বাজার, কাওয়ালীপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং এল.এ কেস নং-৮/২০২৪-২৫ মহিষাসী বাজার ও কাওয়ালীপাড়া বাজার অংশে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) “টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার- লাউহাটি- সাতুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া- কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন চলমান কাজ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও ঠিকাদারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় চলমান ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করা প্রয়োজন। ২) এল.এ কেসসমূহের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসন দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।
১১	সওজ সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ	সড়ক বিভাগ মুন্সিগঞ্জকে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদান করেননি।
১২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কবরস্থানে সমাধিস্থল এবং সামাজিক কবরস্থানে সকল সমাধি শতভাগ পাকাকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদান করেননি।
১৩	জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন, বিশেষ করে পোলট্রি মুরগি উৎপাদনে আগ্রহী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধীনে কোতয়ালী, তেজগাঁও, সূত্রাপুর ও লালবাগ এ ৪ (চার) টি মেট্রো অফিসের জন্য সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি, ভূমি বন্দোবস্তের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরাধীন ০৫ (পাঁচ) টি উপজেলা ও ০৪ (চার) টি মেট্রো থানার দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন বিশেষ করে পোলট্রি মুরগি উৎপাদনে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। ২) কোতয়ালী, তেজগাঁও, সূত্রাপুর ও লালবাগ (মেট্রো), ঢাকার ভেটেরিনারি সার্জনদের অফিসের জন্য সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি, ভূমি বন্দোবস্তের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা	পণ্যদ্রব্য সামগ্রি মজুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভিন্ন মার্কেট সমূহে ইন্সপেক্টর কর্তৃত্ব পরিদর্শন করত। অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে মার্কেট কর্তৃপক্ষকে সচেতন হওয়ায় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং নোটিশ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৫	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-০৪	বিধি মোতাবেক বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩ ও ১১ কেডি এর ৯৪.৬৪৬ কি:মি: লাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য, বিধি মোতাবেক বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৬	জেলা শিক্ষা অফিস, ঢাকা	১) সকল দপ্তরের ওয়েব পোর্টালটির কর্মকর্তা/কর্মচারির নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল, প্রজ্ঞাপন, দাপ্তরের বিভিন্ন আদেশ হাল নাগাদ করতে হবে এবং এইচ. এস. সি পরীক্ষা-২০২৬ কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদান করেননি।
১৭	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ঢাকা	শিক্ষক নিয়োগ-২০২৫ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।
১৮	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো, ঢাকা	১) প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খাস জমি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত সকল নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৯	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা	দপ্তর সংক্রান্ত কোন ক্রস-কাটিং ইস্যু নেই এবং সিদ্ধান্ত হয়নি।	
২০	জেলা নির্বাচন অফিস, ঢাকা	১) নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় ও সভার স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা, অর্থের পরিমাণ ও সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩) জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের মোট আবেদন সংখ্যা ৭৭৯ টি। বর্তমানে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। ৪৮৭ টি চলমান কার্যক্রমের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২) ০৫ টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২৩ জন এবং জামানত বাজেয়াপ্ত নয় ১৪ জনের। ৩) পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২১	জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো ঢাকা	জেলা সঞ্চয় অফিস, ঢাকার নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকল্প গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগকারী তথা নাগরিকদের কাংখিত সেবা, সেবার মান বৃদ্ধি ও গ্রাহক বাস্তব করার জন্য দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে একটি বাড়ী অথবা ৫ হাজার বর্গফুট ফ্লোর বরাদ্দ খুবই জরুরি ও একান্ত প্রয়োজন।
২২	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, ঢাকা	খাল খননের তালিকার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে আগামী ১৬/০৩/২০২৬ তারিখে সারাদেশে একযোগে উদ্বোধন করা হবে।

৩. বিভিন্ন দপ্তরে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী	
৩.১		স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা			
	মেগা প্রজেক্ট / নির্মাণাধীন স্কুলের কাজ সংক্রান্ত	ক) নির্বাহী প্রকৌশল, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা সভাকে অবহিত করেন যে গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ-৬৭%, পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-৬৩%, বৃহত্তর ঢাকা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩-৯০%, সারাদেশে পুকুর উন্নয়ন প্রকল্প-৮৮%, বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪-৯১%, দ্বিতীয় অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৬৫%, দেশব্যাপী গ্রামীণ হাট বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৯৮%, উপজেলা শহর ননমিউনিসিপাল প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৮৮%, উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প-৯২%, ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রস্তুতকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-৮৫%, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-১০০%, প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল রিজেস প্রকল্প-৯১%, অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩-৯৬%, ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প-৩৯%, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-৯৫%, সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSID-2)-৯০%, গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প -৯৫%, ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প-২৯%, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (IWRM)-৭০% ও ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৫০% এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক.১) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় উপজেলায় কর্তৃক স্থানীয় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করতে হবে। সভায় কার্যবিবরণী জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। ক.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ/সহায়ক কাজের জন্য LGED এর তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ/ উপস্থাপন করতে হবে।	১) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা; ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেরাণীগঞ্জ, ধামরাই, ঢাকা; ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; ৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা; ৫) সংশ্লিষ্ট (সকল)।	
		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা			

<p>৩.২</p>	<p>গ্রামীণ স্যানিটারি প্রকল্প ও সাব-মার্সিবল পাম্প এবং গ্রামীণ স্যানিটারি প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ ঢাকার বিভিন্ন উপজেলায় ২৫ টি সাব-মার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ৮৭৬৯ টি সাব-মার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, ৯০টি কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন ও ৩টি রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম বাস্তবায়ন হয়েছে। গ্রামীণ স্যানিটারি প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা জেলার ০৫টি ইউনিয়নে উপজেলার জন্য ২০টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ৪৯৭০ টি টুইনপিট ল্যাট্রিন বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>১) নতুন প্রকল্পের কাজ এবং ঠিকাদার নির্বাচনের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>২) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সভায় উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা;</p> <p>২) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;</p>
------------	---	--	---	--

স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

৩.৩	উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের স্বচ্ছ ধারণা সংক্রান্ত	<p>উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা সভাকে অবহিত করেন যে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য ও কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p> <p>সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক টাঙ্কফোর্স সভা হয়ে থাকে। ক্যান্টমেন্ট বোর্ড, পৌরসভা, উপজেলা এবং জেলায় টাঙ্কফোর্স সভা সংঘটিত হয় সে প্রেক্ষিতে উপজেলায় সকল নির্বাহী অফিসারগণকে টাঙ্কফোর্স সভাগুলো নিয়মিত করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য ও কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক টাঙ্কফোর্স সভা নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে এবং সভার রেজুলেশন নিয়মিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বরাবর প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>১) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা; ২) প্রশাসক, পৌরসভা (সকল), ঢাকা; ৩) সিভিল সার্জন, ঢাকা; ৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ (সকল), ঢাকা।</p>
৩.৪	শুভাঢ্যা খাল প্রকল্পের কাজ সম্পন্নকরণ ও সারাদেশ খাল খনন সংক্রান্ত	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা		
		<p>বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। আড়িয়াল বিল প্রকল্পের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। ঢাকায় প্রকল্পের জন্য একশত পঞ্চাশ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। খাল খনন ৭৫ কি:মি.; নদীর তীর প্রতিরক্ষা ০৪ কি:মি: ০২ টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং ০১ টি ভবন নির্মাণ করতে হবে।</p> <p>শুভাঢ্যা খালের প্রকল্প মোট কতটুকু জায়গা জুড়ে এবং কতটুকু কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে- এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চাইলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিসার জানান, মোট ৩.১৭ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে ৪.৫ কি:মি: খনন করা হয়েছে এবং শহরের ভিতর ৪.৭ কি:মি: কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। খালের দুই পাশে ৪ কি:মি: রাস্তা থাকবে এবং ঈদের পরে যে কোন সময় জেলা পরিষদের দালানসহ মোট ৩৫ টি দালানের আংশিক ভাঙা হতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p> <p>সভাপতি মহোদয় বলেন, সারাদেশ ২০ হাজার কি:মি: খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার তালিকা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি সভা আহ্বান করার কথা ছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিসার বলেন, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, এজিইডি, বিএডিসি, টিআই অফিস আরো অন্যান্য দপ্তরের সমন্বয়ে একটি মিটিং করে খালগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারন করতে হবে তাহলে একই খাল একাধিক সংস্থায় খননে পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা। সেপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভাটি আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানান। মৎস্য অফিসার সভাকে অবহিত করেন, খাল খননের সাথে মৎস্য সম্পর্কি একটি বিষয় রয়েছে তাই মৎস্য অধিদপ্তরকে কো-অপ্ট করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>১) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>২) শুভাঢ্যা খাল প্রকল্পের কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩) খাল খননের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা; ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা; ৩) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা; ৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা। ৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পানি উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা; ৬) সিনিয়র জেলা সুপার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। ৭) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>

	দোহার ভূমি অফিস অপসারণ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত	দোহারের মকছেদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস মকছেদপুর খালের জমিতে অবস্থিত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাকে অবহিত করেন, ইউনিয়ন ভূমি অফিস অপসারণ ও স্থানান্তরের জন্য সময়ের প্রয়োজন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয় রয়েছে। অফিস স্থানান্তরের জন্য জায়গা নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	দোহারের মোকছেদপুর খালের ওপর ভূমি অফিস অপসারণ ও স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা। ২) সহকারী কমিশনার (ভূমি), দোহার, ঢাকা।
৩.৫	স্বাস্থ্য/ চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	সিভিল সার্জনের কার্যালয়, ঢাকা		
		ক) ডেপুটি সিভিল সার্জন, সভাকে অবহিত করেন যে, প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্য সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করা হয়। ডেপুটির প্রবণতা প্রকট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজস্ব উদ্যোগে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল কলেজের ও অফিস আদালতের আঞ্জিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ডেপুটি নিধন করা সম্ভব। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদায় সভাকে জানান, ডেপুটি পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেপুটি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। সকল নির্বাহী অফিসারগণকে বলেন, সিভিল সার্জন মহোদয়ের ডেপুটি সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা সাথে মিল রেখে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি শনিবার সকল দপ্তরসমূহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অফিসের ডেপুটি বা অন্যান্য রোগ জীবানু ছড়ায় এরকম ময়লা আবর্জনা স্ব: স্ব: প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) ডেপুটি সংক্রমণের হাত থেকে দেশবাসিকে রক্ষা করা জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সকলের অবস্থান হতে অফিস ও বাড়ির আঞ্জিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি শনিবার সকল দপ্তরসমূহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অফিসের ডেপুটি বা অন্যান্য রোগ জীবানু ছড়ায় এরকম ময়লা আবর্জনা স্ব: স্ব: প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে।	১) সিভিল সার্জন, ঢাকা; ২) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা; ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা।
		খ) সভাপতি মহোদয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যে স্বাস্থ্য সেবাগুলো নিয়মিত হয়ে থাকে সেগুলোর তথ্য প্রতি মাসে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ঢাকা জেলার সকল উপজেলার অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন হাসপাতাল ক্লিনিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন, সিভিল সার্জনের অধীনস্থ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের নিজ উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে সমন্বয়ে অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং প্রতি মাসে কয়টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে সেই তথ্য অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।	খ) স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের নিজ উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণদের সাথে সমন্বয় করে অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন ক্লিনিক, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি মাসে কয়টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে সেই তথ্য অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
৩.৬	২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সংক্রান্ত আলোচনা	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা		
		২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হবে সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকে প্রস্তুত থাকার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ অনুশীলন করিয়ে প্রস্তুত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি, ঢাকা) ২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা
৩.৭	২৬ মার্চ	জেলা শিক্ষা অফিস, ঢাকা		

	<p>স্বাধীনতা দিবস সংক্রান্ত আলোচনা</p>	<p>২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হবে সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকে প্রস্তুত থাকার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দুই (০২) জন শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে হতোমধ্যে তথ্যটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ অনুশীলন করিয়ে প্রস্তুত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<p>১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি, ঢাকা) ২। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা ৩। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, ২, ৩, ৪।</p>
<p>৩.৮</p>	<p>অধিদপ্তরের মালিকানাধীন খাস জমি, ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত।</p>	<p>জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা</p>		<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা, ৩) জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা, ৪) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
		<p>১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন, বিশেষ করে পোলট্রি মুরগি উৎপাদনে আগ্রহী করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</p> <p>২) জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধীনে কোতয়ালী, তেজগাঁও, সূত্রাপুর ও লালবাগ এ ৪(চার) টি মেট্রো অফিসের জন্য সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি, ভূমি বন্দোবস্তের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।</p>	<p>১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন, বিশেষ করে পোলট্রি মুরগি উৎপাদনে আগ্রহী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২) জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধীনে কোতয়ালী, তেজগাঁও, সূত্রাপুর ও লালবাগ এ ৪ (চার) টি মেট্রো অফিসের জন্য সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি, ভূমি বন্দোবস্তের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	
<p>৩.৯</p>	<p>মাঠ ফসল আবাদ/মৌসমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি/ মৌসমে প্রদর্শনী স্থাপন কর্মসূচি/মৌসমে কৃষি কৃষক প্রশিক্ষণ মূলক আলোচনা সংক্রান্ত</p>	<p>কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা</p>		
		<p>১) রবি/২০২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।</p> <p>২) রবি/ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরিষা ১৩০০০ জন, গম ২০০ জন, মসুর ২০০ জন, খেসারী ৪০০ জন, চিনাবাদাম ২০০ জন, সবজি ৫৬০০ জন (বসতবাড়ির জন্য ২০০ জন এবং চাষযোগ্য জমির জন্য ৩৬০০ জন), উফশী বোরো ৪০০০ জন এবং হাইব্রিড বোরো ধান ৬০০ জন, সর্বমোট ২৪২০০ জন কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (এর মধ্যে ধামরাই ৭২৯৫ জন, সাভার ৪৫৩০ জন, কেরানীগঞ্জ ৪১১৫ জন, নবাবগঞ্জ ৪৮৮০, দোহার ৩০৪০ জন এবং তেজগাঁও ৩৪০ জন। কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিফ-১/ ২০২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে পাট ও তিল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ৪০০ ও ৫০০ জন/বিঘা কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা হয় মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়</p>	<p>১) রবি/২০২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২) রবি/ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরিষা ১৩০০০ জন, গম ২০০ জন, মসুর ২০০ জন, খেসারী ৪০০ জন, চিনাবাদাম ২০০ জন, সবজি ৫৬০০ জন (বসতবাড়ির জন্য ২০০ জন এবং চাষযোগ্য জমির জন্য ৩৬০০ জন), উফশী বোরো ৪০০০ জন এবং হাইব্রিড বোরো ধান ৬০০ জন, সর্বমোট ২৪২০০ জন কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (এর মধ্যে ধামরাই ৭২৯৫ জন, সাভার ৪৫৩০ জন, কেরানীগঞ্জ ৪১১৫ জন, নবাবগঞ্জ ৪৮৮০, দোহার ৩০৪০ জন এবং তেজগাঁও ৩৪০ জন। কৃষি</p>	<p>১) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা; ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা; ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা;</p>

		<p>৩) রবি/ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের আওতায় বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দানা জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, মসলা জাতীয় ফসলসহ উচ্চমূল্য ফসল (ক্যাপসিকাম, গাজর), বাগিচ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য সবজি (ব্রকলি, তরমুজ) ফসলের ১১১০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নাধীন। জলাশয়ে সবজি ও মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে ২৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p>৪) অত্র ঢাকা জেলার আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের মাধ্যমে জুলাই/২৫ হতে ফেব্রুয়ারী/২৬ পর্যন্ত ১৪৬৩ জন কৃষক ৬৯৮ জন কৃষানীদের বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিফ-১/ ২০২৫- ২৬ উৎপাদন মৌসুমে পাট ও তিল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ৪০০ ও ৫০০ জন/বিঘা কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩) রবি/ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের আওতায় বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দানা জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, মসলা জাতীয় ফসলসহ উচ্চমূল্য ফসল (ক্যাপসিকাম, গাজর), বাগিচ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য সবজি (ব্রকলি, তরমুজ) ফসলের ১১১০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নাধীন। জলাশয়ে সবজি ও মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে ২৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৪) ঢাকা জেলার আওতায় ৫টি উপজেলা কৃষি অফিস ও ১টি থানা সার্কেল কৃষি অফিসের মাধ্যমে জুলাই/২৫ হতে ফেব্রুয়ারী/২৬ পর্যন্ত ১৪৬৩ জন কৃষক ৬৯৮ জন কৃষানীদের বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।</p>
৩.১০	ফ্যামিলি কার্ড ও সভার উপজেলায় শিশু পল্লীতে জন্ম-নিবন্ধন সহজীকরণ ও	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা	

	<p>রাস্তা বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত</p>	<p>জেলা সমাজসেবা অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প ফ্যামিলি কার্ডের তালিকা প্রস্তুত করার কাজটি জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং অন্যান্য সকল দপ্তরের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারায় তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে সরকারের অগ্রাধিকার কাজগুলো যেন সকলের সহযোগিতায় একইভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সে জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।</p> <p>জেলা সমাজসেবা অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, সাভার উপজেলায় শিশু পল্লীতে ০৩ (তিন) হাজার শিশুর জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জটিলতা রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সাভার হতে রেজিস্টার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরকে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জটিলতার বিষয় পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p> <p>জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা এর সম্মুখে গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে লোকজনের অফিসে যেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং স্থানটি মাদকের আখড়া হিসেবে গড়ে উঠেছে। মাদক সেবিদের কারণে জায়গাটি খুবই অনিরাপদ হয়ে উঠেছে।</p>	<p>ফ্যামিলি কার্ডের তালিকার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।</p> <p>সাভার উপজেলার শিশু পল্লীতে তিন হাজার শিশুর জন্ম নিবন্ধনের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সাভার হতে রেজিস্টার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরকে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জটিলতার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা এর সামনে কোন গাড়ী পার্কিং করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, ঢাকা। ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা ৪) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা। ৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
<p>৩.১১</p>	<p>আঞ্চলিক ও ঢাকা জেলা নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণ এবং প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সংক্রান্ত</p>	<p>জেলা নির্বাচন অফিস, ঢাকা</p>		

		<p>১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “আঞ্চলিক ও ঢাকা জেলা নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় ওয়ারহাউজ তৈরীর জন্য ০৩ (তিন) একর খালি খাস জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক গত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০৩/১১/২০২৫ তারিখ ১৭,০০,০০০০.০২২,১৪.০০১ (অংশ-১), ২৩-১৬১ সূত্রমূলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে এবং ১৭/১১/২০২৫ তারিখ ১৭,০০,০০০০, ০২২,৬১.০০১.২৪-১৭৩ সূত্রমূলে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য তালিকা গ্রহণপূর্বক এই অংশের ব্যয় নির্ধারণ করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে।</p> <p>২) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা, অর্থের পরিমাণ ও সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।</p> <p>৩) জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোট আবেদন সংখ্যা ৬৮৩ টি নিষ্পত্তি হয়েছে ২৫৩ টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৪৩০ টি। বর্তমানে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট আবেদন সংখ্যা ২৩১২ টি এর মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫৭৮ টি এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৭৩৪ টি।</p>	<p>নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “আঞ্চলিক ও ঢাকা জেলা নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় ওয়ারহাউজ তৈরীর জন্য বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য তালিকা গ্রহণপূর্বক এই অংশের ব্যয় নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা, অর্থের পরিমাণ ও সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩) জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের মোট আবেদন সংখ্যা ৬৮৩ টি এর মধ্যে নিষ্পত্তি এবং অনিষ্পন্নকৃত আবেদনগুলোর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। ৭৩৪ টি চলমান কার্যক্রমের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, ঢাকা;</p> <p>২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা;</p> <p>৩) জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা;</p> <p>৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা;</p> <p>৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১২	জুলাই শহীদের কবর পাকাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা		
		<p>শহীদের কবরগুলো পাকা করা হয়নি মর্মে শহীদের পরিবারবর্গ জানাচ্ছেন। কবরের উপর কবর দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে নিজস্ব কবরস্থানে সমাধিস্থল এবং সামাজিক কবরস্থান বর্তমানে আইনি জটিলতা থাকার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছেনা। সভাপতি মহোদয় বলেন, আইনি জটিলতা থাকলে জেলা প্রশাসক বরাবর অফিসিয়ালি চিঠির মাধ্যমে অবগত করলে আবেদনকারীগণকে বিষয়টি জানানো হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কবরস্থানে সমাধিস্থল এবং সামাজিক কবরস্থানে সকল সমাধি শতভাগ পাকাকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা</p> <p>২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা,</p> <p>৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা</p> <p>৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা;</p> <p>৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৩	ঢাকা সড়ক	ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা		

	বিভাগে সেতু প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা সভাকে অবহিত করেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে জরাজীর্ণ অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান ডেইলি সেতু ও আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ৩৫%। মোট ৯ টি সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। আটি বাজার সেতুর এপ্রোচ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে মর্মে সভায় আলোচনা করেন।</p> <p>হেমায়েতপুর হতে মানিকগঞ্জে সিংগাইরে সংযোগস্থলে ধল্লা সেতুতে ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে হতে টোল নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেন কিন্তু এখন ০৫ আগস্ট পর থেকে টোলের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। টোল তোলার কার্যক্রম পুনরায় কিভাবে চালু করা যায় সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>ক) ঢাকা সড়ক বিভাগ প্রকল্পের ০৯ (নয়) টি সেতুর কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>হেমায়েতপুর হতে মানিকগঞ্জে সিংগাইরে সংযোগস্থলে ধল্লা সেতুতে টোলের কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনার জন্য আলোচনা করা যেতে পারে।</p>	<p>১) প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা, ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৪) ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা; ৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৪	সওজ সড়ক বিভাগে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা	<p align="center">সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাতুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কমলাপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প এর কাজের অগ্রগতি ৫৭%।</p> <p>ঢাকা জেলাধীন এল.এ কেস নং- ১২/২০২৩-২৪ এর আওতায় কালামপুর বাসস্ট্যান্ড হতে কালামপুর বাজার বাইপাস, মহিষাসী বাজার, কাওয়ালীপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং এল.এ কেস নং-৮/২০২৪-২৫ মহিষাসী বাজার ও কাওয়ালীপাড়া বাজার অংশে শ্রেণী পরিবর্তন করণের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করা জরুরি।</p>	<p>খ) সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাতুরিয়া -কাওয়ালীপাড়া-কমলাপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>গ) ঢাকা জেলাধীন এল.এ কেস নং- ১২/২০২৩-২৪ এর আওতায় কালামপুর বাসস্ট্যান্ড হতে কালামপুর বাজার বাইপাস, মহিষাসী বাজার, কাওয়ালীপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং এল.এ কেস নং-৮/২০২৪-২৫ মহিষাসী বাজার ও কাওয়ালীপাড়া বাজার অংশে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা, ৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা, ৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৫) সওজ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ ৬) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৫	সওজ সড়ক বিভাগ, প্রকল্পের কার্যক্রম/হেমায়েতপুর হতে মানিকগঞ্জ সিংঙ্গারে সংযুক্ত স্থলে ধল্লা সেতুতে টোল এবং ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সংক্রান্ত	<p align="center">সওজ সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে জরাজীর্ণ অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৯.৪০% এবং ঢাকা কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসারা পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯২%। ১১৬ কোটি টাকা একটি প্রকল্পের ট্রেন্ডার মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০৯টি সেতুর মধ্যে ০৮ টি সেতু সম্পন্ন হয়েছে। ০১ টি নদী শ্রেণীর এল.এ কেস মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>সড়ক বিভাগ মুন্সীগঞ্জকে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করত হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা, ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৪) সওজ সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ। ৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৬	প্রকল্পের কার্যক্রম এবং নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খাস জমি সংক্রান্ত আলোচনা	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো, ঢাকা		

		<p>সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালী করণ প্রকল্পের দুটি বেইজমেন্ট ও ১৩ তলা বিশিষ্ট শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ৫৩% এবং ১৩ তলার ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের (কোড নং-৫০১৫) এর ফেব্রুয়ারি-২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপূঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব কার্যক্রম ৯৪%। নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উন্নয়ন প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি-২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপূঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব কার্যক্রম ৯০%। নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ফেব্রুয়ারি-২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপূঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব কার্যক্রম ১০০%। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (৩২৩ স্কুল) এর ফেব্রুয়ারি-২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপূঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব কার্যক্রম ৪২%। সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ফেব্রুয়ারি-২০২৬ পর্যন্ত ঢাকা অংশের ক্রমপূঞ্জিত অংশভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব কার্যক্রম ৬৫%।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো সভাকে অবহিত করেন যে, ১৮ টি প্রকল্পের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত সাইটে কিছু খাস জমি রয়েছে। প্রায় ৬.৭২ শতাংশ), এই জায়গাটা সম্ভবত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং সচিব মহোদয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু ১.৫ বছর যাবৎ প্রকল্পের কাজটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বিধায় জায়গাটির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অনুরোধ জানান।</p>	<p>ক) প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খাস জমি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), ঢাকা, ৩) নির্বাহী প্রকৌশল, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো, ঢাকা; ৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৫) জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা, ৬) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা ৭) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৭	অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ সংক্রান্ত	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা</p> <p>বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য সামগ্রি মজুদ করার কারণে অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা থাকে তাই মজুদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার করার মাধ্যমে মজুদদারদের সচেতন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়</p>	<p>২) পণ্যদ্রব্য সামগ্রি অতিরিক্ত মজুদ না থাকে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা; ২) সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৪) সহকারী মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা ৫) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.১৮	ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সংক্রান্ত	<p>জেলা সঞ্চয় অফিস /বুরো ঢাকা</p>		<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় অফিস, ঢাকা ৩) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>

		<p>জাতীয় সঞ্চয় অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, জেলা সঞ্চয় অফিস, ঢাকা ০৯ বি.বি এডিনিউ ডনপ্লাজা, ৫ম (তলায়), (গুলিস্তান) অবস্থিত। ভবনটি অবকাঠামোগত ভাবে ভিতরে ও বাহিরে খুব সংকীর্ণ। দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিনিয়ত গ্রাহক সেবা ও বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সংকীর্ণ ভবনটির জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান হয়।</p>	<p>জেলা সঞ্চয় অফিস, ঢাকার নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকল্প গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p>
৩.১৯	খাল খনন সংক্রান্ত আলোচনা	<p>জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, ঢাকা</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিকে খাল খননের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে আগামী ১৬/০৩/২০২৬ তারিখ সারাদেশে একযোগে উদ্বোধন করা হবে। ১) ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় একুরিয়া খাল যাহার দৈর্ঘ্য ২.৭০০ কি:মি:, ২) ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় বাড়ীগাঁও খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৩.০০ কি:মি:, ৩) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় জয়পাড়া খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৩.৫০ কি:মি:, ৪) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আড়িয়াল বিল সংলগ্ন খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৩.৭০ কি:মি:, ৫) ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় খাডাকান্দি খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৪.৬১ কি:মি, ৬) ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় দিঘীরপাড় খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৮.৪০ কি:মি, ৭) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ডগুড়া রুহল আমিনের ফার্ম হতে কবিশা ১২৬ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত খাল যাহার দৈর্ঘ্য ১.৭৫ কি:মি, ৮) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় শোল্লা রানীখালী ব্রীজ হতে হায়াতকান্দা হয়ে চকবাহা সোহরাবের বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত খাল যাহার দৈর্ঘ্য ৪০১৫০ কি:মি, ৯) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় বামনী খাল (বনগাঁও আলমনগর হাউজিং স্টেটলমেন্ট অফিস হতে কোন্ডা চাকুরিয়া মৌজার পশ্চিম শেষ মাথ পর্যন্ত) খাল যাহার দৈর্ঘ্য ১.২৫ কি:মি, পর্যন্ত। ঢাকা জেলায় মোট নয় (০৯)টি খালের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।</p>	<p>প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত খালগুলোর খনন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।</p>
			<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৩) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, ঢাকা ৪) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>
৩.২০		<p>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা</p>	<p>১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা; ৩) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা ৪) সংশ্লিষ্ট (সকল), ঢাকা।</p>

		যুব উন্নয়ন অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, যুব উন্নয়ন ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং যুব কল্যাণ তহবিলের অধীনে প্রার্থী নির্বাচনের কিছু আবেদন পাওয়া গিয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে একটি সভা আহ্বান করে জেলা কমিটির মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	যুব উন্নয়ন ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং যুব কল্যাণ তহবিলের অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটির মাধ্যমে সভার আহ্বান করতে হবে।	
বিবিধ আলোচনা				
৩.২১	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস সংক্রান্ত	সভাপতি মহোদয় বলেন, আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসটি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুরে অনুষ্ঠিত হবে। সকলকে প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য সকল দপ্তরসমূহকে অনুরোধ করছি।	অনুষ্ঠিতব্য ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস প্রতিপালনের জন্য ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুরে সকল দপ্তরসমূহকে যথা সময় উপস্থিত থাকতে হবে।	১। জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
৩.২২	জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ফান্ড সংক্রান্ত	জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকার ২৫ মার্চ ২৫ তারিখের ০৫.৪১.২৬০০.০২.০০১.২৩-৪১ নং স্মারকমূলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে-২০২৪ এ আহত ব্যক্তিগণকে বিগত পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে ৩১,৩০,০০০/- (একত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা সম্মানী/অনুদান প্রদানের নিমিত্ত বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলে ঢাকা জেলা পরিষদ কর্তৃক উক্ত ৩১,৩০,০০০/- টাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বরাবর প্রদান করা হয়। তৎপক্ষে ২৪/০৯/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে-২০২৪ এ আহতদের তালিকায় বিদ্যমান ৫৭২ (পাঁচশত সাহস্র) জনকে (৫৭২x২০০০)= ১১,৪৪,০০ (এগারো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়। সম্মানী/অনুদান বাবদ অবশিষ্ট অব্যয়িত (৯৯৩x২০০০) = ১৯,৮৬,০০০/- (উনিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা ঢাকা জেলার তালিকাভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণে একটি ফান্ড গঠন করে ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকাসহ উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় সভার সভাপতি উক্ত প্রস্তাবের সহিত একমত পোষণ করেন।	জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণের জন্য অবশিষ্ট অব্যয়িত ১৯,৮৬,০০০/- (উনিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা একটি কল্যাণ ফান্ডে রাখা হবে। শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং আহতদের চিকিৎসা, অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তানগণের শিক্ষা বৃত্তি; অপরিহার্য ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা ইত্যাদি কাজে উক্ত ফান্ড ব্যয় করা হবে।	১। জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
৩.২৩	দপ্তর প্রধানদের সাপ্তাহিক গণশুনানীর আয়োজন	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.১৬.০০০১.১৯-২৬০ নম্বর পরিপত্রে প্রতি বুধবার সকাল ১০.০০ টা হতে ১২.০০ টা পর্যন্ত সকল দপ্তরে নাগরিকদের অভিযোগ/সমস্যার বিষয়ে গণশুনানি গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। বুধবার সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সভায় সকল দপ্তর প্রধানকে অনুরোধ জানানো হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি বুধবার সকাল ১০.০০ টা হতে ১২.০০ টা পর্যন্ত ঢাকা জেলার জেলার সকল সরকারি দপ্তর/ সংস্থায় নাগরিকদের অভিযোগ/ সমস্যার বিষয়ে গণশুনানি গ্রহণ করতে হবে।	
৩.২৪	ওয়েব সাইট হালনাগাদ সংক্রান্ত	ক) ওয়েব সাইটে অনেক দপ্তরের তথ্য হালনাগাদ করা নেই। দপ্তরের কোন তথ্য/উপাত্ত সংক্রান্ত কন্টেন্ট বাদ পড়ে থাকলে তা হালনাগাদ করার জন্য আলোচনা করা হয়।	সকল দপ্তরের ওয়েব সাইট তথ্য হালনাগাদ করে রাখতে হবে।	১) দপ্তর প্রধান (সকল), ঢাকা।

৩.২৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভাকে ফলপ্রসূ করার স্বার্থে প্রতি সভার পূর্বে বিভিন্ন দপ্তরের আলোচনাযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান।	১) পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সরাসরি/ ডাকযোগে/ই-মেইলের (acgdhaka@gmail.com) মাধ্যমে এ কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। দপ্তর প্রধান (সকল), ঢাকা; ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা
৩.২৬	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত দিনে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা, জেলা আইন-শৃঙ্খলা সভাসহ অন্যান্য সভায় দপ্তরসমূহের জেলা পর্যায়ের প্রধানদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভার দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারিত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ উন্নয়ন সমন্বয় সভাসহ গুরুত্বপূর্ণ সভায় প্রায়শ অনুপস্থিত থাকছেন। অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় সভার জন্য নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের বিভাগীয় অফিস অথবা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভায় ডাকা হয়। সভায় গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণের অনুপস্থিতির ফলে সভার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড বিঘ্নিত হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে জারিকৃত পরিপত্রের (সংযুক্ত) নির্দেশনা মোতাবেক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভার জন্য প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত ০৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.১৫.৭৩২ এবং ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.১৭১ স্মারকদ্বয়ের পত্রের নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করা হলো।	১। দপ্তর প্রধান (সকল), ঢাকা; ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা

০৪। সভায় উপস্থিত অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ তাঁদের সার্বিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



১৮-০৪-২০২৬

মোঃ রেজাউল করিম

জেলা প্রশাসক

ফোন : ০২২২৩৩৮৯৭৮৬

ফ্যাক্স : ৪১০৫১৫০০

ইমেইল : dcdhaka@mopa.gov.bd

৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৫.৪১.২৬০০.০০০.০০৯.০৬.০০০৮.১৯.৮৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা ভবন, ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।
- ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা।
- ৪। পুলিশ সুপার, ঢাকা।
- ৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সেক্টর-৬, উত্তরা মডেল টাউন, আজমপুর, ঢাকা।
- ৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), ঢাকা।
- ৭। সিভিল সার্জন, পুরাতন জনসংখ্যা ভবন, আজমপুর, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশাসন), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই-১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯। পরিচালক, বিভাগীয় ও জেলা তথ্য অফিস, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা জেলা, ৬২ পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ ও সওজ), বিএডিসি, ঢাকা রিজিয়ন, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বিভাগ-২, ৬ষ্ঠ তলা, ২৩/১ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
- ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ১৫ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
- ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৩, মতিঝিল মাল্টিপারপাস ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা।
- ১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৬, ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, কমিশনার ভবন (১১ তলা) সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৯/এ ডাক্তার ইব্রাহিম সুরগী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;।
- ১৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ডিভিশন, ০৬ নং কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ২০। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, ১ বেইলি রোড, আলকার্ড ভবন, লিফটের ৮ম তলা, ঢাকা।
- ২১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।
- ২২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।
- ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক বিভাগ, রোড নং ১১, বনানী, ঢাকা।
- ২৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা সিটি ডিভিশন, ১০৫/১০৬ মতিঝিল বা/এলাকা, ঢাকা।
- ২৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সকল)/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।
- ২৬। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি ল্যাবরেটরী ভবন, কৃষি খামার, সড়ক ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২৭। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, প্লট-৩, রোড-১০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।
- ২৮। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, প্রাণিসম্পদ ভবন-২, তয় তলা, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২৯। উপপরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, আজিমপুর, জনসংখ্যা ভবন, ঢাকা।
- ৩০। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ৩৫৯, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা;।
- ৩১। উপপরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৩২। উপপরিচালক, (বীজ বিপণন) বিএডিসি, ঢাকা অঞ্চল, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৩। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা, ১২ গজনবী রোড, কলেজ গেট, ঢাকা।
- ৩৪। উপপরিচালক, বিআরডিবি, ৫২/৫ নিউ ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।
- ৩৫। উপমহাব্যবস্থাপক আঞ্চলিক বিপণন বিভাগ (সাভার), তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ, ঢাকা আরিচা মহাসড়ক, সাভার - ১৩৪০।
- ৩৬। ব্যবস্থাপক (জিনজিরা), তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ, ইমাম বাড়ী, আগানগর, কেরাণীগঞ্জ।
- ৩৭। প্রশাসক, সাভার/দোহার/ধামরাই পৌরসভা, ঢাকা।
- ৩৮। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, কেরাণীগঞ্জ/সাভার/দোহার/নবাবগঞ্জ/ধামরাই, ঢাকা।
- ৩৯। সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, ১২/৪ ধোলাইপাড়, ঢাকা।
- ৪০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরাণীগঞ্জ/সাভার/দোহার/নবাবগঞ্জ/ধামরাই, ঢাকা এবং
- ৪১। উপমহাব্যবস্থাপক, বিসিক, জেলা কার্যালয়, বিসিক ভবন, ৭ম তলা, ১৩৭/১৩৮ মতিঝিল, ঢাকা।



১৮-০৪-২০২৬
মোঃ রেজাউল করিম
জেলা প্রশাসক