

কর্মপত্র নং (২০২৪-২৫)

- ঃ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাতারিয়া পিরোজপুর জেলা
- ঃ বস্ত্র আধিকার, ঢাকা।
- ঃ অনুমোদিত জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত।
- ঃ ৩৭৫৪.৭৪ লক্ষ টাকা।
- ঃ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

ক্র. নং	আইটেম/আবশ্যিক বিবরণ	অনুমোদিত কিস্তি ক্রয়মা প্রকল্পের কর্মসূচীর আওতা	প্রকল্পের কর্মসূচীর কর্মসূচীর আওতা	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এতিপত্ত কর্মসূচীর কর্মসূচীর	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্মসূচীর কর্মসূচীর	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্মসূচীর কর্মসূচীর	জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি /২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মোট
১	০২২২০০০ মূল বেতন	২২.৬০	০.০০	১.১০	১.১০%	০													
২	০২২২০০০ ক্ষতিগ্রস্তদের বেতন	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০													
৩	০২২২০০০ শিফট ভাতা	০.৬০	০.০০	০.৩০	০.০৫%	০													
৪	০২২২০০০ খাদ্য ভাতা	২৪.০৫	০.০০	৪.৫০	০.১২%	০													
৫	০২২২০০০ শিক্ষণ ভাতা	০.৩০	০.০০	০.১৫	০.০৩%	০													
৬	০২২২০০০ মেসারিদের ভাতা	০.৪৫	০.০০	০.২২	০.০৩%	০													
৭	০২২২০০০ কারাগারিক নগরভাণ্ডার ভাতা	০.৬০	০.০০	০.৩০	০.০৮%	০													
৮	০২২২০০০ জীবন ভাতা	৬.০০	০.০০	১.৫০	০.০৪%	০													
৯	০২২২০০০ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নগরভাণ্ডার ভাতা	২.০৭	০.০০	০.৫০	০.০১%	০													
১০	০২২২০০০ বাসের নগরভাণ্ডার ভাতা	০.৬০	০.০০	০.১৫	০.০২%	০													
১১	০২২২০০০ জ্বালানী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০													
১২	০২২২০০০ মেসারিদের নগরভাণ্ডার ভাতা	১.৫০	০.০০	১.৫০	০.০৪%	০													
১৩	০২২২০০০ যাত্রাবাড় ভাতা	২.২৫	০.০০	০.৬০	০.০১%	০													
১৪	০২২২০০০ ভ্রমণ ভাতা	৮.০০	২.১০	২.৫০	০.০৬%	০													
১৫	০২২২০০০ খাদ্যের ভাতা	২২.০৭	৮.৪০	৭.০০	০.২১%	০													
১৬	০২২২০০০ জীবন ভাতা	২৬.৭০	৬.৩৫	৪.৫০	০.১২%	০													
১৭	০২২২০০০ টোলভাণ্ডার ভাতা	২.০০	০.০০	০.৩০	০.০১%	০													
১৮	০২২২০০০ বিদ্যুৎ ভাতা	২.৫০	০.২২	০.৩০	০.০১%	০													
১৯	০২২২০০০ পানি ভাতা	০.৫০	০.০০	০.২৫	০.০০%	০													
২০	০২২২০০০ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	০.৪৫	০.০০	০.১০	০.০০%	০													
২১	০২২২০০০ শীত ও গ্রীষ্মকাল	২.০০	০.১০	০.২০	০.০০%	০													
২২	০২২২০০০ জ্বর ও বিজ্ঞান	৬.০০	০.৬৬	১.৫০	০.০৪%	০													
২৩	০২২২০০০ কমিটি সন্মান	৮.০০	২.১৪	২.৫০	০.০৬%	০													
২৪	০২২২০০০ কমিটি সন্মান	৫.৫০	১.৪৫	১.০০	০.০৩%	০													
২৫	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৪.০০	১.১৩	০.৬০	০.০১%	০													
২৬	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
২৭	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
২৮	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
২৯	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩০	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩১	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩২	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩৩	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩৪	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													
৩৫	০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান	৫.০০	১.৩৬	০.৩০	০.০১%	০													

মোট (স্বয়ংসহায়তা) = ২২৭.৫২

স্বয়ংসহায়তা কর্মসূচীর আওতা

০২২২০০০ প্রশিক্ষণের সন্মান

ক্র: নং	আইটেম/ কলেজ বিবরণ	অনুযোজিত ভিপিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভুক্ত অর্থপাতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপাভে বরাদ্দ	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের নাক্যা খাতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অর্থপাতি	জুলাই /২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর /২৪	জানুয়ারি /২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল /২৫	মে/ ২৫	জুন/২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

ক্র	৪১১২২০৪৪ সংশ্লিষ্ট এবং খ্যার সামগ্রী	২৫০.২১	০.০০	০.০০	০.০০%	০														
৩৪	৪১১২২০২২ প্রকল্প অফিস সরঞ্জামাদি	৩.৫৩	৩.৫৩	০.০০	০.০০%	০														
৩৫	৪১১২৩১২ বইপত্র ও সামগ্রিকী	৯.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০%	০														
৩৬	৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র (ইপিটিসি)	১১৫.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০%	০														
৩৭	৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র (পিটি অফিস)	১.৯২	১.৯২	০.০০	০.০০%	০														
৩৮	৪১১২৩১২ জরি পরিচালনা	৩৬৮.৯৪	২৯৭.০০	০.০০	০.০০%	০														
৩৯	৪১১২৩১২ একচেতনিক কাম এজমিনিয়েটিভ বিধিগত অর্থনা	৩৩৮.৮২	৩৫৮.০০	০.০০	৮৯.৬৭%	০														
৪০	৪১১২৩০২ কম্পাইন্ড আরসিনি রোড	৩৯.১৫	০	০.০০	০.০০%	০														
৪১	৪১১২৩০৭ কম্পাইন্ড স্টোন ও গ্রোয়াল	৮.৯২	০	০.০০	০.০০%	০														
৪২	৪১১২৩০২২ কন্সট্রাকশন পন্থে নিষ্কাশন	৩৫.১১	০	০.০০	০.০০%	০														
উপরেটা মূলধন ব্যয়		৩৪৫৭.৯৯	৩০২.৪৫	০.০০	৮৯.৬৭%	০														
(গ) বিজ্ঞকরণে কন্সট্রাকশন ১% =		৩৪.৬৭	-	-	-	-														
(খ) খাতিস কন্সট্রাকশন ১% =		৩৪.৬৭	-	-	-	-														
সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন) =		৩৭৫৪.৭৪	৩৫৮.৬৯	৬০০.০০	১০০%	০														

সেওয়ান মোঃ আব্দুল মামদ, এমপি
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 স্বঃ ও পাট মন্ত্রণালয়
 গণস্বাস্থ্যসেবা বায়োলসেস সনসকার

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃদঃ)
 রাঞ্জু আহমেদ
 টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ভাভারিয়া, পিরোজপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।


১৫/০৭/২০২৪

জু/২৫ এ মাসে প্রকল্প

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম : “টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ভাঙ্গারিয়া, পিরোজপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকারি সংস্থা : বহু আধিদপ্তর, ঢাকা।
মোয়াদকাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৫৪.৭৪ লক্ষ টাকা।
অর্থ বছর : ২০২৪-২৫ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিএমইউ’র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
০১	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন (৪ তলা ভিত্তের উপর ৪তলা ভবন)			
	পিলায় ও সাদ টালাই	রাফু আহমেদ	(জহুরুল ইসলাম) নির্বাহী প্রকৌশলী	ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে পূর্ত কাজ শুরু করা হবে।
	ইট গাধুনি	প্রকল্প পরিচালক (অতিঃদাঃ) মোবা: ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯	পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর	


মেজবান মোঃ আব্দুস সামাদ, এলটিপি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কর অধিদপ্তর
কর ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


রাফু আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক (অতিঃদাঃ)
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ভাঙ্গারিয়া,
পিরোজপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।

Annual Procurement Plane-Current Year-all:
ANNUAL PROCUREMENT PLANE &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Works)
2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Directorate of Textile Enclosed-2(Ka)
 Procure Agency : Project Director
 Project Name : Establishment of Textile Vocational Institute Bhandaria, Pirojpur (1st Revised).
 141-14102-224364500 Budget Development

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process in Works		Not used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
01	Academic Building (4-Storeyed building with 4-Storeyed Foundation)	Sqm	4982.41	OTM	PWD	GOB	2303.77			-	25-08-24	20-09-24	20-10-24	22-10-24	25-10-24	30-10-24	67 days	12 Months

Raju Ahamed
 Project Director (Adl. Ch.)
 Establishment of Textile Vocational
 Institute Bhandaria, Pirojpur.


 দেওয়ান মোঃ আব্দুল মান্নান, এমপিএ
 মহাপরিচালক (প্রতিষ্ঠিত সচিব)
 কস ও পাট মহাপাঠা, মহাপাঠা
 পাবনা জেলা, পাবনা


 ১৫/১০/২৪

Annual Procurement Plane-Current Year-all:
ANNUAL PROCUREMENT PLANE &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Goods)
2024-2025

Ministry/Division
Agency
Procure Agency
Project Name

: Ministry of Textiles & Jute
: Directorate of Textile Enclosed-2/(Ka)
: Project Director
: Establishment of Textile Vocational Institute Bhandaria, Pirojpur (1st Revised).

141-14102-224364500

Budget Development

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process in Goods	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Raju Ahamed

Project Director (Adl. Ch.)
Establishment of Textile Vocational
Institute Bhandaria, Pirojpur.

নির্বাহন স্টাফ অফিস সারাদ, জেলাভিত্তিক
প্রশাসনিক সচিব (অতিরিক্ত সচিব)
স্বা ও পাট অধিদপ্তর
গণস্বাস্থ্যসেবা বাসস্থান-১৩৩ নং সড়ক